Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"12" июль 2024 год

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска", в лице руководителя Нурмаков А.Б., 9000, Уральск, Аманжолова , 69/1, тел. 510114**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 12.12. 2023г. **ТОО «Жайык Жарыгы» в лице директора Кезбаева А.Б., г.Уральск, ул.Демократическая, д.1/2 ГСЛ №16020092 от 29.12.2016г.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве 12.12.2023г. строительно-монтажных работ **ТОО «ARTERIA», в лице эксперта Наурзбаев Б., Республика Казахстан, Кызылординская область , Мерей , д.17, кв38, KZ72VJE00047789 от 02.07.2019г.;**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 12.12.2023г. **ТОО «ЖайыкСтройПроект», в лице директора Сейткалиев А.Б., Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск , Н.Назарбаев , 185 эксперт Фадин А.В.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **"Строительство по освещению пр. Абулхаир хана от путепровода Депо до ул.Алаш в г.Уральск ЗКО"**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Западно-Казахстанской область, г.Уральск, пр. Абулхайр хана**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **№1503 от 11.06.2021г. Акимат города Уральск**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "__"_____20__ года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

KZ03REA00347008 15.08.2023г., KZ89REA00352153 15.09.2023г. ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области»

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "ЖайыкСтройПроект", №19001586, от 25.01.2019г., рабочий проект № 14/20-ЭН, 2021 год**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска", приказ №160 от 04.11.2022 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __август 2023 г;

месяц, год

окончание работ _июль 2024 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: __2__;

фактически, месяц: _11_;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Технико-экономические показатели	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			Общая (учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ						
1	Установка КТПН-100/10/0,4 кВ с ТМГ 100кВа	шт	1		1	
2	Строительство кабельной линии 0,4 кВ	км	24,05		25,17	
3	Опора СТВ 10-3	шт	370		405	
4	Кабель силовой АВБбШв 4х16 мм2 (ок)-1	км	8.01		8.01	
5	Кабель силовой АВБбШв 4х35 мм2 (ок)-2	км	10,8		11,92	
6	Кабель силовой АВБбШв 4х50 мм2 (ок)-3	км	5,24		5,24	
7	провод СИП-4 4х50	км	0,27		0,27	
8	провод СИП-4 4х70	км	0,51		0,51	
9	Светильник Street 150 Вт	шт	406		438	
10	Светильник Street 120 Вт	шт	370		402	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Для электроснабжения уличного освещения объекта предусмотрено:

Работы по объекту "Строительство по освещению пр. Абулхаир хана от путепровода Депо до ул.Алаш в г.Уральск ЗКО" выполнены в соответствии с заданием на

проектирование и техническими условиями, выданными АО "Зап.Каз.РЭК" №7-867, №7-868 от 23.08.2020г.

Электроснабжение уличного освещения в включены девять участков по пр. Абулхайр хана:

1) От ул. Карбышева до ул. Капана Мусина - эл. нагрузка 11,1 кВт. Точка подключения РУ-0,4кВ «КТПН В-123».

2) От ул. Капана Мусина до ул. Мирзояна - эл. нагрузка 22,64 кВт. Точка подключения РУ-0,4кВ ТПNВ69.

3) От ул. Мирзояна до ул. Оракбаева - эл. нагрузка 16,59 кВт. Точка подключения РУ-0,4кВ ТП N В-100».

4) От ул. Оракбаева до ул. Сырым Датова - эл. нагрузка 19,27 кВт. Точка подключения РУ-0,4кВ РП-9.

5) От ул. Сырым Датова до поворота на школу N41 между домами N10 и N10A микрорайона N4 - эл. нагрузка 14,18 кВт. Точка подключения РУ-0,4кВ ТП-928.

6) От поворота на школу N41 между домами N10 и N10A микрорайона N4 до поворота около дома N67 микрорайона N6 - эл. нагрузка 10,42 кВт. Точка подключения РУ-0,4кВ ТП-928.

7) От поворота около дома N67 микрорайона N6 до ул. Кызылжарская - эл. нагрузка 20,92 кВт. Точка подключения РУ-0,4кВ ТП-962.

8) От ул. Кызылжарская до ул. Абдолова - эл. нагрузка 10,24 кВт. Точка подключения РУ-0,4кВ КТП-А-38

9) ул. Б.Момышұлы от ул. Абдолова до поворота в Желаевскую тр. и участок ул. Абдолова - эл. нагрузка 8,64 кВт. Точка подключения РУ-0,4кВ КТП –А-46.

Установлен КТПН мощность 100 кВА, с установкой разъединителя РЛНД-10, а также установлены 405 стальных опор СТВ-10, проложено подземная кабельная линия, светодиодные светильники марки Street 840 шт.

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала от поражения электрическим током выполнено заземление всех металлических частей электрооборудования. Защитное заземление выполнено, согласно требований ПУЭ и выведено на контур заземления.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 749247,265 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 627285,667 тыс.тенге, прочие затраты 121961,598 тыс.тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего 681674,899 тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ 570561,929 тыс.тенге, прочие затраты 111112,970 тыс.тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___100____% и фактически применено __86,5___% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: "Строительство по освещению пр. Абулхаир хана от путепровода Депо до ул.Алаш в г.Уральск ЗКО" принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Нурмаков А.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Наурзбаев Б. по объектам первого уровней ответственности инженерных сетей

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) **аккредитованная организация** ____ ТОО " ARTERIA "

эксперт Наурзбаев Б. KZ72VJE00047789 от 02.07.2019г.

Директор Боранкулов А. ТОО " ARTERIA "

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО " ЖайыкСтройПроект "

Главный инженер проекта Фадин А.В.

Директор ____ Сейткалиев А.Б. ТОО " ЖайыкСтройПроект "

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик ____Директор Кезбаев А.Б.

(генеральный подрядчик) фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)