СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2023 года

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»

Сумма договора: 681674899,47 тенге

По объекту: Строительство освещения пр.Абулхайыр хана от путепровода Депо до ул.Алаш г.Уральск ЗКО

Место раположения объекта: РК, ЗКО, г.Уральск

Подрядчик: ТОО "ЖАЙЫҚ ЖАРЫҒЫ"

Адрес: Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Демократическая 1/2,

БИН 060340003927

KZ30998RTB0000579243

БИК TSESKZKA

Банк АО "First Heartland Jusan Bank" Уральск

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие работы
	Всего выполненная с начала стройки инфраструктура	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	
А	1	2	3	4	5
1. Всего по стройке	476 607 702,00	476 607 702,00	476 607 702,00		
2. в т.ч. За август месяц		127 662 778,57	142 982 312,00		
3. НДС 12%	51 065 110,93	15 319 533,43			
4. Итого за август месяц		142 982 312,00			
5. Скидка	23 830 385,10	7 149 115,60			
6. Итого за август месяц		135 833 196,40			
7. Удержание 30% аванса от договора		40 749 958,92			
8. удержание 5% от суммы договора					
9. Возврат стоимости за материалы					
10. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		95 083 237,48			

Сумма прописью к оплате:

Заказчик:

ГУ «Отделжилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска» ЗКО

БИН: 000340003074

Руководитель: _____ **Халелов А.Е.**

Подрядчик:

ТОО "ЖАЙЫҚ ЖАРЫҒЫ"

БИН: 060340003927

Директор _____ **Кезбаев А.Б.**

Заказчик : Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»

Подрядчик : ТОО "ЖАЙЫҚ ЖАРЫҒЫ"

Стройка: Строительство освещения пр.Абулхайыр хана от путепровода Депо до ул.Алаш г.Уральск ЗКО

РЕЕСТР
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

№	Наименование объекта	Общая стоимость по договору	Всего с начало года, тенге с НДС	Стоимость работ за август 2023 г
1	Строительство освещения пр.Абулхайыр хана от путепровода Депо до ул.Алаш г.Уральск ЗКО	681 674 899,47	452 777 316,56	135 833 196,08

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска» ЗКО

Руководитель _____ **Халелов А.Е.**

Подрядчик:

ТОО "ЖАЙЫҚ ЖАРЫҒЫ"

Директор _____ **Кезбаев А.Б.**

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»**

Подрядчик: **ТОО "ЖАЙЫҚ ЖАРЫҒЫ"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство освещения пр.Абулхайыр хана от путепровода Депо до ул.Алаш г.Уральск ЗКО**

СПРАВКА № 02

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№115/д	13.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство освещения пр Абулхайыр хана от путепровода Депо до ул Алаш г Уральск ЗКО	452 777 316,56	121 279 639,36							14 553 556,72	135 833 196,08

Заказчик:

ГУ «Отделжилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска» ЗКО

БИН: 000340003074

Руководитель_____**Халелов А.Е.**

Подрядчик:

ТОО "ЖАЙЫҚ ЖАРЫҒЫ"

БИН:060340003927

Директор_____**Кезбаев А.Б.**

Приказа
Министра индустрии и инфраструктурного развития
РК от 2 .04. 2019 г. № 178

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»**

Подрядчик **ТОО "ЖАЙЫК ЖАРЫГЫ"**

Стройка **Строительство освещения пр.Абулхайыр хана от путепровода Депо до ул.Алаш г.Уральск ЗКО**

Объект **Строительство освещения пр.Абулхайыр хана от путепровода Депо до ул.Алаш г.Уральск ЗКО**

Договор о государственных закупках №115/д от 13.06.2023г.

А К Т №02
о приемке выполненных строительно - монтажных работ за август 2023 г

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

№ п/п	номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ОТДЕЛ 1. Локальная смета 02-02-01										
			РАЗДЕЛ 1.КЛ-0,4 кВ										
			Земляные работы										
1	14	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	900		206,76	196,14	186084	176526	–	36513	240408
			НР - 72%, СП - 8%				10,62	45,73	9558	41157		17811	
2	15	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	100		2370,94	–	237094	–	–	170708	440426
			НР - 72%, СП - 8%				2370,94	–	237094	–		32624	
3	16	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	900		54,61	54,61	49149	49149	–	9945	63819
			НР - 72%, СП - 8%				–	15,35	–	13815		4725	
4	17	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	100		1237,52	–	123752	–	–	89101	229881
			НР - 72%, СП - 8%				1237,52	–	123752	–		17028	
			Устройство постели при прокладке кабеля тип 1-1кабель-584,5м										

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
5	18	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели из песка	м кабеля	385,76		320,57	209,37	123663	80766	–	56572	194654
			НР - 72%, СП - 8%				111,20	92,48	42897	35675		14420	
6	19	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	28,932		1656,00	–	47911	–	47911	–	51744
			СП - 8%				–	–	–	–		3833	
			Прокладка труб										
7	27	Е11-220501-0202 1122-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	13,442		1970665,15	3881,12	26489681	52170	25771813	681854	29345258
			НР - 99%, СП - 8%				49523,76	1714,28	665698	23043		2173723	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1		280162 С	**Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 110х1,8 мм, с уплотнительным кольцом**	м	997	13401,674	1922,00				25758017		
8	29	Е11-221401-0208 1122-1401-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	800		13065,95	9304,53	10452760	7443624	11632	7183560	19047224
			НР - 99%, СП - 8%				3746,88	5323,27	2997504	4258616		1410904	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1		146645 С	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	м³	0,00044	0,352	8154,00				2870		
8.2		147337 С	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,000035	0,028	278998,00				7812		
			Прокладка кабеля										
9	31	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	13442		985,47	483,38	13246688	6497594	770227	5978330	20763051
			НР - 72%, СП - 8%				444,79	172,92	5978867	2324391		1538034	
10	36	Ц13-080201-3501 1308-0201-3501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Муфта для кабеля напряжением 35 кВ концевая. Монтаж оборудования	комплект	120		52280,30	872,38	6273636	104686	3162188	2195975	9147180
			НР - 72%, СП - 8%				25056,35	360,03	3006762	43204		677569	
			Сигнальная лента										
11	38	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	3		35969,46	23620,20	107908	70861	–	33714	152952
			НР - 61%, СП - 8%				12349,26	6073,91	37048	18222		11330	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					57338326	14475376	29763771	16436272	79676597
									13099180	6758123	–	5902001	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					19751895				
		Материалы		Тенге					3932415				
		Всего заработная плата		Тенге						11487066			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Накладные расходы	Тенге					8264591				
			Сметная прибыль	Тенге					2241353				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					30257839				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6737
			Сметная заработная плата	Тенге						11487066			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					37586431				
		Материалы		Тенге					25783445				
		Всего заработная плата		Тенге						8370237			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					47911				
			Накладные расходы	Тенге					8171681				
			Сметная прибыль	Тенге					3660648				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					49418760				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4465
			Сметная заработная плата	Тенге						8370237			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					79676599				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11202
			Сметная заработная плата	Тенге						19857303			
РАЗДЕЛ 2.Сети наружного освещения высотой 10м с 2-мя светильниками-352шт													
12	62	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2	м² грунта	40		2054,70	–	82188	–	–	59175	152672
			НР - 72%, СП - 8%				2054,70	–	82188	–		11309	
13	63	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	40		1237,52	–	49501	–	–	35640	91953
			НР - 72%, СП - 8%				1237,52	–	49501	–		6811	
14	64	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Бетонирование БМ В15 Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м³	25		43338,28	1767,40	1083457	44185	844012	186361	1371403
			НР - 91%, СП - 8%				7810,40	381,28	195260	9532		101586	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1		100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	25,5	29407,00				749879		
15	65	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Устройство опор наружного освещения.Монтаж	т конструкций	7,6		34995,25	15310,70	265964	116361	23006	111448	407605
			НР - 69%, СП - 8%				16657,49	4595,04	126597	34922		30193	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1		131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,00304	965674,00				2936		
15.2		131534 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,00103	0,007828	138976,00				1088		
15.3		146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,7	5,32	409,00				2176		
15.4		147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00076	2453940,00				1865		
15.5		272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00456	623062,00				2841		
15.6		279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,014744	545661,00				8045		
15.7		295605 С	Конструкции стальные	т	1	7,6	–				–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	66	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "Галани"	Опоры СТВ 10-3	компл	102	106553,57	–	10868464	–	10868464	–	11737942
			СП - 8%			–	–	–	–		869478	
17	67	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1250	114,91	1,09	143638	1363	30162	81125	242738
			НР - 72%, СП - 8%			89,69	0,45	112113	563		17975	
18	68	С1243-602-0104 243-602-0104 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,55	326426,00	–	832386	–	832386	–	898977
			СП - 8%			–	–	–	–		66591	
19	69	Ц13-080305-0501 1308-0305-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с ртутными лампами.Установка на кронштейнах на мостиках,включая установку ПРА	шт.	100	6686,76	1991,23	668676	199123	26904	432094	1188832
			НР - 72%, СП - 8%			4426,49	1574,81	442649	157481		88063	
20	70	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "EcoTec"	Светодиодный светильник с функцией диммурования Street-12-150/2E-B67(Standart)	шт.	102	91071,43	–	9289286	–	9289286	–	10032428
			СП - 8%			–	–	–	–		743142	
21	71	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "EcoTec"	Светодиодный светильник с функцией диммурования Street-12-120/2E-B67(Standart) для пешеходного перехода	шт.	102	81964,29	–	8360358	–	8360358	–	9029186
			СП - 8%			–	–	–	–		668828	
22	72	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	50	5051,78	212,47	252589	10624	179179	47475	324069
			НР - 72%, СП - 8%			1255,72	63,01	62786	3151		24005	
23	73	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диам.16 мм диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8058	380647,00	–	306725	–	306725	–	331263
			СП - 8%			–	–	–	–		24538	
24	74	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	75	690,16	22,64	51762	1699	28536	15839	73010
			НР - 72%, СП - 8%			287,02	6,30	21527	473		5408	
25	75	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13617	399352,00	–	54380	–	54380	–	58730
			СП - 8%			–	–	–	–		4350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	76	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%. СП - 8%	шт.	50	3666,59 1825,20	31,21 –	183330 91260	1561 –	90509	65707 19923	268960
27	77	С1247-204-0675 247-204-0675 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	102	4227,00 –	– –	431154 –	– –	431154	– 34492	465646
			Линейная арматура									
28	78	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "Галанн"	Кронштейн КИ-1 1х2,0 СП - 8%	шт.	102	11839,29 –	– –	1207608 –	– –	1207608	– 96608	1304216
29	79	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "Галанн"	Кронштейн КИ-1/1 0,5х1,5 СП - 8%	шт.	102	8651,79 –	– –	882483 –	– –	882483	– 70598	953081
30	80	С1252-207-2001 252-207-2001 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 (0,6кг) СП - 8%	шт.	1224	1200,00 –	– –	1468800 –	– –	1468800	– 117504	1586304
31	81	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,96186	463375,00 –	– –	445702 –	– –	445702	– 35656	481358
32	82	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,5814	399352,00 –	– –	232183 –	– –	232183	– 18575	250758
33	83	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т	0,05712	403617,00 –	– –	23055 –	– –	23055	– 1844	24899
34	84	С1252-207-0901 252-207-0901 РСНБ РК 2022	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	10 шт.	40,8	1835,00 –	– –	74868 –	– –	74868	– 5989	80857
35	85	С1252-207-1032 252-207-1032 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.127 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	102	1758,00 –	– –	179316 –	– –	179316	– 14345	193661
36	86	С1252-207-1106 252-207-1106 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные (СИП) SO 250.01 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	102	5055,00 –	– –	515610 –	– –	515610	– 41249	556859
37	87	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк плоский SOT28 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	102	2873,00 –	– –	293046 –	– –	293046	– 23444	316490
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				38246529 1183881	374916 206122	36687732 –	1034864 3142503	42423897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость монтажных работ		Тенге				31908194				
		Материалы		Тенге				355294				
		Всего заработная плата		Тенге					892003			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30608199				
			Накладные расходы	Тенге				642240				
			Сметная прибыль	Тенге				2604027				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				35154461				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								531
			Сметная заработная плата	Тенге					892003			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6072371				
		Материалы		Тенге				844012				
		Всего заработная плата		Тенге					336481			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4857225				
			Накладные расходы	Тенге				281176				
			Сметная прибыль	Тенге				508283				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6861830				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								252
			Сметная заработная плата	Тенге					336481			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				265964				
		Материалы		Тенге				23006				
		Всего заработная плата		Тенге					161519			
			Накладные расходы	Тенге				111448				
			Сметная прибыль	Тенге				30193				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				407605				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
			Сметная заработная плата	Тенге					161519			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				42423896				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								879
			Сметная заработная плата	Тенге					1390003			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				95584855	14850292	66451503	17471136	122100493
								14283061	6964245	–	9044504	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				51660089				
		Материалы		Тенге				4287709				
		Всего заработная плата		Тенге					12379069			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30608199				
			Накладные расходы	Тенге				8906831				
			Сметная прибыль	Тенге				4845380				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				65412300				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7268
			Сметная заработная плата	Тенге					12379069			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				43658802				
		Материалы		Тенге				26627457				
		Всего заработная плата		Тенге					8706718			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4905136				
			Накладные расходы	Тенге				8452857				
			Сметная прибыль	Тенге				4168931				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				56280590				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4717
			Сметная заработная плата	Тенге					8706718			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				265964				
		Материалы		Тенге				23006				
		Всего заработная плата		Тенге					161519			
			Накладные расходы	Тенге				111448				
			Сметная прибыль	Тенге				30193				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ	Тенге				407605				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
			Сметная заработная плата	Тенге					161519			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				122100493				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12081
			Сметная заработная плата	Тенге					21247306			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								122100493
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14283061				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14850292			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6964245			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						66451507		
			- Накладные расходы	Тенге							17471136	
			- Сметная прибыль	Тенге							9044504	
Итого:				**Тенге**						122 100 493		
Оборудование				**Тенге**						0		
Временные здания и сооружения 1,35%				**Тенге**						1 648 357		
Итого:				**Тенге**						123 748 850		
Зимнее удорожания 1,14%				**Тенге**						1 410 737		
Итого:				**Тенге**						125 159 587		
Непредвиденные работы и затраты 2%				**Тенге**						2 503 192		
Итого в текущих ценах				**Тенге**						127 662 778		
НДС 12%				**Тенге**						15 319 533		
Итого с НДС:				**Тенге**						142 982 312		
Скидка подрядчика 5%				**Тенге**						7 149 115,58		
Итого к оплате с НДС:				**Тенге**						135 833 196,08		

Заказчик:
ГУ «Отделжилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
БИН: 000340003074

Руководитель _____ Халелов А.Е.

Подрядчик:
ТОО "ЖАЙЫҚ ЖАРЫҒЫ"
БИН: 060340003927

Директор _____ Кезбаев А.Б.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ARTERIA"
БИН: 160340010772

Эксперт _____ Наурзбаев Б.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "ЖайыкСтройПроект"
БИН: 071140022396

Эксперт _____ Сейткалиев А.Б