Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»**

Подрядчик: **ТОО "ЖАЙЫҚ ЖАРЫҒЫ"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство освещения пр.Абулхайыр хана от путепровода Депо до ул.Алаш г.Уральск ЗКО**

СПРАВКА № 04

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№115/д	13.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство освещения пр.Абулхайыр хана от путепровода Депо до ул.Алаш г.Уральск ЗКО	581 391 830,84	20 956 836,73							2 514 820,41	23 471 657,14

Заказчик:

ГУ «Отделжилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска» ЗКО

БИН: 000340003054

Руководитель_____ Халелов А.Е.

Подрядчик:

ТОО "ЖАЙЫҚ ЖАРЫҒЫ"

БИН:060340003927

Директор_____ Кезбаев А.Б.

Приказа
Министра индустрии и инфраструктурного развития
РК от 2 .04. 2019 г. № 178

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска» Западно-Казахстанская область**

Подрядчик **ТОО "ЖАЙЫҚ ЖАРЫҒЫ"**

Стройка **Строительство освещения пр.Абулхайыр хана от путепровода Депо до ул.Алаш г.Уральск ЗКО**

Объект **Строительство освещения пр.Абулхайыр хана от путепровода Депо до ул.Алаш г.Уральск ЗКО**

Договор о государственных закупках №115/д от 13.06.2023г.

А К Т №04

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за ноябрь 2023 г

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

№ п/п	номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ОТДЕЛ 1. Локальная смета 02-02-01										
			Земляные работы										
1	14	**Е11-010101-0332** **1101-0101-0332** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**										
			НР - 72%; СП - 8%	**м^3 грунта**	**900**		**206,76**	**196,14**	**186084**	**176526**	**--**	**36513**	**240408**
							10,62	**45,73**	**9558**	**41157**		**17811**	
2	15	**Е11-010205-0302** **1101-0205-0302** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**										
			НР - 72%; СП - 8%	**м^3 грунта**	**100**		**2370,94**	**--**	**237094**	**--**	**--**	**170708**	**440426**
							2370,94	**--**	**237094**	**--**		**32624**	
3	16	**Е11-010104-0402** **1101-0104-0402** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**										
			НР - 72%; СП - 8%	**м^3 грунта**	**900**		**54,61**	**54,61**	**49149**	**49149**	**--**	**9945**	**63819**
							--	**15,35**	**--**	**13815**		**4725**	
4	17	**Е11-010205-0502** **1101-0205-0502** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**										
			НР - 72%; СП - 8%	**м^3 грунта**	**100**		**1237,52**	**--**	**123752**	**--**	**--**	**89101**	**229881**
							1237,52	**--**	**123752**	**--**		**17028**	
			Устройство постели при прокладке кабеля тип 2-2кабеля-12463м										
5	20	**Ц13-080201-0301** **1308-0201-0301** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,08** **Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**569**		**320,57**	**209,37**	**182404**	**119131**	**--**	**83444**	**287117**

			НР - 72%; СП - 8%				111,20	92,48	63273	52621		21269	
6	21	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	569	97,07	60,00	55233	34141	--	26043	87780
			НР - 72%; СП - 8%			37,07	26,50	21093	15079		6504	
7	22	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	151,8415	1656,00	--	251450	--	251450	--	271566
			СП - 8%			--	--	--	--		20116	
8	23	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	151,8415	2357,00	--	357890	--	357890	--	386521
			СП - 8%			--	--	--	--		28631	
		Прокладка труб										
9	27	Е11-220501-0202 1122-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	7	1970665,15	3881,12	13794656	27168	13420822	355080	15281714
			НР - 99%; СП - 8%			49523,76	1714,28	346666	12000		1131979	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1		280162 С	**Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 110х1,8 мм, с уплотнительным кольцом**	м	997 6979	1922,00				13413638		
10	29	Е11-221401-0208 1122-1401-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м**	м продавливания	160	13065,95	9304,53	2090552	1488725	2326	1436712	3809445
			НР - 99%; СП - 8%			3746,88	5323,27	599501	851723		282181	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1		146645 С	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	$м^3$	0,00044 0,0704	8154,00				574		
10.2		147337 С	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,000035 0,0056	278998,00				1562		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге				17328264	1894840	14032488	2207546	21098677
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1400937	986395	--	1562868	
		Всего заработная плата		Тенге				237637				
			Накладные расходы	Тенге					152066			
			Сметная прибыль	Тенге				109487				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				27773				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				374897				
			Сметная заработная плата	Тенге								89
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					152066			
		Материалы		Тенге				17090627				
		Всего заработная плата		Тенге				13423148				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2235266			
			Накладные расходы	Тенге				609340				
			Сметная прибыль	Тенге				2098059				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1535095				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20723781				
			Сметная заработная плата	Тенге								1273
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					2235266			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21098678				
			Сметная заработная плата	Тенге								1362
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге					2387332			
												21098678

В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1400937					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1894840				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге						986395				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							14032488			
- Накладные расходы	Тенге								2207546		
- Сметная прибыль	Тенге								1562868		
Итого:	**Тенге**							21 098 678			
Оборудование	**Тенге**							0			
Временные здания и сооружения 1,35%	**Тенге**							284 832			
Итого:	**Тенге**							21 383 510			
Зимнее удорожания 1,14%	**Тенге**							243 772			
Итого:	**Тенге**							21 627 282			
Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**							432 546			
Итого в текущих ценах	**Тенге**							22 059 828			
НДС 12%	**Тенге**							2 647 179			
Итого с НДС:	**Тенге**							24 707 007,5			
Скидка подрядчика 5%	**Тенге**							1 235 350,38			
Итого к оплате с НДС:	**Тенге**							23 471 657,14			

Заказчик:
ГУ «Отделжилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта
БИН: 000340003074

Руководитель _____ Кайелов А.Е.

Подрядчик:
ТОО "ЖАЙЫК ЖАРЫЛЫ"
БИН: 060340003927

Директор _____ Кезбаев А.Б.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ARTERIA"
БИН: 160340010772

Эксперт _____ Наурзбаев Б.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "ЖайыкСтройПроект"
БИН: 071140002356

Эксперт _____ Сейткалиев А.Б