Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»**

Подрядчик: **ТОО "ЖАЙЫҚ ЖАРЫҒЫ"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство освещения пр.Абулхайыр хана от путепровода Депо до ул.Алаш г.Уральск ЗКО**

СПРАВКА № 05

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за январь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№115/д	13.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за январь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство освещения пр.Абулхайыр хана от путепровода Депо до ул.Алаш г.Уральск ЗКО	624 248 973,70	89 285 714,29							10 714 285,71	100 000 000,00

Заказчик:

ГУ «Отделжилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска» ЗКО

БИН: 000340003074

Руководитель _____ **Халелов А.Е.**

Подрядчик:

ТОО "ЖАЙЫҚ ЖАРЫҒЫ"

БИН:060340003927

Директор _____ **Кезбаев А.Б.**

Приказа
Министра индустрии и инфраструктурного развития
РК от 2 04 2019 г. № 178

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска» Западно-Казахстанская область**

Подрядчик **ТОО "ЖАЙЫҚ ЖАРЫҒЫ"**

Стройка **Строительство освещения пр.Абулхайыр хана от путепровода Депо до ул.Алаш г.Уральск ЗКО**

Объект **Строительство освещения пр.Абулхайыр хана от путепровода Депо до ул.Алаш г.Уральск ЗКО**

Договор о государственных закупках №115/д от 13.06.2023г.

А К Т №05

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за январь 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

№ п/п	номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ОТДЕЛ 1. Локальная смета 02-01-01										
			РАЗДЕЛ 1. Установка разъединителя										
1	1	Ц13-080102-0201 1308-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Разъединитель трехполюсный напряжением 35 кВ на ток до 1000 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		111301,44	26666,59	111301	26667	25329	49359	173513
			НР - 72%; СП - 8%				59304,96	9249,08	59305	9249		12853	
2	2	515-201-0503	**Разъединитель линейный для наружной установки,**	**шт.**	**2**		174008,00	--	348016	--		--	348016
							--	--	--	--	348016	--	
3	3	С1247-204-6008 247-204-6008 РСНБ РК 2022	**Аксессуары для выключателя автоматического Привод моторный МП-332 230В для ВА-300/Привод ПРНЗ-10У1**	**шт.**	**1**		31140,00	--	31140	--	31140	--	33631
			СП - 8%				--	--	--	--		2491	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					490457	26667	56469	49359	555160
									59305	9249	348016	15344	
			Стоимость оборудования	Тенге					348016				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					348016				
			Стоимость монтажных работ	Тенге					111301				
			Материалы	Тенге					25330				
			Всего заработная плата	Тенге						68554			
			Накладные расходы	Тенге					49359				
			Сметная прибыль	Тенге					12853				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					173513				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41
			Сметная заработная плата	Тенге						68554			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					31140				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					31140				

			Сметная прибыль	Тенге				2491					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33631					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				555160					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41
			Сметная заработная плата	Тенге					68554				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				490457	26667	56469	49359	555160	
								59305	9249	348016	15344		
		Стоимость оборудования		Тенге				348016					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				348016					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				111301					
		Материалы		Тенге				25330					
		Всего заработная плата		Тенге					68554				
			Накладные расходы	Тенге				49359					
			Сметная прибыль	Тенге				12853					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				173513					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41
			Сметная заработная плата	Тенге					68554				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				31140					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31140					
			Сметная прибыль	Тенге				2491					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33631					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				555160					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41
			Сметная заработная плата	Тенге					68554				

ОТДЕЛ 2. Локальная смета 02-02-01

РАЗДЕЛ 2.КТП

4	**1**	**Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**										
				подстанция	**1**		**17070,86**	**10716,17**	**17071**	**10717**	**1382**	**7806**	**26867**
			НР - 80%; СП - 8%				4971,69	4785,61	4972	4786		1990	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1		**249502 С**	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	**кг**	**3**	**3**	**461,00**				**1383**		
5	**2**	**Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**										
				подстанция	**1**		**50425,71**	**13697,32**	**50426**	**13698**	**13237**	**22491**	**78750**
			НР - 80%; СП - 8%				23490,82	4622,54	23491	4623		5833	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1		**146127 С**	**Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм**	**т**	**0,001**	**0,001**	**2302156,00**				**2302**		
5.2		**242737 С**	**Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**22,5**	**22,5**	**463,00**				**10418**		
6	**3**	**515-101-0104 515-101-0104 РСНБ РК 2022**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА**										
				шт.	**1**		**1150084,00**	**--**	**1150084**	**--**		**--**	**1150084**
							--	--	--	--	**1150084**	--	

7	4	515-102-0409 515-102-0409 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1450074,00	--	1450074	--		--	1450074
						--	--	--	--	1450074	--	
			Площадка под КТП									
8	5	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	12	14230,19	2600,91	170762	31211	124629	25689	212167
			НР - 93%; СП - 8%			1243,53	1058,32	14922	12700		15716	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1		100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1,15 13,8	9020,00				124476		
9	6	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м³ основания	17	12229,19	2600,91	207896	44215	142541	36392	263831
			НР - 93%; СП - 8%			1243,53	1058,32	21140	17991		19543	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1		100261 С	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1,15 19,55	7280,00				142324		
10	7	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т(опора под КТП). Укладка	шт. сборных конструкций	5	2358,86	1278,34	11794	6392	--	9222	22697
			НР - 118%; СП - 8%			1080,52	482,50	5403	2413		1681	
11	8	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	1,944	41561,00	--	80795	--	80795	--	87259
			СП - 8%			--	--	--	--		6464	
			Ограждение КТП									
12	9	Е11-070111-0106 1107-0111-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 2 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка	м огряд	10	7924,26	2824,23	79243	28242	9333	62078	152626
			НР - 118%; СП - 8%			4166,78	1094,04	41668	10940		11306	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1		100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,0346 0,346	25911,00				8965		
13	10	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	17043,60	162,30	17044	162	1355	18391	38269
			НР - 118%; СП - 8%			15527,46	57,82	15527	58		2835	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1		100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,05 0,05	25911,00				1296		
14	11	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,41	985799,00	--	404178	--	404178	--	436512
			СП - 8%			--	--	--	--		32334	
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ									

15	12	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	30	969,77	31,36	29093	941	20618	5639	37510
			НР - 72%; СП - 8%			251,14	9,90	7534	297		2779	
16	13	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром до 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	4	5051,78	212,47	20207	850	14334	3798	25925
			НР - 72%; СП - 8%			1255,72	63,01	5023	252		1920	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3688667	136428	812402	191506	3982571
								139680	54060	2600158	102401	
			Стоимость оборудования	Тенге				2600158				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2600158				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				49300				
			Материалы	Тенге				34952				
			Всего заработная плата	Тенге					13106			
			Накладные расходы	Тенге				9437				
			Сметная прибыль	Тенге				4699				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				63436				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					13106			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1039209				
			Материалы	Тенге				292478				
			Всего заработная плата	Тенге					180634			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				484973				
			Накладные расходы	Тенге				182069				
			Сметная прибыль	Тенге				97702				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1318980				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
			Сметная заработная плата	Тенге					180634			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3982574				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
			Сметная заработная плата	Тенге					193740			
			РАЗДЕЛ 3.КЛ-0,4 кВ									
			Устройство постели при прокладке кабеля тип 1-1кабель-584,5м									
17	18	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель в траншее один. Устройство постели из песка**	м кабеля	198,74	320,57	209,37	63710	41610	--	29145	100284
			НР - 72%; СП - 8%			111,20	92,48	22100	18379		7429	
18	19	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	14,9055	1656,00	--	24684	--	24684	--	26659
			СП - 8%			--	--	--	--		1975	
			Устройство постели при прокладке кабеля тип 2-2кабеля-12463м									

19	20	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	11894	320,57	209,37	3812860	2490247	--	1744255	6001713
			НР - 72%; СП - 8%			111,20	92,48	1322613	1099957		444598	
20	21	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	24357	97,07	60,00	2364334	1461421	--	1114820	3757554
			НР - 72%; СП - 8%			37,07	26,50	902914	645461		278401	
21	22	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1250,246	1656,00	--	2070407	--	2070407	--	2236040
			СП - 8%			--	--	--	--		165633	
22	23	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1250,246	2357,00	--	2946830	--	2946830	--	3182576
			СП - 8%			--	--	--	--		235746	
			Устройство постели при прокладке кабеля тип 3-3кабеля-109,5+153,8м									
23	24	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	263,3	320,57	209,37	84406	55127	--	38613	132861
			НР - 72%; СП - 8%			111,20	92,48	29279	24350		9842	
24	25	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	1053,2	97,07	60,00	102234	63192	--	48205	162477
			НР - 72%; СП - 8%			37,07	26,50	39042	27910		12038	
25	26	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	39,495	1656,00	--	65404	--	65404	--	70636
			СП - 8%			--	--	--	--		5232	
			Прокладка труб									
26	27	Е11-220501-0202 1122-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	5,5	1970665,15	3881,12	10838658	21347	10544930	278991	12007061
			НР - 99%; СП - 8%			49523,76	1714,28	272381	9429		889412	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1		280162 С	**Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 110х1,8 мм, с уплотнительным кольцом**	м	997 5483,5	1922,00				10539287		
27	29	Е11-221401-0208 1122-1401-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	562,601	13065,95	9304,53	7350917	5234738	8181	5051848	13394985
			НР - 99%; СП - 8%			3746,88	5323,27	2107998	2994877		992220	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

27.1		146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,00044	0,247544	8154,00				2018		
27.2		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000035	0,019691	278998,00				5494		
			Прокладка кабеля										
28	31	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3510		985,47	483,38	3459000	1696664	201123	1561073	5421687
			НР - 72%; СП - 8%				444,79	172,92	1561213	606949		401614	
29	36	Ц13-080201-3501 1308-0201-3501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Муфта для кабеля напряжением 35 кВ концевая. Монтаж оборудования	комплект	88		52280,30	872,38	4600666	76770	2318937	1610382	6707932
			НР - 72%; СП - 8%				25056,35	360,03	2204959	31683		496884	
			Сигнальная лента										
30	38	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	3,1		35969,46	23620,20	111505	73222	--	34838	158051
			НР - 61%; СП - 8%				12349,26	6073,91	38283	18829		11707	
			Установка шкафа-16шт										
31	40	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф распределительный навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	16		5907,06	1891,83	94513	30269	2658	52668	158955
			НР - 72%; СП - 8%				3849,12	722,75	61586	11564		11774	
32	41	Прайс лист ТОО "Виаст"	Ящик управления освещением ЯУО 9602 3874 25А 1Р54 для разветвления контрольного кабеля	шт	16		65057,14	--	1040914	--		--	1040914
							--	--	--	--	1040914	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					39031042	11244607	18183154	11564838	54560385
									8562368	5489388	1040914	3964505	
		Стоимость оборудования		Тенге					1040914				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					1040914				
		Стоимость монтажных работ		Тенге					14693228				
		Материалы		Тенге					2522719				
		Всего заработная плата		Тенге						8667071			
			Накладные расходы	Тенге					6233999				
			Сметная прибыль	Тенге					1674287				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					22601514				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5055
			Сметная заработная плата	Тенге						8667071			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					23296900				
		Материалы		Тенге					10553111				
		Всего заработная плата		Тенге						5384685			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5107325				
			Накладные расходы	Тенге					5330839				
			Сметная прибыль	Тенге					2290218				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					30917957				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2800
			Сметная заработная плата	Тенге						5384685			

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					54560385					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										7855
			Сметная заработная плата	Тенге						14051756				
			РАЗДЕЛ 4.Сети ВЛ 0,4кВ											
33	47	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подвеска проводов ВЛ-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов 70 мм2**	1км		0,2616667	242878,90	142281,27	63553	37230	1240	29130	100097
			НР - 80%; СП - 8%				95858,49	43295,19	25083	11329		7415	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1		242985 С	**Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3,4	0,889667	558,00				496		
33.2		244660 С	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	т	0,0035	0,000916	717966,00				658		
34	60	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии		0,014	52758,76	22410,09	739	313	24	416	1247
			НР - 80%; СП - 8%				28682,96	8457,13	402	118		92	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1		242985 С	**Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	2,1	0,0294	558,00				16		
34.2		244660 С	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	т	0,0004	0,000006	717966,00				4		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					64292	37543	1264	29546	101344
									25485	11447	--	7507	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					64292				
			Материалы	Тенге					1263				
			Всего заработная плата	Тенге						36932			
			Накладные расходы	Тенге					29546				
			Сметная прибыль	Тенге					7507				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					101345				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
			Сметная заработная плата	Тенге						36932			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					101345				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
			Сметная заработная плата	Тенге						36932			
			РАЗДЕЛ 5.Сети наружного освещения высотой 10м с 2-мя светильниками-352шт										
35	62	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта		181,6	2054,70	--	373134	--	--	268655	693133
			НР - 72%; СП - 8%				2054,70	--	373134	--		51344	
36	63	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта		181,6	1237,52	--	224734	--	--	161807	417464
			НР - 72%; СП - 8%				1237,52	--	224734	--		30923	
37	64	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Бетонирование БМ В15 Фундаменты-столбы бетонные.Устройство**	$м^3$		113,5	43338,28	1767,40	4918895	200600	3831815	846078	6226171
			НР - 91%; СП - 8%				7810,40	381,28	886480	43275		461198	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1		100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,02	115,77	29407,00				3404448		

38	65	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство опор наружного освещения.Монтаж	т конструкций		34,504	34995,25	15310,70	1207476	528280	104446	505975	1850527
			НР - 69%; СП - 8%				16657,49	4595,04	574750	158547		137076	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1		131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,013802	965674,00				13328		
38.2		131534 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00103	0,035539	138976,00				4939		
38.3		146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,7	24,1528	409,00				9878		
38.4		147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00345	2453940,00				8467		
38.5		272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,020702	623062,00				12899		
38.6		279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,066938	545661,00				36525		
39	66	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "Галанн"	Опоры СТВ 10-3	компл		25	106553,57	--	2663839	--	2663839	--	2876946
			СП - 8%				--	--	--	--		213107	
40	67	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		5675	114,91	1,09	652114	6186	136937	368308	1102028
			НР - 72%; СП - 8%				89,69	0,45	508991	2554		81607	
41	68	С1243-602-0104 243-602-0104 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км		0,625	326426,00	--	204016	--	204016	--	220337
			СП - 8%				--	--	--	--		16321	
42	69	Ц13-080305-0501 1308-0305-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с ртутными лампами.Установка на кронштейнах на мостиках,включая установку ПРА	шт.		354	6686,76	1991,23	2367113	704896	95240	1529613	4208465
			НР - 72%; СП - 8%				4426,49	1574,81	1566977	557483		311739	
43	70	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "EcoTec"	Светодиодный светильник с функцией диммурования Street-12-150/2E-B67(Standart)	шт.		25	91071,43	--	2276786	--	2276786	--	2458929
			СП - 8%				--	--	--	--		182143	
44	71	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "EcoTec"	Светодиодный светильник с функцией диммурования Street-12-120/2E-B67(Standart) для пешеходного перехода	шт.		25	81964,29	--	2049107	--	2049107	--	2213036
			СП - 8%				--	--	--	--		163929	
45	76	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		52	3666,59	31,21	190663	1623	94130	68335	279718
			НР - 72%; СП - 8%				1825,20	--	94910	--		20720	

46	77	С1247-204-0675 247-204-0675 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	25	4227,00	--	105675	--	105675	--	114129
			СП - 8%			--	--	--	--		8454	
			Линейная арматура									
47	78	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "Галанн"	Кронштейн КИ-1 1х2,0	шт.	25	11839,29	--	295982	--	295982	--	319661
			СП - 8%			--	--	--	--		23679	
48	79	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "Галанн"	Кронштейн КИ-1/1 0,5х1,5	шт.	25	8651,79	--	216295	--	216295	--	233599
			СП - 8%			--	--	--	--		17304	
49	80	С1252-207-2001 252-207-2001 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 (0,6кг)	шт.	300	1200,00	--	360000	--	360000	--	388800
			СП - 8%			--	--	--	--		28800	
50	81	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,23575	463375,00	--	109241	--	109241	--	117980
			СП - 8%			--	--	--	--		8739	
51	82	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1425	399352,00	--	56908	--	56908	--	61461
			СП - 8%			--	--	--	--		4553	
52	83	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,014	403617,00	--	5651	--	5651	--	6103
			СП - 8%			--	--	--	--		452	
53	84	С1252-207-0901 252-207-0901 РСНБ РК 2022	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10	1835,00	--	18350	--	18350	--	19818
			СП - 8%			--	--	--	--		1468	
54	85	С1252-207-1032 252-207-1032 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	25	1758,00	--	43950	--	43950	--	47466
			СП - 8%			--	--	--	--		3516	
55	86	С1252-207-1106 252-207-1106 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные (СИП) SO 250.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	25	5055,00	--	126375	--	126375	--	136485
			СП - 8%			--	--	--	--		10110	
56	87	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк плоский SOT28 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	25	2873,00	--	71825	--	71825	--	77571
			СП - 8%			--	--	--	--		5746	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				18538129	1441585	12866568	3748771	24069827
								4229976	761859	--	1782928	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				10711899				
			Материалы	Тенге				326307				
			Всего заработная плата	Тенге					2730915			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7502009				
			Накладные расходы	Тенге				1966256				
			Сметная прибыль	Тенге				1014228				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				13692383				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1625
			Сметная заработная плата	Тенге					2730915				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6618754					
		Материалы		Тенге				3831814					
		Всего заработная плата		Тенге					1527623				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1101991					
			Накладные расходы	Тенге				1276540					
			Сметная прибыль	Тенге				631624					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8526918					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1148
			Сметная заработная плата	Тенге					1527623				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1207476					
		Материалы		Тенге				104446					
		Всего заработная плата		Тенге					733297				
			Накладные расходы	Тенге				505975					
			Сметная прибыль	Тенге				137076					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1850527					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									436
			Сметная заработная плата	Тенге					733297				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				24069828					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3209
			Сметная заработная плата	Тенге					4991835				

РАЗДЕЛ 6.Сети наружного освещения высотой 10м с 4-мя светильниками-18шт

57	88	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	8		2054,70	--	16438	--	--	11835	30535
			НР - 72%; СП - 8%				2054,70	--	16438	--		2262	
58	89	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	8		1237,52	--	9900	--	--	7128	18390
			НР - 72%; СП - 8%				1237,52	--	9900	--		1362	
59	90	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Бетонирование БМ В15 Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	5		43338,28	1767,40	216691	8837	168802	37272	274280
			НР - 91%; СП - 8%				7810,40	381,28	39052	1906		20317	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1		100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,02	5,1	29407,00				149976		
60	91	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство опор наружного освещения.Монтаж	т конструкций	1,52		34995,25	15310,70	53193	23272	4602	22290	81521
			НР - 69%; СП - 8%				16657,49	4595,04	25319	6984		6039	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1		131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,000608	965674,00				587		
60.2		131534 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00103	0,001566	138976,00				218		
60.3		146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,7	1,064	409,00				435		
60.4		147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000152	2453940,00				373		
60.5		272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000912	623062,00				568		

60.6		279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,002949	545661,00				1609			
61	92	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "Галанн"	Опоры СТВ 10-3	компл	10		106553,57	--	1065536	--	1065536	--	85243	1150779
			СП - 8%				--	--	--	--				
62	93	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	250		114,91	1,09	28728	273	6032	16225		48548
			НР - 72%; СП - 8%				89,69	0,45	22423	113		3595		
63	94	С1243-602-0104 243-602-0104 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,25		326426,00	--	81607	--	81607	--	6529	88136
			СП - 8%				--	--	--	--				
64	95	Ц13-080305-0501 1308-0305-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с ртутными лампами.Установка на кронштейнах на мостиках,включая установку ПРА	шт.	40		6686,76	1991,23	267470	79649	10761	172838		475532
			НР - 72%; СП - 8%				4426,49	1574,81	177060	62992		35225		
65	96	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ЕсоТес"	Светодиодный светильник с функцией диммурования Street-12-150/2E-B67(Standart)	шт.	30		91071,43	--	2732143	--	2732143	--	218571	2950714
			СП - 8%				--	--	--	--				
66	97	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "ЕсоТес"	Светодиодный светильник с функцией диммурования Street-12-120/2E-B67(Standart) для пешеходного перехода	шт.	10		81964,29	--	819643	--	819643	--	65571	885214
			СП - 8%				--	--	--	--				
67	102	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10		3666,59	31,21	36666	312	18102	13141		53792
			НР - 72%; СП - 8%				1825,20	--	18252	--		3985		
68	103	С1247-204-0675 247-204-0675 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	10		4227,00	--	42270	--	42270	--	3382	45652
			СП - 8%				--	--	--	--				
			Линейная арматура											
69	104	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "Галанн"	Кронштейн КИ-1/1 0,5х1,5	шт.	10		8651,79	--	86518	--	86518	--	6921	93439
			СП - 8%				--	--	--	--				
70	105	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "Галанн"	Кронштейн КИ-5	шт.	10		23678,57	--	236786	--	236786	--	18943	255729
			СП - 8%				--	--	--	--				
71	106	С1252-207-2001 252-207-2001 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 (0,6кг)	шт.	120		1200,00	--	144000	--	144000	--	11520	155520
			СП - 8%				--	--	--	--				

72	107	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0943	463375,00	--	43696	--	43696	--	47192
			СП - 8%			--	--	--	--		3496	
73	108	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,057	399352,00	--	22763	--	22763	--	24584
			СП - 8%			--	--	--	--		1821	
74	109	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0056	403617,00	--	2260	--	2260	--	2441
			СП - 8%			--	--	--	--		181	
75	110	С1252-207-0901 252-207-0901 РСНБ РК 2022	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4	1835,00	--	7340	--	7340	--	7927
			СП - 8%			--	--	--	--		587	
76	111	С1252-207-1032 252-207-1032 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	1758,00	--	17580	--	17580	--	18986
			СП - 8%			--	--	--	--		1406	
77	112	С1252-207-1106 252-207-1106 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные (СИП) SO 250.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	5055,00	--	50550	--	50550	--	54594
			СП - 8%			--	--	--	--		4044	
78	113	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк плоский SOT28 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	2873,00	--	28730	--	28730	--	31028
			СП - 8%			--	--	--	--		2298	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				6010508	112343	5589721	280729	6794533
								308444	71995	--	503298	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				5273490				
			Материалы	Тенге				34897				
			Всего заработная плата	Тенге					280840			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4940626				
			Накладные расходы	Тенге				202204				
			Сметная прибыль	Тенге				438054				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5913748				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
			Сметная заработная плата	Тенге					280840			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				683825				
			Материалы	Тенге				168802				
			Всего заработная плата	Тенге					67296			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				440796				
			Накладные расходы	Тенге				56235				
			Сметная прибыль	Тенге				59205				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				799265				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
			Сметная заработная плата	Тенге					67296			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				53193				
			Материалы	Тенге				4601				
			Всего заработная плата	Тенге					32303			
			Накладные расходы	Тенге				22290				
			Сметная прибыль	Тенге				6039				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				81522				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					32303			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6794535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	Тенге					380439			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				67332638	12972506	37453109	15815390	89508660
							13265953	6388749	3641072	6360639	
	Стоимость оборудования		Тенге				3641072				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3641072				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				30727917				
	Материалы		Тенге				2918875				
	Всего заработная плата		Тенге					11691932			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12442635				
		Накладные расходы	Тенге				8411896				
		Сметная прибыль	Тенге				3131268				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				42271081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6855
		Сметная заработная плата	Тенге					11691932			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31702980				
	Материалы		Тенге				14847468				
	Всего заработная плата		Тенге					7197170			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7135085				
		Накладные расходы	Тенге				6875229				
		Сметная прибыль	Тенге				3086256				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41664465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4129
		Сметная заработная плата	Тенге					7197170			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1260669				
	Материалы		Тенге				109047				
	Всего заработная плата		Тенге					765600			
		Накладные расходы	Тенге				528265				
		Сметная прибыль	Тенге				143115				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1932049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								455
		Сметная заработная плата	Тенге					765600			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				89508667				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11439
		Сметная заработная плата	Тенге					19654702			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								90063829
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13325258				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12999173			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6397998			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						37509580		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3989088		
		- Накладные расходы	Тенге							15864749	
		- Сметная прибыль	Тенге							6375983	

Итого:	**Тенге**							86 074 741		
Оборудование	**Тенге**							3 989 088		
Временные здания и сооружения 1,35%	**Тенге**							1 162 009		
Итого:	**Тенге**							87 236 750		
Зимнее удорожания 1,14%	**Тенге**							994 499		
Итого:	**Тенге**							88 231 249		
Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**							1 764 625		

Итого в текущих ценах	**Тенге**							93 984 962		
НДС 12%	**Тенге**							11 278 195		
Итого с НДС:	**Тенге**							105 263 157,9		
Скидка подрядчика 5%	**Тенге**							5 263 157,9		
Итого к оплате с НДС:	**Тенге**							100 000 000,00		

Заказчик:
ГУ «Отделжилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта
БИН: 000340003074

Руководитель _____ Халелов А.Е.

Подрядчик:
ТОО "ЖАЙЫК ЖАРЫҒЫ"
БИН: 060340003227

Директор _____ Кезбаев А.Б.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ARTERIA"
БИН: 160340010772

Эксперт _____ Наурзбаев Б.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "ЖайыкСтройПроект"
БИН: 071140022366

Эксперт _____ Сейткалиев А.Б