Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства жилищно - коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2024 г.

Заказчик :Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Construction Group "SAMRUK"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в с.Тургусун района Алтай Восточно-Казахстанской области. Корректировка

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно правовая форма: Наменование	Организационно правовая форма: КОД
		157	13.09..2023 г.	местный	038;015	ТОО "Construction Group "SAMRUK"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройки с начала строительства	23 035 713,70									
Акт выполненных работ №1 за июнь 2024 г.	23 035 713,70	20 567 601,52	20 567 602						2 468 112,18	23 035 713,70
Аванс 30%	6 910 714,11									6 910 714,11
Всего к оплате	16 124 999,59									16 124 999,59

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Руководитель _____ Тойкенов С.Е.

Технический надзор
ТОО "ADN control "
Эксперт _____ Зотьев А.П.

Подрядчик:
ТОО Construction Group "SAMRUK"
Директор _____ Байысбаев Е.К.

SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область Алтайский район

Заказ 17,2б

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области", Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27, БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Construction Group "SAMRUK", Туркестанская область, Жетисайский район, п. Асыката, ЖАНА КУРЫЛЫС 2, 18, БИН/ИИН 140240015677, БИК TSESKZKA, ИИК KZ49998STB0001657585, Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с.Тургусун района Алтай Восточно-Казахстанской области. Корректировка

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории

Договор подряда (контракт) № 157 от 13.09.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь 2024 г

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Земляные работы				
			Подраздел 1.0. Раздел без наименования				
1	1	6101-0101-0111	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	684,4	401	274 444
2	2	6101-0103-0216	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	113,1	488	55 193
3	3	411-101-0105 Коб=5	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	989,625	243	240 479
4	4	6101-0203-0208	Доработка группа грунта 2 вручную	м3	24,615	18849	463 968
5	5	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	141,8	4265	604 777

6	6	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	567,215	100	56 722
7	7	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	567,215	673	381 736
			Раздел 2. Монолитный ростверк				
			Подраздел 2.0. Раздел без наименования				
8	8	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	14	39818	557 452
9	9	6103-0101-0209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	178	30640	5 453 920
			неучтенные ресурсы				
9.1	9.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	180,67	28425,7	5 135 671
9.2	9.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
10	10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	6,956	277647	1 931 309
11	11	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,35889	313462	112 498
12	12	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	973	4331	4 214 063
			Подраздел 4.1. Р Кладка наружных и внутренних стен				
13	36	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1 1000 шт.	8,96817	89667	804 152

Итого:	20 286 384
Всего	20 286 384
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	1 480 906
Итого с общеплощадочными затратами	21 767 291
Сметная прибыль (5%)	1 088 364
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	435 346
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	23 291 000
2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)	25 037 825
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г. С учетом скидки подрядчика К=0,82146119	20 567 601,52
НДС (12%)	2 468 112,18

Итого	23 035 713,70
Погашение аванса	6 910 714,11
Итого к оплате	16 124 999,59

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Руководитель

_____Тойкенов С.Е.

Подрядчик:
ТОО Construction Group "SAMRUK"

Директор

_____Байысбаев Е.К .

Технический надзор:

ТОО "ADN control"

Эксперт

_____Зотьев А.П.

Авторский надзор

ТОО "ПОСТЭКСКОМ"

_____Тайсина З.С.