Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ХМСУ Шымкентмелиорация ТОО,ЮКО Казыгуртский район с.Казыгурт ул.Конаева 89**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **050540009941**

Исполнитель **ТОО "Отырабат-Құрылыс",160300, Республика Казахстан, ЮКО, Казыгуртский район, с.Казыгурт, ул.Ынтымак, дом № 49, тел.: 87252432129**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050440009968

Договор (контракт) Договор №26 от 05.08.2019

Номер документа	Дата составления
35	**30.08.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги Дауан-Бакыбек в н/п Т. Рыскулова, с/о Майлыкент			шт	1	53 583 000,00	53 583 000,00
				Итого	1	x	53 583 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / Утешев / Утешев Р.М
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.08.2019

М.П.

М.П.

Заказчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Подрядчик: ТОО "Отырабат Курылыс"

Наименование обьекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги "Дауан-Бакыбек" в н/п Т. Рыскулова, с/о Майлыкент Тюлькубасского района ЮКО

Договор: № 26 от 05.08.2019г.

Справка
о стоимости выполненных работ
за август месяц 2019 года

№ п/н	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат, (тенге)			
		С начало года по отчетный месяц		Выполнено за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Дауан-Бакыбек" в н/п Т. Рыскулова, с/о Майлыкент	47 841 964	53 583 000	47 841 964	53 583 000
2	Выплачен аванс				
3	Удержание аванса				
4	Удержание 5%				
5	Возврат удержания				
	Сумма к оплате	**47 841 964**	**53 583 000**	**47 841 964**	**53 583 000**

Заказчик:

Директор ТОО
"ХМСУ Шымкентмелиорация"
_____Карсыбаев С.К.

Подрядчик:

Директор ТОО
"Отырабат Курылыс"
_____Утешов Р.

Заказчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Подрядчик: ТОО "Отырабат Курылыс"

Наименование обьекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги "Дауан-Бакыбек" в н/п Т. Рыскулова, с/о Майлыкент Тюлькубасского района ЮКО

Договор: № 26 от 05.08.2019 г.

А К Т

приемки выполненных работ

за август месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Автомобильная дорога "Дауан"									
		Дорожная одежда									
1	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство(30см)	м2 основания или покрытия	1193.382	694.40	119.19	828680	142243	641260	91890	994216
		НР - 108%; СП - 8%			37.86	33.44	45177	39907		73646	
2	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	855	1695.67	27.74	1449799	23716	874052	605667	2219902
		НР - 108%; СП - 8%			645.65	10.26	552031	8772		164437	
3	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91БР100.30.18	м3	44.46	35849.00	--	1593847	--	1593847	--	1721354
		СП - 8%			--	--	--	--		127508	
		Тротуар									
4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	900	1203.85	27.74	1083466	24964	477417	637544	1858690
		НР - 108%; СП - 8%			645.65	10.26	581085	9233		137681	
5	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91БР100.20.8	м3	14.4	34900.00	--	502560	--	502560	--	542765
		СП - 8%			--	--	--	--		40205	
6	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)/10см/	м2 основания	922.2	967.13	210.25	891883	193892	671697	93356	1064059
		НР - 108%; СП - 8%			28.51	65.22	26294	60147		78819	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции [illegible]0 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	922.2	-278.76	-54.10	-257070	-49891	-207179	-16981	-295975
		НР - 108%; СП - 8%			--	-17.05	--	-15723		-21924	
		Дорожная одежда съездов									
8	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство(30см)	м2 основания или покрытия	597	694.40	119.19	414555	71158	320797	45969	497365
		НР - 108%; СП - 8%			37.86	33.44	22600	19964		36842	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8602377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1423
		Сметная заработная плата	Тенге					1349486			
		РАЗДЕЛ 2. Автомобильная дорога "Бакыбек"									
		Дорожная одежда									
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4.1	136677.91	1642.85	560379	6736	553643	3454	608940
		НР - 108%; СП - 8%			--	780.10	--	3198		45107	
10	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство/верхний слой 12 см/	м2	5691.2	1986.44	89.71	11305247	510551	10566968	382423	12622683
		НР - 108%; СП - 8%			40.01	22.20	227728	126368		935014	
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3.4	136677.91	1642.85	464705	5586	459119	2865	504975
		НР - 108%; СП - 8%			--	780.10	--	2652		37406	
12	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/7см/	м2 покрытия	5031	1355.90	91.30	6821527	459332	6171854	346528	7741499
		НР - 108%; СП - 8%			37.83	25.94	190341	130518		573444	
13	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	5031	917.18	0.13	4614331	652	4610620	3304	4987046
		НР - 108%; СП - 8%			0.61	--	3059	--		369411	
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	490	1695.67	27.74	830879	13591	500919	347107	1272225
		НР - 108%; СП - 8%			645.65	10.26	316369	5027		94239	
15	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91БР100.30.18	м3	25.48	35849.00	--	913433	--	913433	--	986507
		СП - 8%			--	--	--	--		73075	
		Дорожная одежда съездов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
16	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство(30см)	м2 основания или покрытия	1574.530142	694.40	119.19	1093348	187673	846070	121239	1311754
		НР - 108%; СП - 8%			37.86	33.44	59605	52653		97167	
17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0.9384306	136677.91	1642.85	128263	1542	126721	791	139378
		НР - 108%; СП - 8%			--	780.10	--	732		10324	
18	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство/верхний слой 12 см/	м2	1344.380037	1986.44	89.71	2670535	120603	2496138	90336	2981741
		НР - 108%; СП - 8%			40.01	22.20	53794	29851		220870	
19	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0.8054863	136677.91	1642.85	110092	1323	108769	679	119632
		НР - 108%; СП - 8%			--	780.10	--	628		8862	
20	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/7см/	м2 покрытия	1203.537245	1355.90	91.30	1631875	109883	1476458	82898	1851954
		НР - 108%; СП - 8%			37.83	25.94	45534	31223		137182	
21	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1203.537245	917.18	0.13	1103860	156	1102972	790	1193022
		НР - 108%; СП - 8%			0.61	--	732	--		88372	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				36321357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1140
		Сметная заработная плата	Тенге					1280012			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				44 923 737				
		в т.ч прочие затраты	Тенге				81 049				
		Временные здание и сооружение 3,12%	Тенге				1 399 092				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				46 241 780				
		Доп.затраты при пройзводстве работ в зимнее время 1,26%	Тенге				582 646				
		Итого с доп затратами	Тенге				46 824 426				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге				936 489				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге				47 841 964				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				5 741 036				
		Итого с НДС	Тенге				**53 583 000**				

Заказчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Инженер-эксперт _____ Данияров Б.

Подрядчик:
ТОО "Отырабат Курылыс"

Директор _____ Утешов Р.