Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства жилищно - коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2024 г.

Заказчик :Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Construction Group "SAMRUK"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в с.Тургусун района Алтай Восточно-Казахстанской области. Корректировка

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наменование	КОД
		157	13.09..2023 г.	местный	038;015	ТОО "Construction Group "SAMRUK"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройки с начала строительства	87 321 427,98									
Акт выполненных работ №2 за август 2024 г.	64 285 714,28	57 397 959,18	57 397 959						6 887 755,10	64 285 714,28
Аванс 30%	19 285 714,28									19 285 714,28
Всего к оплате	45 000 000,00									45 000 000,00

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Заместитель руководителя
_____Тойкенов С.Е.

Технический надзор
ТОО "ADN control "
Директор
_____Уразалинов Д.К.

Эксперт
_____Зотьев А.П.

Подрядчик:
ТОО Construction Group "SAMRUK"
Директор
_____Байысбаев Е.К .

SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область Алтайский район

Заказ 17,2б

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области", Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27, БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Construction Group "SAMRUK", Туркестанская область, Жетисайский район, п. Асыката, ЖАНА КУРЫЛЫС 2, 18, БИН/ИИН 140240015677, БИК TSESKZKA, ИИК KZ49998STB0001657585, Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с.Тургусун района Алтай Восточно-Казахстанской области. Корректировка

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории

Договор подряда (контракт) № 157 от 13.09.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №2

за август 2024 г

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛС № 2-01-00-01					
			Подраздел 2.1. Р Приямок ПР-1 АС 8				
1	13	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,09	10168	915
2	14	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	0,1035	8201	849
3	15	6103-0101-0302	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина от 300 до 500 мм	м3	0,46	75220	34 601
4	16	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,053	308320	16 341
5	17	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0191	1206696	23 048
6	18	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,00754	421116	3 175
7	19	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00096	313462	301

8	20	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0106	277647	2 943
9	21	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	1264629	46 665
10	22	261-301-0261	Решетки для приямков стальные	1 т	0,0369	142296	5 251
11	23	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,08	4331	26 332
			Раздел 3. Фундаментные блоки				
			Подраздел 3.0. Раздел без наименования				
12	24	6104-0202-0101	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	25	5876	146 900
13	25	6104-0202-0102	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт	6	6533	39 198
14	26	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	1 шт.	6	0	0
15	27	6104-0202-0103	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт	51	8725	444 975
16	28	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	1 шт.	51	0	0
17	29	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	34,158	47722	1 630 073
18	30	6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0774	337087	26 091
19	31	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,0774	268069	20 749
20	32	6103-0101-0302	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина от 300 до 500 мм	м3	1,33	75303	100 153
21	33	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	184,72	4331	800 022
			Подраздел 4.1. Р Кладка наружных и внутренних стен				
22	34	6105-0201-0101	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	174,77	39761	6 949 030
23	35	212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	1 м3	41,9448	27648	1 159 688
24	36	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1 1000 шт.	57,44443	89667	5 150 890
25	37	6105-0201-0503	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	494	9376	4 631 744
26	38	212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	1 м3	11,362	27648	314 136
27	39	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1 1000 шт.	24,8976	89667	2 232 502
			Подраздел 4.4. СМ-2				

28	44	6103-0201-0114	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	1,76	59965	105 538
29	45	6103-0201-0108	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	0,29	82005	23 781
30	46	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0744	313462	23 322
31	47	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,2156	277647	59 861
			Подраздел 4.7. Рама монолитная АС 15				
32	56	6103-0201-0114	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	10,02	59965	600 849
33	57	6103-0201-0108	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	1,449	82005	118 825
34	58	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,285	313462	89 337
35	59	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,164	277647	323 181
			Подраздел 4.8. Р ЖБ Обрамление проема в кирпичных перегородках(АС 16)				
36	60	6103-0101-0304	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м3	0,04	55835	2 233
37	61	6103-0301-0402	Армирование стены и перегородки железобетонной в скользящей опалубке	т	0,00844	155766	1 315
38	62	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0006	313462	188
39	63	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00784	277647	2 177
			Подраздел 4.9. Р Узлы крепления перегородок АС 17				
40	64	6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	1,97967	337087	667 321
41	65	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	1,97967	263964	522 562
42	66	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,20288	2188069	443 915
43	67	252-207-1187	Зажим анкерный РА 235	1 шт.	487	404	196 626
			Подраздел 4.10. Р Узлы крепления перегородок АС 36				
44	68	6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,1799	337087	60 642
45	69	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,1799	263964	47 487
46	70	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,06384	2188069	139 686

47	71	252-207-1187	Зажим анкерный РА 235	1 шт.	84	404	33 915
			Подраздел 4.11. Узел фундамента под перегородки л.18 АС				
48	72	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	73,6	41022	3 019 219
49	73	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,3037	268069	81 412
			Подраздел 4.12. Гидроизоляция перегородок				
50	74	6111-0401-0102	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	51,9	3269	169 661
			Подраздел 4.14. Пр1...Пр11				
51	75	6103-0401-0301	Устройство железобетонной перемычки	м3	0,86	143756	123 630
52	76	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,04	313462	12 538
53	77	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,303	277647	84 127
			Подраздел 4.15. Пр12,Пр13				
54	78	6103-0401-0301	Устройство железобетонной перемычки	м3	2,42	143756	347 890
55	79	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,046	313462	14 419
56	80	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,201	277647	55 807
			Раздел 5. Плиты покрытия				
			Подраздел 5.0. Раздел без наименования				
57	96	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	429,6	11134	4 783 231

ЛС № 2-01-00-06

			Подраздел 1.0. Раздел без наименования				
1	2	245-104-0328	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 400 мм	1 комплект	4	15230	60 920
2	3	245-104-0329	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 500 мм	1 комплект	1	26132	26 132
3	4	245-104-0330	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 600 мм	1 комплект	2	29948	59 896
4	5	245-104-0331	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 700 мм	1 комплект	2	33720	67 440
5	6	245-104-0332	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 800 мм	1 комплект	2	37536	75 072

6	7	245-104-0333	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 900 мм	1 комплект	4	41307	165 228
7	8	245-104-0334	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	1 комплект	3	45341	136 023
8	9	245-104-0335	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	1 комплект	4	49762	199 048
9	10	245-104-0337	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1300 мм	1 комплект	1	58171	58 171
10	11	245-104-0341	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1700 мм	1 комплект	2	75468	150 936
11	12	245-104-0343	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1900 мм	1 комплект	1	83707	83 707
12	13	245-104-0347	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2300 мм	1 комплект	1	61302	61 302
		ЛС № 4-01-00-01					
			Раздел 1. Электрооборудование 10 и 0,4 кВ				
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования				
1	2	515-102-0411	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	1 шт.	1	2262503	2 262 503
2	3	515-101-0105	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	1 шт.	1	1783124	1 783 124
3	5	515-103-0101	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P150-4CAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins	1 шт.	1	15428134	15 428 134
4	10	252-207-1723	Ограничитель перенапряжения типа ОПН-РС 6/7,2 УХЛ1	1 шт.	3	16884	50 652
5	12	515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	1 шт.	1	183716	183 716
			Раздел 2. Кабельно-проводниковая продукция				

			Подраздел 2.0. Подраздел без наименования				
6	17	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	17,515	7955	139 332
7	24	243-101-0306	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-10	1 км	0,18	4606541	829 177
8	25	243-113-0950	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (мс)-1	1 км	0,154	6654754	1 024 832
			Итого:				58 806 613
			оборудование	Тенге			19 657 477

Всего	58 806 613
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	2 857 887
Итого с общеплощадочными затратами	61 664 499
Сметная прибыль (5%)	2 100 351
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	1 233 290
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	64 998 141
2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)	69 873 001
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г. С учетом скидки подрядчика К=0,82146119	57 397 959,18
НДС (12%)	6 887 755,10
Итого	64 285 714,28
Погашение аванса	19 285 714,28
Итого к оплате	45 000 000,00

Заказчик:
ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Заместитель руководителя

_____**Тойкенов С.Е.**

Подрядчик:
ТОО Construction Group "SAMRUK"
Директор

_____**Байысбаев Е.К .**

Технический надзор:
ТОО "ADN control "
Директор

_____**Уразалинов Д.К.**

Авторский надзор
ТОО "ПОСТЭКСКОМ"

_____**Каримов Ж.К.**

Эксперт

_____**Зотьев А.П.**