Приказа
Министра индустрии и инфраструктурного развития
РК от 2 04 2019 г № 178

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска» Западно-Казахстанская область**

Подрядчик **ТОО "ЖАЙЫҚ ЖАРЫҒЫ"**

Стройка **Строительство освещения пр.Абулхайыр хана от путепровода Депо до ул.Алаш г.Уральск ЗКО**

Объект **Строительство освещения пр.Абулхайыр хана от путепровода Депо до ул.Алаш г.Уральск ЗКО**

Договор о государственных закупках №115/д от 13.06.2023г.

А К Т №03
о приемке выполненных строительно - монтажных работ за сентябрь 2023 г

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

№ п/п	номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ОТДЕЛ 1. Локальная смета 02-02-01										
			РАЗДЕЛ 1.Сети наружного освещения высотой 10м с 2-мя светильниками-352шт										
1	62	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2**	м³ грунта	60		2054,70	--	123282	--	--	88763	229009
			НР - 72%; СП - 8%				2054,70	--	123282	--		16964	
2	63	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м³ грунта	60		1237,52	--	74251	--	--	53461	137928
			НР - 72%; СП - 8%				1237,52	--	74251	--		10217	
3	64	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Бетонирование БМ В15 Фундаменты-столбы бетонные.Устройство**	м³	37,5		43338,28	1767,40	1625186	66277	1266019	279541	2057105
			НР - 91%; СП - 8%				7810,40	381,28	292890	14298		152378	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	64.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	1,02	38,25	29407,00				1124818		
4	65	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Устройство опор наружного освещения.Монтаж**	т конструкций	11,4		34995,25	15310,70	398946	174542	34509	167172	611408
			НР - 69%; СП - 8%				16657,49	4595,04	189895	52383		45289	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	65.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,00456	965674,00				4403		
	65.2	131534 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,00103	0,011742	138976,00				1632		
	65.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,7	7,98	409,00				3264		
	65.4	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00114	2453940,00				2797		
	65.5	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00684	623062,00				4262		
	65.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,022116	545661,00				12068		
5	66	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "Галанн"	Опоры СТВ 10-3 *СП - 8%*	компл	75		106553,57 --	-- --	7991518 --	-- --	7991518	-- 639322	8630840
6	67	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	1875		114,91 89,69	1,09 0,45	215456 168169	2044 844	45243	121688 26963	364106
7	68	С1243-602-0104 243-602-0104 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	1,875		326426,00 --	-- --	612049 --	-- --	612049	-- 48964	661013
8	69	Ц13-080305-0501 1308-0305-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с ртутными лампами.Установка на кронштейнах на мостиках,включая установку ПРА *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	250		6686,76 4426,49	1991,23 1574,81	1671690 1106623	497808 393703	67259	1080235 220155	2972080
9	70	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "EcoTec"	Светодиодный светильник с функцией диммурования Street-12-150/2E-B67(Standart) *СП - 8%*	шт.	75		91071,43 --	-- --	6830357 --	-- --	6830357	-- 546428	7376785
10	71	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "EcoTec"	Светодиодный светильник с функцией диммурования Street-12-120/2E-B67(Standart) для пешеходного перехода *СП - 8%*	шт.	75		81964,29 --	-- --	6147322 --	-- --	6147322	-- 491786	6639108
11	72	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	243		5051,78 1255,72	212,47 63,01	1227583 305140	51630 15311	870813	230726 116664	1574973
12	73	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диам.16 мм диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,51393		380647,00 --	-- --	195626 --	-- --	195626	-- 15650	211276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	74	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	200	690,16	22,64	138032	4528	76100	42238	194692
			НР - 72%, СП - 8%			287,02	6,30	57404	1260		14422	
14	75	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1	399352,00	--	39935	--	39935	--	43130
			СП - 8%			--	--	--	--		3195	
15	76	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	250	3666,59	31,21	916648	7803	452545	328535	1344798
			НР - 72%, СП - 8%			1825,20	--	456300	--		99615	
16	77	С1247-204-0675 247-204-0675 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	75	4227,00	--	317025	--	317025	--	342387
			СП - 8%			--	--	--	--		25362	
			Линейная арматура									
17	78	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "Галанн"	Кронштейн КИ-1 1х2,0	шт.	75	11839,29	--	887947	--	887947	--	958983
			СП - 8%			--	--	--	--		71036	
18	79	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "Галанн"	Кронштейн КИ-1/1 0,5х1,5	шт.	75	8651,79	--	648884	--	648884	--	700795
			СП - 8%			--	--	--	--		51911	
19	80	С1252-207-2001 252-207-2001 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 (0,6кг)	шт.	900	1200,00	--	1080000	--	1080000	--	1166400
			СП - 8%			--	--	--	--		86400	
20	81	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,70725	463375,00	--	327722	--	327722	--	353940
			СП - 8%			--	--	--	--		26218	
21	82	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4275	399352,00	--	170723	--	170723	--	184381
			СП - 8%			--	--	--	--		13658	
22	83	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,042	403617,00	--	16952	--	16952	--	18308
			СП - 8%			--	--	--	--		1356	
23	84	С1252-207-0901 252-207-0901 РСНБ РК 2022	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	30	1835,00	--	55050	--	55050	--	59454
			СП - 8%			--	--	--	--		4404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	85	С1252-207-1032 252-207-1032 РСНБ РК 2022	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.127 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	75	1758,00	--	131850	--	131850	--	142398
			СП - 8%			--	--	--	--		10548	
25	86	С1252-207-1106 252-207-1106 РСНБ РК 2022	**Зажимы анкерные (СИП) SO 250.01 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	75	5055,00	--	379125	--	379125	--	409455
			СП - 8%			--	--	--	--		30330	
26	87	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк плоский SOT28 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	75	2873,00	--	215475	--	215475	--	232713
			СП - 8%			--	--	--	--		17238	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				32438634	804632	28860048	2392359	37617465
								2773954	477799	--	2786473	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				26675437				
		Материалы		Тенге				1511961				
		Всего заработная плата		Тенге					2504754			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22506028				
			Накладные расходы	Тенге				1803422				
			Сметная прибыль	Тенге				2278302				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				30757161				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1489
			Сметная заработная плата	Тенге					2504754			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5364251				
		Материалы		Тенге				1266018				
		Всего заработная плата		Тенге					504721			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3541532				
			Накладные расходы	Тенге				421765				
			Сметная прибыль	Тенге				462882				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6248898				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								380
			Сметная заработная плата	Тенге					504721			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				398946				
		Материалы		Тенге				34508				
		Всего заработная плата		Тенге					242278			
			Накладные расходы	Тенге				167172				
			Сметная прибыль	Тенге				45289				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				611407				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
			Сметная заработная плата	Тенге					242278			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				37617466				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2013
			Сметная заработная плата	Тенге					3251753			
			РАЗДЕЛ 2.Сети наружного освещения высотой 10м с 4-мя светильниками-18шт									
27	88	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	6,4	2054,70	--	13150	--	--	9468	24428
			НР - 72%; СП - 8%			2054,70	--	13150	--		1809	
28	89	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	6,4	1237,52	--	7920	--	--	5702	14712

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%, СП - 8%				1237,52	--	7920	--		1090	
29	90	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Бетонирование БМ В15 Фундаменты-столбы бетонные.Устройство**	м³	4		43338,28	1767,40	173353	7069	135042	29818	219424
			НР - 91%, СП - 8%				7810,40	381,28	31242	1525		16254	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	90.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	1,02	4,08	29407,00				119981		
30	91	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Устройство опор наружного освещения.Монтаж**	т конструкций	1,216		34995,25	15310,70	42554	18618	3680	17832	65217
			НР - 69%, СП - 8%				16657,49	4595,04	20256	5588		4831	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	91.1	131019 С	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,0004	0,000486	965674,00				470		
	91.2	131534 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	м³	0,00103	0,001252	138976,00				174		
	91.3	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м³	0,7	0,8512	409,00				348		
	91.4	147074 С	**Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93**	т	0,0001	0,000122	2453940,00				298		
	91.5	272105 С	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	т	0,0006	0,00073	623062,00				455		
	91.6	279826 С	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,00194	0,002359	545661,00				1287		
31	92	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "Галани"	**Опоры СТВ 10-3**	компл	8		106553,57	--	852429	--	852429	--	920623
			СП - 8%				--	--	--	--		68194	
32	93	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	200		114,91	1,09	22982	218	4826	12980	38838
			НР - 72%, СП - 8%				89,69	0,45	17938	90		2876	
33	94	С1243-602-0104 243-602-0104 РСНБ РК 2022	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,2		326426,00	--	65285	--	65285	--	70508
			СП - 8%				--	--	--	--		5223	
34	95	Ц13-080305-0501 1308-0305-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Светильник с ртутными лампами.Установка на кронштейнах на мостиках,включая установку ПРА**	шт.	32		6686,76	1991,23	213976	63719	8609	138270	380426
			НР - 72%, СП - 8%				4426,49	1574,81	141648	50394		28180	
35	96	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "EcoTec"	**Светодиодный светильник с функцией диммурования Street-12-150/2E-B67(Standart)**	шт.	24		91071,43	--	2185714	--	2185714	--	2360571
			СП - 8%				--	--	--	--		174857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	97	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "EcoTec"	Светодиодный светильник с функцией диммурования Street-12-120/2E-B67(Standart) для пешеходного перехода	шт.	8	81964,29	--	655714	--	655714	--	708171
			СП - 8%			--	--	--	--		52457	
37	98	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	8	5051,78	212,47	40414	1700	28668	7596	51851
			НР - 72%; СП - 8%			1255,72	63,01	10046	504		3841	
38	99	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диам.16 мм диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0632	380647,00	--	24057	--	24057	--	25982
			СП - 8%			--	--	--	--		1925	
39	100	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	12	690,16	22,64	8282	272	4566	2534	11682
			НР - 72%; СП - 8%			287,02	6,30	3444	76		865	
40	101	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01068	399352,00	--	4265	--	4265	--	4606
			СП - 8%			--	--	--	--		341	
41	102	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3666,59	31,21	29333	250	14481	10513	43034
			НР - 72%; СП - 8%			1825,20	--	14602	--		3188	
42	103	С1247-204-0675 247-204-0675 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	4227,00	--	33816	--	33816	--	36521
			СП - 8%			--	--	--	--		2705	
			Линейная арматура									
43	104	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "Галани"	Кронштейн КИ-1/1 0,5х1,5	шт.	8	8651,79	--	69214	--	69214	--	74751
			СП - 8%			--	--	--	--		5537	
44	105	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "Галани"	Кронштейн КИ-5	шт.	8	23678,57	--	189429	--	189429	--	204583
			СП - 8%			--	--	--	--		15154	
45	106	С1252-207-2001 252-207-2001 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 (0,6кг)	шт.	96	1200,00	--	115200	--	115200	--	124416
			СП - 8%			--	--	--	--		9216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	107	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07544	463375,00	--	34957	--	34957	--	37754
			СП - 8%			--	--	--	--		2797	
47	108	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0456	399352,00	--	18210	--	18210	--	19667
			СП - 8%			--	--	--	--		1457	
48	109	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00448	403617,00	--	1808	--	1808	--	1953
			СП - 8%			--	--	--	--		145	
49	110	С1252-207-0901 252-207-0901 РСНБ РК 2022	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,2	1835,00	--	5872	--	5872	--	6342
			СП - 8%			--	--	--	--		470	
50	111	С1252-207-1032 252-207-1032 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	1758,00	--	14064	--	14064	--	15189
			СП - 8%			--	--	--	--		1125	
51	112	С1252-207-1106 252-207-1106 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные (СИП) SO 250.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	5055,00	--	40440	--	40440	--	43675
			СП - 8%			--	--	--	--		3235	
52	113	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк плоский SOT28 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	2873,00	--	22984	--	22984	--	24823
			СП - 8%			--	--	--	--		1839	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4885422	91846	4533330	234713	5529747
								260246	58177	--	409611	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				4267487				
		Материалы		Тенге				61151				
		Всего заработная плата		Тенге					238742			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3952500				
			Накладные расходы	Тенге				171893				
			Сметная прибыль	Тенге				355149				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4794529				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
			Сметная заработная плата	Тенге					238742			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				575381				
		Материалы		Тенге				135042				
		Всего заработная плата		Тенге					53837			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				380958				
			Накладные расходы	Тенге				44988				
			Сметная прибыль	Тенге				49631				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				670000				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
			Сметная заработная плата	Тенге					53837			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				42554				
		Материалы		Тенге				3681				
		Всего заработная плата		Тенге					25844			
			Накладные расходы	Тенге				17832				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				4831				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				65217				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					25844			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5529746				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
			Сметная заработная плата	Тенге					318423			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				37324056	896478	33393378	2627072	43147212
								3034200	535976	--	3196084	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				30942924				
		Материалы		Тенге				1573112				
		Всего заработная плата		Тенге					2743496			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26458528				
			Накладные расходы	Тенге				1975315				
			Сметная прибыль	Тенге				2633451				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				35551690				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1631
			Сметная заработная плата	Тенге					2743496			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5939632				
		Материалы		Тенге				1401060				
		Всего заработная плата		Тенге					558558			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3922490				
			Накладные расходы	Тенге				466753				
			Сметная прибыль	Тенге				512513				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6918898				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								421
			Сметная заработная плата	Тенге					558558			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				441500				
		Материалы		Тенге				38189				
		Всего заработная плата		Тенге					268122			
			Накладные расходы	Тенге				185004				
			Сметная прибыль	Тенге				50120				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				676624				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
			Сметная заработная плата	Тенге					268122			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				43147212				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2212
			Сметная заработная плата	Тенге					3570176			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								43147212
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3034200				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					896478			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					535976			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						33393379		
			- Накладные расходы	Тенге							2627072	
			- Сметная прибыль	Тенге							3196084	

Итого:	**Тенге**							43 147 212		
Оборудование	**Тенге**							0		
Временные здания и сооружения 1,35%	**Тенге**							582 487		
Итого:	**Тенге**							43 729 699		
Зимнее удорожания 1,14%	**Тенге**							498 519		
Итого:	**Тенге**							44 228 218		
Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**							884 564		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
Итого в текущих ценах				**Тенге**							**45 112 782**		
НДС 12%				**Тенге**							**5 413 534**		
Итого с НДС:				**Тенге**							**50 526 316**		
Скидка подрядчика 5%				**Тенге**							**2 526 315,79**		
Итого к оплате с НДС:				**Тенге**							**48 000 000,00**		

Заказчик:
ГУ «Отделжилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
БИН: 000340003074

Руководитель _____Халелов А.Р.

Подрядчик:
ТОО "ЖАЙЫҚ ЖАРЫҒЫ"
БИН: 060340003927

Директор _____ Кезбаев А.Б.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ARTERIA"
БИН: 160340010772

Эксперт_____Наурзбаев Б.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "ЖайыкСтройПроект"
БИН: 071140022396

Эксперт_____ Сейткалиев А.Б