Приказа
Министра индустрии и инфраструктурного развития
РК от 2 .04. 2019 г. № 178

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»**

Подрядчик **ТОО "ЖАЙЫҚ ЖАРЫҒЫ"**

Стройка **Строительство освещения пр.Абулхайыр хана от путепровода Депо до ул.Алаш г.Уральск ЗКО**

Объект **Строительство освещения пр.Абулхайыр хана от путепровода Депо до ул.Алаш г.Уральск ЗКО**

Договор о государственных закупках №115/д от 13.06.2023г.

А К Т №01

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за август 2023 г

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

№ п/п	номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ОТДЕЛ 1. Локальная смета 02-02-01										
			РАЗДЕЛ 1.КЛ-0,4 кВ										
			Земляные работы										
1	14	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	2433,24		206,76	196,14	503097	477256	–	98717	649967
			НР - 72%; СП - 8%				10,62	45,73	25841	111272		48154	
2	15	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	270,36		2370,94	–	641007	–	–	461526	1190735
			НР - 72%; СП - 8%				2370,94	–	641007	–		88202	
3	16	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	2433,24		54,61	54,61	132879	132879	–	26887	172541
			НР - 72%; СП - 8%				–	15,35	–	37350		12775	
4	17	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	270,36		1237,52	–	334576	–	–	240893	621506
			НР - 72%; СП - 8%				1237,52	–	334576	–		46037	
			Прокладка труб										
5	27	Е11-220501-0202 1122-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	7,1		1970665,15	3881,12	13991723	27556	13612548	360152	15500025
			НР - 99%; СП - 8%				49523,76	1714,28	351619	12171		1148150	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
5.1		280162 С	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 110х1,8 мм, с уплотнительным кольцом	м	997	7078,7	1922,00				13605261		
6	28	С1241-201-0707 241-201-0707 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	39290		2399,00	–	94256710	–	94256710	–	101797247
			СП - 8%				–	–	–	–		7540537	
7	29	Е11-221401-0208 1122-1401-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	420		13065,95	9304,53	5487699	3907902	6107	3771369	9999793
			НР - 99%; СП - 8%				3746,88	5323,27	1573690	2235773		740725	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1		146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,00044	0,1848	8154,00				1507		
7.2		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000035	0,0147	278998,00				4101		
8	30	С1241-201-0310 241-201-0310 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х12,3 мм	м	2380		4409,00	–	10493420	–	10493420	–	11332894
			СП - 8%				–	–	–	–		839474	
			Прокладка кабеля										
9	31	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	7100		985,47	483,38	6996837	3431998	406830	3157725	10966944
			НР - 72%; СП - 8%				444,79	172,92	3158009	1227732		812382	
10	32	С1243-113-0905 243-113-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	8,01		1159160,00	–	9284872	–	9284872	–	10027662
			СП - 8%				–	–	–	–		742790	
11	33	С1243-113-0907 243-113-0907 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	км	10,8		2098246,00	–	22661057	–	22661057	–	24473942
			СП - 8%				–	–	–	–		1812885	
12	34	С1243-113-0908 243-113-0908 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	км	2,756		2679314,00	–	7384189	–	7384189	–	7974924
			СП - 8%				–	–	–	–		590735	
13	35	С1243-113-0909 243-113-0909 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	км	2,486		3426120,00	–	8517334	–	8517334	–	9198721
			СП - 8%				–	–	–	–		681387	
14	36	Ц13-080201-3501 1308-0201-3501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Муфта для кабеля напряжением 35 кВ концевая. Монтаж оборудования	комплект	180		52280,30	872,38	9410454	157028	4743283	3293962	13720770
			НР - 72%; СП - 8%				25056,35	360,03	4510143	64805		1016354	
15	37	С1243-903-1502 243-903-1502 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	388		13658,00	–	5299304	–	5299304	–	5723248
			СП - 8%				–	–	–	–		423944	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сигнальная лента									
16	38	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 к=0,3	**Прокладка сигнальной ленты**	км	7,1	35969,46	23620,20	255383	167704	–	79791	361988
			НР - 61%, СП - 8%			12349,26	6073,91	87680	43125		26814	
17	39	С1249-101-0505 249-101-0505 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м**	м	13200	155,00	–	2046000	–	2046000	–	2209680
			СП - 8%			–	–	–	–		163680	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				197696541	8302323	178711654	11491022	225922587
								10682565	3732228	–	16735025	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				16662674				
		Материалы		Тенге				5150113				
		Всего заработная плата		Тенге					9091494			
			Накладные расходы	Тенге				6531478				
			Сметная прибыль	Тенге				1855550				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				25049702				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5310
			Сметная заработная плата	Тенге					9091494			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				181033867				
		Материалы		Тенге				13618655				
		Всего заработная плата		Тенге					5323299			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				159942886				
			Накладные расходы	Тенге				4959544				
			Сметная прибыль	Тенге				14879475				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				200872886				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3025
			Сметная заработная плата	Тенге					5323299			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				225922588				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8335
			Сметная заработная плата	Тенге					14414793			
			РАЗДЕЛ 2.Сети ВЛ 0,4кВ									
18	48	С1243-701-0719 243-701-0719 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0**	км	0,275	1595007,00	–	438627	–	438627	–	473717
			СП - 8%			–	–	–	–		35090	
19	49	С1243-701-0720 243-701-0720 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**	км	0,51	2288123,00	–	1166943	–	1166943	–	1260298
			СП - 8%			–	–	–	–		93355	
20	50	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа NC20**	шт.	56	125,00	–	7000	–	7000	–	7560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			–	–	–	–		560	
21	51	С1252-207-2341 252-207-2341 РСНБ РК 2022	**Крюк типа М16 SH80 петля**	шт.	28	3681,00	–	103068	–	103068	–	111313
			СП - 8%			–	–	–	–		8245	
22	52	С1252-207-2342 252-207-2342 РСНБ РК 2022	**Крюк типа HEL-5531 спиральный**	шт.	56	5516,00	–	308896	–	308896	–	333608
			СП - 8%			–	–	–	–		24712	
23	53	С1252-207-1801 252-207-1801 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**	м	56	520,00	–	29120	–	29120	–	31450
			СП - 8%			–	–	–	–		2330	
24	54	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1**	шт.	28	359,00	–	10052	–	10052	–	10856
			СП - 8%			–	–	–	–		804	
25	55	С1252-204-0814 252-204-0814 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный плашечный типа ПАМ-2-1**	шт.	28	3782,00	–	105896	–	105896	–	114368
			СП - 8%			–	–	–	–		8472	
26	56	С1252-204-1201 252-204-1201 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП типа MJPT 50**	шт.	16	2470,00	–	39520	–	39520	–	42682
			СП - 8%			–	–	–	–		3162	
27	57	С1252-204-1202 252-204-1202 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП типа MJPT 54 N**	шт.	40	1863,00	–	74520	–	74520	–	80482
			СП - 8%			–	–	–	–		5962	
28	58	С1252-206-0201 252-206-0201 РСНБ РК 2022	**Зажим разъемный ответвительный прессуемый, типа РОА 185-1**	шт.	28	4540,00	–	127120	–	127120	–	137290
			СП - 8%			–	–	–	–		10170	
29	59	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	28	1477,00	–	41356	–	41356	–	44664
			СП - 8%			–	–	–	–		3308	
30	61	С1243-603-0103 243-603-0103 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 25 мм2**	км	0,014	187378,00	–	2623	–	2623	–	2833
			СП - 8%			–	–	–	–		210	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2454741	–	2454741	–	2651121
								–	–	–	196380	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2454741				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2454741				
			Сметная прибыль	Тенге				196380				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2651121				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2651121				
			РАЗДЕЛ 3.Сети наружного освещения высотой 10м с 2-мя светильниками-150шт									
31	66	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "Галани"	**Опоры СТВ 10-3**	компл	150	106553,57	–	15983036	–	15983036	–	17261680
			СП - 8%			–	–	–	–		1278644	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	68	С1243-602-0104 243-602-0104 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	3,75	326426,00	–	1224098	–	1224098	–	1322026
			СП - 8%			–	–	–	–		97928	
33	70	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "EcoTec"	Светодиодный светильник с функцией диммурования Street-12-150/2E-B67(Standart)	шт.	150	91071,43	–	13660714	–	13660714	–	14753571
			СП - 8%			–	–	–	–		1092857	
34	71	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "EcoTec"	Светодиодный светильник с функцией диммурования Street-12-120/2E-B67(Standart) для пешеходного перехода	шт.	150	81964,29	–	12294643	–	12294643	–	13278214
			СП - 8%			–	–	–	–		983571	
35	73	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диам.16 мм диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	1,185	380647,00	–	451067	–	451067	–	487152
			СП - 8%			–	–	–	–		36085	
36	75	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20025	399352,00	–	79970	–	79970	–	86368
			СП - 8%			–	–	–	–		6398	
37	77	С1247-204-0675 247-204-0675 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	150	4227,00	–	634050	–	634050	–	684774
			СП - 8%			–	–	–	–		50724	
			Линейная арматура									
38	78	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "Галанн"	Кронштейн КИ-1 1х2,0	шт.	150	11839,29	–	1775894	–	1775894	–	1917965
			СП - 8%			–	–	–	–		142071	
39	79	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "Галанн"	Кронштейн КИ-1/1 0,5х1,5	шт.	150	8651,79	–	1297769	–	1297769	–	1401590
			СП - 8%			–	–	–	–		103821	
40	80	С1252-207-2001 252-207-2001 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 (0,6кг)	шт.	1800	1200,00	–	2160000	–	2160000	–	2332800
			СП - 8%			–	–	–	–		172800	
41	81	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,4145	463375,00	–	655444	–	655444	–	707880
			СП - 8%			–	–	–	–		52436	
42	82	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,855	399352,00	–	341446	–	341446	–	368762
			СП - 8%			–	–	–	–		27316	
43	83	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,084	403617,00	–	33904	–	33904	–	36616
			СП - 8%			–	–	–	–		2712	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	84	С1252-207-0901 252-207-0901 РСНБ РК 2022	**Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017**	10 шт.	60	1835,00	–	110100	–	110100	–	118908
			СП - 8%			–	–	–	–		8808	
45	85	С1252-207-1032 252-207-1032 РСНБ РК 2022	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.127 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	150	1758,00	–	263700	–	263700	–	284796
			СП - 8%			–	–	–	–		21096	
46	86	С1252-207-1106 252-207-1106 РСНБ РК 2022	**Зажимы анкерные (СИП) SO 250.01 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	150	5055,00	–	758250	–	758250	–	818910
			СП - 8%			–	–	–	–		60660	
47	87	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк плоский SOT28 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	150	2873,00	–	430950	–	430950	–	465426
			СП - 8%			–	–	–	–		34476	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				52155035	–	52155035	–	56327438
								–	–	–	4172403	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				45012056				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				45012056				
			Сметная прибыль	Тенге				3600964				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				48613020				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7142979				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7142979				
			Сметная прибыль	Тенге				571439				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7714418				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				56327438				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				252306317	8302323	233321430	11491022	284901146
								10682565	3732228	–	21103808	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				61674730				
			Материалы	Тенге				5150113				
			Всего заработная плата	Тенге					9091494			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				45012056				
			Накладные расходы	Тенге				6531478				
			Сметная прибыль	Тенге				5456514				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				73662722				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5310
			Сметная заработная плата	Тенге					9091494			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				190631587				
			Материалы	Тенге				13618655				
			Всего заработная плата	Тенге					5323299			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				169540606				
			Накладные расходы	Тенге				4959544				
			Сметная прибыль	Тенге				15647294				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				211238425				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3025
			Сметная заработная плата	Тенге					5323299			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				284901147				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8335
			Сметная заработная плата	Тенге					14414793			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								284901147
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10682565				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8302323			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3732228			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						233321430		
			- Накладные расходы	Тенге							11491022	
			- Сметная прибыль	Тенге							21103808	
Итого:				Тенге						284 901 147		
Оборудование				Тенге						0		
Временные здания и сооружения 1,35%				Тенге						3 846 165		
Итого:				Тенге						288 747 312		
Зимнее удорожания 1,14%				Тенге						3 291 719		
Итого:				Тенге						292 039 032		
Непредвиденные работы и затраты 2%				Тенге						5 840 781		
Итого в текущих ценах				Тенге						297 879 812		
НДС 12%				Тенге						35 745 577		
Итого с НДС:				Тенге						333 625 390		
Скидка подрядчика 5%				Тенге						16 681 269,50		
Итого к оплате с НДС:				Тенге						316 944 120,48		

Заказчик:
ГУ «Отделжилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта
БИН: 000340003074

Руководитель _____Халелов А.

Подрядчик:
ТОО "ЖАНЫҚ ЖАРЫҒЫ"
БИН: 060340003927

Директор _____Кезбаев А.Б.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ARTERIA"
БИН: 160340010772

Эксперт_____Наурзбаев Б.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "ЖаныкСтройПроект"
БИН: 071140022396

Эксперт _____Сейткалиев А.Б