Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

# Декларация о соответствии

"12" ___07 __ 2024 год

Подрядчик (генеральный подрядчик) __ТОО «Жайық Жарығы»_____
г.Уральск, ул.Демократическая, д.1/2
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Кезбаев А.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту "Строительство по освещению пр. Абулхаир хана от путепровода Депо до ул.Алаш в г.Уральск ЗКО", Западно-Казахстанской область, г.Уральск, пр.Абулхайр хана
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска", в лице руководителя Нурмакова А.Б..
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: __ТОО «Жарық Строй KZ», ТОО «Сырэнергогазстрой», ТОО «АЭS and Limited», ТОО «QazRAstroy»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "ЖайыкСтройПроект", №19001586, от 25.01.2019г., рабочий проект № 14/20-ЭН, 2021 год
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)____ ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г.Уральска", приказ №160 от 04.11.2022 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| № | Технико-экономические показатели | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Общая (учетом ранее принятых) | В том числе пускового комплекса или очереди | Общая (с учетом ранее принятых) | В том числе пускового комплекса или очереди |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | | | | | | |
| 1 | Установка КТПН-100/10/0,4 кВ с ТМГ 100кВа | шт | 1 | | 1 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Строительство кабельной линии 0,4 кВ | км | 24,05 | | 25,17 | |
| 3 | Опора СТВ 10-3 | шт | 370 | | 405 | |
| 4 | Кабель силовой АВБбШв 4х16 мм2 (ок)-1 | км | 8.01 | | 8.01 | |
| 5 | Кабель силовой АВБбШв 4х35 мм2 (ок)-2 | км | 10,8 | | 11,92 | |
| 6 | Кабель силовой АВБбШв 4х50 мм2 (ок)-3 | км | 5,24 | | 5,24 | |
| 7 | провод СИП-4 4х50 | км | 0,27 | | 0,27 | |
| 8 | провод СИП-4 4х70 | км | 0,51 | | 0,51 | |
| 9 | Светильник Street 150 Вт | шт | 406 | | 438 | |
| 10 | Светильник Street 120 Вт | шт | 370 | | 402 | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Для электроснабжения уличного освещения объекта предусмотрено:

Работы по объекту "Строительство по освещению пр. Абулхаир хана от путепровода Депо доул.Алаш в г.Уральск ЗКО" выполнены в соответствии с заданием на проектирование и техническими условиями, выданными АО "Зап.Каз.РЭК" N7/867 от 23.10.2020г.

Электроснабжение уличного освещения в включены девять участков по пр. Абулхайр хана:

1) От ул. Карбышева до ул. Капана Мусина - эл. нагрузка 11,1 кВт. Точка подключения РУ-0,4кВ «КТПН В-123».

2) От ул. Капана Мусина до ул. Мирзояна - эл. нагрузка 22,64 кВт. Точка подключения РУ-0,4кВ ТПNВ69.

3) От ул. Мирзояна до ул. Оракбаева - эл. нагрузка 16,59 кВт. Точка подключения РУ-0,4кВ ТП N В-100».

4) От ул. Оракбаева до ул. Сырым Датова - эл. нагрузка 19,27 кВт. Точка подключения РУ-0,4кВ РП-9.

5) От ул. Сырым Датова до поворота на школу N41 между домами N10 и N10А микрорайона N4 - эл. нагрузка 14,18 кВт. Точка подключения РУ-0,4кВ ТП-928.

6) От поворота на школу N41 между домами N10 и N10А микрорайона N4 до поворота около дома N67 микрорайона N6 - эл. нагрузка 10,42 кВт. Точка подключения РУ-0,4кВ ТП-928.

7) От поворота около дома N67 микрорайона N6 до ул. Кызылжарская - эл. нагрузка 20,92 кВт. Точка подключения РУ-0,4кВ ТП-962.

8) От ул. Кызылжарская до ул. Абдолова - эл. нагрузка 10,24 кВт. Точка подключения РУ-0,4кВ КТП-А-38

9) ул. Б.Момышұлы от ул. Абдолова до поворота в Желаевскую тр. и участок ул. Абдолова - эл. нагрузка 8,64 кВт. Точка подключения РУ-0,4кВ КТП –А-46 .

Установлен КТПН мощность 100 кВА, с установкой разъединителя РЛНД-10, а также установлены 405 стальных опор СТВ-10, проложено подземная кабельная линия, светодиодные светильники марки Street 840 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __август 2023 г;
месяц, год

окончание работ _июль 2024 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _2___;
фактически, месяц: 11;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __100__% и фактически применено __86,5_% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____ТОО «ЗапКазРЭК»_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) (Не требуется);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ___(Не требуется);_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **"Строительство по освещению пр. Абулхаир хана от путепровода Депо до ул.Алаш в г.Уральск ЗКО"**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

Подрядчик (генеральный подрядчик)
_____Кезбаев А.Б._____
«12»____07_____2024 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.