Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«19» октября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ПК «Ерзат» Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, У.Бактыбай, 78
наименование организации, юридический адрес

в лице председатель Аликулов Каржаубай Койшыбайулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительно-монтажные работы по объекту «Газоснабжение фермерского хозяйства «Жана-Коныс» по адресу: Актюбинская область, Каргалинский район, с/о Кос-Истек, учетный квартал 002, участок 7», Актюбинская область, Каргалинский район, с. Кос-Истек
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области» руководитель управления Утешов Байрон Рскалиевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «ГазДорПроект»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) приказом №166 от 02.10.2018 г.. ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»,
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Потребляемый расход газа	м3/час	8,1		8,1	
Газопровод высокого давления	метр	4 185		4 185	
ГРПШ-10МС	шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Подводящий газопровод высокого давления II категории
Согласно технических условий №240 от 13.02.2017 года, выданных АПФ АО «КазТрансГаз Аймак», для газоснабжения жилых домов ФХ «Жана-Коныс» точка подключения- подземный газопровод диаметром 225 мм (ПК258+50) Рпроек = 6,0 кгс/см², Рраб = 5,0 кгс/см² с располагаемым объемом газа 8,1 м3/час.
На точке врезки проектом предусмотрена установка отключающего устройства – задвижка стальная диаметром 50 мм типа 30с41нж в ограждении 2х1,5 м.
Предусмотрено строительство подземного полиэтиленового газопровода высокого давления II категории ПЭ-100 SDR-11 СТ РК ИСО 4437-2004 диаметром 63х5,8 мм.
Общая протяженность газопроводов диаметром 63х5,8 мм = 4 185 м.
Согласно п.5.2.4 МСН 4.03-01-2003 допускается прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб вне территории поселений при давлении до 0,6 МПа включительно.
Контроль качества сварных стыков полиэтиленового газопровода высокого давления II

категории со средней степенью автоматизации согласно таблицы 22 СП РК 4.03-101-2013 составляет 20%. Средняя глубина заложения подземного газопровода - 1,25 м.
Укладка газопровода и соединений осуществляется на песчаное основание толщиной не менее 10 см и присыпается мягким грунтом не менее 20 см. Для поиска трассы полиэтиленового газопровода предусмотрена прокладка вдоль присыпаемого газопровода (на расстоянии 0,2-0,3 м) изолированного алюминиевого провода сечением 2,5 мм² по ГОСТ 31947-2012 с выводом концов под ковер для возможности подключения аппаратуры. В целях предотвращения механического повреждения газопровода предусмотрена пластмассовая сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Сақ болыңыз! Газ! Осторожно! Газ!» по ГОСТ 10354-82 от верха присыпаемого газопровода на 0,2 м.
Переход полиэтилен-сталь выполнен с помощью переходников ПЭ-ВП/сталь, повороты в вертикальной и горизонтальной плоскости выполнены при помощи отводов по ТУ 6-19-359-87, стального газопровода с помощью отводов по ГОСТ 17375-2001.
Через каждые 500,0 м и на углах поворота газопровода предусмотрены опознавательные знаки с правой стороны газопровода (по ходу газа) на расстоянии 1,0 м от газопровода и контрольные пункты с коверами по 10 шт.
Для снижения давления газа с высокого до низкого на территории ФХ «ЖанаКоныс» запроектирован ГРПШ-10МС в ограждении 2,0х1,5 м, выходное давление 0,002 МПа (200 мм.вод.) и задвижка стальная диаметром 50 мм типа 30с41нж.
До и после ГРПШ надземный газопровод защищается от атмосферной коррозии покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев краски или эмали желтого цвета, предназначенной для наружных работ.
Согласно п.6.94 МСП 4.03-103-2005 работы по укладке полиэтиленового газопровода производятся при температуре наружного воздуха не ниже минус 15°С и не выше плюс 30°С.
В соответствии СП РК 2.04-103-2013 «Устройство молниезащиты зданий и сооружений», проектом предусмотрена молниезащита сооружения от прямых ударов молнии путем установки отдельно стоящего молниеотвода высотой 8,0 м, также путем присоединения корпуса ГРПШ к проектируемому контуру заземления. Молниеприемник выполнен из стальных труб. Каждая секция вставляется в предыдущую на 0,5 м и обваривается по кругу. Заземляющее устройство выполнено вертикальными электродами из угловой стали 50х50х5 мм, которые забиваются в грунт на глубину 3 м и соединяются полосовой сталью 40х4 мм на сварке. Полосовую сталь укладывают на глубину 0,7 м от планировочной отметки земли. Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током, все металлические нетоковедущие части электрооборудования подлежат заземлению путем присоединения их к заземляющему устройству. Сопротивление контура заземления не превышает 30 Ом.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 09.2020г.;
месяц, год
окончание работ 10.2020г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;
фактически, месяц: 1;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» начальник ПТО Алжанов Д. Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата

МП
(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
По проекту не предусмотрено ;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Строительно-монтажные работы по объекту «Газоснабжение фермерского хозяйства «Жана-Коныс» по адресу: Актюбинская область, Каргалинский район, с/о Кос-Истек, учетный квартал 002, участок 7», Актюбинская область, Каргалинский район, с. Кос-Истек готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ПК «Ерзат» в лице председателя Аликулов Каржаубай Койшыбайулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

МП
(при наличии)