Приложение 4-1
осуществления функций заказчика(застройщика)
форма

Заказчик: КГУ "Зангарская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской обл.
Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Наименования строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ Зангарской СОШ Павлодарского района Павлодарской области с.Зангар, Школьная,1

СПРАВКА № 2

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за июнь месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		1	20.01.2023 г.			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ Зангарской СОШ Павлодарского района Павлодарской области с.Зангар, Школьная,1	69 741 403,30	62 269 110,09							7 472 293,21	
в т.ч. за месяц июнь	23 487 230,24									
Аванс 30%	7 046 169,07									
Резерв- 5%	1 174 361,51	1 048 537,06							125 824,45	1 174 361,51
К оплате	**15 266 699,66**	13 630 981,84							1 635 717,82	**15 266 699,66**
К оплате	***(пятнадцать миллионов двести двадцать шесть тысяч шестьсот девяносто девять тенге)*** 66 тиын									

Заказчик:
КГУ "Зангарская средняя общеобразовательная школа"отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области БИН 980940002070
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Шаненов С.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
ТОО "Бестау-С" БИН/ИИН 061240009707
Эксперт технического надзора **Ныгматов А.Н.**
аттестат № KZ19VJE00051071 от 29.11.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис" БИН/ИИН 151140003505
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Касимов Б.А**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

SANA-2015 22.3.3 от 23.09.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Павлодарский район

Заказчик: КГУ "Зангарская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской обл.
БИН 980940002070, Павлодарская область, Павлодарский район, с. Зангар, Школьная ,1 тел. 871845-57303; 87713579199
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис" БИН/ИИН 151140003505, Туркестанская область, Жетисайский район, п.Асыката, М.Дулатов,39А ;тел.87011007786
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ Зангарской СОШ Павлодарского района Павлодарской области с.Зангар, Школьная,1
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ Зангарской СОШ Павлодарского района Павлодарской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 20.01.2023 год

Акт приемки выполненных работ № 7 от 09.06.2023 г.

Корректирующая смета № 1 от 18.05.2023 год (Раздел 2 Добавить Ремонтно-строительные работы, ОВ , Электроснабжение)

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Полы													
1.1 Устройство OSB													
1	1	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство (OSB б=12 мм) НР=94% :К1трр=1,06;К1трм=1,06 ;К1экс=1,06; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс=1,25;	м2 покрытия	386,5	905,06	62,61	349 806	24 199	13 500	304 784	706 957	
						807,52	31,39	312 106	12 132	-	52 367		
2	2	215-304-0109	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	1 м2	396,9355	4 030,00	-	1 599 650	-	1 599 650	-	1 727 622	
						-	-	-	-	-	127 972		
Раздел 2 Потолок													
3	6	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=80% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25; :К2трр=1,06;К2трм=1,06 ;К2экс=1,06;	м2	515	7 299,49	267,40	3 759 237	137 711	2 499 295	949 066	5 084 967	
						2 179,09	124,47	1 122 231	64 102	-	376 664		

Итого	**7 519 546**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 434 337
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	161 910
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	76 234
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 112 445
- накладные расходы, тенге	1 253 850
- сметная прибыль (8 %), тенге	557 003
Всего	**7 519 546**
Временные здания и сооружения (1,5%)	112 793
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,4%)	106 853
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**154 784**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**7 893 976**
Итого по акту в текущих ценах 2023, (Кпер = 1,0450539)	**8 249 630,41**
условная скидка к=0,95	**7 837 148,89**
НДС	940 457,87
Итого	**8 777 606,75**

(Сдал) Подрядчик:

ТОО "ГрадСтройСервис" БИН/ИИН 151140003505

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Касимов Б.А**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
ТОО "Бестау-С" БИН/ИИН 061240009707
Эксперт технического надзора **Ныгматов А.Н.**
аттестат № KZ19VJE00051071 от 29.11.2019 г.

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)

(Принял) Заказчик:

КГУ "Зангарская средняя общеобразовательная школа"отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области БИН 980940002070

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Шаненов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО " СРБ-А"
Директор **Каиргалиев А.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Цена региона Павлодарская область Павлодарский район

Заказчик: КГУ "Зангарская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской обл.
БИН 980940002070, Павлодарская область, Павлодарский район, с. Зангар, Школьная ,1 тел. 871845-57303; 87713579199
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис" БИН/ИИН 151140003505, Туркестанская область, Жетисайский район, п.Асыката, М.Дулатов,39А ;тел.87011007786
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ Зангарской СОШ Павлодарского района Павлодарской области с.Зангар, Школьная,1
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ Зангарской СОШ Павлодарского района Павлодарской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 20.01.2023 год

Акт приемки выполненных работ № 5 от 09.06.2023 г.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (л.с 2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ													
1	7	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР=72% :К1трр=1,09;К1трм=1,09 ;К1экс=1,09;	т	5,8	2 945,81	-	17 086	-	-	12 302	31 739	
						2 945,81	-	17 086	-	-	2 351		
2	8	414-104-0601	Мусор строительный. Погрузка	1 т	5,8	924,00	-	5 359	-	-	-	5 788	
						-	-	-	-	-	429		
3	9	411-102-0115	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	87	87,00	-	7 569	-	-	-	8 175	
						-	-	-	-	-	606		
Раздел 2 ПРОЕМЫ													

2.1 Двери

4	10	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90% КлиматКоэфф:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12; :К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс=1,25;	м2	62,79	2 753,99	152,81	172 923	9 595	39 808	114 849	310 794	
						1 967,19	65,13	123 520	4 090	-	23 022		
5	11	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	51,03	7 373,00	-	376 244	-	376 244	-	406 344	
						-	-	-	-	-	30 100		
6	12	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	11,76	9 366,00	-	110 144	-	110 144	-	118 956	
						-	-	-	-	-	8 812		
7	13	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=90% :К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25; КлиматКоэфф:К2трр=1,12;К2трм=1,12;К2экс=1,12;	м коробок	176,9	504,61	2,23	89 266	395	64 229	22 339	120 533	
						139,30	1,01	24 642	179	-	8 928		
8	14	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	70	527,00	-	36 890	-	36 890	-	39 841	
						-	-	-	-	-	2 951		

9	15	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	1 шт.	35	5 075,00	-	177 625	-	177 625	-	191 835	
						-	-	-	-	-	14 210		
10	16	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=69% :К1трр=1,12;К1трм=1,12 ;К1экс=1,12; :К2трр=1,15;К2трм=1,25 ;К2экс=1,25;	м2	9,24	4 785,82	84,83	44 221	784	5 943	26 113	75 960	
						4 057,82	37,91	37 494	350	-	5 627		
11	17	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	1 м2	9,24	27 378,00	-	252 973	-	252 973	-	273 211	
						-	-	-	-	-	20 238		
12	18	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах НР=69% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25; :К2трр=1,12;К2трм=1,12 ;К2экс=1,12;	м2	8,4	4 382,10	89,73	36 810	754	4 346	22 114	63 638	
						3 775,04	40,38	31 710	339	-	4 714		
13	19	223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	1 м2	8,4	37 497,00	-	314 975	-	314 975	-	340 173	
						-	-	-	-	-	25 198		
14	20	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	1 шт.	7	5 075,00	-	35 525	-	35 525	-	38 367	

						-	-	-	-	-	2 842		
Раздел 3 ПОЛЫ													
3.2 ТИП 1 - 18,5 м2													
15	21	1111-0101-1101	Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство НР=94% КлиматКоэфф:К1трр=1,06;К1трм=1,06;К1экс=1,06; :К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс=1,25;	м2 стяжки	18,5	1 115,29	43,57	20 633	806	9 310	10 327	33 437	
						568,49	25,36	10 517	469	-	2 477		
16	22	1111-0101-0401	Гидроизоляция изолом на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94% :К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25; КлиматКоэфф:К2трр=1,06;К2трм=1,06;К2экс=1,06;	м2 изолируемой поверхности	18,5	2 051,29	140,83	37 949	2 606	14 760	19 728	62 291	
						1 112,58	21,87	20 583	405	-	4 614		
17	23	1111-0101-0402	Гидроизоляция изолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94% :К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25; КлиматКоэфф:К2трр=1,06;К2трм=1,06;К2экс=1,06;	м2 изолируемой поверхности	18,5	1 102,40	69,83	20 394	1 292	6 683	11 891	34 867	
						671,29	12,47	12 419	231	-	2 583		
18	24	261-105-0188	Гидроизол	1 м2	41,44	369,00	-	15 291	-	15 291	-	16 514	
						-	-	-	-	-	1 223		
19	25	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94% :К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25; КлиматКоэфф:К2трр=1,06;К2трм=1,06;К2экс=1,06;	м2 покрытия	18,5	4 530,65	120,86	83 817	2 236	44 146	36 253	129 675	

						2 023,49	61,20	37 435	1 132	-	9 606		
3.3 ТИП 2 - 954,5 м2													
20	30	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР=94% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25; КлиматКоэфф:К2трр=1, 06;К2трм=1,06;К2экс=1, 06;	м2 покрытия	239,5	3 716,94	74,68	890 210	17 883	769 952	103 204	1 072 887	
						427,44	30,97	102 374	7 417	-	79 473		
Раздел 4 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА													
21	34	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80% КлиматКоэфф:К1трр=1, 06;К1трм=1,06;К1экс=1, 06; :К2трр=1,15;К2трм=1,25 ;К2экс=1,25;	м2 отделываемой поверхности	147	1 182,74	7,52	173 863	1 107	44 779	102 704	298 692	
						870,59	2,74	127 977	403	-	22 125		
22	35	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25; КлиматКоэфф:К2трр=1, 06;К2трм=1,06;К2экс=1, 06;	м2 окрашиваемой поверхности	147	745,92	5,61	109 650	825	33 116	60 872	184 164	
						515,03	2,59	75 709	381	-	13 642		

	36	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80% КлиматКоэфф:К1трр=1,06;К1трм=1,06;К1экс=1,06; :К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	865,3	2 323,31 1 573,19	132,42 110,62	2 010 360 1 361 281	114 583 95 719	534 496 -	1 165 600 254 077	3 430 037	
24	37	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80% КлиматКоэфф:К1трр=1,06;К1трм=1,06;К1экс=1,06; :К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс=1,25;	м2 отделываемой поверхности	865,3	866,75 554,60	7,52 2,74	750 180 480 077	6 516 2 371	263 588 -	385 958 90 891	1 227 029	
25	38	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80% КлиматКоэфф:К1трр=1,06;К1трм=1,06;К1экс=1,06; :К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	865,3	669,06 457,59	5,61 2,59	578 929 395 944	4 854 2 241	178 131 -	318 548 71 798	969 275	

26	39	1115-0203-0701	Откосы дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей НР=80% :К1трр=1,15;К1трм=1,25 ;К1экс=1,25; КлиматКоэфф:К2трр=1, 06;К2трм=1,06;К2экс=1, 06;	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,4	2 587,45	33,89	130 376	1 709	44 865	67 530	213 739	
						1 663,39	12,11	83 803	610	-	15 833		
27	40	1115-0206-0203	Поверхности откосов. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80% КлиматКоэфф:К1трр=1, 06;К1трм=1,06;К1экс=1, 06; :К2трр=1,15;К2трм=1,25 ;К2экс=1,25;	м2 отделываемой поверхности	50,4	866,75	7,52	43 695	380	15 353	22 480	71 469	
						554,60	2,74	27 962	138	-	5 294		
28	41	1115-0405-0105	Поверхности откосов. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами НР=80% КлиматКоэфф:К1трр=1, 06;К1трм=1,06;К1экс=1, 06; :К2трр=1,15;К2трм=1,25 ;К2экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	50,4	669,06	5,61	33 720	283	10 375	18 554	56 456	
						457,59	2,59	23 062	131	-	4 182		
29	42	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94% КлиматКоэфф:К1трр=1, 06;К1трм=1,06;К1экс=1, 06;	м плинтусов	763	301,74	3,06	230 228	2 335	133 952	89 195	344 976	
						123,12	1,24	93 941	946	-	25 553		

Итого **10 170 862**

- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 087 968
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	168 942
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	117 552
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 537 501
- накладные расходы, тенге	2 610 974
перевозка грузов, тенге	12 928
- сметная прибыль (8 %), тенге	753 468
Всего	**10 170 862**
Временные здания и сооружения (1,5%)	152 563
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,4%)	144 528
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**209 359**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**10 677 312**
Итого по акту в текущих ценах 2023, (Кпер = 1,0450539)	**11 158 366,55**
условная скидка к=0,95	**10 600 448,22**
НДС	1 272 053,79
Итого	**11 872 502,01**

(Сдал) Подрядчик:

ТОО "ГрадСтройСервис" БИН/ИИН 151140003505

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Касимов Б.А**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
ТОО "Бестау-С" БИН/ИИН 061240009707
Эксперт технического надзора **Ныгматов А.Н.**
аттестат № KZ19VJE00051071 от 29.11.2019 г.

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)

(Принял) Заказчик:

КГУ "Зангарская средняя общеобразовательная школа"отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области БИН 980940002070

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Шаненов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО " СРБ-А"
Директор **Кайргалиев А.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Цена региона Павлодарская область Павлодарский район

Заказчик: КГУ "Зангарская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской обл.
БИН 980940002070, Павлодарская область, Павлодарский район, с. Зангар, Школьная ,1 тел. 871845-57303; 87713579199
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис" БИН/ИИН 151140003505, Туркестанская область, Жетисайский район, п.Асыката, М.Дулатов,39А ;тел.87011007786
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ Зангарской СОШ Павлодарского района Павлодарской области с.Зангар, Школьная,1
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ Зангарской СОШ Павлодарского района Павлодарской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 20.01.2023 год

Акт приемки выполненных работ № 6 от 09.06.2023 г.

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (л.с 2-1-4)

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР=61% :К1трр=1,09;К1трм=1,09 ;К1экс=1,09;	шт.	1	79 608,06	2,09	79 608	2	701	48 132	137 959	
						78 905,10	-	78 905	-	-	10 219		
2	2	248-303-0106	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	1 шт.	1	37 874,00	-	37 874	-	37 874	-	40 904	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 030		
3	3	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР=75% :К1трр=1,09;К1трм=1,09 ;К1экс=1,09;	шт.	1	2 149,47	-	2 149	-	50	1 575	4 022	

						2 099,45	-	2 099	-	-	298		
4	4	248-306-0305	Аккумулятор 4,5 А/ч прим.	1 шт.	1	20 353,00	-	20 353	-	20 353	-	21 981	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 628		
5	5	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72% :К1трр=1,09;К1трм=1,09 ;К1экс=1,09;	шт.	1	2 054,56	-	2 055	-	17	1 468	3 804	
						2 038,30	-	2 038	-	-	282		
6	6	247-204-0610	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 8А 4,5 кА "В"	1 шт.	1	989,00	-	989	-	989	-	1 068	Казахстан
						-	-	-	-	-	79		
7	7	1310-0701-0305	Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования НР=61% :К1трр=1,09;К1трм=1,09 ;К1экс=1,09;	шт.	1	15 824,04	1,70	15 824	2	118	9 580	27 436	
						15 704,72	-	15 705	-	-	2 032		
8	8	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	1 шт.	1	2 265,00	-	2 265	-	2 265	-	2 446	Казахстан
						-	-	-	-	-	181		
9	11	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР=61% :К1трр=1,09;К1трм=1,09 ;К1экс=1,09;	шт.	57	5 128,02	2,49	292 298	142	3 748	175 928	505 684	
						5 059,78	-	288 407	-	-	37 458		
10	13	248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	1 шт.	57	2 482,00	-	141 474	-	141 474	-	152 792	Казахстан
						-	-	-	-	-	11 318		

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 117 996
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 488
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	752
- материалы, изделия и конструкции, тенге	361 177
- накладные расходы, тенге	763 428
- сметная прибыль (8 %), тенге	179 847
Всего	**2 427 917**
Временные здания и сооружения (1,5%)	36 419
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,4%)	34 501
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**49 977**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**2 548 814**
Итого по акту в текущих ценах 2023, (Кпер = 1,0450539)	**2 663 648,01**
условная скидка к=0,95	**2 530 465,61**
НДС	303 655,87
Итого	**2 834 121,48**

(Сдал) Подрядчик:

ТОО "ГрадСтройСервис" БИН/ИИН 151140003505

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Касимов Б.А**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
ТОО "Бестау-С" БИН/ИИН 061240009707
Эксперт технического надзора **Ныгматов А.Н.**
аттестат № KZ19VJE00051071 от 29.11.2019 г.

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)

(Принял) Заказчик:

КГУ "Зангарская средняя общеобразовательная школа"отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области БИН 980940002070

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Шаненов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО " СРБ-А"
Директор **Каиргалиев А.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)