Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«30» мая 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Кварц-Спецсервис», г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии 7
наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство средней школы на 600 мест в с.Дон Хромтауского района Актюбинской области", расположенный по адресу: с.Дон Хромтауского района Актюбинской области
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" и.о.руководителя Турымов Кунбол Мейрамбекович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ПрК "Актюбгражданпроект", Заказ № 18724189
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» №32 от 21.05.2015г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Школа имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Школа			
Общая площадь	$м^2$	8478,7	8478,7
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	$м^3$	45641,6	45641,6
Котельная			

Общая площадь	$м^2$	70,94	70,94
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	$м^3$	421	421
Уборная на 10 очков			
Общая площадь	$м^2$	32	32
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	$м^3$	79,8	79,8

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание школы решено в монолитном каркасе с заполнением газоблоком автоклавного твердения с утеплением жесткой минераловатной плитой (согласно теплорасчета). Внутренние перегородки кирпичные толщиной 120мм. Высота этажа от пола до пола 3,3м. Кровля – железобетонная плита с внутренним водостоком и уклоном 5%. Покрытие мягкая кровля. Окна, витражи, входные двери-металопластиковые. Крыльца входов – монолитные железобетонные с покрытием тротуарной плиткой. Козырьки входов – монолитная железобетонная плита с рулонным покрытием по стяжке с уклоном. Крыльца главных входов – монолитные железобетонные, покрытие- тротуарной плиткой. Наружная отделка – сайдинг. Внутренняя отделка выполнена с учетом специфики помещений и требований нормативных документов:

- на путях эвакуации: лестничная клетка, коридоры, рекреации, вестибюль - применяется керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью.
- в с/узлах, душевых, в цехах пищеблока, процедурной, комбинированная мастерская - керамическая плитка с шероховатой поверхностью.
- классные комнаты, кабинеты, лаборантские, помещения общешкольного назначения – полукоммерческий линолеум.

Котельная

Здание котельной имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 12х6м. Высота до низа плит – 4,2м. Фундаменты под наружные стены монолитные бетонные ленточные из бетона кл. В 12,5.

Наружные стены – из силикатного кирпича М100, F50 (ГОСТ 379-95) на растворе М50.

Архитектурные детали из кермического красного кирпича М100 на растворе М50.

Перегородки – из глиняного обыкновенного кирпича (ГОСТ 530-2012).

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1.

Плиты покрытия сборные железобетонные по сери 1.141-1.

Кровля рулонная совмещенная (3 слоя бикроста).

Утеплитель – керамзитовый гравий D= 600кг/$м^3$.

Водосток – наружный, неорганизованный.

Окна – металло-пластиковые однокамерные с двойным остеклением.

Окно в перегородке металопластиковое со стеклопакетом.

Двери внутренние деревянные и металопластиковая остекленная.

Двери наружные – металлические, утепленные.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране

окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 21 декабря 2016г;
месяц, год
окончание работ: 30 мая 2018г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9,5;
фактически, месяц: 17;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект по строительству средней школы на 600 мест в с.Дон Хромтауского района Актюбинской области готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Кварц-Спецсервис»

Директор: Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы _____ 30.05.2018г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)