Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

Заказчик: *КГУ «Средняя школа № 57 имени М. Жусупа акимата города Нур-Султан», БИН 070640004561, г.Астана, район "Алматы", жилой массив "Железнодорожный", ул. Шарбакты 46*
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «ГрадСтройСервис», БИН 151140003505, Туркестанская область, Жетысайский район, п. Асыката, ул. М. Дулата 39А, 8(778)952-40-70*
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес *Капитальный ремонт кровли, крыши и окон школы №57 в г. Астана*
(наименование, адрес)

Справка № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
ИЮЛЬ 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, номер	Договор, дата	Источник финансирования, Наименование	Источник финансирования, код	Организационно-правовая форма, Наименование	Организационно-правовая форма, код
		159	*03.04.2023*				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге (без НДС)						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажных работы по объекту: Капитальный ремонт кровли, крыши и окон школы №57 в г. Астана	*150 156 085,00*	*66 822 851,79*							*8 018 742,21*	*74 841 594,00*

Заказчик: *КГУ «Средняя школа № 57 имени М. Жусупа акимата города* — *Директор Сундетов Г.Н.*
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: *ТОО "Актаустройэксперт", БИН 021140003456* — *Эксперт Забиров А.Т., аттестат № KZ84VJE0034284*
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или) (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: *ТОО «ГрадСтройСервис» БИН 151140003505* — *Директор Жуматаев Б.С.*
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : *КГУ «Средняя школа № 57 имени М. Жусупа акимата города Нур-Султан», БИН 070640004561, г.Астана, район "Алматы", жилой массив "Железнодорожный", ул. Шарбакты 46*
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : *Товарищество с ограниченной ответственностью «ГрадСтройСервис», БИН 151140003505, Туркестанская область, Жетисайский район, п. Асыката, ул. М. Дулата 39А, 8(778)952-*
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : *Капитальный ремонт кровли, крыши и окон школы №57 в г.Астана*
(наименование, адрес)

Объект : *Школа №57, г.Астана, район "Алматы", жилой массив "Железнодорожный", ул. Шарбакты 46*
(наименование)

Договор подряда *№ 159 от 03.04.2023 от 20.06.2023 г.*
(номер, дата заключения договора)

Акт выполненных работ №3
ЗА ИЮЛЬ 2023 ГОДА
на 02-01-01 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Основная смета										
		РАЗДЕЛ 1. Кровля										
1	**Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м² кровли**	**3559,545**		**1521,47**	**41,37**	**5415741**	**147258**	**293948**	**3627034**	**9766181**
		НР - 72%; СП - 8%				**1397,52**	**17,70**	**4974535**	**63004**		**723406**	
2	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**3559,545**		**184,56**	**19,55**	**656950**	**69589**	**--**	**440494**	**1185222**
		НР - 72%; СП - 8%				**165,01**	**6,87**	**587361**	**24454**		**87778**	
		Ограждение кровли (237,6 мп)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=1,25 К=1,15	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	213,84	198,53	46,39	42454	9920	1968	24192	71977
		НР - 72%; СП - 8%			142,94	14,18	30566	3032		5331	
4	С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2022	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений**	т	0,432	1139868,00	--	492423	--	492423	--	531817
		СП - 8%			--	--	--	--		39394	
5	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2021 Р.21-06 табл. 7п.7	**Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза**	т	0,432	24882,00	--	10749	--	10749	--	11609
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				6618317	226767	799088	4091720	11566806
							5592462	90490	--	856769	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6607568				
	Материалы		Тенге				295914				
	Всего заработная плата		Тенге					5682952			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				492423				
		Накладные расходы	Тенге				4091720				
		Сметная прибыль	Тенге				855909				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11555197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2958
		Сметная заработная плата	Тенге					5682952			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10749				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10749				
		Сметная прибыль	Тенге				860				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11609				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11566806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2958
		Сметная заработная плата	Тенге					5682952			
		РАЗДЕЛ 2. Проемы									
		Подраздел 1. Окна									
6	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м^2	130,294224	4426,95	344,99	576806	44951	214811	245717	888324
		НР - 72%; СП - 8%			2433,29	185,96	317044	24230		65801	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1223-102-0307 223-102-0307 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	$м^2$	96,158304	36727,00	--	3531606	--	3531606	--	3814134
		СП - 8%			--	--	--	--		282528	
8	С1223-102-0308 223-102-0308 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	$м^2$	34,14492	31392,00	--	1071877	--	1071877	--	1157627
		СП - 8%			--	--	--	--		85750	
9	Е11-100501-0901 1110-0501-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	**Сетки антимоскитные. Установка**	$м^2$	39,578112	5783,41	9,91	228896	392	217204	8269	256138
		НР - 72%; СП - 8%			285,50	4,66	11300	184		18973	
9.1	314904 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Сетка антимоскитная**	$м^2$	1 39,578112	5488,00				217205		
10	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м**	м	55,4868	2299,36	19,53	127584	1083	101597	18333	157590
		НР - 72%; СП - 8%			448,83	10,06	24904	558		11673	
11	С1223-501-0110 223-501-0110 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 600 мм**	м	55,4868	3230,00	--	179222	--	179222	--	193560
		СП - 8%			--	--	--	--		14338	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				353248				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					46426			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					24972			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						5316318		
	Накладные расходы		Тенге							272319	
	Сметная прибыль		Тенге							479063	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								6467373
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5715991	46426	5316317	272319	6467373
							353248	24972	--	479063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5715991				
	Материалы		Тенге				533613				
	Всего заработная плата		Тенге					378220			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4782705				
		Накладные расходы	Тенге				272319				
		Сметная прибыль	Тенге				479063				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6467373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					378220			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6467373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					378220			
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка									
12	**Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**175,491**	**5507,13**	**73,45**	**966452**	**12890**	**179675**	**563326**	**1652160**
		НР - 72%; СП - 8%			4409,84	48,50	773887	8511		122382	
13	**Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25 ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**175,491**	**2888,26**	**36,20**	**506864**	**6353**	**156252**	**249671**	**817058**
		НР - 72%; СП - 8%			1961,69	14,28	344259	2506		60523	
14	**Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.11 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**175,491**	**751,47**	**6,08**	**131876**	**1067**	**36126**	**68557**	**216468**
		НР - 72%; СП - 8%			539,53	3,05	94683	535		16035	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1605192**	**20310**	**372053**	**881554**	**2685686**
							1212829	11552	--	198940	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1605192				
	Материалы		Тенге				372054				
	Всего заработная плата		Тенге					1224381			
		Накладные расходы	Тенге				881554				
		Сметная прибыль	Тенге				198940				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2685686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								610
		Сметная заработная плата	Тенге					1224381			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2685686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								610
		Сметная заработная плата	Тенге					1224381			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				13939500	293503	6487458	5245593	20719865
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7158539	127014	--	1534772	
	Материалы		Тенге				13928751				
	Всего заработная плата		Тенге				1201581				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7285553			
		Накладные расходы	Тенге				5275128				
		Сметная прибыль	Тенге				5245593				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1533912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20708256				
		Сметная заработная плата	Тенге								3770
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					7285553			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10749				
		Сметная прибыль	Тенге				10749				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				860				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				11609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20719865				
		Сметная заработная плата	Тенге								3770
								7285553			

ОТДЕЛ 2. Исполнительная смета на включаемые виды работ

РАЗДЕЛ 4. Кровля

15	С1224-103-0522 224-103-0522 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм** *СП - 8%*	$м^2$	4093,47675	4600,00 --	-- --	18829993 --	-- --	18829993	-- 1506399	20336392
16	С1261-105-0703 261-105-0703 РСНБ РК 2022	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г//прим.Изоспан/$м^2$** *СП - 8%*	$м^2$	3915,4995	120,00 --	-- --	469860 --	-- --	469860	-- 37589	507449
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				19299853	--	19299853	--	20843841
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	--	--	1543988	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19299853				
		Сметная прибыль	Тенге				19299853				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1543988				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				20843841				

РАЗДЕЛ 5. Система обогрева

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С1243-403-0311 243-403-0311 РСНБ РК 2022	**Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 1860 Вт** *СП - 8%*	м	226,8	1583,00 --	-- --	359024 --	-- --	359024	-- 28722	387746
18	С1243-403-0313 243-403-0313 РСНБ РК 2022	**Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 2340 Вт** *СП - 8%*	м	280,8	1492,00 --	-- --	418954 --	-- --	418954	-- 33516	452470
19	С1243-403-0315 243-403-0315 РСНБ РК 2022	**Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 2930 Вт** *СП - 8%*	м	427,5	1429,00 --	-- --	610898 --	-- --	610898	-- 48872	659770
20	С1243-403-0316 243-403-0316 РСНБ РК 2022	**Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 3290 Вт** *СП - 8%*	м	396	1385,00 --	-- --	548460 --	-- --	548460	-- 43877	592337
21	С1243-403-0317 243-403-0317 РСНБ РК 2022	**Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 3680 Вт** *СП - 8%*	м	900	1374,00 --	-- --	1236600 --	-- --	1236600	-- 98928	1335528
22	С1243-403-0318 243-403-0318 РСНБ РК 2022	**Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 4110 Вт** *СП - 8%*	м	882	1366,00 --	-- --	1204812 --	-- --	1204812	-- 96385	1301197
23	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	990	567,25 548,92	4,14 0,15	561578 543431	4099 149	14048	391377 76240	1029195
23.1	296009 С	**Трубы полимерные**	м	1,01 999,9	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	м	810	44,00	--	35640	--	35640	--	38491
		СП - 8%			--	--	--	--		2851	
25	С1243-904-0106 243-904-0106 РСНБ РК 2022	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25**	м	180	337,00	--	60660	--	60660	--	65513
		СП - 8%			--	--	--	--		4853	
26	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	495	158,04	1,53	78230	758	6237	51322	139917
		НР - 72%; СП - 8%			143,91	0,09	71235	45		10365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	296127 С	**Провод**	м	1,03 509,85	--				--		
27	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	612	180,79	1,65	110643	1010	8629	72791	198110
		НР - 72%; СП - 8%			165,04	0,15	101004	92		14676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	296127 С	**Провод**	м	1,03 630,36	--				--		
28	С1243-106-0904 243-106-0904 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66**	км	0,189	2160751,00	--	408382	--	408382	--	441053
		СП - 8%			--	--	--	--		32671	
29	С1243-106-0503 243-106-0503 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66**	км	0,423	901411,00	--	381297	--	381297	--	411801
		СП - 8%			--	--	--	--		30504	
30	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,315	574495,00	--	180966	--	180966	--	195443
		СП - 8%			--	--	--	--		14477	
31	С1243-801-0303 243-801-0303 РСНБ РК 2022	**Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 4, марки ПВС 4х1,5 мм2**	км	0,18	487221,00	--	87700	--	87700	--	94716
		СП - 8%			--	--	--	--		7016	
32	Коммерческое предложение ТОО "Компания Дискавери" п.1	**DEVIreg 850 IV на шину DIN, с источником питания 24 В**	шт.	1	135714,29	--	135714	--	--	--	135714
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Коммерческое предложение ТОО "Компания Дискавери" п.2	Источник питания DEVIreg на шину DIN	шт.	1	37053,57 --	--	37054 --	--	--	--	37054
34	Коммерческое предложение ТОО "Компания Дискавери" п.3	Датчик кровли для DEVIreg 850	шт.	4	99553,57 --	--	398214 --	--	--	--	398214
35	Коммерческое предложение ТОО "Компания Дискавери" п.4	DEVIclip Gutter. Крепление кабеля в желобе, с шарниром (25 шт.)	шт.	20	11160,71 --	--	223214 --	--	--	--	223214
36	Коммерческое предложение ТОО "Компания Дискавери" п.5	DEVIdrain. Крепление кабеля в трубе (25 шт.)	шт.	25	3571,43 --	--	89286 --	--	--	--	89286
37	Коммерческое предложение ТОО "Компания Дискавери" п.6	DEVIclip Roofhook. Крепление кабеля на металлочерепице кровли (25 шт.)	шт.	15	5357,14 --	--	80357 --	--	--	--	80357
38	Коммерческое предложение ТОО "Компания Дискавери" п.7	DEVIclip Guardhook. Крепление кабеля на поверхности или на краю металлочерепицы кровли	шт.	17	16071,43 --	--	273214 --	--	--	--	273214
39	Коммерческое предложение ТОО "Компания Дискавери" п.8	Лента монтажная DEVIfast 25 м	рулон	37	12946,43 --	--	479018 --	--	--	--	479018
40	Коммерческое предложение ТОО "Компания Дискавери" п.9	Лента двойная специальная РБ 50 оцинкованная	рулон	15	53571,43 --	--	803571 --	--	--	--	803571
41	Коммерческое предложение ИП Ашимова М.М. п.5	Клеммы 3х0,2-4 мм(221-413)	шт.	40	191,07 --	--	7643 --	--	--	--	7643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Коммерческое предложение ИП Ашимова М.М. п.8	Автоматический выключатель EASY 9 3P 63A 4,5 кА 400В	шт.	2	5083,04	--	10166	--	--	--	10166
					--	--	--	--		--	
43	Коммерческое предложение ИП Ашимова М.М. п.9	Контактор Е 40А 400В АС3 220В 50ГЦ	шт.	2	11549,11	--	23098	--	--	--	23098
					--	--	--	--		--	
44	Коммерческое предложение ИП Ашимова М.М. п.10	Коробка с клеммными колодками для открытойпроводки IP44 (80х80х41,5 мм), КМ-222	шт.	40	608,93	--	24357	--	--	--	24357
					--	--	--	--		--	
45	Коммерческое предложение ИП Ашимова М.М. п.11	Хомут 3,6х350мм нейлон черные (100шт) ИЭК	шт.	10	1133,93	--	11339	--	--	--	11339
					--	--	--	--		--	
46	Коммерческое предложение ИП Ашимова М.М. п.12	Корпус металлический ЩМП-2-0 (500х400х220мм)УХЛ3 IP31 GENERICA ИЭК	шт.	1	10172,32	--	10172	--	--	--	10172
					--	--	--	--		--	
47	Коммерческое предложение ИП Ашимова М.М. п.13	Дин-рейка 125 см ИЭК	шт.	1	504,46	--	504	--	--	--	504
					--	--	--	--		--	
48	Коммерческое предложение ИП Ашимова М.М. п.14	Шина нулевая NBB-M69-10P/B 71 182 Navigator	шт.	2	354,46	--	709	--	--	--	709
					--	--	--	--		--	
49	С1243-902-0501 243-902-0501 РСНБ РК 2022	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81, марки НГИ2 0,75-8	100 шт.	0,9	536,00	--	482	--	482	--	521
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
50	С1243-902-0403 243-902-0403 РСНБ РК 2022	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81 марки Е 4-09	100 шт.	0,9	1246,00	--	1121	--	1121	--	1211
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8893077	5867	5563910	515490	9952649
							715670	286	--	544082	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6285447				
	Материалы		Тенге				28914				
	Всего заработная плата		Тенге					715956			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5534996				
		Накладные расходы	Тенге				515490				
		Сметная прибыль	Тенге				544082				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7345019				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								371
		Сметная заработная плата	Тенге					715956			
	Стоимость прочих работ		Тенге				2607630				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				2607630				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9952649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								371
		Сметная заработная плата	Тенге					715956			
		РАЗДЕЛ 6. Отделочные работы									
		Отделочные работы в кабинетах и классах 3-го этажа									
51	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**1552,74669**	**1943,65**	**25,18**	**3017996**	**39098**	**1213844**	**1281963**	**4643955**
		НР - 72%; СП - 8%			**1136,73**	**9,95**	1765054	**15450**		**343996**	
52	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**1552,7466**	**1058,72**	**7,43**	1643924	**11537**	**402503**	**889708**	**2736328**
		НР - 72%; СП - 8%			**792,07**	**3,75**	1229884	**5823**		202696	
53	**Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**877,5**	**1631,21**	**10,08**	1431387	**8845**	**383187**	750894	**2356860**
		НР - 72%; СП - 8%			**1184,45**	**4,05**	1039355	**3554**		174579	
54	**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**877,5**	1285,75	**7,88**	**1128246**	**6914**	**248070**	**631265**	1900271
		НР - 72%; СП - 8%			**995,17**	**3,98**	873262	**3492**		**140760**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**7221553**	66394	**2247604**	**3553830**	**11637414**
							4907555	**28319**	--	**862031**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7221553**				
	Материалы		Тенге				**2247603**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4935874**			
		Накладные расходы	Тенге				3553830				
		Сметная прибыль	Тенге				**862031**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11637414**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2547**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4935874**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**11637414**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2547**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4935874**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**35414483**	**72261**	**27111367**	**4069320**	**42433904**
							5623225	**28605**	--	**2950101**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**32806853**				
	Материалы		Тенге				**2276517**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5651830**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**24834849**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				4069320				
		Сметная прибыль	Тенге				2950101				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39826274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2918
		Сметная заработная плата	Тенге					5651830			
	Стоимость прочих работ		Тенге				2607630				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				2607630				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				42433904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2918
		Сметная заработная плата	Тенге					5651830			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								63153769
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12781764				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					365764			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					155619			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						33598824		
		- Прочие затраты	Тенге				2607630				
		- Накладные расходы	Тенге							9314913	
		- Сметная прибыль	Тенге							4484873	

		Итого по акту			63 153 769						
		Временные здания и сооружения 1,2%			757 845						
		Итого с временными зданиями и сооружениями			63 911 614						
		Непредвиденные работы и затраты 2%			1 278 232						
		Итого с непредвиденными работами и затратами			65 189 847						
		С учетом коэффициента на 2023 год - 1,079			70 339 844						
		НДС 12%			8 440 781						
		Итого с НДС			78 780 626						
		Итого с учетом понижающего коэффициента 0,94999999975			**74 841 594**						

КГУ «Средняя школа № 57 имени М. Жусупа акимата города Астаны», БИН 070640004561
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сундетов Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик:

ТОО "Актаустройэксперт", БИН 021140003456
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Забиров А.Т., аттестат № KZ84VTE0034284
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

дзор:

ТОО "STROYCONSALTING", БИН 150140005479
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кусайнова Д.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,

Место печати (при наличии)

ТОО «ГрадСтройСервис» БИН 151140003505
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жуматаев Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)