Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«27» июля 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Кварц-Спецсервис», г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии 7
наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство здания (морга) г.Актобе, ул.Пацаева, 7"А", расположенный по адресу: г.Актобе, ул.Пацаева, 7"А"
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" и.о.руководителя Турымов Кунбол Мейрамбекович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Сункар Актобе 2005», ТОО «AiserStroyService»;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Ремстройпроект», Заказ 2 / 2016 – СМ
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" №123 от 23.02.2017г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Морг имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Морг			
Общая площадь	$м^2$	613,39	613,39
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	$м^3$	2 510,99	2 510,99

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, $м^2$	число квартир	площадь квартир, $м^2$

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Морг объемом 2510,99 м3, площадью 613,39 м2.

Конструктивные решения здания:

- Фундаменты - ленточные из сборных блоков железобетонных;
- Наружные стены – кирпичные с утеплением из пенополистирола
- Перекрытия – сборный железобетон;
- Окна, двери – из профилей ПВХ и деревянные;
- Кровля – металлочерепица;
- Утеплитель – минераловатные плиты;
- Полы – линолеум, керамическая плитка,бетонные;
- Отделка – улучшенная штукатурка, улучшенная водоэмульсионная окраска.

Здание (морга) прямоугольной формы размерами в осях 24х14,40м, двухэтажное без подземного этажа. Крыша здания чердачная, шатровая со слуховыми окнами, с кровлей из металлочерепицы и наружным неорганизованным водостоком. Высота этажей: 1- 3,30м, 2 – 3,60м. высота чердака – 3,35 м (в коньке).

Теплоснабжение

Источник теплоснабжения – реконструируемые тепловые сети. Расчетная температура наружного воздуха для отопления и вентиляции - 31С. Теплоноситель – горячая вода с параметрами 10-70С.

Отопление и вентиляция

Система отопления здания морга проложена однотрубная вертикальная система с разводкой трб над полом первого этажа. Нагревательные приборы чугунные секционные радиаторы МС-90 окрашены масляной краской за 2 раза. Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная механическим и естественным побуждением.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 28 февраля 2018г;

месяц, год

окончание работ: 30 июля 2018г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;

фактически, месяц: 5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект по строительству здания (морга) г.Актобе, ул.Пацаева, 7"А" готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Кварц-Спецсервис»

Директор: Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы _____ 27.07.2018г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)