Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"28" сентября 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ЖОЛ»,
Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.Геология, 129А
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Гейдарова Сергея Сабировича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство пробивки магистральной улицы районного значения №1 (МУРЗ №1) от ул.Жубанова до пр.Райымбека, Нурызбайский район, г.Алматы
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является КГУ "Управление городской мобильности города Алматы",
в лице руководителя Мурзаханова Гани Ауезхановича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «InnoTech», ТОО «Компания «АлматыДорСтрой», ТОО «BCS Construction», ТОО «Азимут Жол», ТОО «Sapaly Jol»
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ТЕКА - Проект»,
Строительство пробивки магистральной улицы районного значения №1 (МУРЗ №1) от ул.Жубанова до пр.Райымбека, рабочий проект, номер проекта 159
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) КГУ «Управление городской мобильности города Алматы», приказ №1/44 от 25.01.2019 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Строительство пробивки магистральной улицы районного значения №1 (МУРЗ №1) от ул.Жубанова до пр.Райымбека

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Категория дорог		магистральная улица районного значения	магистральная улица районного значения
Строительная длина дороги	м	2041,97	2041,97

Количество полос движения	шт	4	4
Ширина полосы движения	м	3,5 и 4,0	3,5 и 4,0
Ширина проезжей части	м	2х7,5	2х7,5
Ширина разделительной полосы	м	2,5-6,0	2,5-6,0
Тип дорожной одежды		капитальный	капитальный
Вид покрытия		усовершенствованный - ЩМА	Усовершенствованный - ЩМА
Автобусные остановки	шт	11	11

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения			По проекту		Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)					
Число этажей	этаж					
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)					
В том числе подземной части	м^3					
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2					
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными улица районного значения №1 (МУРЗ №1) от ул.Жубанова до пр.Райымбека имеет 2 полосы движения в каждом направлении. Проезжие части улицы отделены разделительной полосой. Строительство дорожной одежды выполнено согласно проекта - капитальный тип дорожной одежды, вид покрытия – усовершенствованный из ЩМА. Тротуар шириной 2,25 м и велодорожек шириной 1,5 м. Тротуар и велодорожка – совмещенные, между ними разделительная полоса шириной 0,5 м. Тротуары и велодорожки ограничены бетонным бортовым камнем БР 100.20.08. Для обеспечения потока общественного транспорта выполнено устройство 11 автобусных остановок. В целях полной и своевременной информации водителей об условиях движения на дороге установлены дорожные знаки, а также нанесена дорожная разметка. Для регулирования движения произведен монтаж светофорного объекта. Узлы трубопроводов (камеры) – подземные, прямоугольной формы с внутренними размерами 3,7х4,8 м. Высота камер 3,0 м. Проходной канал состоит из двух камер размерами 5,0х4,3 м и высотой 3,3 м, расположенных с двух сторон канала и самого канала внутренним сечением 3,0х2,0 м. Для отвода конденсата или других вод выполнено устройство дренажного колодца расположенного в нижней камере проходного канала. Дренажный колодец – сборные железобетонные элементы. Выполнено устройство фундаментов трансформаторных подстанций. Фундамент БКТП – стальной рамный каркас из прокатных швеллеров. Фундамент КТПН – монолитные железобетонные ленты, толщиной 300 мм. Конструкции остановочных комплексов – открытый навес с Г-образным профилем, прямоугольной формы с размерами 1,5х4,2 м. Выполнена установка светодиодных светильников мощность 160 Вт, 60 Вт на металлических опорах высотой 10 м и 8 м. Сеть наружного освещения выполнена кабелем бронированным с алюминиевыми жилами в траншее на глубине 0,7 м от поверхности земли. Питание и управление освещением осуществляется от шкафов ЩУНО с щитом дистанционного управления ЩДУ, установленных радом с КТП.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2020 г.
месяц, год
окончание работ сентябрь 2021 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 16 месяц; фактически 14 месяц;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,63 % и фактически применено 81,44 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. МУРЗ № 1

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
КГП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық», руководитель Жармагамбетов А.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

КГП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Су», заместитель генерального директора-директор по производству Юсупов А.Ж.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Объединение "Дивизион" филиал АО Казактелеком ТУСМ-1 Начальник ТУСМ-1. Ким В.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Карасайский РЭС, главный инженер Сейдалиев А.Ж.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

АО «Алатау Жарық Компаниясы» Зам. Председателя Правления-2я инж.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Сарыпбеков Б.К.
подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

КГУ «Управление социального благосостояния г.Алматы» зам. рук. А. Мурзатаево

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Строительство пробивки магистральной улицы районного значения №1 (МУРЗ №1) от ул.Жубанова до пр.Райымбека, Нурызбайский район, г.Алматы

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «ЖОЛ», директор Гейдаров Сергей Сабирович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Субподрядные организации

ТОО «InnoTech», директор Куракбаев Аслан Аскарович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

ТОО «Компания «АлматыДорСтрой», генеральный директор Соколов Игорь Сергеевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

ТОО «BCS Construction», директор Прокошин Петр Валерьевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

ТОО «Азимут Жол», директор Круль Павел Александрович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

ТОО «Sapaly Jol», директор Велиев Шамо Исмаилоглы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"28" сентября 2021 года

Технический надзор ТОО "АДС САПА", директор Садыкова Диана Бакытбаевна
Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, проспект Бауыржан Момышулы, 6/1, кв 63
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Алексеева Вячеслава Александровича, аттестат №KZ66VJE00042659 от 27.11.2018 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании Договора о государственных закупках услуг №130 от 24.06.2020 г.
№ договора и дата

по объекту: Строительство пробивки магистральной улицы районного значения №1 (МУРЗ №1) от ул.Жубанова до пр.Райымбека, Нурызбайский район, г.Алматы
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", в лице руководителя Мурзаханова Гани Ауезхановича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «ЖОЛ», Государственная лицензия ГСЛ №03245 от 20.02.2001 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Гейдарова Сергея Сабировича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

ТОО «InnoTech», Государственная лицензия №14018611 от 08.12.2014 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Куракбаева Аслана Аскаровича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Компания «АлматыДорСтрой», Государственная лицензия ГСЛ №07460 от 22.07.2005 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице генерального директора Соколова Игоря Сергеевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «BCS Construction», Государственная лицензия ГСЛ №0006432 от 25.03.2021 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Прокошина Петра Валерьевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Азимут Жол», Государственная лицензия ГСЛ №21016780 от 02.10.2001 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Круль Павла Александровича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Sapaly Jol», Государственная лицензия АЛМ №000255 от 17.05.2021 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Велиева Шамо Исмаилоглы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2020 г.
месяц, год

окончание работ сентябрь 2021 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 16 месяц;
фактически 14 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 1 852 171,667 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 659 479,609 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 96 808,579 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 648 815,062 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 1 481 067,154 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 93 003,193 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «ТЕКА - Проект», Строительство пробивки магистральной улицы районного значения №1 (МУРЗ №1) от ул.Жубанова до пр.Райымбека, рабочий проект, номер проекта 159
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) КГУ «Управление городской мобильности города Алматы», приказ №1/44 от 25.01.2019 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,63 % и фактически применено 81,44 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация
ТОО "АДС САПА", директор Садыкова Диана Бакытбаевна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Эксперт(ы) по техническому надзору
Алексеев Вячеслав Александрович, аттестат № KZ66VJE00042659 от 27.11.2018 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.