Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұңқар Құрылыс LTD"
Наименование объекта: "Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка"
Договор подряда (контракт): Доп. соглашение №5 от 02.08.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.

форма №3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2024 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	наименование
		35	22.06.2022	1	14.10.2022				
				2	09.10.2023				
				3	31.01.2024				
				4	13.03.2024				
				5	02.08.2024				

	Наименование и виды	Ед.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненных работ с начала строительства	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка**	тенге	**1 153 600 000,00**	**350 048 571,44**	**214 285 714,28**	**135 762 857,16**	**0,00**		**3 749 000 000,00**	**452 542 857,16**	**316 780 000,00**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
_____ Кенжебеков А.Ж.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"
_____ Нұрберген А.С.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
_____ Салыкбаев К.А.

Программный комплекс АВС (редакция 2023.9)

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**
Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**
Наименование объекта: **Сети электроснабжения мкр.Тулпар**
Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №5 от 02.08.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2024

на 2-07-07-04 ДЭС генератор 250кВА

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
1	13	КП *ТОО "AKGEN GROUP"*	**МОЩНОСТЬ 250 кВА ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР. ДВИГАТЕЛЬ DOOSAN Альтернатор AKSA AK 4200. Панель управления DSE 7320. Резервная мощность -275 кВА220 кВт. Основная мощность -250 Ква/200 кВт. 1500 ОБОРОТОВ В МИН. 231/400 V 50 Гц**	**шт.**	**1**	**24 910 714,29**	**24910714,29**
			ИТОГО:				**24 910 714,29**
			Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			**0,00**	**24 910 714,29**
			Итого с сметной прибылью 5%			**0,00**	**24 910 714,29**
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			**0,00**	**24 910 714,29**
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		**2 491 071,43**	**0,00**	**2 491 071,43**
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		**12 455 357,14**	**934 151,79**	**13 389 508,93**
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		**9 964 285,72**	**1 544 464,29**	**11 508 750,00**
			Итого в текущих ценах				**27 389 330,36**
			НДС				**3 286 719,64**
			Итого с НДС				**30 676 050,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Нургалиев А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"
Нурберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
Капанов И.В.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Салыкбаев К.А.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**
Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**
Наименование объекта: **Сети электроснабжения ПС-35/6кВ №3 "Фидерная". ул. Дружбы, ул. Кошевой, ул. С.Датова, ул. Махамбета 12а, Мангышлак-2 (ПС-35/6кВ №3 "Фидерная")**
Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №5 от 02.08.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2024

на 2-04-04-06 Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 1000кВ. ЭП

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
1	6	515-101-3309 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА	шт.	4	12 177 874	48711496
			ИТОГО:				48 711 496,00
			Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			0,00	48 711 496,00
			Итого с сметной прибылью 5%			0,00	48 711 496,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			0,00	48 711 496,00
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		4 871 149,60	0,00	4 871 149,60
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		24 355 748,00	1 826 681,10	26 182 429,10
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		19 484 598,40	3 020 112,75	22 504 711,15
			Итого в текущих ценах				53 558 289,85
			НДС				6 426 994,78
			Итого с НДС				59 985 284,63

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Нургалиев А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
Нурберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
Капанов И.В.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Салыкбаев К.А.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**

Наименование объекта: **Сети электроснабжения ПС-35/6кВ №3 "Фидерная". ул. Дружбы, ул. Кошевой, ул. С.Датова, ул. Махамбета 12а, Мангышлак-2 (ПС-35/6кВ №3 "Фидерная")**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №5 от 02.08.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2024

на 2-04-04-05 Внешнее электроснабжение ЭС

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
			Раздел 2. Сети КЛ-6кВ				
			Земляные работы КЛ-10кВ				
1	7	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2**	м^3	1558,463387	350	545462
2	8	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	м^3	148,422851	16 061	2383819
3	9	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	м^3	544,1154984	64	34823
4	10	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2**	м^3	141,7861522	350	49625
5	11	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	м^3	47,26009646	16 061	759044
6	12	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	м^3	94,52605573	64	6050
7	13	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	м^3	328,2	36 572	12002930
8	16	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м^2	3769,0488	4 767	17967056
9	17	6105-0101-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородок из камней неармированных, толщина 120 мм**	м^2	24,62379421	5 293	130334
10	18	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	м^3	0,344733119	29 984	10336

11	19	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,64021865	90 857	58168
12	20	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	641,4	23	14752
13	21	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	969	539	522291
14	23	6124-0201-0713 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка кабеля при Весе 1 м до 10 кг В кабельном Ж/Б лотке	м	4 306,68	5 373	23139781
			ИТОГО:				57 624 472,32
			Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			4 148 962,01	61 773 434,33
			Итого с сметной прибылью 5%			3 088 671,72	64 862 106,05
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			1 853 203,03	66 715 309,08
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		6 671 530,91	0,00	6 671 530,91
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		33 357 654,54	2 501 824,09	35 859 478,63
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		26 686 123,63	4 136 349,16	30 822 472,79
			Итого в текущих ценах				73 353 482,33
			НДС				8 802 417,88
			Итого с НДС				82 155 900,21

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
_____ *Нургалиев А.С.*

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"
_____ *Нурберген А.С.*

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
_____ **Капанов И.В.**

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
_____ *Салыкбаев К.А.*

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**
Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**
Наименование объекта: **Сети электроснабжения ПС-35/6кВ №3 "Фидерная". ул. Дружбы, ул. Кошевой, ул. С.Датова, ул. Махамбета 12а, Мангышлак-2 (ПС-35/6кВ №3 "Фидерная")**
Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №5 от 02.08.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2024

на 2-04-04-04 Силовое электрооборудование. ЭМ (РПТ-1шт)

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
1	3	КП *Филиал ТОО Alageum Sales от 04.07.2023 №433 пункты 2-9. г. Атырау*	**Вводная панель ЩО-70 ВА-98 630, РЕ-19 1000А, со счетчиком Меркурий 234 ART; Линейная панель ЩО-70 ВА-98 2х400А, РПС 2х630А; Линейная панель ЩО-70 ВА-98 4х250А, РПС 2х630А; Линейная панель ЩО-70 ВА-98 4х100А, РПС 2х400А; СР панель ЩО-70 ВА-98 630А, РЕ-19 1000А; Трансформаторные узлы РУ-0,4кВ; ДУУО панель ЩО-70 с ВА-98 4х16А Меркурий 234 ART; Трансформатор ТМГ-400/6-0,4кВ.**	**к-т**	**1**	**41 067 429,86**	**41067429,86**
			ИТОГО:				**41 067 429,86**
			Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			**0,00**	**41 067 429,86**
			Итого с сметной прибылью 5%			**0,00**	**41 067 429,86**
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			**0,00**	**41 067 429,86**
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		**4 106 742,99**	**0,00**	**4 106 742,99**
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		**20 533 714,93**	**1 540 028,62**	**22 073 743,55**
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		**16 426 971,94**	**2 546 180,65**	**18 973 152,59**
			Итого в текущих ценах				**45 153 639,13**
			НДС				**5 418 436,70**
			Итого с НДС				**50 572 075,83**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Нургалиев А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"
Нұрберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
Капанов И.В.

Технадзор:
ТОО "Нұралем-Құрылыс"
Салыкбаев К.А.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**

Наименование объекта: **Сети электроснабжения ПС-35/6кВ №3 "Фидерная". ул. Дружбы, ул. Кошевой, ул. С.Датова, ул. Махамбета 12а, Мангышлак-2 (ПС-35/6кВ №3 "Фидерная")**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №5 от 02.08.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2024

на 2-04-04-03 Архитектурно-строительная часть АС. Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 630кВ

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
1	1	6101-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 1	м^3	192,18416	382	73414
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1	м^3	5,94384	5 734	34082
3	3	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	м^3	64,02	80	5122
4	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	1,98	3 557	7043
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	64,02	618	39564

6	6	1101-0107-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	132,128	128	16912
			Фундаменты (АС-7,8)				
7	7	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	2,261	9 018	20390
8	8	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,60015	11 165	29031
9	9	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	162	4 530	733860
10	10	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,6642	32 502	21588
11	11	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	3,726	28 631	106679
12	12	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 9.4.6-т,ФБС 9.3.6-т, ФБС 12.4.6-т/	$м^3$	32,192	53 247	1714127
13	13	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	5	22 062	110310
14	14	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,1	31 596	161140
15	15	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	32,316	5 322	171986
16	16	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,8079	25 215	20371
17	17	235-103-0504 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	$м^2$	74,3268	4 106	305186

18	18	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	95,64	4 767	455916
19	19	1134-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,088	2 730 305	240267
20	20	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0264	26 337	695
21	21	1308-0206-1709 *РСНБ РК 2022 Кзтр*	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по	М	20	2 446	48920
22	22	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,0008	32 422	26
23	23	241-101-0211 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	20	2 552	51040
			Каналы кабельные (АС-9,10)				
24	24	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	41	22 062	904542
25	25	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	41,82	31 596	1321345
26	26	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1882488	333 904	62857
27	27	214-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	2,4	1 167	2801
28	28	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	5 349	10698
29	29	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,00016	28 631	5
30	30	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,1	708	71
31	31	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 1 0705-80	м	2	1 696	3392

32	32	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка М23	т	0,072996	1 062 443	77554
33	33	222-509-1005 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,072996	1 181 196	86223
35	35	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,4228	544 292	230127
36	36	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1212	457 747	55479
37	37	214-103-0108 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм	т	0,304	2 647 137	804730
38	38	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МН1, МН2	т стальных элементов	0,04608	1 467 323	67614
39	39	1134-0107-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство МК1,МК2,МК 3,МК4	$м^2$ настила	36,6888	32 444	1190331
40	40	214-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	1,6428	434 846	714365
41	41	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,0892	1 109 851	2318701
			Крыльцо КР-1,КР-2				
42	42	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	4,68	25 771	120608
43	43	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,7502	34 467	163725
44	44	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05116	409 678	20959
			Стены				

45	45	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	84,603504	35 035	2964084
46	46	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	20,304841	29 984	608820
47	47	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	32,1493315	90 857	2920992
			Перегородки				
48	48	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	140,3976	8 946	1255997
49	49	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	3,2291448	29 984	96823
50	50	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	7,076039	90 857	642908
			Перемычки (АС-3)				
51	51	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	8	7 269	58152
52	52	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0184	26 337	485
53	53	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	12	1 331	15972
54	54	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,1368	28 631	3917
55	55	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	$м^3$	2,184	159 727	348844
			Полы				
56	87	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	18,36	20 468	375792
57	88	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5,6916	11 766	66967

58	89	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	18,7272	31 596	591705
59	90	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия цементные. Железнение	$м^2$ покрытия	91,8	572	52510
			ИТОГО:				22 527 764
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			1 621 999,01	24 149 763,01
			Итого с сметной прибылью 5%			1 207 488,15	25 357 251,16
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			724 492,89	26 081 744,05
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		2 608 174,40	0,00	2 608 174,40
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		13 040 872,02	978 065,40	14 018 937,43
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		10 432 697,62	1 617 068,13	12 049 765,75
			Итого в текущих ценах				28 676 877,58
			НДС				3 441 225,31
			Итого с НДС				32 118 102,89

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Нургалиев А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"
Нұрберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
Капанов И.В.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Салыкбаев К.А.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**

Наименование объекта: **Сети электроснабжения ПС-35/6кВ №3 "Фидерная". ул. Дружбы, ул. Кошевой, ул. С.Датова, ул. Махамбета 12а, Мангышлак-2 (ПС-35/6кВ №3 "Фидерная")**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №5 от 02.08.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2024

на 2-04-04-02 Архитектурно-строительная часть АС. Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 1000кВ

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
1	1	6101-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 1	м^3	192,18416	382	73414
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1	м^3	5,94384	5 734	34082
3	3	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	м^3	64,02	80	5122
4	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	1,98	3 557	7043
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	64,02	618	39564

6	6	1101-0107-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	132,128	128	16912
			Фундаменты (АС-7,8)				
7	7	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	2,261	9 018	20390
8	8	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,60015	11 165	29031
9	9	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	162	4 530	733860
10	10	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,6642	32 502	21588
11	11	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	3,726	28 631	106679
12	12	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 9.4.6-т,ФБС 9.3.6-т, ФБС 12.4.6-т/	$м^3$	32,192	53 247	1714127
13	13	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	5	22 062	110310
14	14	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,1	31 596	161140
15	15	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	32,316	5 322	171986
16	16	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,8079	25 215	20371
17	17	235-103-0504 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	$м^2$	74,3268	4 106	305186
18	18	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	95,64	4 767	455916

19	19	1134-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,088	2 730 305	240267
20	20	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0264	26 337	695
21	21	1308-0206-1709 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. сыт. 28*	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	М	20	2 446	48920
22	22	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,0008	32 422	26
23	23	241-101-0211 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	20	2 552	51040
			Каналы кабельные (АС-9,10)				
24	24	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	41	22 062	904542
25	25	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	41,82	31 596	1321345
26	26	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1882488	333 904	62857
27	27	214-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	2,4	1 167	2801
28	28	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	5 349	10698
29	29	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,00016	28 631	5
30	30	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,1	708	71
31	31	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 1 0705-80	м	2	1 696	3392
32	32	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка М23	т	0,072996	1 062 443	77554

61	86	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	18,36	20 468	375792
62	87	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5,6916	11 766	66967
63	88	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	18,7272	31 596	591705
64	89	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия цементные. Железнение	$м^2$ покрытия	91,8	572	52510
			ИТОГО:				24 084 844
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			1 734 108,77	25 818 952,77
			Итого с сметной прибылью 5%			1 290 947,64	27 109 900,41
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			774 568,58	27 884 468,99
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		2 788 446,90	0,00	2 788 446,90
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		13 942 234,49	1 045 667,59	14 987 902,08
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		11 153 787,60	1 728 837,08	12 882 624,67
			Итого в текущих ценах				30 658 973,65
			НДС				3 679 076,84
			Итого с НДС				34 338 050,49

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Нургалиев А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"
Нұрберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
Капанов И.В.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Салыкбаев К.А.

33	33	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,848	110 855	94005
35	35	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,4228	544 292	230127
36	36	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1212	457 747	55479
37	37	214-103-0108 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм	т	0,304	2 647 137	804730
38	38	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МН1, МН2	т стальных элементов	0,04608	1 467 323	67614
39	39	1134-0107-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство МК1,МК2,МК 3,МК4	$м^2$ настила	36,6888	32 444	1190331
40	40	214-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	1,6428	434 846	714365
41	41	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, с редняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,0892	1 109 851	2318701
			Крыльцо КР-1,КР-2				
42	42	6103-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 5 $м^3$	$м^3$	4,68	30 966	144921
43	43	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,7502	34 467	163725
44	44	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05116	409 678	20959
			Стены				
45	45	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	84,603504	35 035	2964084
46	46	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	20,304841	29 984	608820

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**

Наименование объекта: **Сети электроснабжения ПС-35/6кВ №3 "Фидерная". ул. Дружбы, ул. Кошевой, ул. С.Датова, ул. Махамбета 12а, Мангышлак-2 (ПС-35/6кВ №3 "Фидерная")**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №5 от 02.08.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2024

на 2-04-04-01 Архитектурно-строительная часть АС. РПТ-1шт

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
			Раздел 1. Земляные работы				
1	1	8701-0501-0101 *УСН РК 8.02-03-2022 0*	**Срезка растительного слоя толщиной 0,15 м**	**$м^2$ площади среза**	**192**	**239**	**45888**
2	2	6101-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1**	**$м^3$**	**92,54**	**430**	**39792**
3	3	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	**$м^3$**	**9,254**	**5 734**	**53062**
4	4	6101-0107-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$**	**23,135**	**213**	**4928**
5	5	6101-0107-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0301**	**$м^3$**	**69,405**	**19**	**1319**
6	6	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**$м^2$**	**59,3**	**4 918**	**291637**

			Раздел 2. Фундамент				
7	7	6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	18	7 663	137934
8	8	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м^3 до 0,5 м^3 из тяжелого бетона класса В12,5 ФЛ 8.24-3 ГОСТ 13579-78	м^3	7,8	53 247	415327
9	9	6104-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	28	11 282	315896
10	10	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные ФБС 24.5.6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м^3	16,128	68 826	1110026
11	11	6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	35	7 663	268205
12	12	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м^3 до 0,5 м^3 из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6ГОСТ 13579-78	м^3	2,88	53 247	153351
13	13	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м^3 из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6 ГОСТ 13579-78	м^3	5,4	53 247	287534
14	14	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монолитные участки в фундаментах из бетона В20	м^3	1,35	31 897	43061
15	15	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,377	34 967	48150
16	16	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	187,82	4 767	895338
17	17	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м^2	25,68	5 952	152847
18	18	235-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	м^2	59,064	206	12167
19	19	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХП-734 за один раз	м^2	59,04	264	15587

			Армопояс				
20	20	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзап*	Пояса в опалубке В20. Устройство	$м^3$	4,45	64 064	285085
21	21	212-101-0709 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	4,51675	36 099	163050
22	22	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18	323 095	58157
23	23	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	333 904	6678
			каналы кабельные				
24	24	8606-0605-0101 *УСН РК 8.02-03-2022 0*	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметром трубопровода 150 мм	км трубопровода	0,045	3 872 936	174282
25	25	241-101-0128 *РСНБ РК 2022*	Труба асбоцементная DN 100	м	45	4 086	183870
			МК-1				
26	26	214-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,82528	434 846	358870
27	27	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,20672	457 747	94625
28	28	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0928	482 081	44737
			М22-2				
29	29	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05848	457 747	26769
30	30	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01496	323 095	4834
			М23				
31	31	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,035088	457 747	16061
32	32	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009792	323 095	3164

			М16				
33	33	214-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,0235	434 846	10219
34	34	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	323 095	3877
			фундамент под подпорной стены				
			Сетка С-1				
35	35	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные фракции 5-20 с пропиткой битумом толщиной 100мм. Устройство	$м^2$ покрытия	84,5	4 585	387432
36	36	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,5181	12 754	32116
37	37	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные фракции 20-40 с пропиткой битумом толщиной 100мм. Устройство	$м^2$ покрытия	96	4 563	438048
38	38	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,7664	11 165	19722
39	39	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,8832	11 165	9861
40	40	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	84,5	1 002	84669
41	41	235-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,169	190 753	32237
42	42	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	11,96	31 897	381488
43	43	212-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	$м^3$	11,016	35 245	388259
44	44	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,62828	323 095	202994
45	45	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0448	323 095	14475

Раздел 3. Стены

60	97	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,7308	34 156	332365
61	98	6109-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия цементные, толщина 20 мм (общ.30мм). Устройство	$м^2$ покрытия	95,35	2 356	224645
62	99	6109-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6*	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	$м^2$ покрытия	95,35	1 311	125004
			ИТОГО:				16 514 752
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			1 189 062,14	17 703 814,14
			Итого с сметной прибылью 5%			885 190,71	18 589 004,85
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			531 114,42	19 120 119,28
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		1 912 011,93	0,00	1 912 011,93
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		9 560 059,64	717 004,47	10 277 064,11
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		7 648 047,71	1 185 447,40	8 833 495,11
			Итого в текущих ценах				21 022 571,14
			НДС				2 522 708,54
			Итого с НДС				23 545 279,68

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Нургалиев А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"
Нұрберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
Капанов И.В.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Салыкбаев К.А.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**

Наименование объекта: **Сети электроснабжения ПС-35/10кВ №88 "Локомотивная" мкр. СМП-163, ул. Коттеджная. (ПС-35/10кВ №88 "Локомотивная")**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №5 от 02.08.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2024

на 2-03-03-03 Архитектурно-строительная часть АС. Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 630кВ

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
1	1	6101-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 1**	**м^3**	**96,09208**	**382**	**36707**
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1**	**м^3**	**2,97192**	**5 734**	**17041**
3	3	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	**м^3**	**32,01**	**80**	**2561**
4	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	**м^3**	**0,99**	**3 557**	**3521**
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м^3**	**32,01**	**618**	**19782**
6	6	1101-0107-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**66,064**	**128**	**8456**

	Фундаменты (АС-7,8)						
7	7	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,1305	9 018	10195
8	8	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,300075	11 165	14515
9	9	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	81	4 530	366930
10	10	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,3321	32 502	10794
11	11	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,863	28 631	53340
12	12	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 9.4.6-т,ФБС 9.3.6-т, ФБС 12.4.6-т/	$м^3$	16,096	53 247	857064
13	13	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	2,5	22 062	55155
14	14	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,55	31 596	80570
15	15	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	16,158	5 322	85993
16	16	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,40395	25 215	10186
17	17	235-103-0504 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	$м^2$	37,1634	4 106	152593
18	18	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	47,82	4 767	227958
19	19	1134-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,044	2 730 305	120133
20	20	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0132	26 337	348

36	36	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0606	457 747	27739
37	37	214-103-0108 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм	т	0,152	2 647 137	402365
38	38	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МН1, МН2	т стальных элементов	0,02304	1 467 323	33807
39	39	1134-0107-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство МК1,МК2,МК 3,МК4	$м^2$ настила	18,3444	32 444	595166
40	40	214-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,8214	434 846	357183
41	41	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,0446	1 109 851	1159350
			Крыльцо КР-1,КР-2				
42	42	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,34	25 771	60304
43	43	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,3751	34 467	81863
44	44	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02558	409 678	10480
45	45	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	42,301752	35 035	1482042
46	46	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	10,1524205	29 984	304410
47	47	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	16,0746658	90 857	1460496
			Перегородки				
48	48	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	70,1988	8 946	627998

49	49	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,6145724	29 984	48411
50	50	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,5380195	90 857	321454
			Перемычки (АС-3)				
51	51	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	4	7 269	29076
52	52	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0092	26 337	242
53	53	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	6	1 331	7986
54	54	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0684	28 631	1958
55	55	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	$м^3$	1,092	159 727	174422
			Покрытия (АС-11)				
56	56	1107-0105-0113 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты покрытий длиной до 12 м, площадью до 20 $м^2$. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	6	31 073	186438
57	57	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,78	34 156	26642
58	58	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,036	36 152	1301
59	59	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	51,84	11 904	617103
60	60	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00896	1 467 323	13147
			Полы				
61	87	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	9,18	20 468	187896
62	88	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,8458	11 766	33484

63	89	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,3636	31 596	295852
64	90	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия цементные. Железнение	$м^2$ покрытия	45,9	572	26255
			ИТОГО:				**12 155 513**
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			**875 196,94**	**13 030 709,93**
			Итого с сметной прибылью 5%			**651 535,50**	**13 682 245,43**
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			**390 921,30**	**14 073 166,73**
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		**1 407 316,67**	**0,00**	**1 407 316,67**
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		**7 036 583,36**	**527 743,75**	**7 564 327,12**
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		**5 629 266,69**	**872 536,34**	**6 501 803,03**
			Итого в текущих ценах				**15 473 446,82**
			НДС				**1 856 813,62**
			Итого с НДС				**17 330 260,44**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
_____ ***Нургалиев А.С.***

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"
_____ ***Нұрберген А.С.***

Авторский надзор:
ТОО "EPC-Projects"
_____ **Капанов И.В.**

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
_____ ***Салыкбаев К.А.***

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**

Наименование объекта: **Сети электроснабжения ПС-35/10кВ №88 "Локомотивная" мкр. СМП-163, ул. Коттеджная. (ПС-35/10кВ №88 "Локомотивная")**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №5 от 02.08.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2024

на 2-03-03-02 Архитектурно-строительная часть АС. Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 1000кВ

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
1	1	6101-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 1**	**м^3**	**96,09208**	**382**	**36707**
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1**	**м^3**	**2,97192**	**5 734**	**17041**
3	3	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	**м^3**	**32,01**	**80**	**2561**
4	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	**м^3**	**0,99**	**3 557**	**3521**
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м^3**	**32,01**	**618**	**19782**

6	6	1101-0107-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	66,064	128	8456
			Фундаменты (АС-7,8)				
7	7	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,1305	9 018	10195
8	8	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,300075	11 165	14515
9	9	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	81	4 530	366930
10	10	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,3321	32 502	10794
11	11	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,863	28 631	53340
12	12	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 9.4.6-т,ФБС 9.3.6-т, ФБС 12.4.6-т/	$м^3$	16,096	53 247	857064
13	13	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	2,5	22 062	55155
14	14	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,55	31 596	80570
15	15	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	16,158	5 322	85993
16	16	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,40395	25 215	10186
17	17	235-103-0504 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	$м^2$	37,1634	4 106	152593
18	18	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	47,82	4 767	227958

19	19	1134-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,044	2 730 305	120133
20	20	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0132	26 337	348
21	21	1308-0206-1709 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. стр. 28*	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	М	10	2 446	24460
22	22	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,0004	32 422	13
23	23	241-101-0211 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	10	2 552	25520
			Каналы кабельные (АС-9,10)				
24	24	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	20,5	22 062	452271
25	25	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	20,91	31 596	660672
26	26	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0941244	333 904	31429
27	27	214-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	1,2	1 167	1400
28	28	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1	5 349	5349
29	29	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,00008	28 631	2
30	30	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,05	708	35
31	31	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 1 0705-80	м	1	1 696	1696
32	32	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка М23	т	0,036498	1 062 443	38777

60	60	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00896	1 467 323	13147
		Полы					
61	86	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающег	9,18	20 468	187896
62	87	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,8458	11 766	33484
63	88	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,3636	31 596	295852
64	89	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия цементные. Железнение	$м^2$ покрытия	45,9	572	26255
			ИТОГО:				12 042 419
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			867 054,17	12 909 473,17
			Итого с сметной прибылью 5%			645 473,66	13 554 946,83
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			387 284,20	13 942 231,02
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		1 394 223,10	0,00	1 394 223,10
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		6 971 115,51	522 833,66	7 493 949,17
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		5 576 892,41	864 418,32	6 441 310,73
			Итого в текущих ценах				15 329 483,01
			НДС				1 839 537,96
			Итого с НДС				17 169 020,97

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
_____ *Нуралиев А.С.*

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"
_____ *Нурберген А.С.*

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
_____ **Капанов И.В.**

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
_____ *Салыкбаев К.А.*

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**

Наименование объекта: **Сети электроснабжения ПС-35/10кВ №88 "Локомотивная" мкр. СМП-163, ул. Коттеджная. (ПС-35/10кВ №88 "Локомотивная")**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №5 от 02.08.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2024

на 2-03-03-01 Архитектурно-строительная часть АС. РПТ-1шт

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
			Раздел 1. Земляные работы				
1	1	8701-0501-0101 *УСН РК 8.02-03-2022 0*	Срезка растительного слоя толщиной 0,15 м	$м^2$ площади среза	150	239	35850
2	2	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	77,04	431	33204
3	3	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	7,704	5 734	44175
4	4	6101-0107-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	19,26	213	4102
5	5	6101-0107-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0301	$м^3$	57,78	19	1098

6	6	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	51,36	4 918	252588
			Раздел 2. Фундамент				
7	7	6104-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	22	11 282	248204
8	8	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные ФБС 24.5.6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	14,938	68 826	1028123
9	9	6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	8	7 663	61304
10	10	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 $м^3$ до 0,5 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6ГОСТ 13579-78	$м^3$	0,662	53 247	35250
11	11	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6 ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,464	53 247	77954
12	12	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монолитные участки в фундаментах из бетона В20	$м^3$	1,32	31 897	42104
13	13	212-101-2104 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	1,3464	36 081	48579
14	14	6104-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	10	11 282	112820
15	15	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные ФЛ 12.24-3 из тяжелого бетона класса В12,5 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	6,5	68 826	447369
16	16	6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4	7 663	30652

17	17	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м^3 до 0,5 м^3 из тяжелого бетона класса В12,5 ФЛ 12.12-3 ГОСТ 13579-78	м^3	1,24	53 247	66026
18	18	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^2 изолируемой поверхности	42,24	5 740	242458
19	19	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м^2 изолируемой поверхности	42,24	3 382	142856
20	20	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХП-734 за один раз	м^2	59,04	264	15587
			Подраздел 2.1. Кабельный канал				
21	21	6119-0301-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям	м	45	4 158	187110
22	22	241-101-0128 *РСНБ РК 2022*	Труба асбоцементная DN 100	м	45	4 086	183870
			МК-1				
23	23	214-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,82528	434 846	358870
24	24	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,20672	457 747	94625
25	25	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0928	482 081	44737
			М22-2				
26	26	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05848	457 747	26769

49	49	213-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	14,04	99 929	1403003
50	50	213-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150 неокрашенный	1000 шт.	0,072	121 422	8742
			Раздел 4. Перемычки				
51	51	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	6	1 657	9942
52	52	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,14	118 011	16522
53	53	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,16	159 727	25556
			Раздел 5. Перекрытие				
54	54	8709-0201-0101	Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 160 мм	$м^2$	59,85	12 239	732504
55	55	212-101-0703 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	9,71964	35 070	340868
56	56	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6965	323 095	225036
57	57	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08014	323 095	25893
			Раздел 8. Полы				
59	94	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	46	394	18124
60	95	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	2,346	11 002	25811
61	96	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	4,6	24 115	110929
62	97	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,692	34 156	160260

63	98	6109-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия цементные, толщина 20 мм (общ.30мм). Устройство	$м^2$ покрытия	46	2 356	108376
64	99	6109-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	$м^2$ покрытия	46	437	20102
65	100	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Железнение покрытий цементных	$м^2$	46	572	26312
			ИТОГО:				12 023 678
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			865 704,82	12 889 382,82
			Итого с сметной прибылью 5%			644 469,14	13 533 851,96
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			386 681,48	13 920 533,44
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		1 392 053,34	0,00	1 392 053,34
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		6 960 266,72	522 020,00	7 482 286,73
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		5 568 213,38	863 073,07	6 431 286,45
			Итого в текущих ценах				15 305 626,52
			НДС				1 836 675,18
			Итого с НДС				17 142 301,70

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
_____ *Нургалиев А.С.*

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"
_____ *Нұрберген А.С.*

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
_____ **Капанов И.В.**

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
_____ *Салыкбаев К.А.*

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**

Наименование объекта: **Сети электроснабжения ПС35/6кВ "Водоподъем" ул. Баймуханова, р-н ж/д Вокзала, ул. Бергалиева, ул. Бигалиева. (ПС-35/6кВ №5 "Водоподъем")**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №5 от 02.08.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ

за октябрь 2024

на 2-02-02-02 Архитектурно-строительная часть АС. Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 1000кВ

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
			Земляные работы				
1	1	6101-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 1**	**м^3**	**96,09208**	**382**	**36707**
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1**	**м^3**	**2,97192**	**5 734**	**17041**
3	3	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	**м^3**	**32,01**	**80**	**2561**
4	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	**м^3**	**0,99**	**3 557**	**3521**
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м^3**	**32,01**	**618**	**19782**

6	6	1101-0107-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	66,064	128	8456
			Фундаменты (АС-7,8)				
7	7	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,1305	9 018	10195
8	8	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,300075	11 165	14515
9	9	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	81	4 530	366930
10	10	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,3321	32 502	10794
11	11	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,863	28 631	53340
12	12	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 9.4.6-т,ФБС 9.3.6-т, ФБС 12.4.6-т/	$м^3$	16,096	53 247	857064
13	13	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	2,5	22 062	55155
14	14	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,55	31 596	80570
15	15	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	16,158	5 322	85993
16	16	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,40395	25 215	10186
17	17	235-103-0504 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	$м^2$	37,1634	4 106	152593
18	18	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	47,82	4 767	227958

19	19	6121-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 100 мм	км	0,05095	5 174 325	263632
20	20	1308-0206-1709 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	10	2 446	24460
21	21	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,0004	32 422	13
22	22	241-101-0211 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	10	2 552	25520
	Каналы кабельные (АС-9,10)						
23	23	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	20,5	22 062	452271
24	24	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	20,91	31 596	660672
25	25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0941244	333 904	31429
26	26	214-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	1,2	1 167	1400
27	27	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1	5 349	5349
28	28	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,00008	28 631	2
29	29	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,05	708	35
30	30	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 1 0705-80	м	1	1 696	1696
31	31	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка М23	т	0,036498	1 062 443	38777

32	32	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,424	110 855	47003
33	33	222-509-1000 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,424		
34	34	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2114	544 292	115063
35	35	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0606	457 747	27739
36	36	214-103-0108 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм	т	0,152	2 647 137	402365
37	37	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МН1, МН2	т стальных элементов	0,02304	1 467 323	33807
38	38	1134-0107-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство МК1,МК2,МК 3,МК4	$м^2$ настила	18,3444	32 444	595166
39	39	214-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,8214	434 846	357183
40	40	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, с редняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,0446	1 109 851	1159350
			Крыльцо КР-1,КР-2				
41	41	6103-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 5 $м^3$	$м^3$	2,34	30 966	72460
42	42	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,3751	34 467	81863
43	43	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02558	409 678	10480
			Стены				
44	44	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	42,301752	35 035	1482042

45	45	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	10,1524205	29 984	304410
46	46	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	16,0746658	90 857	1460496
			Перегородки				
47	47	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича	м^2	70,1988	8 256	579561
48	48	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	1,6145724	29 984	48411
49	49	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,5380195	90 857	321454
			Перемычки (АС-3)				
50	50	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	4	7 269	29076
51	51	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	0,0092	26 337	242
52	52	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	6	1 331	7986
53	53	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0,0684	28 631	1958
54	54	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м^3	1,092	159 727	174422
			Покрытия (АС-11)				
55	55	6104-0902-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка плит покрытия	шт.	6	25 456	152736
56	56	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,78	34 156	26642
57	57	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м^3	0,036	36 152	1301
58	58	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м^2	51,84	11 904	617103
59	59	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00896	1 467 323	13147

		Полы					
60	85	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	9,18	20 468	187896
61	86	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	2,8458	11 766	33484
62	87	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	9,3636	31 596	295852
63	88	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия цементные. Железнение	м² покрытия	45,9	572	26255
			ИТОГО:				12 185 570
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			877 361,04	13 062 931,04
			Итого с сметной прибылью 5%			653 146,55	13 716 077,59
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			391 887,93	14 107 965,52
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		1 410 796,55	0,00	1 410 796,55
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		7 053 982,76	529 048,71	7 583 031,47
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		5 643 186,21	874 693,86	6 517 880,07
			Итого в текущих ценах				15 511 708,09
			НДС				1 861 404,97
			Итого с НДС				17 373 113,06

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Нургалиев А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"
Нурберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
Капанов И.В.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Салыкбаев К.А.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**

Наименование объекта: **Сети электроснабжения ПС-35/6кВ №3 "Фидерная". ул. Дружбы, ул. Кошевой, ул. С.Датова, ул. Махамбета 12а, Мангышлак-2 (ПС-35/6кВ №3 "Фидерная")**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №5 от 02.08.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2024

на 2-04-04-02 Архитектурно-строительная часть АС. Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 1000кВ

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
1	1	6101-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 1**	**м^3**	**192,18416**	**382**	**73414**
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1**	**м^3**	**5,94384**	**5 734**	**34082**
3	3	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	**м^3**	**64,02**	**80**	**5122**
4	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	**м^3**	**1,98**	**3 557**	**7043**
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м^3**	**64,02**	**618**	**39564**

6	6	1101-0107-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	132,128	128	16912
			Фундаменты (АС-7,8)				
7	7	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	2,261	9 018	20390
8	8	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,60015	11 165	29031
9	9	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	162	4 530	733860
10	10	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,6642	32 502	21588
11	11	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	3,726	28 631	106679
12	12	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 9.4.6-т,ФБС 9.3.6-т, ФБС 12.4.6-т/	$м^3$	32,192	53 247	1714127
13	13	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	5	22 062	110310
14	14	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,1	31 596	161140
15	15	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	32,316	5 322	171986
16	16	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,8079	25 215	20371
17	17	235-103-0504 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	$м^2$	74,3268	4 106	305186
18	18	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	95,64	4 767	455916

19	19	1134-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,088	2 730 305	240267
20	20	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0264	26 337	695
21	21	1308-0206-1709 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. отм. 28*	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	М	20	2 446	48920
22	22	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,0008	32 422	26
23	23	241-101-0211 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	20	2 552	51040
			Каналы кабельные (АС-9,10)				
24	24	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	41	22 062	904542
25	25	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	41,82	31 596	1321345
26	26	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1882488	333 904	62857
27	27	214-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	2,4	1 167	2801
28	28	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	5 349	10698
29	29	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,00016	28 631	5
30	30	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,1	708	71
31	31	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 1 0705-80	м	2	1 696	3392
32	32	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка М23	т	0,072996	1 062 443	77554

61	86	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	18,36	20 468	375792
62	87	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5,6916	11 766	66967
63	88	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	18,7272	31 596	591705
64	89	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия цементные. Железнение	$м^2$ покрытия	91,8	572	52510
			ИТОГО:				24 084 844
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			1 734 108,77	25 818 952,77
			Итого с сметной прибылью 5%			1 290 947,64	27 109 900,41
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			774 568,58	27 884 468,99
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		2 788 446,90	0,00	2 788 446,90
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		13 942 234,49	1 045 667,59	14 987 902,08
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		11 153 787,60	1 728 837,08	12 882 624,67
			Итого в текущих ценах				30 658 973,65
			НДС				3 679 076,84
			Итого с НДС				34 338 050,49

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Нургалиев А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
Нұрберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
Капанов И.В.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Салыкбаев К.А.

33	33	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,848	110 855	94005
35	35	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,4228	544 292	230127
36	36	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1212	457 747	55479
37	37	214-103-0108 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм	т	0,304	2 647 137	804730
38	38	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МН1, МН2	т стальных элементов	0,04608	1 467 323	67614
39	39	1134-0107-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство МК1,МК2,МК 3,МК4	$м^2$ настила	36,6888	32 444	1190331
40	40	214-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	1,6428	434 846	714365
41	41	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, с редняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,0892	1 109 851	2318701
			Крыльцо КР-1,КР-2				
42	42	6103-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 5 $м^3$	$м^3$	4,68	30 966	144921
43	43	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,7502	34 467	163725
44	44	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05116	409 678	20959
			Стены				
45	45	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	84,603504	35 035	2964084
46	46	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	20,304841	29 984	608820

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**

Наименование объекта: **Сети электроснабжения ПС-35/6кВ №3 "Фидерная". ул. Дружбы, ул. Кошевой, ул. С.Датова, ул. Махамбета 12а, Мангышлак-2 (ПС-35/6кВ №3 "Фидерная")**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №5 от 02.08.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2024

на 2-04-04-01 Архитектурно-строительная часть АС. РПТ-1шт

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
			Раздел 1. Земляные работы				
1	1	8701-0501-0101 *УСН РК 8.02-03-2022 0*	Срезка растительного слоя толщиной 0,15 м	м^2 площади среза	192	239	45888
2	2	6101-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1	м^3	92,54	430	39792
3	3	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м^3	9,254	5 734	53062
4	4	6101-0107-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	23,135	213	4928
5	5	6101-0107-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0301	м^3	69,405	19	1319
6	6	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м^2	59,3	4 918	291637

			Раздел 2. Фундамент				
7	7	6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	18	7 663	137934
8	8	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м^3 до 0,5 м^3 из тяжелого бетона класса В12,5 ФЛ 8.24-3 ГОСТ 13579-78	м^3	7,8	53 247	415327
9	9	6104-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	28	11 282	315896
10	10	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные ФБС 24.5.6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м^3	16,128	68 826	1110026
11	11	6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	35	7 663	268205
12	12	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м^3 до 0,5 м^3 из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6ГОСТ 13579-78	м^3	2,88	53 247	153351
13	13	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м^3 из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6 ГОСТ 13579-78	м^3	5,4	53 247	287534
14	14	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монолитные участки в фундаментах из бетона В20	м^3	1,35	31 897	43061
15	15	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,377	34 967	48150
16	16	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	187,82	4 767	895338
17	17	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м^2	25,68	5 952	152847
18	18	235-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	м^2	59,064	206	12167
19	19	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХП-734 за один раз	м^2	59,04	264	15587

			Армопояс				
20	20	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзап*	Пояса в опалубке В20. Устройство	$м^3$	4,45	64 064	285085
21	21	212-101-0709 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	4,51675	36 099	163050
22	22	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18	323 095	58157
23	23	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	333 904	6678
			каналы кабельные				
24	24	8606-0605-0101 *УСН РК 8.02-03-2022 0*	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметром трубопровода 150 мм	км трубопровода	0,045	3 872 936	174282
25	25	241-101-0128 *РСНБ РК 2022*	Труба асбоцементная DN 100	м	45	4 086	183870
			МК-1				
26	26	214-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,82528	434 846	358870
27	27	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,20672	457 747	94625
28	28	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0928	482 081	44737
			М22-2				
29	29	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05848	457 747	26769
30	30	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01496	323 095	4834
			М23				
31	31	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,035088	457 747	16061
32	32	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009792	323 095	3164

			М16				
33	33	214-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,0235	434 846	10219
34	34	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	323 095	3877
			фундамент под подпорной стены				
			Сетка С-1				
35	35	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные фракции 5-20 с пропиткой битумом толщиной 100мм. Устройство	$м^2$ покрытия	84,5	4 585	387432
36	36	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,5181	12 754	32116
37	37	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные фракции 20-40 с пропиткой битумом толщиной 100мм. Устройство	$м^2$ покрытия	96	4 563	438048
38	38	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,7664	11 165	19722
39	39	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,8832	11 165	9861
40	40	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	84,5	1 002	84669
41	41	235-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,169	190 753	32237
42	42	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	11,96	31 897	381488
43	43	212-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	$м^3$	11,016	35 245	388259
44	44	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,62828	323 095	202994
45	45	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0448	323 095	14475

Раздел 3. Стены

46	46	6105-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из керамических камней, простой	$м^3$	72	31 190	2245680
47	47	212-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	12,24	28 693	351202
48	48	213-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150 неокрашенный	1000 шт.	27,36	121 422	3322106
49	49	6105-0101-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены из известняковых камней, рядовой	$м^3$	20,43	22 960	469073
50	50	212-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	$м^3$	1,4301	27 464	39276
51	51	212-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,8172	28 693	23448
52	52	213-308-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	$м^3$	20,0214	9 594	192085
			Раздел 4. Перемычки				
53	53	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	35	1 657	57995
54	54	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,3256	118 011	156435
			Раздел 7. Перекрытие				
55	75	6104-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 15 $м^2$	шт.	8	21 276	170208
56	76	222-203-0403 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	108	7 097	766476
			Раздел 9. Полы				
57	94	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	95,35	394	37568
58	95	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	4,86285	11 002	53501
59	96	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	9,54	24 115	230057

47	47	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	32,1493315	90 857	2920992
			Перегородки				
48	48	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	140,3976	8 256	1159123
49	49	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	3,2291448	29 984	96823
50	50	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	7,076039	90 857	642908
			Перемычки (АС-3)				
51	51	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	8	7 269	58152
52	52	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0184	26 337	485
53	53	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	12	1 331	15972
54	54	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,1368	28 631	3917
55	55	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	$м^3$	2,184	159 727	348844
			Покрытия (АС-11)				
56	56	6104-0902-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка плит покрытия	шт.	12	25 456	305472
57	57	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,56	34 156	53283
58	58	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,072	36 152	2603
59	59	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	103,68	11 904	1234207
60	60	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01792	1 467 323	26294
			Полы				

60	97	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,7308	34 156	332365
61	98	6109-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия цементные, толщина 20 мм (общ.30мм). Устройство	$м^2$ покрытия	95,35	2 356	224645
62	99	6109-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6*	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	$м^2$ покрытия	95,35	1 311	125004
			ИТОГО:				16 514 752
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			1 189 062,14	17 703 814,14
			Итого с сметной прибылью 5%			885 190,71	18 589 004,85
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			531 114,42	19 120 119,28
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		1 912 011,93	0,00	1 912 011,93
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		9 560 059,64	717 004,47	10 277 064,11
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		7 648 047,71	1 185 447,40	8 833 495,11
			Итого в текущих ценах				21 022 571,14
			НДС				2 522 708,54
			Итого с НДС				23 545 279,68

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Нургалиев А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"
Нұрберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
Капанов И.В.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Салыкбаев К.А.