Форма КС-3

Утверждена

Приказом МНЭ РК от 19.03.2015 г.
№229 по состоянию на 19.04.2019

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

Подрядчик **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

Наименование строительства: **"Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) корректировка**

Справка №21 за октябрь 2024 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	
		№185	23.07.2019					
		ДС №13	17.01.2024					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка»	4 457 297 608,80	347 586 665,13							41 710 399,82	389 297 064,94

Принял:
Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Сайдалин Б.С.

Сдал:
Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Муканов Е.Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ Отдел строительства города Кокшетау,Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А" *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060140007229
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspian Contractors Trust (Каспиан Контракторс Траст)",050020, Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район,Микрорайон КОК-ТОБЕ, ул.Кыз Жибек, дом № 23 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	021040001876

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 185 от 23.07.2019 г.

Номер документа	Дата составления
25	23.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка»			работа	1	389 297 064,94	389 297 064,94	41 710 399,82
				Итого	1	x	389 297 064,94	41 710 399,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Муканов Ержан Болатович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. CASPIAN CONTRACTORS TRUST КАСПИАН КОНТРАКТОРС ТРАСТ

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2024

М.П.

Форма КС-3

Наименование объекта: "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс

"Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) корректировка

Подрядчик: ТОО "Caspian Contractors Trust"
Адрес: г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876
БИН/ИИН: 021040001876
БИК: IRTYKZKA
ИИК: KZ1296503F0009419736
Банк: АО "ForteBank"

Шифр сметы	Наименование раздела	Сумма
С2-1-1	БЛОК ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ / Общестроительные работы	**1 302 587,25**
С2-1-1/01	БЛОК ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ / Дополнительные работы по усилению металлоконструкций существующего каркаса	**38 519 055,88**
С2-1-2	БЛОК ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ / Отопление и вентиляция	**2 412 583,55**
С2-1-4	БЛОК ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ / Электрооборудование и электроосвещение	**14 391 341,18**
С2-1-5	БЛОК ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ / Охранно-пожарная сигнализация и Система видеонаблюдения	**20 804 048,49**
С2-4-1/01	Лаборатория / Дополнительные работы по усилению металлоконструкций существующего каркаса	**10 536 978,23**
С2-4-2	Лаборатория / Отопление и вентиляция	**4 049 971,65**
С2-4-4	Лаборатория / Электрооборудование и электроосвещение	**702 612,21**
С2-4-5	Лаборатория / Технологические решения	**55 447 358,96**
С2-4-6	Лаборатория / Слаботочные системы	**5 736 759,22**
С4-3-1	Наружние внеплощадочные сети электроснабжения / Наружние внеплощадочные сети электроснабжения	**23 501 302,43**
С4-4-1	Наружние внутриплощадочные сети электроснабжения / Наружние внутриплощадочные сети электроснабжения	**53 051 329,09**
С5-1-1	Наружные сети связи / Наружные сети связи	**5 210 651,99**
С5-2-1	Телевизионные системы видеонаблюдения / Телевизионные системы видеонаблюдения	**3 180 842,08**
С5-3-1	Охранная сигнализация / Охранная сигнализация	**15 185 646,50**
С6-1-1	Наружные сети водоснабжения и канализации / Наружные сети водоснабжения и канализации	**14 568 508,94**
С6-1-1/01	Наружные сети водоснабжения и канализации / Дополнительные работы по Наружным сетям водоснабжения и канализации	**9 828 529,81**
С6-3-1	Тепловые сети / Тепловые сети	**34 390 341,34**
С7-1-1	Благоустройство территории / Благоустройство территории	**73 779 656,48**
С7-2-1	Подпорная стенка / Общестроительные работы	**2 696 959,66**
	ИТОГО	**389 297 064,94**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Блок очистных сооружений**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №21-1 от 23.10.2024 г

за **октябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Общестроительные работы раздела АР									
			Подраздел 1: Двери									
			Двери деревянные /лист 4,5АР/									
1	359	1110-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м^2 в каменных стенах		73,71	5750,13	1288,42	423842,00	94969,00	165824,00	170731,00	642139,00
				м^2		2212,03	361,58	163049,00	26652,00		47566,00	
2	364	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3		88	508,00		44704,00		44704,00		48280,00
				шт.							3576,00	
3	365	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7		37	4844,00		179228,00		179228,00		193566,00
				шт.							14338,00	
4	366	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ		2	538,00		1076,00		1076,00		1162,00
				шт.							86,00	
5	367	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная		39	3633,00		141687,00		141687,00		153022,00
				пара							11335,00	
6	368	223-502-0103 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг		2	5211,00		10422,00		10422,00		11256,00
				комплект							834,00	
7	369	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022*	Наличники. Установка и крепление		203,8	166,67	2,12	33967,00	432,00	1211,00	29286,00	68313,00
				м коробок		158,61	1,06	32325,00	216,00		5060,00	
			Итого по подразделу 1: Двери					834926,00	95401,00	544152,00	200017,00	1117738,00
								195374,00	26868,00	0,00	82795,00	
			Итого по разделу 1: Общестроительные работы раздела АР					834926,00	95401,00	544152,00	200017,00	1117738,00
								195374,00	26868,00	0,00	82795,00	
			ИТОГО по акту					834926,00	95401,00	544152,00	200017,00	1 117 738
								195374,00	26868,00	0,00	82795,00	
					Страниц - 2							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**17 884**				
			Итого с временными									**1 135 622**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**27 664**				
			Итого с зимними удорожаниями									**1 163 286**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**23 266**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 186 551**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**1 067 896**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**1 163 024**
			НДС			**12%**		**139 563**				
			Итого с НДС									**1 302 587,25**

Принял:

Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Сдал:

Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Блок очистных сооружений**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ 21-2 от 23.10.2024 г

за **октябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01/01 Включаемые работы согласно протокола №4 от 20.09.2024 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Демонтажные работы									
1	1	1109-0301-0602 *РСНБ РК 2022*	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 36 М. Монтаж на высоте до 25 м. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5*		3,5	5903,48	3783,60	20662,00	13243,00		9657,00	32745,00
				м рельса в одну нитку		2119,88	1879,03	7420,00	6577,00		2426,00	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					20662,00	13243,00	0,00	9657,00	32745,00
								7420,00	6577,00	0,00	2426,00	
			Раздел 2: Конструкции металлические									
2	2	1339-0201-0122 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений с одной стороны. *В траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению, применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. С навесных люлек, а также с конструкций и оборудования, когда основным средством, предохраняющим от падения с высоты, является монтажный предохранительный пояс, применен коэффициент к затратам труда - 1,5, к времени эксплуатации машин - 1,5*		140	1151,86	0,00	161260,00	0,00		98368,00	280398,00
				м шва		1151,86	0,00	161260,00	0,00		20770,00	
3	3	1146-0101-1301 *РСНБ РК 2022*	Элементы металлоконструкций. Усиление сварных швов (наплавкой)		40	5240,26	495,50	209610,00	19820,00	27412,00	136398,00	373689,00
				м шва		4059,46	0,00	162378,00	0,00		27681,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	1146-0101-1302 *РСНБ РК 2022*	Элементы металлоконструкций. Устранение электросваркой трещин при толщине металла до 16 мм с постановкой ребер жесткости		100	83410,33	7926,49	8341033,00	792649,00	289955,00	6114828,00	15612330,00
				м шва		72584,29	211,28	7258429,00	21128,00		1156469,00	
5	5	1339-0201-1301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции и оборудование. Магнитопорошковый контроль. ***В траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению, применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. С навесных люлек, а также с конструкций и оборудования, когда основным средством, предохраняющим от падения с высоты, является монтажный предохранительный пояс, применен коэффициент к затратам труда - 1,5, к времени эксплуатации машин - 1,5***		140	10649,30	379,32	1490902,00	53105,00	36357,00	854879,00	2533444,00
				м шва		10010,29	0,00	1401441,00	0,00		187663,00	
6	6	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		7	149,46	3,45	1046,00	25,00	436,00	407,00	1569,00
				$м^2$		83,71	0,50	586,00	4,00		116,00	
7	7	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		7	258,55	5,13	1810,00	36,00	1089,00	477,00	2470,00
				$м^2$		97,86	1,00	685,00	7,00		183,00	
8	8	1113-0301-1417 *РСНБ РК 2022*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей АРМОКОТ F100		7	123,40	3,07	864,00	21,00	620,00	157,00	1103,00
				$1м^2$		31,69	0,75	222,00	5,00		82,00	
			Подраздел 1: Прогоны									
9	9	1146-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы конструктивные фундаментов. Усиление стальными балками		0,6344	977373,04	33162,47	620045,00	21039,00	380158,00	191169,00	876111,00
				т		344970,23	13766,61	218849,00	8734,00		64897,00	
10	10	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У		0,6344	550474,00		349221,00		349221,00		377159,00
				т							27938,00	
			Итого по подразделу 1: Прогоны					969266,00	21039,00	729379,00	191169,00	1253270,00
								218849,00	8734,00	0,00	92835,00	
			Подраздел 2: Огнезащита МК									
11	11	1113-0601-0207 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Очистка щетками		3876,69	711,43	0,00	2757994,00	0,00		1903028,00	5033921,00
				$м^2$		711,43	0,00	2757994,00	0,00		372899,00	
			Итого по подразделу 2: Огнезащита МК					2757994,00	0,00	0,00	1903028,00	5033921,00
								2757994,00	0,00	0,00	372899,00	
			Итого по разделу 2: Конструкции металлические					13933785,00	886695,00	1085248,00	9299711,00	25092194,00
								11961844,00	29878,00	0,00	1858698,00	
			Общестроительные работы раздела АР									
			Кровля									
12	12	1112-0101-0214 *РСНБ РК 2022*	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство		216	595,49	26,47	128626,00	5718,00	19656,00	95898,00	242487,00
				$м^2$ кровли		478,02	4,56	103252,00	985,00		17963,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	234-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 3 мм		216	6542,00		1413072,00		1413072,00		1526118,00
				$м^2$							113046,00	
14	14	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		216	5528,49	25,59	1194154,00	5527,00	724447,00	428462,00	1752426,00
				$м^2$ покрытия		2148,98	7,13	464180,00	1540,00		129810,00	
15	15	1112-0101-1201 *РСНБ РК 2022*	Кровли. Ограждение перилами		253	3438,41	42,26	869918,00	10692,00	824284,00	35078,00	977394,00
				м ограждения		138,11	12,60	34942,00	3188,00		72398,00	
			Подраздел 1: Окна /лист 14 АР/									
16	16	1146-0101-0403 *РСНБ РК 2022*	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами		0,954618	528389,62	7896,63	504410,00	7538,00	96189,00	339296,00	911203,00
				т		419731,44	3395,03	400683,00	3241,00		67497,00	
17	17	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/уг.90х/6		0,954618	485966,00		463912,00		463912,00		501025,00
				т							37113,00	
			Итого по подразделу 1: Окна /лист 14 АР/					**968322,00**	**7538,00**	**560101,00**	**339296,00**	**1412228,00**
								400683,00	**3241,00**	**0,00**	**104610,00**	
			Подраздел 2: Двери									
			Обрамление дверных проемов									
18	18	1146-0101-0403 *РСНБ РК 2022*	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами		0,10227	528389,62	7896,63	54038,00	807,00	10305,00	36349,00	97618,00
				т		419731,44	3395,03	42926,00	347,00		7231,00	
19	19	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/уг.120х/8		0,10227	485966,00		49700,00		49700,00		53676,00
				т							3976,00	
			Обрамление дверных проемов									
20	20	1146-0101-0403 *РСНБ РК 2022*	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами		0,59821	528389,62	7896,63	316088,00	4724,00	60277,00	212620,00	571005,00
				т		419731,44	3395,03	251088,00	2031,00		42297,00	
21	21	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У		0,59821	550474,00		329299,00		329299,00		355643,00
				т							26344,00	
			Обрамление дверных проемов									
22	22	1146-0101-0403 *РСНБ РК 2022*	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами		0,3216	528389,62	7896,63	169930,00	2540,00	32405,00	114305,00	306974,00
				т		419731,44	3395,03	134986,00	1092,00		22739,00	
23	23	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У		0,3216	674942,00		217061,00		217061,00		234426,00
				т							17365,00	
			Итого по подразделу 2: Двери					**1136116,00**	**8071,00**	**699047,00**	**363274,00**	**1619342,00**
								429000,00	**3470,00**	**0,00**	**119952,00**	
			Подраздел 3: Ворота /лист 4,5АР/									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	1146-0101-0403 *РСНБ РК 2022*	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами		0,0232	528389,62	7896,63	12259,00	183,00	2338,00	8246,00	22145,00
				т		419731,44	3395,03	9738,00	79,00		1640,00	
25	25	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/ут.75х/5		0,0232	485966,00		11274,00		11274,00		12176,00
				т							902,00	
26	26	1146-0101-0403 *РСНБ РК 2022*	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами		0,23472	528389,62	7896,63	124024,00	1854,00	23651,00	83426,00	224046,00
				т		419731,44	3395,03	98519,00	797,00		16596,00	
27	27	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У		0,23472	550474,00		129207,00		129207,00		139544,00
				т							10337,00	
			Итого по подразделу 3: Ворота /лист 4,5АР/					276764,00	2037,00	166470,00	91672,00	397911,00
								108257,00	876,00	0,00	29475,00	
			Итого по разделу 3: Общестроительные работы раздела АР					5986972,00	39583,00	4407077,00	1353680,00	7927906,00
								1540314,00	13300,00	0,00	587254,00	
			ИТОГО по акту					19941419,00	939521,00	5492325,00	10663048,00	33 052 845
								13509578,00	49755,00	0,00	2448378,00	
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**528 846**				
			Итого с временными									**33 581 691**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**818 050**				
			Итого с зимними удорожаниями									**34 399 741**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**687 995**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**35 087 735**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**31 578 962**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**34 392 016**
			НДС			**12%**		**4 127 042**				
			Итого с НДС									**38 519 055,88**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Блок очистных сооружений**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №21-3 от 23.10.2024 г

за **октябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-02 Отопление и вентиляция работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Приточная вентиляция									
			Теплоснабжение П1+П5									
1	294	1118-0501-0101 ***РСНБ РК 2022***	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка		1	41678,96	727,02	41679,00	727,00	9088,00	31483,00	79015,00
				насос		31864,18	261,09	31864,00	261,00		5853,00	
2	295	511-401-0155 ***РСНБ РК 2022***	Насос циркуляционный DN 80, PN 6, H 6,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,85 кВт, 2400 об/мин		1	985231,00		997054,00				997054,00
				шт.						985231,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		985231			985231,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			11823,00				
3	296	1308-0301-0120 ***РСНБ РК 2022***	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети		1	5709,98	43,58	5710,00	44,00	2997,00	1922,00	8243,00
				шт.		2669,41	0,00	2669,00	0,00		611,00	
4	297	1118-1001-0106 ***РСНБ РК 2022***	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка		1	4106,15	671,91	4106,00	672,00	52,00	3528,00	8245,00
				фильтр		3382,51	217,34	3383,00	217,00		611,00	
5	298	242-404-0408 ***РСНБ РК 2022***	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, T до +200°C, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80		1	58117,00				58117,00		62766,00
				шт.							4649,00	
6	299	1116-0401-0403 ***РСНБ РК 2022***	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений		1	12148,20	262,42	12148,00	262,00	8096,00	3739,00	17158,00
				соединение		3790,07	24,99	3790,00	25,00		1271,00	
7	300	1118-0701-0210 ***РСНБ РК 2022***	Воздухоотводчики. Установка		8	4470,23	529,83	35762,00	4239,00	696,00	32201,00	73400,00
				шт.		3853,45	253,76	30828,00	2030,00		5437,00	
8	301	245-405-1501 ***РСНБ РК 2022***	Воздухоудалитель автоматический из латуни T от 0°C до +100°C, PN 10, DN 10		8	3722,00		29776,00		29776,00		32158,00
				шт.							2382,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	302	1116-0601-0101 ***РСНБ РК 2022***	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		8	5110,79	149,22	40886,00	1194,00	12680,00	26669,00	72959,00
				шт.		3376,62	24,99	27013,00	200,00		5404,00	
10	303	242-202-0102 ***РСНБ РК 2022***	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15		6	22943,00		137658,00		137658,00		148671,00
				шт.							11013,00	
11	304	242-202-0104 ***РСНБ РК 2022***	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25		2	30620,00		61240,00		61240,00		66139,00
				шт.							4899,00	
12	305	1116-0601-0103 ***РСНБ РК 2022***	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		2	9568,29	463,82	19137,00	927,00	6264,00	11923,00	33545,00
				шт.		5972,25	110,69	11945,00	221,00		2485,00	
13	306	242-202-0109 ***РСНБ РК 2022***	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80		2	135280,00		270560,00		270560,00		292205,00
				шт.							21645,00	
14	307	1116-0401-0201 ***РСНБ РК 2022***	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка		3,5	2621,89	78,98	9177,00	276,00	3968,00	4927,00	15232,00
				м трубопровода		1409,17	27,24	4932,00	95,00		1128,00	
15	308	1116-0401-0202 ***РСНБ РК 2022***	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 48 мм. Прокладка		1,2	3518,67	78,98	4222,00	95,00	2437,00	1689,00	6384,00
				м трубопровода		1409,17	27,24	1691,00	33,00		473,00	
16	309	1116-0401-0202 ***РСНБ РК 2022***	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		12	3518,67	78,98	42224,00	948,00	24366,00	16892,00	63845,00
				м трубопровода		1409,17	27,24	16910,00	327,00		4729,00	
17	310	1116-1101-0101 ***РСНБ РК 2022***	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		16,7	162,51	1,67	2714,00	28,00	40,00	2594,00	5733,00
				м трубопровода		158,47	0,00	2646,00	0,00		425,00	
18	311	1116-0401-0203 ***РСНБ РК 2022***	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		6	4524,11	95,99	27145,00	576,00	16539,00	10017,00	40135,00
				м трубопровода		1671,64	31,85	10030,00	191,00		2973,00	
19	314	1116-1101-0102 ***РСНБ РК 2022***	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		93	167,55	1,67	15582,00	155,00	689,00	14443,00	32427,00
				м трубопровода		158,47	0,00	14738,00	0,00		2402,00	
20	315	1116-0401-0206 ***РСНБ РК 2022***	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка		4,5	8349,69	188,37	37574,00	848,00	25207,00	11539,00	53042,00
				м трубопровода		2559,77	56,84	11519,00	256,00		3929,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	316	1116-1101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое		4,5	190,05	1,67	855,00	8,00	135,00	699,00	1678,00
				м трубопровода		158,47	0,00	713,00	0,00		124,00	
22	317	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		31,2	149,46	3,45	4663,00	108,00	1944,00	1813,00	6994,00
				$м^2$		83,71	0,50	2612,00	16,00		518,00	
23	318	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		31,2	258,55	5,13	8067,00	160,00	4853,00	2128,00	11011,00
				$м^2$		97,86	1,00	3053,00	31,00		816,00	
			Итого по разделу 1: Приточная вентиляция					1866056,00	11267,00	677402,00	178206,00	2128039,00
								180336,00	3903,00	997054,00	83777,00	
			ИТОГО по акту					1866056,00	11267,00	677402,00	178206,00	2 128 039
								180336,00	3903,00	997054,00	83777,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							997 054		
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**18 096**				
			Итого с временными									**2 146 135**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**27 992**				
			Итого с зимними удорожаниями									**2 174 126**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**23 541**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 197 668**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**1 977 901**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**2 154 092**
			НДС			**12%**		**258 491**				
			Итого с НДС									**2 412 583,55**

Принял:

Заказчик

Заместитель руководителя

ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:

Подрядчик

Менеджер проекта

ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор

Эксперт технического надзора

ТОО "Expert Group"

Уразбаев Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Блок очистных сооружений**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №21-4 от 23.10.2024 г

за **октябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-04 Электрооборудование и электроосвещение работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Электрооборудование									
			Заземление									
1	256	1101-0101-0432 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3		78,84	425,90	425,90	33578,00	33578,00		10356,00	47449,00
				м^3 грунта		0,00	182,43	0,00	14383,00		3515,00	
2	257	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		63,072	73,00	73,00	4604,00	4604,00		1130,00	6193,00
				м^3 грунта		0,00	24,88	0,00	1569,00		459,00	
3	258	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		15,768	2454,27	0,00	38699,00	0,00		27863,00	71887,00
				м^3 грунта		2454,27	0,00	38699,00	0,00		5325,00	
4	259	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		63,072	368,69	169,02	23254,00	10660,00		12815,00	38955,00
				м^3 уплотненного грунта		199,67	82,53	12594,00	5205,00		2886,00	
5	260	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		438	769,59	28,08	337080,00	12299,00	150387,00	128321,00	502631,00
				м		398,16	8,74	174394,00	3828,00		37230,00	
6	261	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		18,8	8517,77	308,44	160134,00	5798,00	112231,00	31921,00	207419,00
				шт.		2239,62	118,59	42105,00	2229,00		15364,00	
7	262	1308-0208-0206 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		351	874,19	35,53	306841,00	12471,00	154616,00	103619,00	443296,00
				м		398,16	11,86	139754,00	4163,00		32836,00	
8	263	1308-0208-0210 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям		24	1050,12	6,30	25203,00	151,00	1760,00	16803,00	45366,00
				м		970,50	1,87	23292,00	45,00		3360,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	264	243-142-0114 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2		0,02472	902372,00		22307,00		22307,00		24092,00
				км							1785,00	
10	265	1308-0208-0211 *РСНБ РК 2022*	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций. Монтаж оборудования		50	825,79	29,85	41290,00	1493,00	2470,00	27100,00	73861,00
				шт.		746,54	6,24	37327,00	312,00		5471,00	
11	266	252-207-3979 *РСНБ РК 2022*	Перемычки гибкие, тип ПГС-50		50	1464,00		73200,00		73200,00		79056,00
				шт.							5856,00	
12	267	1308-0206-1906 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола		19	491,69	15,55	9342,00	296,00	1009,00	5881,00	16441,00
				м		423,04	6,87	8038,00	131,00		1218,00	
13	268	241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм		19	65,00		1235,00		1235,00		1334,00
				м							99,00	
			Электрообогрев кровли									
			ШОК1 - ШОК3									
14	269	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		3	7944,65	2323,89	23834,00	6972,00	846,00	13697,00	40533,00
				шт.		5338,82	1002,34	16016,00	3007,00		3002,00	
15	270	1308-0201-0505 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам		5	462,64	0,00	2313,00	0,00		1666,00	4297,00
				шт.		462,64	0,00	2313,00	0,00		318,00	
16	271	247-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31		3	10915,00		32745,00		32745,00		35365,00
				шт.							2620,00	
17	272	1308-0103-2901 *РСНБ РК 2022*	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования		3	3173,49	542,12	9520,00	1626,00	183,00	6091,00	16860,00
				шт.		2570,22	249,65	7711,00	749,00		1249,00	
18	273	245-602-0203 *РСНБ РК 2022*	Контроллер для теплых полов с системой зонального регулирования шестиканальный, с реле отключения насоса, пределы установки от 0°С до 50°С, 8 А, 230 В		3	41104,00		123312,00		123312,00		133177,00
				шт.							9865,00	
19	274	1308-0206-0701 *РСНБ РК 2022*	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования		1,5	281,85	45,21	423,00	68,00	31,00	255,00	732,00
				м		215,75	20,60	324,00	31,00		54,00	
20	275	261-102-0371 *РСНБ РК 2022*	Профиль монтажный перфорированный		3	691,00		2073,00		2073,00		2239,00
				шт.							166,00	
21	276	1310-0701-0306 *РСНБ РК 2022*	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования		3	22896,28	2,96	68689,00	9,00	1030,00	41266,00	118751,00
				шт.		22549,92	0,00	67650,00	0,00		8796,00	
22	277	248-401-0712 *СпрСЦ 01.2023*	БПД24/12-1-1, блок питания, входное напряжение 190-240VAC, выходные стабилизированные напряжения: 24V/0,8A (для группового питания мониторов), 12V/0,3A (для питания наружной телекамеры)		3	26025,00		78075,00		78075,00		84321,00
				шт.							6246,00	
23	278	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		3	9715,60	205,67	29147,00	617,00	13344,00	11069,00	43433,00
				шт.		5061,96	62,41	15186,00	187,00		3217,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	279	247-204-2922 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 40А 30 мА		3	6211,00		18633,00		18633,00		20124,00
				шт.							1491,00	
25	280	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		6	5357,78	38,53	32147,00	231,00	16730,00	10934,00	46527,00
				шт.		2530,98	0,00	15186,00	0,00		3446,00	
26	281	247-204-0702 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"		6	682,00		4092,00		4092,00		4419,00
				шт.							327,00	
27	282	1308-0303-0901 *РСНБ РК 2022*	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции		3	20114,45	209,98	60343,00	630,00	35689,00	17433,00	83998,00
				шт.		8008,23	62,41	24025,00	187,00		6222,00	
28	283	247-208-0125 *РСНБ РК 2022*	Контактор малогабаритный типа КМП 11810, 18 А, 400 В/АС-3, 1НО		3	4095,00		12285,00		12285,00		13268,00
				шт.							983,00	
29	284	1308-0206-1501 *РСНБ РК 2022*	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям		30	1092,76	52,93	32783,00	1588,00	7306,00	17537,00	54346,00
				м трассы		796,31	15,60	23889,00	468,00		4026,00	
30	285	243-142-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2		0,0309	89832,00		2776,00		2776,00		2998,00
				км							222,00	
			ШОК4									
31	286	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	7944,65	2323,89	7945,00	2324,00	282,00	4566,00	13512,00
				шт.		5338,82	1002,34	5339,00	1002,00		1001,00	
32	287	247-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31		1	10915,00		10915,00		10915,00		11788,00
				шт.							873,00	
33	288	1308-0103-2901 *РСНБ РК 2022*	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования		1	3173,49	542,12	3173,00	542,00	61,00	2030,00	5619,00
				шт.		2570,22	249,65	2570,00	250,00		416,00	
34	289	245-602-0203 *РСНБ РК 2022*	Контроллер для теплых полов с системой зонального регулирования шестиканальный, с реле отключения насоса, пределы установки от 0°С до 50°С, 8 А, 230 В		1	41104,00		41104,00		41104,00		44392,00
				шт.							3288,00	
35	290	1308-0206-0701 *РСНБ РК 2022*	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования		0,5	281,85	45,21	141,00	22,00	10,00	85,00	244,00
				м		215,75	20,60	108,00	10,00		18,00	
36	291	261-102-0371 *РСНБ РК 2022*	Профиль монтажный перфорированный		1	691,00		691,00		691,00		746,00
				шт.							55,00	
37	292	1310-0701-0306 *РСНБ РК 2022*	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования		1	22896,28	2,96	22896,00	3,00	343,00	13755,00	39583,00
				шт.		22549,92	0,00	22550,00	0,00		2932,00	
38	293	248-401-0712 *СпрСЦ 01.2023*	БПД24/12-1-1, блок питания, входное напряжение 190-240VAC, выходные стабилизированные напряжения: 24V/0,8A (для группового питания мониторов), 12V/0,3A (для питания наружной телекамеры)		1	26025,00		26025,00		26025,00		28107,00
				шт.							2082,00	
39	294	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	9715,60	205,67	9716,00	205,00	4448,00	3690,00	14478,00
				шт.		5061,96	62,41	5062,00	62,00		1072,00	
40	295	247-204-2922 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 40А 30 мА		1	6211,00		6211,00		6211,00		6708,00
				шт.							497,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	296	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	5357,78	38,53	10716,00	77,00	5577,00	3645,00	15510,00
				шт.		2530,98	0,00	5062,00	0,00		1149,00	
42	297	247-204-0702 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"		2	682,00		1364,00		1364,00		1473,00
				шт.							109,00	
43	298	1308-0303-0901 *РСНБ РК 2022*	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции		1	20114,45	209,98	20114,00	210,00	11896,00	5811,00	27999,00
				шт.		8008,23	62,41	8008,00	62,00		2074,00	
44	299	247-208-0125 *РСНБ РК 2022*	Контактор малогабаритный типа КМП 11810, 18 А, 400 В/АС-3, 1НО		1	4095,00		4095,00		4095,00		4423,00
				шт.							328,00	
45	300	1308-0206-1501 *РСНБ РК 2022*	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям		10	1092,76	52,93	10928,00	529,00	2435,00	5846,00	18116,00
				м трассы		796,31	15,60	7963,00	156,00		1342,00	
46	301	243-142-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2		0,0103	89832,00		925,00		925,00		999,00
				км							74,00	
47	302	1308-0205-1503 *РСНБ РК 2022*	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по полимерным трубам диаметром до 50 мм		853	519,66	0,52	443270,00	444,00	161353,00	202818,00	697771,00
				м		329,98	0,26	281473,00	222,00		51683,00	
48	303	243-403-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м. наружный диаметр 7.5 мм мощность 150 Вт		870,06	5509,00		4793161,00		4793161,00		5176614,00
				м							383453,00	
49	304	243-906-2104 *РСНБ РК 2022*	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ		48	3019,00		144912,00		144912,00		156505,00
				шт.							11593,00	
50	305	243-906-2203 *РСНБ РК 2022*	Муфта сальник для кабелей PG16		796	393,00		312828,00		312828,00		337854,00
				шт.							25026,00	
51	306	231-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Заклепка вытяжная алюминиевая размерами 4 х 18 мм		796	17,00		13532,00		13532,00		14615,00
				шт.							1083,00	
52	307	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм		0,010992	484006,00		5320,00		5320,00		5746,00
				т							426,00	
53	308	252-207-2906 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SO278 для механической защиты изоляции фазных жил кабеля		16	5082,00		81312,00		81312,00		87817,00
				шт.							6505,00	
54	309	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		16	3799,00		60784,00		60784,00		65647,00
				шт.							4863,00	
55	310	1308-0206-1701 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		12	879,28	67,17	10551,00	806,00	1981,00	5795,00	17654,00
				м		647,00	23,72	7764,00	285,00		1308,00	
56	311	241-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм		12,36	610,00		7540,00		7540,00		8143,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							603,00	
57	312	1308-0206-1702 ***РСНБ РК 2022***	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		54	1139,12	102,41	61512,00	5530,00	8951,00	35416,00	104682,00
				м		870,96	39,94	47032,00	2157,00		7754,00	
58	313	241-101-0111 ***РСНБ РК 2022***	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,5 мм		55,62	825,00		45887,00		45887,00		49558,00
				м							3671,00	
59	314	1308-0206-2101 ***РСНБ РК 2022***	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка		419	1287,42	82,88	539429,00	34727,00	202327,00	221852,00	822183,00
				м		721,66	13,73	302376,00	5753,00		60902,00	
60	315	243-904-0107 ***РСНБ РК 2022***	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32		361,53	530,00		191611,00		191611,00		206940,00
				м							15329,00	
61	316	243-904-0104 ***РСНБ РК 2022***	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20		70,04	293,00		20522,00		20522,00		22164,00
				м							1642,00	
62	317	1308-0205-1507 ***РСНБ РК 2022***	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Монтаж соединительных коробок		20	2531,74	133,42	50635,00	2668,00	31168,00	12099,00	67753,00
				шт.		839,94	0,26	16799,00	5,00		5019,00	
63	319	1308-0303-2501 ***РСНБ РК 2022***	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне		20	11796,92	73,46	235938,00	1469,00	85161,00	107502,00	370915,00
				шт.		7465,41	0,00	149308,00	0,00		27475,00	
64	320	247-202-1201 ***РСНБ РК 2022***	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54		20	36334,00		726680,00		726680,00		784814,00
				шт.							58134,00	
65	321	1308-0201-0902 ***РСНБ РК 2022***	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		42	775,16	341,45	32557,00	14341,00	2024,00	15487,00	51887,00
				м кабеля		385,53	126,61	16192,00	5318,00		3843,00	
66	322	1308-0201-0901 ***РСНБ РК 2022***	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		443	545,07	239,87	241466,00	106262,00	21344,00	110334,00	379944,00
				м кабеля		257,02	88,89	113860,00	39378,00		28144,00	
67	323	1308-0201-0702 ***РСНБ РК 2022***	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		42	1099,17	613,09	46165,00	25750,00	5303,00	19067,00	70451,00
				м кабеля		359,83	270,68	15113,00	11369,00		5219,00	
68	327	243-111-1008 ***РСНБ РК 2022***	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х50 (ок)-0,66		0,0306	2215480,00		67794,00		67794,00		73217,00
				км							5423,00	
69	325	243-111-1007 ***РСНБ РК 2022***	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х35 (ок)-0,66		0,01224	1592417,00		19491,00		19491,00		21050,00
				км							1559,00	
70	327	243-201-0403 ***РСНБ РК 2022***	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 10х1,5-0,66		0,0816	1088682,00		88836,00		88836,00		95943,00
				км							7107,00	
			Итого по разделу 1: Электрооборудование					10028649,00	289000,00	8084569,00	1255555,00	12186932,00
								1655082,00	102523,00	0,00	902728,00	
			Раздел 2: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
			Комплектные устройства управления и распределения электроэнергии напряжением до 1000В									
			1ЩО									
71	328	1308-0304-0304 ***РСНБ РК 2022***	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	7944,65	2323,89	7945,00	2324,00	282,00	4566,00	13512,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		5338,82	1002,34	5339,00	1002,00		1001,00	
			2ЩО									
72	335	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	7944,65	2323,89	7945,00	2324,00	282,00	4566,00	13512,00
			3ЩО	шт.		5338,82	1002,34	5339,00	1002,00		1001,00	
73	343	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	7944,65	2323,89	7945,00	2324,00	282,00	4566,00	13512,00
				шт.		5338,82	1002,34	5339,00	1002,00		1001,00	
			4ЩО									
74	350	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	7944,65	2323,89	7945,00	2324,00	282,00	4566,00	13512,00
				шт.		5338,82	1002,34	5339,00	1002,00		1001,00	
			5ЩО									
75	357	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	7944,65	2323,89	7945,00	2324,00	282,00	4566,00	13512,00
				шт.		5338,82	1002,34	5339,00	1002,00		1001,00	
			6ЩО									
76	365	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	7944,65	2323,89	7945,00	2324,00	282,00	4566,00	13512,00
				шт.		5338,82	1002,34	5339,00	1002,00		1001,00	
			7ЩО									
77	371	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	7944,65	2323,89	7945,00	2324,00	282,00	4566,00	13512,00
				шт.		5338,82	1002,34	5339,00	1002,00		1001,00	
			1ЩАО									
78	378	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	7944,65	2323,89	7945,00	2324,00	282,00	4566,00	13512,00
				шт.		5338,82	1002,34	5339,00	1002,00		1001,00	
			2ЩАО									
79	385	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	7944,65	2323,89	7945,00	2324,00	282,00	4566,00	13512,00
				шт.		5338,82	1002,34	5339,00	1002,00		1001,00	
			3ЩАО									
80	392	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	7944,65	2323,89	7945,00	2324,00	282,00	4566,00	13512,00
				шт.		5338,82	1002,34	5339,00	1002,00		1001,00	
			4ЩАО									
81	399	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	7944,65	2323,89	7945,00	2324,00	282,00	4566,00	13512,00
				шт.		5338,82	1002,34	5339,00	1002,00		1001,00	
			Аппараты напряжением до 1000В									
82	406	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	7944,65	2323,89	7945,00	2324,00	282,00	4566,00	13512,00
				шт.		5338,82	1002,34	5339,00	1002,00		1001,00	
			Итого по разделу 2: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					95340,00	27888,00	3384,00	54792,00	162144,00
								64068,00	12024,00	0,00	12012,00	
			ИТОГО по акту					10123989,00	316888,00	8087953,00	1310347,00	12 349 076
								1719150,00	114547,00	0,00	914740,00	
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**197 585**				
			Итого с временными									**12 546 661**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**305 637**				
			Итого с зимними удорожаниями									**12 852 298**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**257 046**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13 109 344**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**11 798 409**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**12 849 412**
			НДС			**12%**		**1 541 929**				
			Итого с НДС									**14 391 341,18**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Урязбаев Ж.К.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Блок очистных сооружений**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №21-5 от 23.10.2024 г

за **октябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-05 Охранно-пожарная сигнализация и Система видеонаблюдения работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: Охранно-пожарная сигнализация									
1	1	1310-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования		2	104090,57	2,79	208181,00	6,00	1490,00	126078,00	361000,00
				шт.		103342,90	0,00	206686,00	0,00		26741,00	
2	2	Компания"Интаит"г.Караганда	Пульт контроля и управления С2000-М		1	91605,38		92704,00				92704,00
				шт.						91605,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		91605,38			91605,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1099,00				
3	3	248-303-0221 *РСНБ РК 2022*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 М		1	37999,00		37999,00		37999,00		41039,00
				шт.							3040,00	
4	4	1310-0701-0106 *РСНБ РК 2022*	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования		1	43806,67	2,79	43807,00	3,00	291,00	26543,00	75978,00
				шт.		43512,80	0,00	43513,00	0,00		5628,00	
5	5	248-303-0701 *РСНБ РК 2022*	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01		1	25656,00		25656,00		25656,00		27708,00
				шт.							2052,00	
6	6	1310-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования		1	4625,27	0,28	4625,00	0,00	87,00	2768,00	7984,00
				луч		4538,00	0,00	4538,00	0,00		591,00	
7	7	Компания"Интаит"г.Караганда	Блок индикации С2000-БКИ		1	60086,04		60807,00				60807,00
				шт.						60086,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		60086,04			60086,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			721,00				
8	8	1310-0202-0206 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования		1	33971,56	3767,26	33972,00	3767,00	2560,00	17553,00	55647,00
				шт.		27644,58	1130,90	27645,00	1131,00		4122,00	
9	9	ОО *Video Streams Астана*	Блок питания резервированный БПР-24-05 с аккумуляторами 2х12В		1	37233,79		37234,00		37234,00		40213,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							2979,00	
10	10	ОО *Video Streams Астана*	Аккумуляторная батарея АК 12В, 17 А/ч		1	16548,45		16548,00		16548,00		17872,00
				шт.							1324,00	
11	11	1310-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		33	5236,82	2,79	172815,00	92,00	3088,00	103477,00	298395,00
				шт.		5140,44	0,00	169635,00	0,00		22103,00	
12	12	248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 /10% запас/		24	4087,00		98088,00		98088,00		105935,00
				шт.							7847,00	
13	13	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой двухточечный модели СКИФ Д-2 /10% запас/		9	2695,00		24255,00		24255,00		26195,00
				шт.							1940,00	
14	14	1310-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель ПС ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		8	5236,82	2,79	41895,00	22,00	749,00	25085,00	72338,00
				шт.		5140,44	0,00	41124,00	0,00		5358,00	
15	15	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10 /10% запас/		8	2277,00		18216,00		18216,00		19673,00
				шт.							1457,00	
16	16	1310-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель ПС автоматический обнаружения пламени, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		18	5236,82	2,79	94263,00	50,00	1685,00	56442,00	162761,00
				шт.		5140,44	0,00	92528,00	0,00		12056,00	
17	17	ОО *Caspian Contractors Trust Астана*	Извещатель пожарный Спектрон-601-С		18	305073,29		5491319,00		5491319,00		5930624,00
				шт.							439305,00	
18	18	1308-0103-3001 *РСНБ РК 2022*	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых коннов до 2. Монтаж оборудования		15	3204,06	542,12	48061,00	8132,00	1376,00	30455,00	84797,00
				шт.		2570,22	249,65	38553,00	3745,00		6281,00	
19	19	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010		15	3196,00		47940,00		47940,00		51775,00
				шт.							3835,00	
20	20	1310-0702-0501 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная. Монтаж на стене		11	1323,98	0,00	14564,00	0,00	152,00	8791,00	25223,00
				шт.		1310,18	0,00	14412,00	0,00		1868,00	
21	21	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, ратмерами 70 мм х 70 мм х 40 мм		11	1403,00		15433,00		15433,00		16668,00
				шт.							1235,00	
22	22	1310-0701-0204 *РСНБ РК 2022*	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования		1	2741,81	0,00	2742,00	0,00	172,00	1568,00	4655,00
				шт.		2570,22	0,00	2570,00	0,00		345,00	
23	23	248-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-26 исп.02		1	3936,00		3936,00		3936,00		4251,00
				шт.							315,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	1310-0701-0205 *РСНБ РК 2022*	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования		10	2762,11	0,00	27621,00	0,00	1919,00	15678,00	46763,00
				шт.		2570,22	0,00	25702,00	0,00		3464,00	
25	25	ОО *GARDO Караганда*	Извещатели оптико-электронные Астра-515 исп.А		6	5139,32		30836,00		30836,00		33303,00
				шт.							2467,00	
26	26	248-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Извещатели акустические модели PATROL 501		4	5875,00		23500,00		23500,00		25380,00
				шт.							1880,00	
27	27	261-404-0505 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн универсальный для извещателей		4	979,00		3916,00		3916,00		4229,00
				шт.							313,00	
			Итого по подразделу 1: Охранно-пожарная сигнализация					**6720933,00**	**12072,00**	**5888445,00**	**414438,00**	**7693917,00**
								666906,00	**4876,00**	**153511,00**	**558546,00**	
			Подраздел 2: Система видеонаблюдения									
28	36	1311-0401-0701 *РСНБ РК 2022*	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования		1	2245,75	51,58	2246,00	52,00		1665,00	4224,00
				шт.		2194,17	25,70	2194,00	26,00		313,00	
29	37	248-404-0416 *СпрСЦ 01.2023*	Сетевое оборудование, сетевой коммутатор на 28 портов, POE - 24, Ethernet (RJ-45) - 2, Ethernet (SFP) - 2		1	176960,00		176960,00		176960,00		191117,00
				шт.							14157,00	
30	38	1310-1001-0102 *РСНБ РК 2022*	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж		15	9400,31	13,68	141005,00	205,00		85888,00	245044,00
				камера		9386,63	0,00	140799,00	0,00		18151,00	
31	39	ОО *ТОО Pulsar Systems Астана*	B2710 IP камера видеонаблюдения 2 Мп. 1/2,8 дюйма КМОП SONY Exmor. 0.01 лк (день)/0.005 лк (ночь), H.264/MJPEG, 25 к/с 1920x1080, АРД, механический ИК-фильтр. DWDR, 2D/3DNR, 12В/PoE, объектив C/CS		15	101884,04		1528261,00		1528261,00		1650522,00
				шт.							122261,00	
32	40	ОО *ТОО Pulsar Systems Астана*	BM02812VIR Объектив 2 Мп, варифокальный, f = 2,8 - 12,0 мм. F1.4, 1/3". ИК-коррекция, крепление CS		15	24852,06		372781,00		372781,00		402603,00
				шт.							29822,00	
33	41	ОО *Video Streams Астана*	Кронштейн для настенного или потолочного крепления камер модель MBR115		7	8550,92		59856,00		59856,00		64644,00
				шт.							4788,00	
34	42	ОО *Video Streams Астана*	Термокожух уличное исполнение для IP камеры B2710		8	48916,20		391330,00		391330,00		422636,00
				шт.							31306,00	
35	43	1310-1001-0102 *РСНБ РК 2022*	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж		5	9400,31	13,68	47002,00	68,00		28629,00	81681,00
				камера		9386,63	0,00	46933,00	0,00		6050,00	
36	44	ОО *ТОО Pulsar Systems Астана*	B1033F Купольная IP-камера видеонаблюдения 2 Мп. 1/2,8 дюйма КМОП SONY, 0.2 лк (День)0.02 лк (Ночь), 4 потока H.264/MJPEG, Zoom 18x оптич./8x цифр., Full HD 25 к/с, microSDHC, механический ИК-фильтр. DWDR, 2DNR, IP66, 24В/Ultra PoE		5	983137,02		4915685,00		4915685,00		5308940,00
				шт.							393255,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	45	ОО *Video Streams Астана*	Кронштейн для крепления PTZ купольных поворотных IP-камер модель B031WMP		5	39465,80		197329,00		197329,00		213115,00
				шт.							15786,00	
38	46	1311-0401-0701 *РСНБ РК 2022*	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования		5	2245,75	51,58	11229,00	258,00		8325,00	21118,00
				шт.		2194,17	25,70	10971,00	129,00		1564,00	
39	47	ОО *Video Streams Астана*	Ultra PoE-инжектор STL-11XP		5	92086,88		460434,00		460434,00		497269,00
				шт.							36835,00	
40	48	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе		3	2976,92	825,26	8931,00	2476,00		5767,00	15874,00
				шт.		2151,66	411,24	6455,00	1234,00		1176,00	
41	49	521-101-0401001 *СпрСЦ 01.2023*	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)		1	446339,00		451695,00				451695,00
				шт.						446339,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		446339			446339,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			5356,00				
42	56	1311-0401-0301 *РСНБ РК 2022*	Аппарат напольный, масса до 0,2 т. Монтаж на полу		1	29280,70	6284,36	29281,00	6285,00	215,00	19176,00	52334,00
				шт.		22781,00	2786,58	22781,00	2787,00		3877,00	
43	57	ОО"Белый *Ветер KZ" Караганда*	Шкаф серверный напольный SHIP 601.6820.03.100		1	160700,62		162629,00				162629,00
				шт.						160701,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		160700,62			160701,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1928,00				
44	58	1311-0401-0701 *РСНБ РК 2022*	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования		1	2245,75	51,58	2246,00	52,00		1665,00	4224,00
				шт.		2194,17	25,70	2194,00	26,00		313,00	
45	59	ОО"Белый *Ветер KZ" Караганда*	Вентиляторная панель для шкафа SHIP 700402112		1	13067,57		13068,00		13068,00		14113,00
				шт.							1045,00	
46	60	ОО"Белый *Ветер KZ" Караганда*	Сетевой фильтр SHIP 700509102		1	13067,57		13068,00		13068,00		14113,00
				шт.							1045,00	
47	61	1308-0201-0503 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам		2	385,53	0,00	771,00	0,00		555,00	1432,00
				шт.		385,53	0,00	771,00	0,00		106,00	
48	62	ОО"Белый *Ветер KZ" Караганда*	Комплект заземления SHIP 701603001		1	1306,76		1307,00		1307,00		1412,00
				шт.							105,00	
49	63	ОО"Белый *Ветер KZ" Караганда*	Кабельный органайзер SHIP 701402120		1	2622,28		2622,00		2622,00		2832,00
				шт.							210,00	
50	64	1311-0401-0701 *РСНБ РК 2022*	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования		2	2245,75	51,58	4492,00	103,00		3330,00	8448,00
				шт.		2194,17	25,70	4388,00	51,00		626,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	65	ОО"Белый *Ветер KZ" Караганда*	Патч-панель 24 порта Cat. 5e RJ-45 SHIP P197-24		1	11313,53		11314,00		11314,00		12219,00
				шт.							905,00	
52	66	ОО"Белый *Ветер KZ" Караганда*	Полка выдвижная SHIP 700235100		1	12716,76		12717,00		12717,00		13734,00
				шт.							1017,00	
53	67	1310-0202-0206 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования		1	33971,56	3767,26	33972,00	3767,00	2560,00	17553,00	55647,00
				шт.		27644,58	1130,90	27645,00	1131,00		4122,00	
54	68	ОО"Белый *Ветер KZ" Караганда*	Источник бесперебойного питания SVC RTS-5KL-LCD		1	223467,59		226150,00				226150,00
				шт.						223468,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		223467,59			223468,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			2682,00				
55	69	ОО"Белый *Ветер KZ" Караганда*	Аккумулятор для ИБП SVC RTS-5KL-LCD		4	13067,57		52270,00		52270,00		56452,00
				шт.							4182,00	
			Кабельные изделия									
56	70	ОО"Белый *Ветер KZ" Караганда*	Патч-корд RJ-45 Cat. 5e UTP - 1 м		20	464,82		9296,00		9296,00		10040,00
				шт.							744,00	
57	71	ОО"Белый *Ветер KZ" Караганда*	Патч-корд RJ-45 Cat. 5e UTP - 3 м		1	868,25		868,00		868,00		937,00
				шт.							69,00	
58	72	ОО"Белый *Ветер KZ" Караганда*	Коннектор RJ-45		20	131,55		2631,00		2631,00		2841,00
				шт.							210,00	
59	73	243-905-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробка монтажная типа PDB IP20		1	142,00		142,00		142,00		153,00
				шт.							11,00	
60	74	243-907-6008 *РСНБ РК 2022*	Фасонная часть, заглушка		1	82,00		82,00		82,00		89,00
				шт.							7,00	
61	75	ОО"Белый *Ветер KZ" Караганда*	Адаптер в рамку суппорт 76607B		1	2060,99		2061,00		2061,00		2226,00
				шт.							165,00	
62	76	ОО"Белый *Ветер KZ" Караганда*	Модуль Keystone Jack RJ45, KJNE-8P8C-Cat.5e-90-WY		1	1561,09		1561,00		1561,00		1686,00
				шт.							125,00	
63	77	247-202-0801 *РСНБ РК 2022*	Адаптер для информационных ратьемов		1	41,00		41,00		41,00		44,00
				шт.							3,00	
64	78	247-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Модуль Keystone Jack серии KJNE, RJ 45 (8P8C), Cat.5e		1	1159,00		1159,00		1159,00		1252,00
				шт.							93,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по подразделу 2: Система видеонаблюдения					9348492,00	13266,00	8229618,00	172553,00	10215489,00
								265131,00	5384,00	840474,00	694444,00	
			ИТОГО по акту					16069425,00	25338,00	14118063,00	586991,00	17 909 406
								932037,00	10260,00	993985,00	1252990,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							993 985		
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**270 647**				
			Итого с временными									**18 180 053**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**418 653**				
			Итого с зимними удорожаниями									**18 598 705**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**352 094**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**18 950 800**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**17 055 720**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**18 575 043**
			НДС			**12%**		**2 229 005**				
			Итого с НДС									**20 804 048,49**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **02-04 Лаборатория**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ 21-6 от 23.10.2024 г

за **октябрь 2024** (месяц, год) на **02-04-01/01 Включаемые работы согласно протокола №4 от 20.09.2024 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Демонтажные работы									
			Полы									
			Тип 4									
1	1	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		186	554,33	36,59	103105,00	6805,00		94239,00	213132,00
				$м^2$ стяжки		517,74	21,26	96300,00	3954,00		15788,00	
2	2	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		186	5,05	2,49	939,00	463,00		694,00	1763,00
				$м^2$ стяжки		2,56	1,41	476,00	262,00		130,00	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					104044,00	7268,00	0,00	94933,00	214895,00
								96776,00	4216,00	0,00	15918,00	
			Раздел 2: Общестроительные работы									
			Фундаменты/КЖ									
3	3	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные. Устройство		5,3	19893,96	5695,28	105438,00	30185,00	41271,00	35844,00	152585,00
				$м^3$ бетона в деле		6411,72	1639,57	33982,00	8690,00		11303,00	
4	4	1105-0101-2601 *РСНБ РК 2022*	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 1		4,8	54720,50	7991,27	262658,00	38358,00	204266,00	37589,00	324267,00
				$м^3$ конструктивного объема сваи		4173,90	3736,26	20035,00	17934,00		24020,00	
			Итого по разделу 2: Общестроительные работы					368096,00	68543,00	245537,00	73433,00	476852,00
								54017,00	26624,00	0,00	35323,00	
			Раздел 3: Архитектурные решения									
			Подраздел 1: Двери									
			Усиление дверных проемов									
5	5	1146-0101-0403 *РСНБ РК 2022*	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами		0,972	528389,62	7896,63	513595,00	7676,00	97940,00	345474,00	927795,00
				т		419731,44	3395,03	407979,00	3300,00		68726,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	214-201-0102 ***РСНБ РК 2022***	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/уг.63х/5		0,972	485966,00		472359,00		472359,00		510148,00
				т							37789,00	
			Усиление дверных проемов									
7	7	1146-0101-0403 ***РСНБ РК 2022***	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами		0,0232	528389,62	7896,63	12259,00	183,00	2338,00	8246,00	22145,00
				т		419731,44	3395,03	9738,00	79,00		1640,00	
8	8	214-201-0102 ***РСНБ РК 2022***	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/уг.75х/5		0,0232	485966,00		11274,00		11274,00		12176,00
				т							902,00	
			Усиление дверных проемов									
9	9	1146-0101-0403 ***РСНБ РК 2022***	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами		0,410968	528389,62	7896,63	217151,00	3245,00	41410,00	146069,00	392278,00
				т		419731,44	3395,03	172496,00	1395,00		29058,00	
10	10	214-201-0102 ***РСНБ РК 2022***	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/уг.90х/8		0,410968	485966,00		199716,00		199716,00		215693,00
				т							15977,00	
			Усиление дверных проемов									
11	11	1146-0101-0403 ***РСНБ РК 2022***	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами		0,0858	528389,62	7896,63	45336,00	677,00	8645,00	30496,00	81899,00
				т		419731,44	3395,03	36013,00	291,00		6067,00	
12	12	214-201-0103 ***РСНБ РК 2022***	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм/уг.140х/10		0,0858	886917,00		76097,00		76097,00		82185,00
				т							6088,00	
			Усиление дверных проемов									
13	13	1146-0101-0403 ***РСНБ РК 2022***	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами		0,00594	528389,62	7896,63	3139,00	47,00	599,00	2111,00	5670,00
				т		419731,44	3395,03	2493,00	20,00		420,00	
14	14	214-208-0102 ***РСНБ РК 2022***	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм/полоса 70х/5		0,00594	494065,00		2935,00		2935,00		3170,00
				т							235,00	
			Цоколь /лист 15АР/									
15	15	1115-0203-0601 ***РСНБ РК 2022***	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		1158	2378,78	28,65	2754627,00	33177,00	1258781,00	1180373,00	4249802,00
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		1263,10	11,05	1462670,00	12796,00		314802,00	
16	16	1115-0206-0201 ***РСНБ РК 2022***	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		1158	1009,28	7,32	1168746,00	8476,00	486823,00	541411,00	1846975,00
				$м^2$ отделываемой поверхности		581,56	2,87	673446,00	3323,00		136818,00	
			Итого по подразделу 1: Двери					5477234,00	53481,00	2658917,00	2254180,00	8349936,00
								2764835,00	21204,00	0,00	618522,00	
			Итого по разделу 3: Архитектурные решения					5477234,00	53481,00	2658917,00	2254180,00	8349936,00
								2764835,00	21204,00	0,00	618522,00	
			ИТОГО по акту					5949374,00	129292,00	2904454,00	2422546,00	9 041 683

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								2915628,00	52044,00	0,00	669763,00	
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**144 667**				
			Итого с временными									**9 186 350**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**223 779**				
			Итого с зимними удорожаниями									**9 410 129**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**188 203**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**9 598 332**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**8 638 499**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**9 408 016**
			НДС			**12%**		**1 128 962**				
			Итого с НДС									**10 536 978,23**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **02-04 Лаборатория**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ 21-7 от 23.10.2024 г

за **октябрь 2024 (месяц, год) на 02-04-02 Отопление и вентиляция работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Отопление									
1	21	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		351,5	162,51	1,67	57122,00	587,00	833,00	54588,00	120645,00
				м трубопровода		158,47	0,00	55702,00	0,00		8935,00	
			Итого по разделу 1: Отопление					57122,00	587,00	833,00	54588,00	120645,00
								55702,00	0,00	0,00	8935,00	
			Раздел 2: Узел управления									
2	22	1312-1101-0107 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования		1	12366,08	3089,02	12366,00	3089,00	307,00	6249,00	20104,00
				шт.		8970,07	1273,88	8970,00	1274,00		1489,00	
3	23	245-501-0603 *РСНБ РК 2022*	Осевой регулятор перепада давления прямого действия для установки на подающем трубопроводе ГОСТ 30815-2002 на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 30,0 м^3/ч, DN 40/50		1	379296,00		379296,00		379296,00		409640,00
				шт.							30344,00	
4	24	242-401-2404 *РСНБ РК 2022*	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN 50		1	56451,00		56451,00		56451,00		60967,00
				шт.							4516,00	
5	25	1116-0401-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений		1	8171,28	174,69	8171,00	175,00	5504,00	2467,00	11489,00
				соединение		2492,10	24,99	2492,00	25,00		851,00	
6	26	1118-1001-0105 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка		1	3281,70	531,04	3282,00	531,00	30,00	2857,00	6630,00
				фильтр		2720,71	194,92	2721,00	195,00		491,00	
7	27	242-404-0407 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65		1	48673,00		48673,00		48673,00		52567,00
				шт.							3894,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	28	1116-0401-0402 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром до 65 мм. Установка фланцевых соединений		1	11422,20	262,42	11422,00	262,00	7370,00	3739,00	16374,00
				соединение		3790,07	24,99	3790,00	25,00		1213,00	
9	29	1116-0602-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении		1	1278,60	3,44	1279,00	3,00	147,00	1107,00	2577,00
				шт.		1128,29	1,10	1128,00	1,00		191,00	
10	30	242-303-0906 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 50		1	36036,00		36036,00		36036,00		38919,00
				шт.							2883,00	
11	31	1116-0602-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		3	1099,35	3,44	3298,00	10,00	280,00	2951,00	6749,00
				шт.		1002,51	1,10	3008,00	3,00		500,00	
12	32	242-303-1001 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15		2	21599,00		43198,00		43198,00		46654,00
				шт.							3456,00	
13	33	245-507-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления. G 1/2", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 1,4 м^3/ч, DN 15		1	50766,00		50766,00		50766,00		54827,00
				шт.							4061,00	
14	34	1118-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка		2	25271,84	679,62	50544,00	1359,00	31635,00	17444,00	73427,00
				шт.		8774,91	125,03	17550,00	250,00		5439,00	
15	35	245-404-0103 *РСНБ РК 2022*	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели TC 569, PN 16, Tmax 150°C DN 65		2	81538,00		163076,00		163076,00		176122,00
				шт.							13046,00	
16	36	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		18	5110,79	149,22	91994,00	2686,00	28529,00	60004,00	164158,00
				шт.		3376,62	24,99	60779,00	450,00		12160,00	
17	37	242-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15		9	22943,00		206487,00		206487,00		223006,00
				шт.							16519,00	
18	38	242-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20		4	26716,00		106864,00		106864,00		115413,00
				шт.							8549,00	
19	39	242-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25		5	30620,00		153100,00		153100,00		165348,00
				шт.							12248,00	
20	40	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		4	5160,95	199,38	20644,00	798,00	6340,00	13432,00	36802,00
				шт.		3376,62	49,99	13506,00	200,00		2726,00	
21	41	242-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40		4	47005,00		188020,00		188020,00		203062,00
				шт.							15042,00	
22	42	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		4	9568,29	463,82	38273,00	1856,00	12529,00	23845,00	67087,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		5972,25	110,69	23889,00	443,00		4969,00	
23	43	242-202-0108 ***РСНБ РК 2022***	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65		4	106282,00		425128,00		425128,00		459138,00
				шт.							34010,00	
24	44	1118-1101-0104 ***РСНБ РК 2022***	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		10	924,81	0,00	9248,00	0,00	1521,00	7573,00	18167,00
				комплект		772,70	0,00	7727,00	0,00		1346,00	
25	45	245-713-0101 ***РСНБ РК 2022***	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой		2	5655,00		11310,00		11310,00		12215,00
				шт.							905,00	
26	46	245-713-0102 ***РСНБ РК 2022***	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в оправе с бобышкой		8	2375,00		19000,00		19000,00		20520,00
				шт.							1520,00	
27	47	1312-0901-0101 ***РСНБ РК 2022***	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования		4	2537,05	159,85	10148,00	639,00	3546,00	3638,00	14889,00
				шт.		1490,73	0,26	5963,00	1,00		1103,00	
28	48	1312-0901-0103 ***РСНБ РК 2022***	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования		6	11061,92	394,66	66372,00	2368,00	17740,00	28990,00	102991,00
				шт.		7710,66	209,99	46264,00	1260,00		7629,00	
29	49	1118-1101-0103 ***РСНБ РК 2022***	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка		13	4011,64	0,00	52151,00	0,00	41574,00	10366,00	67518,00
				комплект		813,65	0,00	10577,00	0,00		5001,00	
30	50	1116-0601-0101 ***РСНБ РК 2022***	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		13	5110,79	149,22	66440,00	1940,00	20604,00	43337,00	118559,00
				шт.		3376,62	24,99	43896,00	325,00		8782,00	
31	51	242-207-4301 ***РСНБ РК 2022***	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15		13	1797,00		23361,00		23361,00		25230,00
				шт.							1869,00	
32	52	1116-0401-0201 ***РСНБ РК 2022***	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		12	1514,89	78,98	18179,00	948,00	321,00	16892,00	37877,00
				м трубопровода		1409,17	27,24	16910,00	327,00		2806,00	
33	53	241-102-0102 ***РСНБ РК 2022***	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х1,8 мм		7	339,00		2373,00		2373,00		2563,00
				м							190,00	
34	54	241-102-0107 ***РСНБ РК 2022***	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		5	585,00		2925,00		2925,00		3159,00
				м							234,00	
35	55	1116-0401-0201 ***РСНБ РК 2022***	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка		7	2278,89	78,98	15952,00	553,00	5535,00	9854,00	27871,00
				м трубопровода		1409,17	27,24	9864,00	191,00		2065,00	
36	56	1116-1101-0101 ***РСНБ РК 2022***	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		19	162,51	1,67	3088,00	32,00	45,00	2951,00	6522,00
				м трубопровода		158,47	0,00	3011,00	0,00		483,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	57	1116-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 48 мм. Прокладка		6	2905,89	78,98	17435,00	473,00	8506,00	8446,00	27952,00
				м трубопровода		1409,17	27,24	8455,00	163,00		2071,00	
38	58	1116-0401-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		6	4524,11	95,99	27145,00	576,00	16539,00	10017,00	40135,00
				м трубопровода		1671,64	31,85	10030,00	191,00		2973,00	
39	59	1116-0401-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		9	4524,11	95,99	40717,00	864,00	24808,00	15025,00	60201,00
				м трубопровода		1671,64	31,85	15045,00	287,00		4459,00	
40	60	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		21	167,55	1,67	3519,00	35,00	156,00	3261,00	7322,00
				м трубопровода		158,47	0,00	3328,00	0,00		542,00	
			Итого по разделу 2: Узел управления					2487731,00	19197,00	2149630,00	294445,00	3004751,00
								318903,00	5611,00	0,00	222575,00	
			Раздел 3: Вентиляция									
			Теплоснабжение П1-П2									
41	220	1118-0701-0210 *РСНБ РК 2022*	Воздухоотводчики. Установка		4	4470,23	529,83	17881,00	2119,00	348,00	16100,00	36699,00
				шт.		3853,45	253,76	15414,00	1015,00		2718,00	
42	221	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С , PN 10, DN 15		4	3686,00		14744,00		14744,00		15924,00
				шт.							1180,00	
43	222	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		4	5110,79	149,22	20443,00	597,00	6340,00	13334,00	36479,00
				шт.		3376,62	24,99	13506,00	100,00		2702,00	
44	223	242-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15		4	22943,00		91772,00		91772,00		99114,00
				шт.							7342,00	
45	224	1116-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		20	3227,67	78,98	64553,00	1580,00	34790,00	28154,00	100124,00
				м трубопровода		1409,17	27,24	28183,00	545,00		7417,00	
46	225	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		20	162,51	1,67	3250,00	33,00	47,00	3106,00	6864,00
				м трубопровода		158,47	0,00	3169,00	0,00		508,00	
47	226	1116-0401-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		7	4524,11	95,99	31669,00	672,00	19295,00	11686,00	46823,00
				м трубопровода		1671,64	31,85	11701,00	223,00		3468,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	227	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		7	167,55	1,67	1173,00	12,00	52,00	1087,00	2441,00
				м трубопровода		158,47	0,00	1109,00	0,00		181,00	
49	228	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		6,9	149,46	3,45	1031,00	23,00	430,00	401,00	1547,00
				$м^2$		83,71	0,50	578,00	3,00		115,00	
50	229	1113-0301-1421 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза		6,9	462,44	8,96	3191,00	61,00	2622,00	357,00	3832,00
				$м^2$		73,50	1,50	507,00	10,00		284,00	
			Итого по разделу 3: Вентиляция					249707,00	5097,00	170440,00	74225,00	349847,00
								74167,00	1896,00	0,00	25915,00	
			ИТОГО по акту					2794560,00	24881,00	2320903,00	423258,00	3 475 243
								448772,00	7507,00	0,00	257425,00	
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**55 604**				
			Итого с временными									**3 530 847**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**86 011**				
			Итого с зимними удорожаниями									**3 616 858**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**72 337**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 689 195**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**3 320 276**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**3 616 046**
			НДС			**12%**		**433 926**				
			Итого с НДС									**4 049 971,65**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Г.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Мразбаев Ж.К.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **02-04 Лаборатория**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ 21-8 от 23.10.2024 г

за **октябрь 2024 (месяц, год) на 02-04-04 Электрооборудование и электроосвещение работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Электрооборудование									
			Заземление и молниезащита									
1	117	1101-0101-0432 ***РСНБ РК 2022***	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³		26,1	425,90	425,90	11116,00	11116,00		3428,00	15708,00
				м³ грунта		0,00	182,43	0,00	4761,00		1164,00	
2	118	1101-0104-0403 ***РСНБ РК 2022***	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		20,88	73,00	73,00	1524,00	1524,00		374,00	2050,00
				м³ грунта		0,00	24,88	0,00	519,00		152,00	
3	119	1101-0205-0503 ***РСНБ РК 2022***	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		5,22	2454,27	0,00	12811,00	0,00		9224,00	23798,00
				м³ грунта		2454,27	0,00	12811,00	0,00		1763,00	
4	120	1101-0201-0502 ***РСНБ РК 2022***	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		20,88	368,69	169,02	7698,00	3529,00		4242,00	12895,00
				м³ уплотненного грунта		199,67	82,53	4169,00	1723,00		955,00	
5	121	1308-0208-0201 ***РСНБ РК 2022***	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		145	769,59	28,08	111591,00	4071,00	49786,00	42481,00	166397,00
				м		398,16	8,74	57733,00	1267,00		12325,00	
6	122	1308-0208-0104 ***РСНБ РК 2022***	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		3	5199,63	263,66	15599,00	791,00	9582,00	3951,00	21114,00
				шт.		1741,93	87,38	5226,00	262,00		1564,00	
7	123	1308-0208-0205 ***РСНБ РК 2022***	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола		60	856,89	95,47	51413,00	5728,00	23289,00	17608,00	74543,00
				м		373,27	34,33	22396,00	2060,00		5522,00	
8	124	1308-0208-0210 ***РСНБ РК 2022***	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям		20	1050,12	6,30	21002,00	126,00	1466,00	14002,00	37804,00
				м		970,50	1,87	19410,00	37,00		2800,00	
9	125	243-142-0114 ***РСНБ РК 2022***	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2		0,0206	902372,00		18589,00		18589,00		20076,00
				км							1487,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	126	1308-0206-1906 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола		20	491,69	15,55	9834,00	311,00	1062,00	6191,00	17307,00
				м		423,04	6,87	8461,00	137,00		1282,00	
11	127	241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм		20,4	65,00		1326,00		1326,00		1432,00
				м							106,00	
12	128	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки электробезопасности Заземление		0,02	152037,00		3041,00		3041,00		3284,00
				100 шт.							243,00	
13	129	1308-0208-0209 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям		160	863,97	35,53	138235,00	5685,00	60883,00	52966,00	206497,00
				м		447,92	11,86	71667,00	1898,00		15296,00	
			Итого по разделу 1: Электрооборудование					403779,00	32881,00	169024,00	154467,00	602905,00
								201873,00	12664,00	0,00	44659,00	
			ИТОГО по акту					403779,00	32881,00	169024,00	154467,00	602 905
								201873,00	12664,00	0,00	44659,00	
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**9 646**				
			Итого с временными									**612 551**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**14 922**				
			Итого с зимними удорожаниями									**627 473**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**12 549**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**640 023**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**576 020**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**627 332**
			НДС			**12%**		**75 280**				
			Итого с НДС									**702 612,21**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **02-04 Лаборатория**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №21-9 от 23.10.2024 г

за **октябрь 2024 (месяц, год) на 02-04-05 Технологические решения работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: 1 этаж									
			Физико-химическая лаборатория									
1	30	ТОО"Elementum"	Магнитная мешалка C-MAG MS10		1	726334,15		735050,00				735050,00
				шт						726334,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		726334,15			726334,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			8716,00				
2	32	ТОО"Elementum"	Фотоколориметр КФК-3-01 ЗОМЗ		2	2029678,99		4108070,00				4108070,00
				шт						4059358,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		2029678,99			4059358,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			48712,00				
3	38	ТОО"Elementum"	Центрифуга EBA 280S б/ротора		1	3716148,21		3760742,00				3760742,00
				шт						3716148,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		3716148,21			3716148,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			44594,00				
			Моечная-дистилляторная									
4	74	ТОО"Elementum"	Бидистиллятор БС ТУ 25-11-1592-81		1	37466,72		37917,00				37917,00
				шт						37467,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		37466,72			37467,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			450,00				
5	86	ООО ***СарториусСанкт-Пе-тербург***	5441307H4-CE Финальный стерилизующий фильтр Sartopore 2 150		1	77111,50		78037,00				78037,00
				шт						77112,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		77111,5			77112,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			925,00				
			Кабинент									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	126	521-101-0401001 *СпрСЦ 01.2023*	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)		1	446339,00		451695,00				451695,00
				шт.						446339,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		446339			446339,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			5356,00				
7	127	521-101-0411006 *СпрСЦ 01.2023*	Монитор 27" Philips 272E1SA, Black, IPS, 1920x1080x75Hz, 300кд/м², 1000:1, 1ms, HDMI, VGA, DP, Audio		1	103872,00		105118,00				105118,00
				шт.						103872,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		103872			103872,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1246,00				
8	128	521-101-0401013 *СпрСЦ 01.2023*	Клавиатура Logitech K230, Wireless, Black, USB, 2 x AAA		1	12938,00		13093,00				13093,00
				шт.						12938,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		12938			12938,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			155,00				
9	129	521-101-0401017 *СпрСЦ 01.2023*	Мышь Defender Killem All GM-480L, Black, Wired, Gaming, Optical, 3200dpi, Backlight, USB		1	4545,00		4600,00				4600,00
				шт.						4545,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		4545			4545,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,21			55,00				
10	130	522-101-0244002 *СпрСЦ 01.2023*	Источник бесперебойного питания UPS APC Back BX500CI, 300W, 1x12V/5.5Ah, 3+1 розет., AVR		1	45110,00		45651,00				45651,00
				шт.						45110,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		45110			45110,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			541,00				
			Кабинет									
11	132	521-101-0410001 *СпрСЦ 01.2023*	Ноутбук ASUS B1400CEAE, Core i3 1115G4-3.0GHz/14"FHD/4GB/256GB SSD/Intel UHD/WL/BT/Cam/W10Pro		1	374911,00		379410,00				379410,00
				шт.						374911,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		374911			374911,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			4499,00				
12	134	521-101-0401001 *СпрСЦ 01.2023*	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)		1	446339,00		451695,00				451695,00
				шт.						446339,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		446339			446339,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			5356,00				
13	135	521-101-0411006 *СпрСЦ 01.2023*	Монитор 27" Philips 272E1SA, Black, IPS, 1920x1080x75Hz, 300кд/м², 1000:1, 1ms, HDMI, VGA, DP, Audio		1	103872,00		105118,00				105118,00
				шт.						103872,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		103872			103872,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1246,00				
14	136	521-305-0101001 *СпрСЦ 01.2023*	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex		1	98125,00		99303,00				99303,00
				шт.						98125,00		
			В том числе:									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- отпускная цена		98125			98125,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1178,00				
15	137	521-101-0401013 ***СпрСЦ 01.2023***	Клавиатура Logitech K230, Wireless, Black, USB, 2 x AAA		1	12938,00		13093,00				13093,00
				шт.						12938,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		12938			12938,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			155,00				
16	138	521-101-0401017 ***СпрСЦ 01.2023***	Мышь Defender Killem All GM-480L, Black, Wired, Gaming, Optical, 3200dpi, Backlight, USB		1	4545,00		4600,00				4600,00
				шт.						4545,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		4545			4545,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,21			55,00				
17	139	522-101-0244002 ***СпрСЦ 01.2023***	Источник бесперебойного питания UPS APC Back BX500CI, 300W, 1x12V/5.5Ah, 3+1 розет., AVR		1	45110,00		45651,00				45651,00
				шт.						45110,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		45110			45110,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			541,00				
			Итого по подразделу 1: 1 этаж					10438843,00	0,00	0,00	0,00	10438843,00
								0,00	0,00	10438843,00	0,00	
			Подраздел 2: 2 ЭТАЖ									
			Лаборатория (бактериологическая)									
18	175	ТОО"Лаборфарма"	Микроскоп цифровой тринокулярный MX 100 (T) 4-s		1	1829338,88		1851291,00				1851291,00
				шт						1829339,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		1829338,88			1829339,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			21952,00				
			Бокс									
19	206	ТОО"Elementum"	Баня WB-4MS (Biosan)		1	768594,38		777817,00				777817,00
				шт						768594,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		768594,38			768594,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			9223,00				
			Стерилизационная									
20	220	ТОО"Elementum"	Шкаф сушильный FED 115-230V, BINDER		2	2208752,28		4470515,00				4470515,00
				шт						4417505,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		2208752,28			4417505,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			53010,00				
			Автоклавная									
21	260	ТОО"Lab ***International" 2022г***	Автоклав Laboklav 160-MSLV, объем камеры 160л, температура стерилизации, 98°C -135°C		2	16289316,96		32969578,00				32969578,00
				шт						32578634,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		16289316,96			32578634,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			390944,00				
			Итого по подразделу 2: 2 ЭТАЖ					40069201,00	0,00	0,00	0,00	40069201,00
								0,00	0,00	40069201,00	0,00	
			ИТОГО по акту					50508044,00	0,00	0,00	0,00	50 508 044

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0,00	0,00	50508044,00	0,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							50 508 044		
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		-				
			Итого с временными									**50 508 044**
			Зимние удорожания			**2,436%**		-				
			Итого с зимними удорожаниями									**50 508 044**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		-				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**50 508 044**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**45 457 240**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**49 506 571**
			НДС			**12%**		**5 940 788**				
			Итого с НДС									**55 447 358,96**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Мрзабаев Ж.К.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **02-04 Лаборатория**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ 21-10 от 23.10.2024 г

за **октябрь 2024 (месяц, год) на 02-04-06 Слаботочные системы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: Пожарная сигнализация									
1	1	1310-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования		1	63012,08	2,79	63012,00	3,00	460,00	38155,00	109260,00
				шт.		62549,65	0,00	62550,00	0,00		8093,00	
2	2	248-303-0222 *РСНБ РК 2022*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10		1	29851,00		29851,00		29851,00		32239,00
				шт.							2388,00	
3	3	1310-0701-0106 *РСНБ РК 2022*	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования		1	43806,67	2,79	43807,00	3,00	291,00	26543,00	75978,00
				шт.		43512,80	0,00	43513,00	0,00		5628,00	
4	4	248-303-0701 *РСНБ РК 2022*	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01		1	25656,00		25656,00		25656,00		27708,00
				шт.							2052,00	
5	5	1310-0202-0206 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования		1	33971,56	3767,26	33972,00	3767,00	2560,00	17553,00	55647,00
				шт.		27644,58	1130,90	27645,00	1131,00		4122,00	
6	6	Компания *Интант Караганда*	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 05		1	72039,28		72903,00				72903,00
				шт.						72039,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		72039,28			72039,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			864,00				
7	7	1308-0105-0107 *РСНБ РК 2022*	Аккумулятор. Монтаж оборудования		1	15523,72	0,00	15524,00	0,00	102,00	11103,00	28757,00
				шт.		15421,32	0,00	15421,00	0,00		2130,00	
8	8	ОО *Video Streams Астана*	Аккумуляторная батарея АК 12В, 17 А/ч		1	16548,45		16548,00		16548,00		17872,00
				шт.							1324,00	
9	9	1310-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		37	5236,82	2,79	193762,00	103,00	3463,00	116020,00	334565,00
				шт.		5140,44	0,00	190196,00	0,00		24783,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45		37	4087,00		151219,00		151219,00		163317,00
				шт.							12098,00	
11	11	1310-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель ПС ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		7	5236,82	2,79	36658,00	20,00	655,00	21950,00	63297,00
				шт.		5140,44	0,00	35983,00	0,00		4689,00	
12	12	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10		7	2277,00		15939,00		15939,00		17214,00
				шт.							1275,00	
13	13	1308-0103-3001 *РСНБ РК 2022*	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования		7	3204,06	542,12	22428,00	3795,00	642,00	14212,00	39571,00
				шт.		2570,22	249,65	17992,00	1748,00		2931,00	
14	14	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010		4	3196,00		12784,00		12784,00		13807,00
				шт.							1023,00	
15	15	248-304-0212 *РСНБ РК 2022*	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010		3	4280,00		12840,00		12840,00		13867,00
				шт.							1027,00	
16	16	1310-0902-0912 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой		5	7579,16	1973,82	37896,00	9869,00	2325,00	18344,00	60739,00
				коробка		5140,44	873,87	25702,00	4369,00		4499,00	
17	17	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм		5	1403,00		7015,00		7015,00		7576,00
				шт.							561,00	
			Итого по подразделу 1: Пожарная сигнализация					791814,00	17560,00	282350,00	263880,00	1134317,00
								419002,00	7248,00	72903,00	78623,00	
			Подраздел 2: Охранная сигнализация									
18	23	1310-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования		1	104090,57	2,79	104091,00	3,00	745,00	63039,00	180500,00
				шт.		103342,90	0,00	103343,00	0,00		13370,00	
19	24	248-303-0221 *РСНБ РК 2022*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 М		1	37999,00		37999,00		37999,00		41039,00
				шт.							3040,00	
20	25	1310-0701-0204 *РСНБ РК 2022*	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования		30	2741,81	0,00	82254,00	0,00	5148,00	47035,00	139632,00
				шт.		2570,22	0,00	77107,00	0,00		10343,00	
21	26	248-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ПО-102-20 А2М		30	3936,00		118080,00		118080,00		127526,00
				шт.							9446,00	
22	27	1310-0701-0205 *РСНБ РК 2022*	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования		39	2762,11	0,00	107722,00	0,00	7484,00	61145,00	182377,00
				шт.		2570,22	0,00	100239,00	0,00		13510,00	
23	28	ОО *GARDO Караганда*	Извещатели оптико-электронные Астра-515 исп.А		27	5130,55		138525,00		138525,00		149607,00
				шт.							11082,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	29	ОО *GARDO Караганда*	Извещатели оптико-электронные Астра-С		12	7410,80		88930,00		88930,00		96044,00
				шт.							7114,00	
			Итого по подразделу 2: Охранная сигнализация					677601,00	3,00	396911,00	171219,00	916725,00
								280689,00	0,00	0,00	67905,00	
			Подраздел 3: Система видеонаблюдения									
25	32	1311-0401-0701 *РСНБ РК 2022*	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования		1	2245,75	51,58	2246,00	52,00		1665,00	4224,00
				шт.		2194,17	25,70	2194,00	26,00		313,00	
26	33	248-404-0416 *СпрСЦ 01.2023*	Сетевое оборудование, сетевой коммутатор на 28 портов, POE - 24, Ethernet (RJ-45) - 2, Ethernet (SFP) - 2		1	176960,00		176960,00		176960,00		191117,00
				шт.							14157,00	
27	34	1310-1001-0102 *РСНБ РК 2022*	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж		10	9400,31	13,68	94003,00	137,00		57258,00	163362,00
				камера		9386,63	0,00	93866,00	0,00		12101,00	
28	35	ОО *ТОО Pulsar Systems Астана*	B2710 IP камера видеонаблюдения 2 Мп, 1/2,8 дюйма КМОП SONY Exmor, 0.01 лк (день)/0.005 лк (ночь), H.264/MJPEG, 25 к/с 1920x1080, АРД, механический ИК-фильтр, DWDR, 2D/3DNR, 12В/PoE, объектив C/CS		10	101884,04		1018840,00		1018840,00		1100347,00
				шт.							81507,00	
29	36	ОО *ТОО Pulsar Systems Астана*	BM02812VIR Объектив 2 Мп, варифокальный, f = 2.8 - 12.0 мм, F1.4, 1/3", ИК-коррекция, крепление CS		10	24852,06		248521,00		248521,00		268403,00
				шт.							19882,00	
30	37	ОО *Video Streams Астана*	Кронштейн для настенного или потолочного крепления камер модель MBR115		6	8550,92		51306,00		51306,00		55410,00
				шт.							4104,00	
31	38	ОО *Video Streams Астана*	Термокожух уличное исполнение для IP камеры B2710		4	48916,20		195665,00		195665,00		211318,00
				шт.							15653,00	
32	39	1310-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж		6	8066,28	7,66	48398,00	46,00		29495,00	84124,00
				камера		8058,62	0,00	48352,00	0,00		6231,00	
33	40	248-402-0207 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC324LE-DSF28K-G-C, объектив 4 мм, антивандальная 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		6	52024,00		312144,00		312144,00		337116,00
				шт.							24972,00	
34	41	1310-0412-0202 *РСНБ РК 2022*	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар 100. Монтаж на стене или в нише		1	74260,16	0,00	74260,00	0,00	4864,00	42332,00	125919,00
				шт.		69395,94	0,00	69396,00	0,00		9327,00	
35	42	ОО"Белый *Ветер KZ" Караганда 2022г*	Шкаф серверный настенный SHIP 5409.01.100		1	57522,05		58212,00				58212,00
				шт.						57522,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		57522,05			57522,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			690,00				
36	43	1311-0401-0701 *РСНБ РК 2022*	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования		1	2245,75	51,58	2246,00	52,00		1665,00	4224,00
				шт.		2194,17	25,70	2194,00	26,00		313,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	44	ОО"Белый *Ветер KZ" Караганда 2022г*	Вентиляторная панель для шкафа SHIP 700402112		1	13067,57		13068,00		13068,00		14113,00
				шт.							1045,00	
38	45	ОО"Белый *Ветер KZ" Караганда 2022г*	Сетевой фильтр SHIP 700509102		1	14023,52		14024,00		14024,00		15146,00
				шт.							1122,00	
39	46	1308-0201-0503 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам		2	385,53	0,00	771,00	0,00		555,00	1432,00
				шт.		385,53	0,00	771,00	0,00		106,00	
40	47	ОО"Белый *Ветер KZ" Караганда*	Комплект заземления SHIP 701603001		1	1306,76		1307,00		1307,00		1412,00
				шт.							105,00	
41	48	ОО"Белый *Ветер KZ" Караганда 2022г*	Кабельный органайзер SHIP 701402120		1	2622,28		2622,00		2622,00		2832,00
				шт.							210,00	
42	49	1311-0401-0701 *РСНБ РК 2022*	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования		1	2245,75	51,58	2246,00	52,00		1665,00	4224,00
				шт.		2194,17	25,70	2194,00	26,00		313,00	
43	50	ОО"Белый *Ветер KZ" Караганда 2022г*	Патч-панель 24 порта Cat. 5e RJ-45 SHIP P197-24		1	11313,53		11314,00		11314,00		12219,00
				шт.							905,00	
44	51	1310-0202-0206 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования		1	33971,56	3767,26	33972,00	3767,00	2560,00	17553,00	55647,00
				шт.		27644,58	1130,90	27645,00	1131,00		4122,00	
45	52	ОО"Белый *Ветер KZ" Караганда*	Источник бесперебойного питания SVC RTS-2K1-LCD		1	165859,55		167850,00				167850,00
				шт.						165860,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		165859,55			165860,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			1990,00				
46	53	ОО"Белый *Ветер KZ" Караганда 2022г*	Патч-корд RJ-45 Cat. 5e UTP - 1 м		16	464,82		7437,00		7437,00		8032,00
				шт.							595,00	
47	54	ОО"Белый *Ветер KZ" Караганда 2022г*	Коннектор RJ-45		16	131,55		2105,00		2105,00		2273,00
				шт.							168,00	
			Итого по подразделу 3: Система видеонаблюдения					2539517,00	4106,00	2062737,00	152188,00	2888956,00
								246612,00	1209,00	226062,00	197251,00	
			ИТОГО по акту					4008932,00	21669,00	2741998,00	587287,00	4 939 998
								946303,00	8457,00	298965,00	343779,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							298 965		
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**74 257**				
			Итого с временными									**5 014 255**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**114 864**				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с зимними удорожаниями									**5 129 119**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**96 603**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5 225 722**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**4 703 150**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**5 122 106**
			НДС			**12%**		**614 653**				
			Итого с НДС									**5 736 759,22**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **04-03 Наружние внеплощадочные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №21-11 от 23.10.2024 г

за **октябрь 2024 (месяц, год) на 04-03-01 Наружние внеплощадочные сети электроснабжения работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ВЛ-10кВ									
1	9	1133-0202-0101 ***РСНБ РК 2022***	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. Производство работ по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к времени эксплуатации машин - 1,02. ***Производство работ по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1***		68	19754,50	8521,25	1343306,00	579445,00	106632,00	755184,00	2266369,00
				опора		9665,13	4216,92	657229,00	286751,00		167879,00	
2	10	1133-0202-0102 ***РСНБ РК 2022***	одностоечные с одним подкосом. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. Производство работ по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к времени эксплуатации машин - 1,02. ***Производство работ по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1***		10	39521,23	19707,07	395212,00	197071,00	9261,00	229115,00	674273,00
				опора		18888,07	9751,28	188881,00	97513,00		49946,00	
3	12	225-204-0309 ***РСНБ РК 2022***	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5		78	89650,00		6992700,00		6992700,00		7552116,00
				шт.							559416,00	
4	14	ОО ***Завод Молот Астана***	Приставка НТ45		10	78931,61		789316,00		789316,00		852461,00
				шт.							63145,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	17	ТОО"Karadel *Mechanics"2022г*	Оголовок ОГs55		61	27933,02		1703914,00		1703914,00		1840227,00
				шт							136313,00	
6	19	ТОО"Karadel *Mechanics"2022г*	Оголовок ОГs59		7	23451,46		164160,00		164160,00		177293,00
				шт							13133,00	
7	20	ТОО"Karadel *Mechanics"2022г*	Траверса ТМ73		7	18584,01		130088,00		130088,00		140495,00
				шт							10407,00	
8	21	ТОО"Karadel *Mechanics"2022г*	Траверса ТМs60a		7	5797,09		40580,00		40580,00		43826,00
				шт							3246,00	
9	22	ОО"Karadel *Mechanics"2022г*	Накладка ОГ52		7	1569,86		10989,00		10989,00		11868,00
				шт							879,00	
10	23	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут. Т.П.3.407.1-143		14	2243,00		31402,00		31402,00		33914,00
				шт.							2512,00	
11	24	252-207-4701 *СпрСЦ 01.2023*	Хомут Х-51		7	1642,00		11494,00		11494,00		12414,00
				шт.							920,00	
12	25	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		14	12287,00		172018,00		172018,00		185779,00
				шт.							13761,00	
13	26	ТОО"Karadel *Mechanics"2022г*	Крепление изолятора Kust		4	3841,34		15365,00		15365,00		16594,00
				шт							1229,00	
14	27	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка . Т.П.3.407.1-143		18	11523,00		207414,00		207414,00		224007,00
				шт.							16593,00	
15	28	ТОО"Karadel *Mechanics"2022г*	Стяжка СТ-51		28	6218,06		174106,00		174106,00		188034,00
				шт							13928,00	
16	31	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	21033,00		42066,00		42066,00		45431,00
				шт.							3365,00	
17	53	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		3	224229,67	110595,83	672689,00	331787,00	11264,00	359672,00	1114950,00
				км линии		109879,28	39984,13	329638,00	119952,00		82589,00	
18	55	243-701-0504 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СПП-3 1х70-20		7	633095,00		4431665,00		4431665,00		4786198,00
				км							354533,00	
			ИТОГО по акту					17328484,00	1108303,00	15044434,00	1343971,00	20 166 249
								1175748,00	504216,00	0,00	1493794,00	
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**322 660**				
			Итого с временными									**20 488 909**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**499 110**				
			Итого с зимними удорожаниями									**20 988 019**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**419 760**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**21 407 779**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**19 267 001**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**20 983 306**
			НДС			**12%**		**2 517 997**				
			Итого с НДС									**23 501 302,43**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **04-04 Наружние внутриплощадочные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №21-12 от 23.10.2024 г

за **октябрь 2024 (месяц, год) на 04-04-01 Наружние внутриплощадочные сети электроснабжения работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Аппараты U до 1000В									
1	2	247-204-8526 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ-У2 10А		4	13255,00		53020,00		53020,00		57262,00
				шт.							4242,00	
2	4	247-103-0919 *РСНБ РК 2022*	Прожектор типа LED LS PS 150 промышленный, мощностью 150 Вт, IP66		4	120776,00		483104,00		483104,00		521752,00
				шт.							38648,00	
			Кабельные линии									
3	14	1308-0201-3410 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях		860	249,89	18,40	214905,00	15824,00	3259,00	141375,00	384780,00
				м		227,70	0,62	195822,00	533,00		28500,00	
4	15	241-207-1105 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110		10000	2061,00		20610000,00		20610000,00		22258800,00
				м							1648800,00	
5	22	1308-0201-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		860	1286,15	621,12	1106089,00	534163,00	41435,00	530482,00	1767497,00
				м кабеля		616,85	239,87	530491,00	206288,00		130926,00	
6	27	243-113-0661 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х185+1х95 (мк)-1		0,8772	7718693,00		6770837,00		6770837,00		7312504,00
				км							541667,00	
7	30	243-113-0650 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1		1,071	4187489,00		4484801,00		4484801,00		4843585,00
				км							358784,00	
8	31	243-113-0647 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1		0,4284	3290359,00		1409590,00		1409590,00		1522357,00
				км							112767,00	
9	32	243-113-0644 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1		0,6528	2266803,00		1479769,00		1479769,00		1598151,00
				км							118382,00	
10	33	243-113-1017 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х35 (мк)-0,66		0,2958	2531487,00		748814,00		748814,00		808719,00
				км							59905,00	
11	34	243-113-1115 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (мк)-1		0,2958	1953691,00		577902,00		577902,00		624134,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км							46232,00	
12	35	243-113-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1		0,1836	839572,00		154145,00		154145,00		166477,00
				км							12332,00	
13	36	243-113-1103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1		2,6724	739253,00		1975580,00		1975580,00		2133626,00
				км							158046,00	
14	37	243-113-1102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1		2,33682	603546,00		1410378,00		1410378,00		1523208,00
				км							112830,00	
			ИТОГО по акту					41478934,00	549987,00	40202634,00	671857,00	45 522 852
								726313,00	206821,00	0,00	3372061,00	
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**728 366**				
			Итого с временными									**46 251 218**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**1 126 680**				
			Итого с зимними удорожаниями									**47 377 897**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**947 558**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**48 325 455**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**43 492 910**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**47 367 258**
			НДС			**12%**		**5 684 071**				
			Итого с НДС									**53 051 329,09**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Group"

Уразбаев Ж.К.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **05-01 Наружные сети связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №21-13 от 23.10.2024 г

за **октябрь 2024 (месяц, год) на 05-01-01 Наружные сети связи работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	18	241-207-1105 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110		306	2061,00		630666,00		630666,00		681119,00
				м							50453,00	
2	19	1308-0206-1701 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		12	879,28	67,17	10551,00	806,00	1981,00	5795,00	17654,00
				м		647,00	23,72	7764,00	285,00		1308,00	
3	20	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм		12,36	552,00		6823,00		6823,00		7369,00
				м							546,00	
4	21	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		312	545,07	239,87	170062,00	74840,00	15032,00	77707,00	267590,00
				м кабеля		257,02	88,89	80190,00	27734,00		19821,00	
5	22	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ. масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		943	961,85	527,17	907025,00	497121,00	119054,00	367185,00	1376148,00
				м кабеля		308,43	232,38	290849,00	219134,00		101938,00	
6	23	ОО *Video Streams Астана*	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КПС-Вит(А)-LS 2х2х1		561	2758,22		1547361,00		1547361,00		1671151,00
				м							123790,00	
7	24	243-304-0212 *СпрСЦ 01.2023*	Кабель сетевой U/UTP Cat5e LSZH 4р 305m		0,7191	579660,00		416834,00		416834,00		450181,00
				км							33347,00	
			ИТОГО по акту					3689322,00	572767,00	2737751,00	450687,00	4 471 212
								378803,00	247153,00	0,00	331203,00	
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**71 539**				
			Итого с временными									**4 542 751**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**110 661**				
			Итого с зимними удорожаниями									**4 653 413**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**93 068**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4 746 481**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**4 271 833**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**4 652 368**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			**12%**		**558 284**				
			Итого с НДС									**5 210 651,99**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Group"

Уразбаев Ж.К.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **05-02 Телевизионные системы видеонаблюдения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №21-14 от 23.10.2024 г

за **октябрь 2024 (месяц, год) на 05-02-01 Телевизионные системы видеонаблюдения работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: Кабельные изделия									
1	51	1308-0201-0702 ***РСНБ РК 2022***	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		1500	1099,17	613,09	1648755,00	919635,00	189375,00	680955,00	2516085,00
				м кабеля		359,83	270,68	539745,00	406020,00		186375,00	
2	52	243-304-0102 ***РСНБ РК 2022***	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E		0,8109	179621,00		145655,00		145655,00		157307,00
				км							11652,00	
3	53	243-501-0202 ***РСНБ РК 2022***	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО II-4-G.652.D-CF-7,0-3203		0,17595	295006,00		51906,00		51906,00		56059,00
				км							4153,00	
			Итого по подразделу 1: Кабельные изделия					1846316,00	919635,00	386936,00	680955,00	2729451,00
								539745,00	406020,00	0,00	202180,00	
			ИТОГО по акту					1846316,00	919635,00	386936,00	680955,00	2 729 451
								539745,00	406020,00	0,00	202180,00	
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**43 671**				
			Итого с временными									**2 773 122**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**67 553**				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с зимними удорожаниями									**2 840 675**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**56 814**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 897 489**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**2 607 740**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**2 840 038**
			НДС			**12%**		**340 805**				
			Итого с НДС									**3 180 842,08**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Group"

Уразбаев Ж.К.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **05-03 Охранная сигнализация**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №21-15 от 23.10.2024 г

за **октябрь 2024 (месяц, год) на 05-03-01 Охранная сигнализаци работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	13	1133-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2		21	9372,63	7022,18	196825,00	147466,00		97790,00	318184,00
				котлован		2350,45	3470,39	49359,00	72878,00		23569,00	
2	14	1134-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Установка опор одинарных высотой до 6,5 м средствами малой механизации		21	7706,06	1200,37	161827,00	25208,00	418,00	111100,00	294761,00
				опора		6485,79	475,37	136202,00	9983,00		21834,00	
3	15	ОО *Video Streams Астана*	Опора для крепления блоков извещателей Опора-3		21	110321,83		2316758,00		2316758,00		2502099,00
				шт.							185341,00	
4	16	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Заполнение ямы бетонном. Устройство бетонного основания		6,3	44554,35	2090,07	280692,00	13167,00	199275,00	65138,00	373496,00
				$м^3$		10833,31	528,64	68250,00	3330,00		27666,00	
			Кабельная продукция									
5	34	1101-0101-0432 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$		100	425,90	425,90	42590,00	42590,00		13135,00	60183,00
				$м^3$ грунта		0,00	182,43	0,00	18243,00		4458,00	
6	35	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели		500	411,59	257,38	205795,00	128690,00		101685,00	332080,00
				м кабеля		154,21	128,25	77105,00	64125,00		24600,00	
7	36	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		40	4108,00		164320,00		164320,00		177466,00
				$м^3$							13146,00	
8	37	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		65	73,00	73,00	4745,00	4745,00		1164,00	6382,00
				$м^3$ грунта		0,00	24,88	0,00	1617,00		473,00	
9	38	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		2	2454,27	0,00	4909,00	0,00		3534,00	9118,00
				$м^3$ грунта		2454,27	0,00	4909,00	0,00		675,00	
10	39	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		56	368,69	169,02	20647,00	9465,00		11378,00	34587,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$ уплотненного грунта		199,67	82,53	11182,00	4622,00		2562,00	
11	40	1101-0107-1306 ***РСНБ РК 2022***	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3		40	123,18	123,18	4927,00	4928,00		1058,00	6464,00
				$м^3$ грунта		0,00	36,74	0,00	1470,00		479,00	
12	41	1101-0107-1315 ***РСНБ РК 2022***	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 3		40	85,75	85,75	3430,00	3430,00		737,00	4500,00
				$м^3$ грунта		0,00	25,58	0,00	1023,00		333,00	
13	42	1122-1401-0801 ***РСНБ РК 2022***	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м		10	5413,52	1717,52	54135,00	17176,00	20649,00	23940,00	84321,00
				м		1631,09	787,06	16311,00	7871,00		6246,00	
14	43	1308-0201-3417 ***РСНБ РК 2022***	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях		100	139,41	1,55	13941,00	155,00	1371,00	8994,00	24770,00
				м		124,15	0,77	12415,00	77,00		1835,00	
15	44	241-207-1105 ***РСНБ РК 2022***	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110		102	2061,00		210222,00		210222,00		227040,00
				м							16818,00	
16	45	1308-0201-3414 ***РСНБ РК 2022***	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях		300	86,45	0,52	25935,00	156,00	2106,00	17100,00	46479,00
				м		78,91	0,26	23673,00	78,00		3444,00	
17	47	1308-0201-0901 ***РСНБ РК 2022***	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		600	545,07	239,87	327042,00	143922,00	28908,00	149436,00	514596,00
				м		257,02	88,89	154212,00	53334,00		38118,00	
18	48	1308-0201-0702 ***РСНБ РК 2022***	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		1000	1099,17	613,09	1099170,00	613090,00	126250,00	453970,00	1677390,00
				м кабеля		359,83	270,68	359830,00	270680,00		124250,00	
19	49	ОО ***Video Streams Астана***	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КИС-Вит(А)-LS 2х2х1		2060,4	2758,22		5683036,00		5683036,00		6137684,00
				м							454648,00	
20	50	243-105-0301 ***РСНБ РК 2022***	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66		0,816	225879,00		184317,00		184317,00		199062,00
				км							14745,00	
			ИТОГО по акту					11005263,00	1154188,00	8937630,00	1060159,00	13 030 662
								913448,00	509331,00	0,00	965240,00	
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**208 491**				
			Итого с временными									**13 239 153**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**322 506**				
			Итого с зимними удорожаниями									**13 561 658**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**271 233**				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13 832 892**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**12 449 602**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**13 558 613**
			НДС			**12%**		**1 627 034**				
			Итого с НДС									**15 185 646,50**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **06-01 Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №21-16 от 23.10.2024 г

за **октябрь 2024 (месяц, год) на 06-01-01 Наружные сети водоснабжения и канализации работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: Трубопровод хозяйственно-питьевой противопожарный В1									
			Трубопроводы В1									
1	24	1122-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием		0,005	992439,52	149380,66	4962,00	746,00	537,00	3953,00	9628,00
				км		735665,28	62899,56	3678,00	314,00		713,00	
2	25	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		5,02	3545,00		17796,00		17796,00		19220,00
				м							1424,00	
3	26	1122-0601-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,005	3582262,82	58840,24	17911,00	294,00	15009,00	2584,00	22135,00
				км трубопровода		521619,84	343,32	2608,00	2,00		1640,00	
4	27	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием		0,019	935070,94	121242,40	17766,00	2304,00	1540,00	14719,00	35084,00
				км		732768,96	49722,69	13923,00	945,00		2599,00	
5	28	241-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75		19,076	1993,00		38018,00		38018,00		41059,00
				м							3041,00	
6	29	1122-0601-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,019	2832008,48	58576,31	53808,00	1113,00	42833,00	9769,00	68663,00
				км трубопровода		519062,88	264,10	9862,00	5,00		5086,00	
7	30	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею		0,015	690517,97	296648,81	10358,00	4450,00		7434,00	19215,00
				км трубопровода		393869,16	106748,78	5908,00	1601,00		1423,00	
8	31	241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм		15,15	522,00		7908,00		7908,00		8541,00
				м							633,00	
9	32	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		0,015	919787,50	706334,72	13797,00	10595,00	517,00	4832,00	20119,00
				км трубопровода		178987,20	175009,18	2685,00	2625,00		1490,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	33	1122-0301-0101 ***РСНБ РК 2022***	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм /сальник/		0,0002	933410,14	120301,60	187,00	24,00	16,00	155,00	369,00
				км		732768,96	49722,69	147,00	10,00		27,00	
11	34	241-102-0139 ***РСНБ РК 2022***	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		0,02008	2002,00		40,00		40,00		43,00
				м							3,00	
12	35	1122-0601-0301 ***РСНБ РК 2022***	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0002	2832008,48	58576,31	566,00	12,00	451,00	103,00	723,00
				км трубопровода		519062,88	264,10	104,00	0,00		54,00	
			Колодцы прямоугольные 2500х2000 мм - 2 шт В1									
13	78	1122-1301-0303 ***РСНБ РК 2022***	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		16,94	57240,37	5239,13	969652,00	88751,00	528022,00	396301,00	1475229,00
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		20831,13	2799,58	352879,00	47425,00		109276,00	
14	79	261-101-0382 ***РСНБ РК 2022***	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92		3,56	89252,00		317737,00		317737,00		343156,00
				$м^3$							25419,00	
15	81	225-101-0101 ***РСНБ РК 2022***	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	13158,00		26316,00		26316,00		28421,00
				шт.							2105,00	
16	82	1108-0201-0109 ***РСНБ РК 2022***	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		0,199403	59283,10	3939,26	11821,00	786,00	8296,00	2724,00	15709,00
				$м^3$ кладки		13737,17	950,75	2739,00	190,00		1164,00	
17	85	222-503-0201 ***РСНБ РК 2022***	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,1032	1074856,00		110925,00		110925,00		119799,00
				т							8874,00	
18	87	1108-0101-0307 ***РСНБ РК 2022***	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		63	4129,79	32,72	260177,00	2062,00	223382,00	32612,00	316212,00
				$м^2$ поверхности		551,33	5,28	34734,00	333,00		23423,00	
			Итого по подразделу 1: Трубопровод хозяйственно-питьевой противопожарный В1					1879745,00	111137,00	1339343,00	475186,00	2543325,00
								429267,00	53450,00	0,00	188394,00	
			Подраздел 2: Трубопровод исходной воды В7									
			Земляные работы В7									
19	112	1101-0102-0381 ***РСНБ РК 2022***	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$		25,545784	418,62	418,62	10694,00	10694,00		2005,00	13715,00
				$м^3$ грунта		0,00	109,02	0,00	2785,00		1016,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	113	1101-0102-0345 ***РСНБ РК 2022***	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. ***Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2***		97,596	524,93	524,93	51231,00	51231,00		9605,00	65703,00
				м^3 грунта		0,00	136,70	0,00	13341,00		4867,00	
21	114	412-102-0210 ***РСНБ РК 2022***	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		2585,977464	39,00		100853,00				108921,00
				т·км							8068,00	
22	115	1101-0102-0602 ***РСНБ РК 2022***	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		123,141784	47,63	41,29	5865,00	5084,00	25,00	1771,00	8247,00
				м^3 грунта		6,14	13,83	756,00	1703,00		611,00	
23	116	1101-0101-0363 ***РСНБ РК 2022***	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		2760,69199	307,08	307,08	847753,00	847754,00		158961,00	1087243,00
				м^3 грунта		0,00	79,97	0,00	220773,00		80529,00	
24	117	1101-0205-0303 ***РСНБ РК 2022***	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***		85,382227	6352,93	0,00	542427,00	0,00		390548,00	1007613,00
				м^3 грунта		6352,93	0,00	542427,00	0,00		74638,00	
25	118	1101-0101-0345 ***РСНБ РК 2022***	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. ***Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2***		169,05548	451,93	451,93	76401,00	76401,00		14326,00	97985,00
				м^3 грунта		0,00	117,69	0,00	19896,00		7258,00	
26	120	1101-0104-0403 ***РСНБ РК 2022***	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		2431,726573	73,00	73,00	177516,00	177516,00		43552,00	238747,00
				м^3 грунта		0,00	24,88	0,00	60501,00		17679,00	
27	121	1101-0205-0503 ***РСНБ РК 2022***	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		607,931643	2454,27	0,00	1492028,00	0,00		1074258,00	2771591,00
				м^3 грунта		2454,27	0,00	1492028,00	0,00		205305,00	
28	122	1101-0201-0502 ***РСНБ РК 2022***	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2431,726573	368,69	169,02	896553,00	411010,00		494078,00	1501882,00
				м^3 уплотненного грунта		199,67	82,53	485543,00	200690,00		111251,00	
			Подготовка под трубопроводы и Ж/Б конструкции В7									
29	129	1123-0101-0101 ***РСНБ РК 2022***	Устройство песчаного основания под трубопроводы		19,3	6895,61	307,92	133085,00	5943,00	87213,00	41296,00	188332,00
				м^3		2068,89	92,43	39930,00	1784,00		13951,00	
			Трубопроводы В7									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	131	1122-0301-0112 *РСНБ РК 2022*	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм /футляр/		0,034	6142601,48	2757201,07	208848,00	93745,00	16924,00	131248,00	367304,00
				км		2887631,04	1011588,26	98179,00	34394,00		27208,00	
31	132	1122-0601-0312 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,034	27554852,32	2120518,06	936865,00	72098,00	825789,00	60191,00	1076820,00
				км трубопровода		1146414,08	641796,60	38978,00	21821,00		79764,00	
32	134	1122-1401-0310 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 600 мм. Протаскивание в футляр		34	6945,90	37,29	236161,00	1268,00	134325,00	100078,00	363138,00
				м трубы, уложенной в футляре		2957,88	15,32	100568,00	521,00		26899,00	
33	135	1122-1401-0404 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметр 600 мм. Заделка битумом и прядью		1	44836,75	3849,57	44837,00	3849,00	28349,00	12603,00	62035,00
				футляр		12637,74	92,43	12638,00	92,00		4595,00	
34	136	1122-0301-0110 *РСНБ РК 2022*	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием		0,142	4009060,93	1578817,65	569287,00	224192,00	72829,00	355251,00	998501,00
				км		1917363,84	609672,47	272266,00	86573,00		73963,00	
			Итого по подразделу 2: Трубопровод исходной воды В7					6330404,00	1980785,00	1165454,00	2889771,00	9957777,00
								3083313,00	664874,00	0,00	737602,00	
			ИТОГО по акту					8210149,00	2091922,00	2504797,00	3364957,00	12 501 102
								3512580,00	718324,00	0,00	925996,00	
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**200 018**				
			Итого с временными									**12 701 120**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**309 399**				
			Итого с зимними удорожаниями									**13 010 519**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**260 210**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13 270 729**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**11 943 656**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**13 007 597**
			НДС			**12%**		**1 560 912**				
			Итого с НДС									**14 568 508,94**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **06-01 Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ 21-17 от 23.10.2024 г

за **октябрь 2024** (месяц, год) на **06-01-01/01 Включаемые работы согласно протокола №4 от 20.09.2024 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: Канализация поизводственная проектируемая К3									
			Земляные работы К3									
1	1	1128-0204-0102 *РСНБ РК 2022*	**Котлованы под опоры контактной сети. Разработка вручную в разборно-скальных грунтах**		178,69104	25097,68	370,99	4484731,00	66293,00	630422,00	3324315,00	8433770,00
				$м^3$ котлована		21198,69	184,87	3788016,00	33035,00		624724,00	
			Итого по подразделу 1: Канализация поизводственная проектируемая К3					4484731,00	66293,00	630422,00	3324315,00	8433770,00
								3788016,00	33035,00	0,00	624724,00	
			ИТОГО по акту					4484731,00	66293,00	630422,00	3324315,00	8 433 770
								3788016,00	33035,00	0,00	624724,00	
			Временные здания и сооружения			1,60%		134 940				
			Итого с временными									8 568 710
			Зимние удорожания			2,436%		208 734				
			Итого с зимними удорожаниями									8 777 444
			Непредвиденные работы и затраты			2%		175 549				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8 952 993
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			10%						8 057 694
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			1,08908						8 775 473

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			**12%**		**1 053 057**				
			Итого с НДС									**9 828 529,81**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **06-03 Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №21-18 от 23.10.2024 г

за **октябрь 2024 (месяц, год) на 06-03-01 Тепловые сети работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Общестроительные работы									
			Подраздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0102-0381 ***РСНБ РК 2022***	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$		287,994148	418,62	418,62	120560,00	120560,00		22605,00	154619,00
				$м^3$ грунта		0,00	109,02	0,00	31397,00		11454,00	
2	2	1101-0102-0345 ***РСНБ РК 2022***	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. ***Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2***		105,385335	524,93	524,93	55320,00	55320,00		10372,00	70948,00
				$м^3$ грунта		0,00	136,70	0,00	14406,00		5256,00	
3	3	412-102-0210 ***РСНБ РК 2022***	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		10321,90915	39,00		402554,00				434758,00
				т·км							32204,00	
4	4	1101-0102-0602 ***РСНБ РК 2022***	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		491,519483	47,63	41,29	23411,00	20295,00	98,00	7068,00	32917,00
				$м^3$ грунта		6,14	13,83	3018,00	6798,00		2438,00	
5	5	1101-0101-0363 ***РСНБ РК 2022***	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$		412,705756	307,08	307,08	126734,00	126734,00		23764,00	162537,00
				$м^3$ грунта		0,00	79,97	0,00	33004,00		12039,00	
6	6	1101-0205-0303 ***РСНБ РК 2022***	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***		12,764096	6352,93	0,00	81089,00	0,00		58384,00	150631,00
				$м^3$ грунта		6352,93	0,00	81089,00	0,00		11158,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	1101-0101-0345 ***РСНБ РК 2022***	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. ***Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2***		483,336375	451,93	451,93	218434,00	218434,00		40958,00	280142,00
				м³ грунта		0,00	117,69	0,00	56884,00		20750,00	
8	8	1101-0205-0303 ***РСНБ РК 2022***	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***		14,95463	6352,93	0,00	95006,00	0,00		68404,00	176483,00
				м³ грунта		6352,93	0,00	95006,00	0,00		13073,00	
9	9	1101-0104-0403 ***РСНБ РК 2022***	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		838,632686	73,00	73,00	61220,00	61220,00		15020,00	82337,00
				м³ грунта		0,00	24,88	0,00	20865,00		6097,00	
10	10	1101-0205-0503 ***РСНБ РК 2022***	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		209,658171	2454,27	0,00	514558,00	0,00		370481,00	955843,00
				м³ грунта		2454,27	0,00	514558,00	0,00		70804,00	
11	11	1101-0201-0502 ***РСНБ РК 2022***	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		838,632686	368,69	169,02	309195,00	141745,00		170393,00	517955,00
	*			м³ уплотненного грунта		199,67	82,53	167450,00	69212,00		38367,00	
12	12	1101-0205-0501 ***РСНБ РК 2022***	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную лотков теплотрассы. Группа грунтов 1		114,230637	1562,13	0,00	178443,00	0,00		128479,00	331476,00
				м³ грунта		1562,13	0,00	178443,00	0,00		24554,00	
13	13	211-401-0101 ***РСНБ РК 2022***	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		125,6537	4108,00		516185,00		516185,00		557480,00
				м³							41295,00	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					2702709,00	744308,00	516283,00	915928,00	3908126,00
								1039564,00	232566,00	0,00	289489,00	
			Подраздел 2: Ж/Б конструкции									
			Подготовка под ж/б конструкции									
14	14	1108-0101-0201 ***РСНБ РК 2022***	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		40,52244	7938,69	1832,85	321695,00	74271,00	183313,00	90038,00	444672,00
				м³ основании		1582,09	807,09	64110,00	32705,00		32939,00	
15	15	1106-0101-0101 ***РСНБ РК 2022***	Подготовка бетонная. Устройство		9,85	31855,73	1990,50	313779,00	19606,00	269569,00	26681,00	367697,00
				м³		2497,82	478,81	24604,00	4716,00		27237,00	
			Участок № 1,2,3									
16	16	1107-0601-0101 ***РСНБ РК 2022***	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		72,277	20593,29	4570,53	1488421,00	330344,00	563418,00	849055,00	2524474,00
				м³ сборных конструкций		8227,50	1727,78	594659,00	124879,00		186998,00	
17	20	212-101-0902 ***РСНБ РК 2022***	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6		2,24	29069,00		65115,00		65115,00		70324,00
				м³							5209,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	21	212-401-0104 ***РСНБ РК 2022***	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100		0,87	26550,00		23099,00		23099,00		24947,00
				$м^3$							1848,00	
19	22	ЕХНЧАСТЬ ***ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.5, табл.5***	Доплата за морозостойкость бетона класса В15 с F50 до F150 по 1% за каждые 50 циклов/, лотки		51,026	1426,24		72775,00		72775,00		78597,00
				$м^3$							5822,00	
20	23	ЕХНЧАСТЬ ***ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.5, табл.5***	Доплата за морозостойкость бетона класса В15 с F100 до F150 по 1% за каждые 50 циклов/, плиты перекрытия и днищ		34,233	892,52		30554,00		30554,00		32998,00
				$м^3$							2444,00	
21	24	ЕХНЧАСТЬ ***ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.5, табл.5***	Доплата за морозостойкость бетона класса В15 с F100 до F150 по 1% за каждые 50 циклов/, подушки ОП1		1,43	980,77		1403,00		1403,00		1515,00
				$м^3$							112,00	
			Узел трубопровода УТ1									
22	25	1111-0101-0209 ***РСНБ РК 2022***	Слои подстилающие бетонные. Устройство		1,66	37936,50	13,23	62975,00	22,00	51290,00	10963,00	79853,00
				$м^3$ подстилающего слоя		7025,96	0,00	11663,00	0,00		5915,00	
23	26	1107-0601-0201 ***РСНБ РК 2022***	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство с покрытием наружних поверхностей битумом за 2 раза		18,22	74083,40	5836,03	1349800,00	106332,00	871181,00	488428,00	1985286,00
				$м^3$ конструкции		20432,85	2285,13	372287,00	41635,00		147058,00	
24	27	261-101-0382 ***РСНБ РК 2022***	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22.5, круглые СТ РК 937-92		1,3	89252,00		116028,00		116028,00		125310,00
				$м^3$							9282,00	
25	28	225-101-0201 ***РСНБ РК 2022***	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		2	4162,00		8324,00		8324,00		8990,00
				шт.							666,00	
26	29	225-101-0101 ***РСНБ РК 2022***	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		2	13158,00		26316,00		26316,00		28421,00
				шт.							2105,00	
27	30	ОО ***Железобетонный партнер Караганда***	Балка лотков канала марки Б6		1	96603,52		96604,00		96604,00		104332,00
				шт.							7728,00	
28	31	221-102-0101 ***РСНБ РК 2022***	Блок для стен подвалов класса В7.5 ФБС-1 ГОСТ 13579-78		9,101	47848,00		435465,00		435465,00		470302,00
				$м^3$							34837,00	
29	32	222-102-0108 ***РСНБ РК 2022***	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84		0,369	175863,00		64893,00		64893,00		70084,00
				$м^3$							5191,00	
30	33	244-202-0101 ***РСНБ РК 2022***	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (Л15)		2	19329,00		38658,00		38658,00		41751,00
				комплект							3093,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	34	ехн.часть *ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.5, табл.5*	Доплата за морозостойкость бетона класса В7,5 с F50 до F150 по 1% за каждые 50 циклов/, блок стен подвала		9,101	1345,62		12246,00		12246,00		13226,00
				$м^3$							980,00	
32	35	ехн.часть *ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.5, табл.5*	Доплата за морозостойкость бетона класса В15 с F50 до F150 по 1% за каждые 50 циклов/, плиты покрытий		1,3	1785,04		2321,00		2321,00		2507,00
				$м^3$							186,00	
33	36	ехн.часть *ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.5, табл.5*	Доплата за морозостойкость бетона класса В15 с F50 до F150 по 1% за каждые 50 циклов/, кольцо КО 6		0,04	4195,00		168,00		168,00		181,00
				$м^3$							13,00	
34	37	ехн.часть *ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.5, табл.5*	Доплата за морозостойкость бетона класса В15 с F50 до F150 по 1% за каждые 50 циклов/, кольцо КС 7-3		0,1	5263,20		526,00		1052,00		568,00
				$м^3$							42,00	
35	38	ехн.часть *ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.5, табл.5*	Доплата за морозостойкость бетона класса В15 с F50 до F150 по 1% за каждые 50 циклов/, перемычка		0,369	2978,72		1099,00		1099,00		1187,00
				$м^3$							88,00	
36	39	ехн.часть *ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.5, табл.5*	Доплата за морозостойкость бетона класса В22,5 с F100 до F150 по 1% за каждые 50 циклов/, балка Б6		0,5	2410,70		1205,00		1205,00		1301,00
				$м^3$							96,00	
37	40	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		11,177208	1280,67	45,74	14314,00	511,00	6570,00	7079,00	23104,00
				$м^2$ стяжки		647,17	26,57	7234,00	297,00		1711,00	
38	41	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		11,177208	1624,42	77,89	18156,00	870,00	16391,00	1302,00	21015,00
				$м^2$ стяжки		80,03	43,94	895,00	491,00		1557,00	
39	42	1112-0101-1602 *РСНБ РК 2022*	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной		11,177208	358,61	2,12	4008,00	24,00	3266,00	672,00	5054,00
				$м^2$ кровли		64,32	1,06	719,00	12,00		374,00	
40	43	1112-0101-0212 *РСНБ РК 2022*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		11,177208	3457,53	25,91	38646,00	290,00	35180,00	3026,00	45006,00
				$м^2$ кровли		284,16	10,10	3176,00	113,00		3334,00	
41	44	1112-0101-0407 *РСНБ РК 2022*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков		5,2752	2930,55	28,33	15459,00	150,00	12022,00	3071,00	20012,00
				м примыканий		623,16	9,65	3287,00	51,00		1482,00	
42	45	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,04376	144324,50	11813,44	6316,00	517,00	481,00	6415,00	13749,00
				т стальных элементов		121520,78	2720,19	5318,00	119,00		1018,00	
43	46	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,02176	337683,00		7348,00		7348,00		7936,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							588,00	
44	47	214-203-0101 **РСНБ РК 2022**	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У		0,012	507048,00		6085,00		6085,00		6572,00
				т							487,00	
45	48	214-201-0102 **РСНБ РК 2022**	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,01	485966,00		4860,00		4860,00		5249,00
				т							389,00	
46	49	1106-0301-0407 **РСНБ РК 2022**	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,01272	1566195,82	2406,90	19922,00	30,00	13779,00	5575,00	27537,00
				т		480553,92	1120,43	6113,00	14,00		2040,00	
47	50	1108-0201-0703 **РСНБ РК 2022**	Решетки приямков металлические. Установка		0,0162	1224758,20	17089,97	19841,00	277,00	17960,00	1591,00	23147,00
				т металлических изделий		99015,84	6575,99	1604,00	107,00		1715,00	
48	51	1109-0304-0101 **РСНБ РК 2022**	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,1	143442,99	43766,23	14344,00	4376,00	2578,00	6246,00	22237,00
				т конструкций		73896,14	16622,47	7390,00	1662,00		1647,00	
49	52	222-503-0201 **РСНБ РК 2022**	Ограждение лестничных проемов. лестничные марши, пожарные лестницы		0,1	1074856,00		107486,00		107486,00		116085,00
				т							8599,00	
50	53	1113-0301-0406 **РСНБ РК 2022**	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		6,3984	149,46	3,45	956,00	22,00	399,00	372,00	1434,00
				$м^2$		83,71	0,50	536,00	3,00		106,00	
51	54	1113-0301-1406 **РСНБ РК 2022**	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		6,3984	258,55	5,13	1654,00	32,00	995,00	436,00	2257,00
				$м^2$		97,86	1,00	626,00	6,00		167,00	
52	55	1129-0174-0101 **РСНБ РК 2022**	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка		2	1986,14	1,19	3972,00	2,00	9,00	4357,00	8995,00
				гильза		1980,46	0,00	3961,00	0,00		666,00	
53	56	241-102-0177 **РСНБ РК 2022**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		1,03	4372,00		4503,00		4503,00		4863,00
				м							360,00	
54	57	1116-1201-0101 **РСНБ РК 2022**	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм		2	5409,53	0,00	10819,00	0,00	2550,00	8104,00	20437,00
				сальник		4134,64	0,00	8269,00	0,00		1514,00	
			Узел трубопровода УТ2									
55	58	1111-0101-0209 **РСНБ РК 2022**	Слои подстилающие бетонные. Устройство		1,66	37936,50	13,23	62975,00	22,00	51290,00	10963,00	79853,00
				$м^3$ подстилающего слоя		7025,96	0,00	11663,00	0,00		5915,00	
56	59	1107-0601-0201 **РСНБ РК 2022**	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство с покрытием наружних поверхностей битумом за 2 раза		15,482	74083,40	5836,03	1146959,00	90353,00	740264,00	415029,00	1686947,00
				$м^3$ конструкции		20432,85	2285,13	316341,00	35378,00		124959,00	
57	60	261-101-0382 **РСНБ РК 2022**	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22.5, круглые СТ РК 937-92		1,04	89252,00		92822,00		92822,00		100248,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$							7426,00	
58	61	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольно опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		2	4162,00		8324,00		8324,00		8990,00
				шт.							666,00	
59	62	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольно колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		2	13158,00		26316,00		26316,00		28421,00
				шт.							2105,00	
60	63	ОО *Железобетонный партнер Караганда*	Балка лотков канала марки Б5		1	42272,26		42272,00		42272,00		45654,00
				шт.							3382,00	
61	64	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-1 ГОСТ 13579-78		7,537	47848,00		360630,00		360630,00		389480,00
				$м^3$							28850,00	
62	65	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая 1ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84		0,246	175863,00		43262,00		43262,00		46723,00
				$м^3$							3461,00	
63	66	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		2	19329,00		38658,00		38658,00		41751,00
				комплект							3093,00	
64	67	ехн.часть *ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.5, табл.5*	Доплата за морозостойкость бетона класса В7,5 с F50 до F150 по 1% за каждые 50 циклов/, блок стен подвала		7,537	1345,62		10142,00		10142,00		10953,00
				$м^3$							811,00	
65	68	ехн.часть *ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.5, табл.5*	Доплата за морозостойкость бетона класса В15 с F50 до F150 по 1% за каждые 50 циклов/, плиты покрытий		1,04	1785,04		1856,00		1856,00		2005,00
				$м^3$							149,00	
66	69	ехн.часть *ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.5, табл.5*	Доплата за морозостойкость бетона класса В15 с F50 до F150 по 1% за каждые 50 циклов/, кольно КО 6		0,04	4195,00		168,00		168,00		181,00
				$м^3$							13,00	
67	70	ехн.часть *ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.5, табл.5*	Доплата за морозостойкость бетона класса В15 с F50 до F150 по 1% за каждые 50 циклов/, кольно КС 7-3		0,1	5263,20		526,00		526,00		568,00
				$м^3$							42,00	
68	71	ехн.часть *ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.5, табл.5*	Доплата за морозостойкость бетона класса В15 с F50 до F150 по 1% за каждые 50 циклов/, перемычка		0,246	2978,72		733,00		733,00		792,00
				$м^3$							59,00	
69	72	ехн.часть *ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.5, табл.5*	Доплата за морозостойкость бетона класса В22,5 с F100 до F150 по 1% за каждые 50 циклов/, балка Б5		0,24	2410,70		579,00		579,00		625,00
				$м^3$							46,00	
70	73	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		9,917208	1280,67	45,74	12701,00	454,00	5829,00	6281,00	20501,00
				$м^2$ стяжки		647,17	26,57	6418,00	264,00		1519,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	74	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		9,917208	1624,42	77,89	16110,00	773,00	14544,00	1156,00	18647,00
				$м^2$ стяжки		80,03	43,94	794,00	436,00		1381,00	
72	75	1112-0101-1602 *РСНБ РК 2022*	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной		9,917208	358,61	2,12	3556,00	22,00	2898,00	597,00	4485,00
				$м^2$ кровли		64,32	1,06	638,00	11,00		332,00	
73	76	1112-0101-0212 *РСНБ РК 2022*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		9,917208	3457,53	25,91	34289,00	257,00	31214,00	2685,00	39932,00
				$м^2$ кровли		284,16	10,10	2818,00	100,00		2958,00	
74	77	1112-0101-0407 *РСНБ РК 2022*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков		5,2752	2930,55	28,33	15459,00	150,00	12022,00	3071,00	20012,00
				м примыканий		623,16	9,65	3287,00	51,00		1482,00	
75	78	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,02744	144324,50	11813,44	3960,00	325,00	302,00	4023,00	8622,00
				т стальных элементов		121520,78	2720,19	3335,00	75,00		639,00	
76	79	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,00544	337683,00		1837,00		1837,00		1984,00
				т							147,00	
77	80	214-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У		0,012	507048,00		6085,00		6085,00		6572,00
				т							487,00	
78	81	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,01	485966,00		4860,00		4860,00		5249,00
				т							389,00	
79	82	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,01272	1566195,82	2406,90	19922,00	30,00	13779,00	5575,00	27537,00
				т		480553,92	1120,43	6113,00	14,00		2040,00	
80	83	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка		0,0162	1224758,20	17089,97	19841,00	277,00	17960,00	1591,00	23147,00
				т металлических изделий		99015,84	6575,99	1604,00	107,00		1715,00	
81	84	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,09048	143442,99	43766,23	12979,00	3960,00	2333,00	5651,00	20120,00
				т конструкций		73896,14	16622,47	6686,00	1504,00		1490,00	
82	85	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,09048	1074856,00		97253,00		97253,00		105033,00
				т							7780,00	
83	86	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,3648	149,46	3,45	802,00	19,00	334,00	312,00	1203,00
				$м^2$		83,71	0,50	449,00	3,00		89,00	
84	87	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		5,3648	258,55	5,13	1387,00	27,00	835,00	366,00	1893,00
				$м^2$		97,86	1,00	525,00	5,00		140,00	
85	88	1129-0174-0101 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка		2	1986,14	1,19	3972,00	2,00	9,00	4357,00	8995,00
				гильза		1980,46	0,00	3961,00	0,00		666,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	89	241-102-0177 ***РСНБ РК 2022***	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		1,03	4372,00		4503,00		4503,00		4863,00
				м							360,00	
87	90	1116-1201-0101 ***РСНБ РК 2022***	Сальники. Заделка при проходе труб черет фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм		2	5409,53	0,00	10819,00	0,00	2550,00	8104,00	20437,00
				сальник		4134,64	0,00	8269,00	0,00		1514,00	
			Узел трубопровода УТ3									
88	91	1111-0101-0209 ***РСНБ РК 2022***	Слои подстилающие бетонные. Устройство		1,66	37936,50	13,23	62975,00	22,00	51290,00	10963,00	79853,00
				$м^3$ подстилающего слоя		7025,96	0,00	11663,00	0,00		5915,00	
89	92	1107-0601-0201 ***РСНБ РК 2022***	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство с покрытием наружних поверхностей битумом за 2 раза		16,082	74083,40	5836,03	1191409,00	93855,00	768953,00	431114,00	1752325,00
				$м^3$ конструкции		20432,85	2285,13	328601,00	36749,00		129802,00	
90	93	261-101-0382 ***РСНБ РК 2022***	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92		1,04	89252,00		92822,00		92822,00		100248,00
				$м^3$							7426,00	
91	94	225-101-0201 ***РСНБ РК 2022***	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		2	4162,00		8324,00		8324,00		8990,00
				шт.							666,00	
92	95	225-101-0101 ***РСНБ РК 2022***	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		2	13158,00		26316,00		26316,00		28421,00
				шт.							2105,00	
93	96	225-203-0705 ***РСНБ РК 2022***	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5		1	57855,00		57855,00		57855,00		62483,00
				шт.							4628,00	
94	97	221-102-0101 ***РСНБ РК 2022***	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-1 ГОСТ 13579-78		7,397	47848,00		353932,00		353932,00		382247,00
				$м^3$							28315,00	
95	98	222-102-0108 ***РСНБ РК 2022***	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84		0,225	175863,00		39569,00		39569,00		42735,00
				$м^3$							3166,00	
96	99	244-202-0101 ***РСНБ РК 2022***	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		2	19329,00		38658,00		38658,00		41751,00
				комплект							3093,00	
97	100	ехн.часть ***ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.5, табл.5***	Доплата за морозостойкость бетона класса В7,5 с F50 до F150 по 1% за каждые 50 циклов/, блок стен подвала		7,397	1345,62		9954,00		9954,00		10750,00
				$м^3$							796,00	
98	101	ехн.часть ***ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.5, табл.5***	Доплата за морозостойкость бетона класса В15 с F50 до F150 по 1% за каждые 50 циклов/, плиты покрытий		1,04	1785,04		1856,00		1856,00		2005,00
				$м^3$							149,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	102	ехн.часть *ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.5, табл.5*	Доплата за морозостойкость бетона класса В15 с F50 до F150 по 1% за каждые 50 циклов/, кольцо КО 6		0,04	4195,00		168,00		168,00		181,00
				$м^3$							13,00	
100	103	ехн.часть *ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.5, табл.5*	Доплата за морозостойкость бетона класса В15 с F50 до F150 по 1% за каждые 50 циклов/, кольцо КС 7-3		0,1	5263,20		526,00		526,00		568,00
				$м^3$							42,00	
101	104	ехн.часть *ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.5, табл.5*	Доплата за морозостойкость бетона класса В15 с F50 до F150 по 1% за каждые 50 циклов/, перемычка		0,225	2978,72		670,00		670,00		724,00
				$м^3$							54,00	
102	105	ехн.часть *ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.5, табл.5*	Доплата за морозостойкость бетона класса В22,5 с F100 до F150 по 1% за каждые 50 циклов/, балка Б5		0,24	2410,70		579,00		579,00		625,00
				$м^3$							46,00	
103	106	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		9,917208	1280,67	45,74	12701,00	454,00	5829,00	6281,00	20501,00
				$м^2$ стяжки		647,17	26,57	6418,00	264,00		1519,00	
104	107	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		9,917208	1624,42	77,89	16110,00	773,00	14544,00	1156,00	18647,00
				$м^2$ стяжки		80,03	43,94	794,00	436,00		1381,00	
105	108	1112-0101-1602 *РСНБ РК 2022*	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной		9,917208	358,61	2,12	3556,00	22,00	2898,00	597,00	4485,00
				$м^2$ кровли		64,32	1,06	638,00	11,00		332,00	
106	109	1112-0101-0212 *РСНБ РК 2022*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		9,917208	3457,53	25,91	34289,00	257,00	31214,00	2685,00	39932,00
				$м^2$ кровли		284,16	10,10	2818,00	100,00		2958,00	
107	110	1112-0101-0407 *РСНБ РК 2022*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков		5,2752	2930,55	28,33	15459,00	150,00	12022,00	3071,00	20012,00
				м примыканий		623,16	9,65	3287,00	51,00		1482,00	
108	111	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,02744	144324,50	11813,44	3960,00	325,00	302,00	4023,00	8622,00
				т стальных элементов		121520,78	2720,19	3335,00	75,00		639,00	
109	112	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,00544	337683,00		1837,00		1837,00		1984,00
				т							147,00	
110	113	214-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У		0,012	507048,00		6085,00		6085,00		6572,00
				т							487,00	
111	114	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,01	485966,00		4860,00		4860,00		5249,00
				т							389,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	115	1106-0301-0407 ***РСНБ РК 2022***	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,01272	1566195,82	2406,90	19922,00	30,00	13779,00	5575,00	27537,00
				т		480553,92	1120,43	6113,00	14,00		2040,00	
113	116	1108-0201-0703 ***РСНБ РК 2022***	Решетки приямков металлические. Установка		0,0162	1224758,20	17089,97	19841,00	277,00	17960,00	1591,00	23147,00
				т металлических изделий		99015,84	6575,99	1604,00	107,00		1715,00	
114	117	1109-0304-0101 ***РСНБ РК 2022***	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,1	143442,99	43766,23	14344,00	4376,00	2578,00	6246,00	22237,00
				т конструкции		73896,14	16622,47	7390,00	1662,00		1647,00	
115	118	222-503-0201 ***РСНБ РК 2022***	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,1	1074856,00		107486,00		107486,00		116085,00
				т							8599,00	
116	119	1113-0301-0406 ***РСНБ РК 2022***	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,7456	149,46	3,45	859,00	20,00	358,00	334,00	1288,00
				$м^2$		83,71	0,50	481,00	3,00		95,00	
117	120	1113-0301-1406 ***РСНБ РК 2022***	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		5,7456	258,55	5,13	1486,00	30,00	894,00	392,00	2028,00
				$м^2$		97,86	1,00	562,00	6,00		150,00	
118	121	1129-0174-0101 ***РСНБ РК 2022***	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка		2	1986,14	1,19	3972,00	2,00	9,00	4357,00	8995,00
				гильза		1980,46	0,00	3961,00	0,00		666,00	
119	122	241-102-0177 ***РСНБ РК 2022***	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		1,03	4372,00		4503,00		4503,00		4863,00
				м							360,00	
120	123	1116-1201-0101 ***РСНБ РК 2022***	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм		2	5409,53	0,00	10819,00	0,00	2550,00	8104,00	20437,00
				сальник		4134,64	0,00	8269,00	0,00		1514,00	
			Участки монолитные УМ1-Ум3,Ум5-УМ7									
121	124	1111-0101-0209 ***РСНБ РК 2022***	Слои подстилающие бетонные. Устройство		1,52	37936,50	13,23	57663,00	20,00	46964,00	10039,00	73118,00
				$м^3$ подстилающего слоя		7025,96	0,00	10679,00	0,00		5416,00	
122	125	1106-1301-0103 ***РСНБ РК 2022***	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство		3,99	78628,08	9158,67	313726,00	36543,00	149757,00	130192,00	479431,00
				$м^3$		31936,43	3920,34	127426,00	15642,00		35513,00	
123	126	214-210-0101 ***РСНБ РК 2022***	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00676	362129,00		2448,00		2448,00		2644,00
				т							196,00	
124	127	214-210-0201 ***РСНБ РК 2022***	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,78496	336452,00		264101,00		264101,00		285229,00
				т							21128,00	
125	128	1108-0101-0307 ***РСНБ РК 2022***	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		30,3274	4129,79	32,72	125246,00	992,00	107533,00	15699,00	152221,00
				$м^2$ поверхности		551,33	5,28	16720,00	160,00		11276,00	
			Неподвижные опоры Н1 - Н8									
126	129	1111-0101-0209 ***РСНБ РК 2022***	Слои подстилающие бетонные. Устройство		3,04	37936,50	13,23	115327,00	40,00	93928,00	20077,00	146236,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$ подстилающего слоя		7025,96	0,00	21359,00	0,00		10832,00	
127	130	1107-0601-0203 ***РСНБ РК 2022***	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство с покрытием наружних поверхностей битумом за 2 раза		8,61	81862,85	1048,26	704839,00	9025,00	528821,00	199632,00	976829,00
				$м^3$ конструкции		19395,15	254,05	166992,00	2187,00		72358,00	
128	131	214-210-0101 ***РСНБ РК 2022***	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01671	362129,00		6051,00		6051,00		6535,00
				т							484,00	
129	132	214-210-0201 ***РСНБ РК 2022***	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		1,23206	336452,00		414529,00		414529,00		447691,00
				т							33162,00	
130	133	1109-0305-0301 ***РСНБ РК 2022***	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,29454	204927,22	11284,36	60359,00	3324,00	4422,00	36474,00	104580,00
				т конструкций		178630,14	837,49	52614,00	247,00		7747,00	
131	134	222-519-0301 ***РСНБ РК 2022***	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков		0,29454	994119,00		292808,00		292808,00		316233,00
				т							23425,00	
132	135	1113-0601-0209 ***РСНБ РК 2022***	Поверхности металлические. Обеспыливание		9,248556	160,89	14,42	1488,00	133,00		935,00	2617,00
				$м^2$		146,47	0,00	1355,00	0,00		194,00	
133	136	1113-0601-0301 ***РСНБ РК 2022***	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином		9,248556	279,79	1,84	2588,00	17,00	745,00	1264,00	4160,00
				$м^2$		197,40	0,75	1826,00	7,00		308,00	
134	137	1113-0301-0406 ***РСНБ РК 2022***	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		9,248556	149,46	3,45	1382,00	32,00	576,00	537,00	2073,00
				$м^2$		83,71	0,50	774,00	5,00		154,00	
135	138	1113-0301-1406 ***РСНБ РК 2022***	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		9,248556	258,55	5,13	2391,00	47,00	1439,00	631,00	3264,00
				$м^2$		97,86	1,00	905,00	9,00		242,00	
			Опуски трубопровода ОТ1 - ОТ2									
136	139	1111-0101-0209 ***РСНБ РК 2022***	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,34	37936,50	13,23	12898,00	4,00	10505,00	2245,00	16355,00
				$м^3$ подстилающего слоя		7025,96	0,00	2389,00	0,00		1212,00	
137	140	1106-1301-0103 ***РСНБ РК 2022***	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство		1,93	78628,08	9158,67	151752,00	17676,00	72439,00	62975,00	231905,00
				$м^3$		31936,43	3920,34	61637,00	7566,00		17178,00	
138	141	214-201-0103 ***РСНБ РК 2022***	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм		0,03064	886917,00		27175,00		27175,00		29349,00
				т							2174,00	
139	142	214-403-0101 ***РСНБ РК 2022***	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,04122	397598,00		16389,00		16389,00		17700,00
				т							1311,00	
140	143	1106-0301-0408 ***РСНБ РК 2022***	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,02591	1185899,22	2406,90	30727,00	62,00	27017,00	3345,00	36798,00
		-		т		140768,32	1120,43	3647,00	29,00		2726,00	
141	144	1108-0201-0703 ***РСНБ РК 2022***	Решетки приямков металлические. Установка		0,10339	1224758,20	17089,97	126628,00	1767,00	114624,00	10153,00	147723,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т металлических изделий		99015,84	6575,99	10237,00	680,00		10942,00	
142	145	1108-0101-0307 ***РСНБ РК 2022***	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		15,3888	4129,79	32,72	63553,00	503,00	54565,00	7966,00	77241,00
				$м^2$ поверхности		551,33	5,28	8484,00	81,00		5722,00	
143	146	1113-0301-0406 ***РСНБ РК 2022***	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,3612	149,46	3,45	801,00	19,00	334,00	311,00	1201,00
				$м^2$		83,71	0,50	449,00	3,00		89,00	
144	147	1113-0301-1406 ***РСНБ РК 2022***	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		5,3612	258,55	5,13	1386,00	27,00	834,00	366,00	1892,00
				$м^2$		97,86	1,00	525,00	5,00		140,00	
			Колодцы ДК1 - 3шт									
145	148	1122-1301-0101 ***РСНБ РК 2022***	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		3,51	43027,63	16480,65	151027,00	57847,00	21743,00	96581,00	267417,00
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		20352,48	7441,33	71437,00	26119,00		19809,00	
146	149	261-101-0382 ***РСНБ РК 2022***	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22.5, круглые СТ РК 937-92		0,84	89252,00		74972,00		74972,00		80970,00
				$м^3$							5998,00	
147	150	225-101-0103 ***РСНБ РК 2022***	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9		3	12148,00		36444,00		36444,00		39360,00
				шт.							2916,00	
148	151	225-101-0106 ***РСНБ РК 2022***	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		9	19843,00		178587,00		178587,00		192874,00
				шт.							14287,00	
149	152	225-101-0201 ***РСНБ РК 2022***	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		3	4162,00		12486,00		12486,00		13485,00
				шт.							999,00	
150	153	ЕХНЧАСТЬ ***ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.5, табл.5***	Доплата за морозостойкость бетона класса В15 с F50 до F150 по 1% за каждые 50 циклов		3,51	1785,04		6265,00		6265,00		6766,00
				$м^3$							501,00	
151	154	244-202-0101 ***РСНБ РК 2022***	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		3	19329,00		57987,00		57987,00		62626,00
				комплект							4639,00	
152	155	261-107-0626 ***РСНБ РК 2022***	Скобы ходовые		36	785,00		28260,00		28260,00		30521,00
				шт.							2261,00	
153	156	1113-0601-0209 ***РСНБ РК 2022***	Поверхности металлические. Обеспыливание		9	160,89	14,42	1448,00	130,00		910,00	2547,00
				$м^2$		146,47	0,00	1318,00	0,00		189,00	
154	157	1113-0601-0301 ***РСНБ РК 2022***	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином		9	279,79	1,84	2518,00	17,00	725,00	1230,00	4048,00
				$м^2$		197,40	0,75	1777,00	7,00		300,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
155	158	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		9	149,46	3,45	1345,00	32,00	561,00	523,00	2017,00
				$м^2$		83,71	0,50	753,00	5,00		149,00	
156	159	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		9	258,55	5,13	2327,00	46,00	1400,00	614,00	3176,00
				$м^2$		97,86	1,00	881,00	9,00		235,00	
157	160	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0288	1566195,82	2406,90	45106,00	69,00	31197,00	12624,00	62348,00
				т		480553,92	1120,43	13840,00	32,00		4618,00	
158	161	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		36,738	4129,79	32,72	151720,00	1202,00	130263,00	19017,00	184396,00
				$м^2$ поверхности		551,33	5,28	20255,00	194,00		13659,00	
			Итого по подразделу 2: Ж/Б конструкции					12653164,00	864514,00	9315621,00	3104001,00	17017738,00
								2473565,00	337223,00	0,00	1260573,00	
			Итого по разделу 1: Общестроительные работы					15355873,00	1608822,00	9831904,00	4019929,00	20925864,00
								3513129,00	569789,00	0,00	1550062,00	
			Раздел 2: Тепломеханические работы									
			Сети воды									
159	166	1124-0106-0102 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка		2	15317,39	7521,32	30635,00	15043,00	451,00	19979,00	54663,00
				комплект		7570,35	2519,87	15141,00	5040,00		4049,00	
160	168	1124-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка		0,292	3021939,33	1295957,48	882406,00	378419,00	11823,00	594161,00	1594692,00
				км трубопровода		1685492,48	369857,56	492164,00	107998,00		118125,00	
161	170	1124-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка		0,072	2207214,52	883030,28	158919,00	63578,00	1901,00	110626,00	291109,00
				км трубопровода		1297775,36	254215,23	93440,00	18303,00		21564,00	
162	171	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		72,72	4372,00		317932,00		317932,00		343367,00
				м							25435,00	
163	172	1124-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка		0,034	1891578,68	785142,15	64314,00	26695,00	482,00	45098,00	118165,00
				км трубопровода		1092268,80	247537,38	37137,00	8416,00		8753,00	
164	173	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм		34,34	2717,00		93302,00		93302,00		100766,00
				м							7464,00	
165	176	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,2023	2031733,67	850942,44	411020,00	172145,00	39218,00	257041,00	721506,00
				т фасонных частей		986931,23	296497,60	199656,00	59981,00		53445,00	
166	177	241-112-0131 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм		14	919,00		12866,00		12866,00		13895,00
				шт.							1029,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
167	178	241-112-0147 ***РСНБ РК 2022***	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм		7	2604,00		18228,00		18228,00		19686,00
				шт.							1458,00	
168	179	241-112-0213 ***РСНБ РК 2022***	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм		16	4594,00		73504,00		73504,00		79384,00
				шт.							5880,00	
169	180	222-519-0201 ***РСНБ РК 2022***	Опоры скользящие		0,21264	1044650,00		222134,00		222134,00		239905,00
				т							17771,00	
170	181	222-519-0202 ***РСНБ РК 2022***	Опоры неподвижные		0,10312	1044650,00		107724,00		107724,00		116342,00
				т							8618,00	
			Сети дренажа									
171	182	1124-0106-0102 ***РСНБ РК 2022***	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка		2	15317,39	7521,32	30635,00	15043,00	451,00	19979,00	54663,00
				комплект		7570,35	2519,87	15141,00	5040,00		4049,00	
172	183	242-202-0308 ***РСНБ РК 2022***	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80		2	20971,00		41942,00		41942,00		45297,00
				шт.							3355,00	
173	184	1124-0106-0101 ***РСНБ РК 2022***	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка		10	9590,42	4687,74	95904,00	46878,00	1575,00	62662,00	171251,00
				комплект		4745,18	1584,35	47452,00	15844,00		12685,00	
174	185	242-202-0302 ***РСНБ РК 2022***	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20		2	5751,00		11502,00		11502,00		12422,00
				шт.							920,00	
175	186	242-202-0303 ***РСНБ РК 2022***	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25		4	5949,00		23796,00		23796,00		25700,00
				шт.							1904,00	
176	187	242-202-0305 ***РСНБ РК 2022***	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40		2	8020,00		16040,00		16040,00		17323,00
				шт.							1283,00	
177	188	242-202-0306 ***РСНБ РК 2022***	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50		2	8759,00		17518,00		17518,00		18919,00
				шт.							1401,00	
178	189	1124-0101-0104 ***РСНБ РК 2022***	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка		0,0045	2207214,52	883030,28	9932,00	3974,00	119,00	6914,00	18194,00
				км трубопровода		1297775,36	254215,23	5840,00	1144,00		1348,00	
179	190	241-102-0177 ***РСНБ РК 2022***	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		4,545	4372,00		19871,00		19871,00		21461,00
				м							1590,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180	191	1124-0101-0103 ***РСНБ РК 2022***	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка		0,006	1943561,78	793262,83	11661,00	4760,00	88,00	8207,00	21457,00
				км трубопровода		1135612,80	245994,94	6814,00	1476,00		1589,00	
181	192	241-102-0161 ***РСНБ РК 2022***	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм		6,06	3181,00		19277,00		19277,00		20819,00
				м							1542,00	
182	193	1124-0101-0103 ***РСНБ РК 2022***	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка		0,005	1943561,78	793262,83	9718,00	3966,00	73,00	6839,00	17882,00
				км трубопровода		1135612,80	245994,94	5678,00	1230,00		1325,00	
183	194	241-102-0153 ***РСНБ РК 2022***	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм		5,05	2717,00		13721,00		13721,00		14819,00
				м							1098,00	
184	195	1124-0101-0101 ***РСНБ РК 2022***	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка		0,007	1867914,95	776942,22	13075,00	5438,00	82,00	9165,00	24019,00
				км трубопровода		1079265,60	243179,80	7555,00	1702,00		1779,00	
185	196	241-102-0139 ***РСНБ РК 2022***	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		1,515	2002,00		3033,00		3033,00		3276,00
				м							243,00	
186	197	241-102-0133 ***РСНБ РК 2022***	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм		1,515	1391,00		2107,00		2107,00		2276,00
				м							169,00	
187	198	241-102-0117 ***РСНБ РК 2022***	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм		3,03	926,00		2806,00		2806,00		3030,00
				м							224,00	
188	199	241-102-0107 ***РСНБ РК 2022***	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		1,01	585,00		591,00		591,00		638,00
				м							47,00	
189	200	1122-0801-0105 ***РСНБ РК 2022***	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0115	2031733,67	850942,44	23365,00	9786,00	2229,00	14612,00	41015,00
				т фасонных частей		986931,23	296497,60	11350,00	3410,00		3038,00	
190	201	241-112-0147 ***РСНБ РК 2022***	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм		2	2604,00		5208,00		5208,00		5625,00
				шт.							417,00	
191	202	241-112-0131 ***РСНБ РК 2022***	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм		2	919,00		1838,00		1838,00		1985,00
				шт.							147,00	
192	203	241-112-0139 ***РСНБ РК 2022***	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм		2	1431,00		2862,00		2862,00		3091,00
				шт.							229,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
193	204	241-117-0411 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 76х3,5 мм		1	878,00		878,00		878,00		948,00
				шт.							70,00	
194	205	241-117-0415 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм		1	992,00		992,00		992,00		1071,00
				шт.							79,00	
195	206	241-117-0418 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х3,0 мм		1	1239,00		1239,00		1239,00		1338,00
				шт.							99,00	
196	207	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,0045	737082,41	324227,92	3317,00	1459,00		2325,00	6093,00
				км трубопровода		412854,49	108976,29	1858,00	490,00		451,00	
197	208	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм		4,545	3536,00		16071,00		16071,00		17357,00
				м							1286,00	
			Конструкции под опоры из труб									
198	209	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж		0,05728	277618,58	3159,43	15902,00	181,00	2076,00	9453,00	27383,00
				т конструкций		238209,55	954,44	13645,00	55,00		2028,00	
199	210	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,05728	1041284,00		59645,00		59645,00		64417,00
				т							4772,00	
			Узел выхода труб из канала - 2 шт									
200	211	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		2,9	27830,49	5226,81	80708,00	15157,00	17278,00	49704,00	140845,00
				$м^3$		16645,81	2188,43	48273,00	6346,00		10433,00	
201	212	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		2,639	25462,00		67194,00		67194,00		72570,00
				$м^3$							5376,00	
202	213	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,3045	23321,00		7101,00		7101,00		7669,00
				$м^3$							568,00	
203	214	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01396	336452,00		4697,00		4697,00		5073,00
				т							376,00	
204	215	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж уголка 100х1001х10		0,03322	277618,58	3159,43	9222,00	105,00	1204,00	5482,00	15880,00
				т конструкций		238209,55	954,44	7913,00	32,00		1176,00	
205	216	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,03322	1041284,00		34591,00		34591,00		37358,00
				т							2767,00	
206	217	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия металлические. Установка		0,1192	1224758,20	17089,97	145991,00	2037,00	132151,00	11705,00	170312,00
				т металлических изделий		99015,84	6575,99	11803,00	784,00		12616,00	
207	218	1111-0101-1903 *РСНБ РК 2022*	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство		1,52	2325,06	121,65	3534,00	185,00	2903,00	492,00	4348,00
				$м^2$ покрытия		293,76	50,49	447,00	77,00		322,00	
			Узел "А"									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	219	1120-0701-0201 ***РСНБ РК 2022***	Козырек из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами		1	20437,42	81,72	20437,00	81,00	19153,00	1205,00	23373,00
				зонт		1203,09	26,24	1203,00	26,00		1731,00	
209	220	252-301-1414 ***РСНБ РК 2022***	Хомут стяжной		1	4976,00		4976,00		4976,00		5374,00
				шт.							398,00	
210	221	217-101-0101 ***РСНБ РК 2022***	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		0,35268	1010,00		356,00		356,00		384,00
				кг							28,00	
211	222	1112-0101-1001 ***РСНБ РК 2022***	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство		0,094	5528,49	25,59	520,00	3,00	315,00	186,00	762,00
				$м^2$ покрытия		2148,98	7,13	202,00	1,00		56,00	
			Антикоррозийная защита и теплоизоляционные работы									
212	223	1113-0301-0410 ***РСНБ РК 2022***	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза		44,75	243,32	8,91	10889,00	399,00	4789,00	3995,00	16075,00
				$м^2$		127,39	2,00	5701,00	90,00		1191,00	
213	224	1126-0101-1001 ***РСНБ РК 2022***	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой /с изготовлением бандажей и пряжек/		15,312	52524,79	2674,67	804260,00	40954,00	186123,00	454025,00	1358948,00
				$м^3$ изоляции		37694,72	1320,48	577182,00	20219,00		100663,00	
214	225	234-201-0105 ***РСНБ РК 2022***	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 100		16,53696	34936,00		577735,00		577735,00		623954,00
				$м^2$							46219,00	
215	226	1126-0301-0702 ***РСНБ РК 2022***	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике		353,14	3173,82	25,39	1120803,00	8966,00	761518,00	269573,00	1501605,00
				$м^2$ поверхности покрытия изоляции		992,01	12,41	350318,00	4382,00		111229,00	
216	227	261-105-0190 ***РСНБ РК 2022***	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-/Т-В		0,406111	552642,00		224434,00		224434,00		242389,00
				1000 $м^2$							17955,00	
			Итого по разделу 2: Тепломеханические работы					5984878,00	815252,00	3213713,00	1963428,00	8584168,00
								1955913,00	262086,00	0,00	635862,00	
			ИТОГО по акту					21340751,00	2424074,00	13045617,00	5983357,00	29 510 032
								5469042,00	831875,00	0,00	2185924,00	
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**472 161**				
			Итого с временными									**29 982 193**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**730 366**				
			Итого с зимними удорожаниями									**30 712 559**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**614 251**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**31 326 810**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**28 194 129**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**30 705 662**
			НДС			**12%**		**3 684 679**				
			Итого с НДС									**34 390 341,34**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "ЭкспертГрупп"

Уразбаев Ж.К.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **07-01 Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №21-19 от 23.10.2024 г

за **октябрь 2024 (месяц, год) на 07-01-01 Благоустройство территории работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: Генплан									
			Подготовка территории									
1	5	1101-0102-0327 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		500	412,96	393,51	206480,00	196755,00	345,00	45660,00	272310,00
				м³ грунта		18,76	108,07	9380,00	54035,00		20170,00	
2	6	412-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км		2500	65,00		162500,00				175500,00
				т·км							13000,00	
3	7	1101-0104-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		400	87,70	87,70	35080,00	35080,00		8420,00	46980,00
				м³ грунта		0,00	29,23	0,00	11692,00		3480,00	
4	8	1101-0104-0111 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		400	319,27	319,27	127708,00	127708,00		31336,00	171768,00
				м³ грунта		0,00	108,81	0,00	43524,00		12724,00	
5	9	1101-0101-0345 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. ***Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2***		3,3	451,93	451,93	1491,00	1491,00		280,00	1913,00
				м³ грунта		0,00	117,69	0,00	388,00		142,00	
6	10	1101-0104-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		3,3	87,70	87,70	289,00	289,00		69,00	387,00
				м³ грунта		0,00	29,23	0,00	96,00		29,00	
7	11	1101-0104-0111 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		3,3	319,27	319,27	1054,00	1054,00		259,00	1418,00
				м³ грунта		0,00	108,81	0,00	359,00		105,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	12	1101-0105-0307 *РСНБ РК 2022*	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Группа грунтов 3		600	485,99	477,37	291594,00	286422,00		63204,00	383184,00
				м³ грунта		8,62	137,68	5172,00	82608,00		28386,00	
9	13	1101-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см		1200	223,51	223,51	268212,00	268212,00		65808,00	360744,00
				м³ уплотненного грунта		0,00	76,16	0,00	91392,00		26724,00	
10	14	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		1200	138,53	116,35	166236,00	139620,00	3960,00	44148,00	227220,00
				м³ уплотненного грунта		18,88	32,22	22656,00	38664,00		16836,00	
			Асфальтобетонное покрытие проезда, Тип 1									
11	15	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		300	6678,53	1876,32	2003559,00	562896,00	1356135,00	239034,00	2421999,00
				м² материала основания в плотном теле		281,76	456,00	84528,00	136800,00		179406,00	
12	16	1127-0403-0201 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		4838	1465,16	373,59	7088444,00	1807428,00	4957208,00	963246,00	8695821,00
				м² основания		66,93	117,42	323807,00	568078,00		644131,00	
13	17	1127-0403-0204 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203		4838	238,81	53,93	1155363,00	260913,00	894449,00	91003,00	1346077,00
				м² основания		0,00	17,42	0,00	84278,00		99711,00	
14	18	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания. Розлив вяжущих материалов /0,8 л битума весит 1,04 кг/		6,7912	193514,37	3778,07	1314195,00	25658,00	1288537,00	13426,00	1433831,00
				т		0,00	1830,57	0,00	12432,00		106210,00	
15	19	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство		4838	2420,94	283,82	11712508,00	1373122,00	10124192,00	483171,00	13171310,00
				м² покрытия		44,48	47,99	215194,00	232176,00		975631,00	
16	20	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		4838	1028,30	0,11	4974915,00	532,00	4898717,00	81714,00	5461183,00
				м² покрытия		15,64	0,00	75666,00	0,00		404554,00	
17	21	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство		3458	2628,97	297,26	9090978,00	1027926,00	7909241,00	340959,00	10186507,00
				м² покрытия		44,48	46,82	153812,00	161904,00		754570,00	
18	22	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		250	3235,87	54,74	808968,00	13686,00	416520,00	415563,00	1322494,00
				м бортового камня		1515,05	24,07	378763,00	6018,00		97963,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Покрытие тротуарной плиткой, Тип 2									
19	30	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86		80	3025,56	54,74	242045,00	4380,00	116462,00	132980,00	405027,00
				м бортового камня		1515,05	24,07	121204,00	1926,00		30002,00	
20	31	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		3,68	62036,00		228292,00		228292,00		246555,00
				$м^3$							18263,00	
			Асфальтобетонное покрытие тропы для следования обходного наряда, Тип 3									
21	35	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство		440	2628,97	297,26	1156747,00	130795,00	1006381,00	43384,00	1296143,00
				$м^2$ покрытия		44,48	46,82	19571,00	20601,00		96012,00	
22	36	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		440	575,01	0,06	253004,00	26,00	249537,00	3718,00	277261,00
				$м^2$ покрытия		7,82	0,00	3441,00	0,00		20539,00	
23	37	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86		305	3025,56	54,74	922796,00	16695,00	444010,00	506986,00	1544163,00
				м бортового камня		1515,05	24,07	462090,00	7341,00		114381,00	
			Итого по подразделу 1: Генплан					42212458,00	6280688,00	33893986,00	3574368,00	49449795,00
								1875284,00	1554312,00	0,00	3662969,00	
			Подраздел 2: Спиральный барьер безопасности Егоза железобетонного ограждения территории									
24	44	1146-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм /ЖБ панель/		103	1910,94	705,98	196827,00	72716,00	887,00	157891,00	383096,00
				отверстие		1196,35	628,55	123224,00	64741,00		28378,00	
25	45	1146-0301-0217 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм /ЖБ панель/		103	-116,65	-38,86	-12015,00	-4003,00	-177,00	-9780,00	-23539,00
				отверстие		-76,07	-36,97	-7835,00	-3808,00		-1744,00	
26	46	1308-0202-0307 *РСНБ РК 2022*	Трос продольно-несущий. Устройство струны в два ряда		0,3	86418,06	15453,61	25925,00	4636,00		16994,00	46353,00
				км		70964,45	7709,46	21289,00	2313,00		3434,00	
27	47	1107-0111-0113 *РСНБ РК 2022*	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным панелям. Установка спирального барьера "Егоза"		260	2330,98	726,83	606055,00	188976,00		590023,00	1291763,00
				м оград		1604,15	319,00	417079,00	82940,00		95685,00	
28	48	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный		0,02	1528659,00		30573,00		30573,00		33019,00
				т							2446,00	
			Кронштейн V-обратный Егоза - 311 шт									
29	50	1146-0501-0803 *РСНБ РК 2022*	Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг. Монтаж кронштейнов		0,56	199765,77	7573,63	111869,00	4241,00	122,00	91113,00	219221,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т металлоконструкций		191974,94	1716,62	107506,00	961,00		16239,00	
30	51	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012		0,56	1083405,00		606707,00		606707,00		655244,00
				т							48537,00	
31	52	7-0101-017-01 *НР НРР-07*	Сверление отверстий в металлических изделиях простое		96	683,82	0,00	65647,00	0,00		64990,00	141088,00
				10 отверстий		683,82	0,00	65647,00	0,00		10451,00	
			Итого по подразделу 2: Спиральный барьер безопасности Егоза железобетонного ограждения территории					1631588,00	266566,00	638112,00	911231,00	2746245,00
								726910,00	147147,00	0,00	203426,00	
			Подраздел 3: Ворота, устройство противотаранное									
32	58	1310-1001-0701 *РСНБ РК 2022*	Шлагбаум автоматический (полуавтоматический) с опорой стрелы. Монтаж с устройством фундамента		4	41579,37	416,64	166317,00	1667,00	109682,00	34429,00	216806,00
				шлагбаум		13742,18	367,93	54969,00	1472,00		16060,00	
33	59	ОО *Авересгрупп kz Астана*	Устройство противотаранное Bollard-HB220		4	2862594,08		11450376,00				11450376,00
				к-т						11450376,00		
			Итого по подразделу 3: Ворота, устройство противотаранное					11616693,00	1667,00	109682,00	34429,00	11667182,00
								54969,00	1472,00	11450376,00	16060,00	
			Подраздел 4: Отмостка блочно-модульной котельной									
34	87	1127-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство 100 мм		3,09	11723,70	2894,38	36226,00	8944,00	25953,00	3791,00	43218,00
				$м^3$ материала основания в плотном теле		430,37	705,75	1330,00	2181,00		3201,00	
35	88	1111-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство		30,9	1666,89	170,14	51507,00	5257,00	25971,00	21026,00	78336,00
				$м^2$ покрытия		656,27	67,61	20279,00	2089,00		5803,00	
36	89	1111-0101-1502 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		30,9	-289,07	-13,38	-8932,00	-414,00	-7350,00	-1329,00	-11082,00
				$м^2$ покрытия		-37,82	-7,95	-1169,00	-246,00		-821,00	
			Итого по подразделу 4: Отмостка блочно-модульной котельной					78801,00	13787,00	44574,00	23488,00	110472,00
								20440,00	4024,00	0,00	8183,00	
			ИТОГО по акту					55539540,00	6562708,00	34686354,00	4543516,00	63 973 694
								2677603,00	1706955,00	11450376,00	3890638,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							11 450 376		
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**840 373**				
			Итого с временными									**64 814 067**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**1 299 940**				
			Итого с зимними удорожаниями									**66 114 007**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**1 093 273**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**67 207 279**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**60 486 551**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**65 874 693**
			НДС			**12%**		**7 904 963**				
			Итого с НДС									**73 779 656,48**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **07-02 Подпорная стенка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №21-20 от 23.10.2024 г

за **октябрь 2024 (месяц, год) на 07-02-01 Общестроительные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Гидроизоляция ж/б конструкций									
1	24	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону		461,073	4129,79	32,72	1904135,00	15086,00	1634845,00	238674,00	2314236,00
				$м^2$ поверхности		551,33	5,28	254203,00	2434,00		171427,00	
			ИТОГО по акту					1904135,00	15086,00	1634845,00	238674,00	2 314 236
								254203,00	2434,00	0,00	171427,00	
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**37 028**				
			Итого с временными									**2 351 264**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**57 277**				
			Итого с зимними удорожаниями									**2 408 541**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**48 171**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 456 711**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**2 211 040**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**2 408 000**
			НДС			**12%**		**288 960**				
			Итого с НДС									**2 696 959,66**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.