Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«01» марта 2023 г.

Заказчик **ТОО «West Dala» «Вест Дала»**, БИН 050740001755; тел: 30-90-09, 060000, Атырауская область, Махамбетский район, с/о Бейбарыс, село Бейбарыс, улица 1, здание 22

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 01.03.2023 г. ИП «Бахытов С. М.», ИИН 940723300105; 8-702-464-99-18, 060000, Атырауская область, г. Атырау , улица Атамбаева 20, директора Бахытова Сакена Маратулы,

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ, 01.03.2023 г. ТОО «Aspan Engineering Group», Лебаева Жандоса Жумагалиевича KZ61VJE00056911, KZ34VJE00056912, KZ07VJE00056913 от 28.08.2020 г., 890806351654, 8-702-336-71-51

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту, 01.03.2023 г. ИП «Даулетов Н. К.», Даулетова Нурлана Каиргалиевича, 830805300366, 8-701-083-00-04

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество наличии) экспертов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Электроснабжения Комплекса по обращению с отходами (КОО) «Тенгиз»»,

наименование объекта и вид строительства (**новое**, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Атырауская область, Жылойский район, земли запаса Жылойского района

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "01" марта 2023 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) постановлениям о предоставлении соответствующего права на землю от «15» июля 2022 г. № 181 Акимата Жылыойского района

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области»,KZ63REA00316925; 30.01.2023 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ИП «Даулетов Н. К.», WD-02/2022

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ТОО «West Dala» «Вест Дала» от №505-А от 27.09.2022г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 30.01.2023 г.

месяц,год

окончание работ: 01.03.2023 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2, фактически, месяц: 1

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
отсутствует					

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период отсутствует;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

а) электроснабжения Комплекса по обращению с отходами (КОО) «Тенгиз» :

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Протяженность	км	1, 22	1, 22
Число этажей	этаж	-	-
В том числе подземной части	км	0, 070	0, 070
Год постройки			2023

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более		общая	жилая		общая	жилая

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: - техническими заданиями на выполнение строительно-монтажных работ согласно проекту ИП «Даулетов Н. К.», «Электроснабжения Комплекса по обращению с отходами (КОО) «Тенгиз»». Технические параметры и характеристики: для электроснабжение комплекса по обращению с отходами «Тенгиз», согласно технических условий ТОО «Нефтестройсервис ЛТД» № NSS-GEN-000-LET-00031-22 от 15.02.2022г. надо выполнить строительство отпайки от существующей опоры N125 ВЛ-10кВ ф23"Д' ТОО «НСС ЛТД». Проектом предусматривается установка КТПНГ-630\10\0.4кВ с мощностью трансформатора 630кВА кабельный ввод ЕУ-10кВ, а вывод ЕУ-0,4кВ тоже кабельный. Для строительство отпайки от существующей опоры N125 ВЛ-10кВ ф23"Д' ТОО «НСС ЛТД» выполняется установка УОП на отпайечной опоре №0. Проектируемые ВЛ-10кВ выполняются алюминиевым проводом АС 3х(1х50) протяжённостью 1151 метр, на железобетонных опорах по чертежам типового проекта серии 3.407.1-143 «Железобетонные опоры» института СЕЛБЭНЕРГОПРОЕКТ. От проектируемой опоры №1 до проектируемой опоры №2 при пересечение существующей ВЛ-10 кВ АО «Матен» прокладка КЛ-10кВ протяжённостью L-46м. Силовой вводной кабель 10кВ выбран марки АСБл-3х120мм2. В проекте в соответствии с типовым проектом применяются для ВЛ-10кВ железобетонные стойки СВ-110 (типовой чертеж3.407.1-143.2) с расчетным изгибающим моментом 50кНм. Закрепление опор в грунте по типовому проекту предусматривается в сверленых котлованы, диаметр котлована 350-450мм. Обратная засыпка котлованов производится вынутым из при бурении грунтом за исключением растительного слоя почвы. При засыпке котлованов должно производится уплотнение грунта слоем не более 20см при помощи трамбовки до получения плотности грунта засыпки 1,7т/м3. В зимних условиях обратную засыпку рекомендуется выполнять песком или песчано-гравийной смесью допускается применение измельченного при бурении песка мерзлого грунта при условии дополнительной засыпки и трамбовки котлована в летнее время. Подземные части опор ВЛ-6 кВ должны быть защищены от коррозии до 0,5м от уровня земли в соответствии со СНиП

2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии». От проектируемого КТПНГ-630/10 до распределительного щита РЩ-0,4кВ базы, осуществляется прокладкой КЛ -0,4кВ марки ВБбШв-4х240мм2. КТПНГ присоединяется к ВЛ через линейный разъеденитель установливаемый на концевой опоре проектируемой ВЛ. Защита КТПНГ от токов короткого замыкания и на стороне ВЛ-6кВ осуществляется плавками предохранителями, защита от волн перенапряжения набегающих с ВЛ-РВО-6кВ. Отходящие линии 0,4 кВ оборудованы автоматическими выключателям, обеспечивающие необходимую защиту от ненормальных режимов на шинах потребителей.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 68, 320 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 38, 530 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 20, 290 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 68,320 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 38, 530 тысяч тенге с учетом НДС; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 20, 290 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации - % и фактически применено - % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания - ;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: а) электроснабжения Комплекса по обращению с отходами (КОО) «Тенгиз» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Салахаденов К. Ш.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Технический надзор:
ТОО «Aspan Engineering Group», Лебаев Ж. Ж.

(наименование организации)
имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество
(при его наличии) руководителя, подпись, дата)

Лебаев Ж. Ж.
инженерные сети, технологические оборудования, несущие конструкций

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись)

Авторский надзор:
ИП «Даулетов Н. К.»,
Даулетов Н. К.

(наименование организации)
имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество
(при его наличии) руководителя, подпись, дата)

Даулетов Н. К.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись)

Подрядчик: Бахытов С. М.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Приложение
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения	киломерт (далее – км)	-
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	1,15
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения	км	-
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения	км	0,070
5	Общая протяженность		1,22
6	Проводник 3П1	м	43, 4
7	Площадь опор	гА	3
8	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	-
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	30
	5) тросовые подвесы	шт	-
9	Провода:		-
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	Провод АС-50, 3,5 км
	3) сталеалюминиевые	км	
10	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
11	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
12	Кабели:		
	1) марки... напряжением...	км	
	2) марки... напряжением...	км	
13	Муфты соединительные...	шт	2
14	Муфты концевые	шт	2
15	Контуры заземления	шт	
16	Устройства грозозащиты	шт	
17	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик: Салахаденов К. Ш. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Авторский надзор: Даулетов Н. К. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

WEST DMLA

Прошнуровано и пронумеровано
на 7 листах