Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
"ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
"31" 07 2017ж
№ 25
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ
ТҰРҚЫСТАН КӨШЕСІ, 11

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» 07 2017 г.

Заказчик *ГУ «Отдел Жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент»*

РуководителяБектурсынов Н.К. ЮКО, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Г.Иляева №66А

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *ТОО «Ақ Нур-строй», директор Жаркынбаев Н.Ж. ЮКО, г.Шымкент, мкр.Нурсат, дом 138, кв.2*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: *ТОО «Сапалы Құрылыс Инжиниринг»*

Утелиев А., №KZ15VJE00016902 от 18.04.2016г., №KZ46VJE00023328 от 13.03.2012 г., №KZ19VJE00023329 от от 13.03.2012 г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *ТОО «КАТЭК», ген.директор Нупов К.Ш.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию *объекта: «Строительство сетей газопровода в микрорайоне Ынтымак-2 г.Шымкент, ЮКО»*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация,капитальный ремонт)

по адресу *ЮКО, г.Шымкент, мкр. Ынтымак-2*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от *«07» февраля 2014 г.* № *452 Акимат г.Шымкент*;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *ГУ «Управление государственного архитектурно -строительного контроля» от 08.08.2016 г,*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «КАТЭК», 08.10.2013-47/АК-ГП,ТХ,ГСН,АС,ЭС,МЗ*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *РГП «Госэкспертиза» по ЮКО, №19-0192/14 от 14.03.2014 г.*

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *август 2016 г*;

месяц, год

окончание работ *июль 2017 г*;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: *6,5*

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *6,5*;

фактически, месяц: *6*;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том числе	общая (с учетом	в том числе

		ранее принятых)	пускового комплекса или очереди	ранее принятых)	пускового комплекса или очереди
Годовой расход газа	*нм³/год*	*5069,524*	_____		_____
протяженность высокого давления из стальных электросварных труб	*км*	*0,206*	_____		_____
протяженность высокого давления из полиэтиленовых труб	*км*	*0,107*			
протяженность среднего давления из стальных электросварных труб	*км*	*6,825*			
протяженность среднего давления из полиэтиленовых труб	*км*	*27,584*			
ГРПШ-6	*шт.*	*144*			
ГРПШ-10	*шт.*	*532*			
ПГБ-13-2ВУ1	*шт.*	*1*			

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:***В соответствии с техническими условиями № 4571ж от 02.09.2013 г, на газоснабжение жилых домов в микрарайоне «Ынтымак-2» в г.Шымкент предусмотрено подключение ПГБ-13-2ВУ1 – 1 шт,*** ***протяженность высокого давления из стальных электросварных труб – 0,206км, протяженность высокого давления из полиэтиленовых труб – 0,107, протяженность среднего давления из стальных электросварных труб – 6,825, протяженность среднего давления из полиэтиленовых труб – 27,584км, установка ГРПШ-6 – 144шт, ГРПШ-10 – 532шт.***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего *255613,694* тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ *180090,178* тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *41162,779* тысяч тенге, прочие затраты *34360,737* тысяч;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *255613,694* тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ *180090,178* тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *41162,779* тысяч тенге, прочие затраты *34360,737* тысяч;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***«Строительство сетей газопровода в микрорайоне Ынтымак-2 г.Шымкент, ЮКО»*** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Бектурсунов Н.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П. подпись руководителя

Технический надзор ***Тайтелиев А.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) М.П. подпись эксперта

Авторский надзор ***Нупов К.Ш.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П. подпись эксперта

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Жаркынбаев Н.Ж.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Субподрядная организация **Джаманкузова Б.Д.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.