Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

" 13 " декабря 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **«Корпорация «МСК-Строй», Карагандинская область, г.Балхаш, Русакова,5-56**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Иманбекова Жаксыкелди Турсыновича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **"Строительство восьми двухквартирных жилых домов по улице №9 в микрорайоне №8 г.Сатпаев".Договор №134 (Дом 1) тип3 Карагандинская область г. Сатпаев микрорайоне №8 улице №9 (дом 1, кв 1, кв 2)**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел строительства города Сатпаев" Кунедилова Камшат Шакмарановна**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **«Строительства 107 двухквартирных жилых домов севернее ул.Ердена в микрорайоне №8 г.Сатпаев», заключение РГП «Госэкспертиза» по Карагандинской области №10-0502/14 от 25 декабря 2014 года**

-

- наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

имеет следующие показатели:

№п/п	Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
1	Этажность здания	Этаж	1	1
2	Площадь застройки	м2	219,91	219,91
3	Общая площадь здания	м2	199,53	199,53
4	Строительный объем здания	м3	1069,6	1069,6

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурные решения

Конструктивные особенности:

1. Одноэтажный двухквартирный жилой дом тип III , в плане имеет прямоугольную конфигурацию с размерами в осях 9 ,2х24,0 м. Высота до низа конструкций покрытия +2,8 м. Степень огнестойкости конструкций - I. Класс ответственности здания - II. Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - «Д». Фундаменты - ленточные из бетонных блоков. Наружные стены - из мелких бетонных камней марки СКШ-1Р100/1800/25 СТ РК 945-92 .

Внутренние стены из шлакобетонных блоков. Перегородки из кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50. Покрытие - сборные ж.б. плиты многопустотные по серии 1.141-1, вып.60,63. Кровля чердачная с наружным неорганизованным водостоком.

Покрытие кровли оцинкованный краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному профнастил;

и

технологическому оборудованию

2. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

3. Наружные инженерные коммуникации (холодное И горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта(здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Декабрь 2017г.;**
день, месяц, год

окончание работ **Декабрь 2018г.;**
день, месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12**;

фактически, месяц:**12;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **___%** и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
1)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати

2)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает готовым к приемке в эксплуатацию,
"Строительство восьми двухквартирных жилых домов по улице №9 в микрорайоне №8 г.Сатпаев".Договор №134 (Дом 1) тип3

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Иманбеков Жаксыкелди Турсынович «13» декабря 2018 г. фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
"Корпорация "МСК-Строй"
Товарищество с ограниченной ответственностью
Карагандинская обл. г. Балхаш Республика Казахстан