Декларация о соответствии

«13» октября 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Газ - Сервис», г.Тараз, ул. Аскарова,297
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Аралбаева Конысбека Нурадиновича,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту : "Строительство подводящих и магистральных и внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе "Автовокзала" г.Тараз. Газоснабжение"
наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз», вр.и.о. руководителя Амантаева Ербола Еркинбаевича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что :

1.Строительно-монтажные работы на объекту выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации : _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Нур Құрылыс-80», РГП «Госэкспертиза», заключение №08-0250/15 от 17.07.2015 года
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) Приказом №175-ө от 07.09.2015 года, руководителя КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз».
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир м2		Число квартир	Площадь квартир м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир						
В том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными : Проектом подводящих и внутриквартальных газопроводов выполнен н на основании технического условия №1717 от 08.06.2015года , выданных Жамбылским ПФ АО «КазТрансГазАймак». газоснабжения осуществляется от существующего подземного полиэтиленового газопровода среднего давления диаметром 500 мм. Газопровод запроектированы подземными из полиэтиленных труб ПЭ100 SDR11 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и прокладывается на глубине 1,0-1,4 м. Протяженность газопровода – 3,744 км, из них d250x22,7 – 1,290 км, d200x18,7 – 1,340 км, d100x10 – 1,094 км. Внутриквартальные шкафные пункты приняты марки УГРШ(К)-50Н с одной линией редуцировния и байпасом на базе РДК-50Н без обогреба в количестве 8 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки :

начало работ август 2016 год;
месяц, год
окончание работ октябрь 2017 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 1,9 месяц;
фактически 15 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

1) Поставщик услуг по инженерному и коммунальному обеспечению газоснабжения:

ЖПФ «КазТрансГазАймак»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : "Строительство подводящих и магистральных и внутриквартальных инженерных сетей к 14 микрорайону в районе "Автовокзала" г.Тараз. Газоснабжение" готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) директор ТОО «Газ - Сервис»
Аралбаев Конысбек Нурадинович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата

ТОО
"ГАЗ-СЕРВИС"
ЖШС

М.П.