Заказчик: ГУ "Отдел образования" г. Арыс ЮКО

Инженер: ТОО "БатырАлем СБ"

Подрядчик: ТОО "Отырарабат-Құрылыс"

Договор: №134 от 29.08.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы ОСШ №11 им. Б.Момышулы,по ул. Ауезова б/н в городе Арыс, ЮКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за СЕНТЯБРЬ месяц 2016 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№134	29.08.2016 г.	Бюджетное *финансирование*		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Из графы 1						НДС (по графе)	Всего к оплате
			СМР сметном базовом уревне цен 2001 г.	Их них		Стоимость прочих затрат, не входящих состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	косымша шығындар			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания школы ОСШ №11 им. Б.Момышулы,по ул. Ауезова б/н в городе Арыс, ЮКО	50 057 000	44 693 750	16 019 851	50 057 000					5 363 250	50 057 000
Всего к оплате	**50 057 000**	**44 693 750**	16 019 851	50 057 000	0	0	0	0	**5 363 250**	**50 057 000**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образования" г. Арыс ЮКО

_____ **А.Мусаев**

Инженер:

Директор ТОО "БатырАлем СБ"

_____ **Ералиев С.С.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Отырарабат-Құрылыс"

_____ **Р.Утешов**

Форма 2

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ОСШ № 11 им.Б.Момышулы по улице М.Ауезова в городе Арысь,ЮКО

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА сентябрь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		Демонтажные работы 1-го этажа									
1	Е0155-1-3	**Разборка деревянных перегородок щитовых**	9,28	61,66	8,92	572	83	544	0,38	4	
		м2		52,74	1,49	489	14	108	0,01	--	
2	Е0146-44-3	**Разборка деревянных заполнений дверных проемов**	21,33	158,38	23,78	3378	507	3063	0,91	19	
		м2		134,60	8,98	2871	192	100	0,04	1	
3	Е0146-44-1	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками**	15,57	270,90	23,78	4218	370	3987	1,65	26	
		м2		247,12	8,98	3848	140	100	0,04	1	
4	Е0158-4-1	**Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.**	11,6	14,39	1,29	167	15	166	0,09	1	
		м		13,10	0,23	152	3	107,1	--	--	
5	Е0157-2-5	**Разборка покрытия полов из линолеума**	27,31	17,38	0,93	475	25	502	0,11	3	
		1м2		16,45	0,14	449	4	110,7	--	--	
6	Е0146-41-1	**Разборка цементно-песчаной стяжки толщиной 20мм**	0,5462	2399,04	1107,54	1310	605	934	7,70	4	
		м3		1291,50	418,50	705	229	100	2,04	1	
7	Е0157-3-2	**Разборка плинтусов цементных**	28,67	20,76	0,19	595	5	653	0,14	4	
		1м		20,57	0,02	590	1	110,7	--	--	
8	Е0157-2-7	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	16,6	116,63	10,56	1936	175	1980	0,70	12	
		1м2		106,07	1,67	1761	28	110,7	0,01	--	
9	Е0146-41-1	**Разборка бетонных оснований под полы на гравии толщиной 80мм**	1,328	2399,04	1107,54	3186	1471	2271	7,70	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1291,50	418,50	1715	556	100	2,04	3
10	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	17,43	20,76	0,19	362	3	397	0,14	2
		1м		20,57	0,02	359	--	110,7	--	--
11	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	51,31	32,87	--	1687	--	1687	0,23	12
		м2		32,87	--	1687	--	100	--	--
12	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	26,62	133,16	23,58	3545	628	2861	0,74	20
		м2		109,58	4,16	2917	111	94,5	0,02	1
13	Е0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	16,6	25,70	--	427	--	403	0,18	3
		м2		25,70	--	427	--	94,5	--	--
14	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	16,6	6,08	--	101	--	91	0,05	1
		м2		6,08	--	101	--	90	--	--
		Демонтажные работы 2-го этажа								
15	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	917,18	51,33	4,89	47079	4485	47994	0,34	308
		1м2		46,44	0,83	42594	761	110,7	0,01	8
16	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	917,18	11,07	0,04	10153	37	11219	0,08	70
		1м2		11,03	0,02	10116	18	110,7	--	--
17	Е0146-41-1	Разборка цементно-песчаной стяжки толщиной 20мм	20,0682	2399,04	1107,54	48144	22226	34317	7,70	155
		м3		1291,50	418,50	25918	8399	100	2,04	41
18	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	1073,65	5,64	0,19	6055	204	6501	0,04	40
		1м		5,45	0,02	5851	21	110,7	--	--
19	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	1003,41	6,08	--	6101	--	5491	0,05	46
		м2		6,08	--	6101	--	90	--	--
		Демонтажные работы по кровле(АС-6,7)								
20	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	420	48,37	4,36	20315	1831	20102	0,29	121
		м2		44,01	0,68	18484	286	107,1	0,01	2
21	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	420	24,15	2,64	10143	1109	9878	0,15	64
		м2		21,51	0,45	9034	189	107,1	--	2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок		420	36,77	1,67	15443	701	15919	0,23	95
			м2		35,10	0,29	14742	122	107,1	--	1
23	Е0158-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты		420	11,24	1,59	4721	668	4462	0,07	28
			м2		9,65	0,27	4053	113	107,1	--	1
24	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича ПАРАПЕТ		6	4899,14	1880,99	29395	11286	22660	21,24	127
			м3		3018,15	538,09	18109	3229	106,2	2,91	17
		Сопутствующие работы									
25	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках		58,737061	27,10	--	1592	--	1114	0,40	23
			т		18,97	--	1114	--	100	--	--
26	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1		58,737061	40,50	--	2379	--	476	0,17	10
			т		8,10	--	476	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			223479	46435			1209
				Тенге			174663	14413			80
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			223479				
	Всего заработная плата -			Тенге				189076			
	Транспортные расходы -			Тенге			3971				
		Накладные расходы -		Тенге			199672				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							100
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				29951			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			25389				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			448540				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1389
		Сметная заработная плата -		Тенге				219027			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			448540				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1389
		Сметная заработная плата -		Тенге				219027			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		ОКНА (АС-10)									
27	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2		6,26	460,21	24,15	2881	151	1499	1,28	8
			м2		213,70	7,99	1338	50	108	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	6,26	5206,00	--	32590	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0156-10-1 прим.	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах без кронштейнов	8	76,97	0,47	616	4	218	0,16	1
		м		25,09	0,09	201	1	108	--	--
30	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	8	2030,00	--	16240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	8	201,91	0,56	1615	4	351	0,26	2
		м		40,86	0,09	327	1	107,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			53942	159			11
			Тенге			1865	51			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53942				
	Материалы -		Тенге			3081				
	Всего заработная плата -		Тенге				1917			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48830				
	Местные материалы -		Тенге			6				
		Накладные расходы -	Тенге			2067				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				310			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3361				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59369				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2227			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			59369				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2227			
		РАЗДЕЛ 3. ДВЕРИ (АС-10)								
		Двери наружные(АС-10)								
32	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,84	448,56	128,16	825	236	435	1,03	2
		м2		174,40	44,59	321	82	108	0,17	--
33	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	1,84	112,90	0,11	208	--	129	0,41	1
		м2		64,95	0,06	120	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П	1,84	5610,00	--	10322	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Двери внутренние(АС-10)								
36	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	6,38	448,56	128,16	2862	818	1509	1,03	7
		м2		174,40	44,59	1113	284	108	0,17	1
37	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	10,2	673,27	39,81	6867	406	2583	1,32	13
		м2		219,42	15,05	2238	154	108	0,07	1
38	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	7,2	4010,00	--	28872	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	1,59	4250,00	--	6758	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	С12062-6 прим.	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 23-13П внутренние	2,99	3760,00	--	11242	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	2	4010,00	--	8020	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	С12062-2 прим.	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 20-7П внутренние	2,8	4250,00	--	11900	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
43	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	8	1380,00	--	11040	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
44	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500,00	--	1500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Двери наружные металлические 1200х2300мм-1шт(АС-16)								
45	Е0109-46-1	Обрамление проема уголком	0,02262	36982,82	21793,74	837	493	217	47,61	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		8797,50	3035,84	199	69	81	10,19	--
46	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,02262	147100,00	--	3327	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0109-53-1	Монтаж конструкций металлической двери	0,109476	17023,17	1416,44	1864	155	1359	94,42	10
		т		14826,38	497,81	1623	54	81	2,44	--
48	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,03448	154200,00	--	5317	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,07004	172800,00	--	12103	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0110-28-10	Обивка дверей декоративной панелью по минвате с одной стороны	2,76	143,43	3,50	396	10	410	0,90	2
		м2		136,37	1,32	376	4	108	0,01	--
51	С11031-81	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125 толщиной 80 мм	0,2208	4660,00	--	1029	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С11011-486 прим.	Декоративная панель	0,00276	1048800,00	--	2895	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
53	С11011-819	Шарнир	4	40,00	--	160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С11011-813	Ручка Р-1	2	142,00	--	284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	2,76	41,98	0,05	116	--	21	0,05	--
		м2		9,57	--	26	--	81	--	--
		Двери наружные металлические 1500х2300мм-1шт(АС-17)								
56	Е0109-46-1	Обрамление проема уголком	0,02379	36982,82	21793,74	880	518	228	47,61	1
		т		8797,50	3035,84	209	72	81	10,19	--
57	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,02379	147100,00	--	3500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0109-53-1	Монтаж конструкций металлической двери	0,121266	17023,17	1416,44	2064	172	1505	94,42	11
		т		14826,38	497,81	1798	60	81	2,44	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С12021-250	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т**								
			0,04262	154200,00	--	6572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12021-245	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т**								
			0,07369	172800,00	--	12734	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0110-28-10	**Обивка дверей декоративной панелью по минвате с одной стороны**								
			3,45	143,43	3,50	495	12	513	0,90	3
		м2		136,37	1,32	470	5	108	0,01	--
62	С11031-81	**Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125 толщиной 80 мм**								
			0,276	4660,00	--	1286	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С11011-486 прим.	**Декоративная панель**								
			0,00345	1048800,00	--	3618	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
64	С11011-819	**Шарнир**								
			4	40,00	--	160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	С11011-813	**Ручка Р-1**								
			2	142,00	--	284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**								
			3,45	41,98	0,05	145	--	27	0,05	--
		м2		9,57	--	33	--	81	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**162441**	**2820**			**53**
			Тенге			**8527**	**784**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**113244**				
	Материалы -		Тенге			**5734**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5226**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**101330**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5628**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**844**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7132**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		*Тенге*			**126004**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6070**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**49197**				
	Материалы -		Тенге			**477**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4085**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**43552**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			3309				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				496			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3150				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			55656				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4581			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			181660				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				10651			
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка(АС-12)								
		Потолок								
67	**Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005**	**Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе**	25,96	893,77	3,58	23202	93	7986	1,87	49
		м2		324,35	1,17	8420	31	94,5	0,01	--
68	**Е0115-64-4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков "АЛИНЕКС"**	42,56	199,41	4,93	8487	210	4798	0,64	27
		м2		117,43	1,86	4998	79	94,5	0,01	--
69	**Е0115-180-6**	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**	25,96	260,86	2,91	6772	76	1258	0,30	8
		м2		50,20	1,10	1303	29	94,5	0,01	--
70	**Е0115-180-4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	16,6	304,08	2,91	5048	48	1483	0,56	9
		м2		93,41	1,10	1551	18	94,5	0,01	--
		Стены								
71	**Е0115-61-3**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	150,27	296,69	5,08	44583	764	22330	0,85	128
		м2		156,03	1,21	23447	182	94,5	0,06	10
72	**Е0115-64-3**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен "АЛИНЕКС"**	82,57	155,16	4,29	12811	354	6744	0,52	43
		м2		84,79	1,64	7001	135	94,5	0,01	1

102

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
73	**Е0115-180-3**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**		65,82	285,16	2,63	18769	173	4713	0,45	30
			м2		74,78	0,99	4922	65	94,5	--	--
74	**Е0115-165-8**	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке**		16,75	153,69	2,35	2574	39	1440	0,54	9
			м2		90,05	0,90	1508	15	94,5	--	--
75	**Е0115-17-1**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**		67,7	1058,79	2,63	71680	178	24563	2,30	156
			м2		382,95	0,99	25926	67	94,5	--	--
76	**Е0115-65-1**	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**		10,08	615,66	7,91	6206	80	3454	2,06	21
			м2		359,66	2,99	3625	30	94,5	0,01	--
77	**Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских "АЛИНЕКС"**		10,08	287,28	7,65	2896	77	1576	0,93	9
			м2		162,60	2,90	1639	29	94,5	0,01	--
78	**Е0115-180-3**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами(внутренние откосы)**		10,08	285,16	2,63	2874	26	722	0,45	5
			м2		74,78	0,99	754	10	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**			**205903**	**2117**			**493**
				Тенге			**85094**	**690**			**12**
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**205903**				
	Материалы -			Тенге			**83976**				
	Всего заработная плата -			Тенге				**85784**			
	Местные материалы -			Тенге			**34716**				
		Накладные расходы -		Тенге			**81066**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							**41**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				**12160**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**17218**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**304188**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**546**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**97944**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			**304188**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**546**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**97944**			

485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ В ОСЯХ "М-Н" "9-11"(АС-8)								
79	Е0110-14-1	Установка стропил	0,637	24334,92	417,85	15501	266	2796	25,42	16
		м3		3907,13	157,50	2489	100	108	0,78	--
80	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,637	599,34	35,14	382	22	107	0,90	1
		м3		142,31	13,23	91	8	108	0,07	--
81	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев сеч.100х100мм	0,495	25397,53	387,03	12572	192	1586	15,87	8
		м3		2820,38	146,25	1396	72	108	0,71	--
82	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,495	599,34	35,14	297	17	83	0,90	--
		м3		142,31	13,23	70	7	108	0,07	--
83	Е0110-14-1	Установка деревянных конструкций кровли-мауэрлаты, кобылки	0,21	24334,92	417,85	5110	88	922	25,42	5
		м3		3907,13	157,50	820	33	108	0,78	--
84	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,21	599,34	35,14	126	7	35	0,90	--
		м3		142,31	13,23	30	3	108	0,07	--
85	Е0112-7-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	90	514,14	9,94	46273	894	7740	0,49	44
		м2		76,59	3,71	6893	334	107,1	0,02	2
86	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,412	10687,00	--	4403	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	90	21,41	1,14	1927	102	564	0,03	3
		м2		5,38	0,42	484	38	108	--	--
		ЗАМЕНА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ МЕСТАМИ (АС-9)								
88	Е0158-15-2	Устройство покрытия из асбоцементных листов профиля усиленного	200	620,12	4,74	124023	948	16093	0,48	95
		м2		74,39	0,74	14878	148	107,1	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			210614	2537			173
			Тенге			27152	744			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			210614				
	Материалы -		Тенге			176522				
	Всего заработная плата -		Тенге				27896			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4403				
		Накладные расходы -	Тенге			29927				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4489			18
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14432				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			254974				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				32385			192
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			254974				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				32385			192

РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ МЕЖДУ ОСЯМИ "Г-Д" "6-8" (АС-14)

89	Е0110-14-1	**Установка стропил**	1,925	24334,92	417,85	46845	804	8450	25,42	49
		м3		3907,13	157,50	7521	303	108	0,78	1
90	Е0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	1,925	599,34	35,14	1154	68	323	0,90	2
		м3		142,31	13,23	274	25	108	0,07	--
91	Е0110-49-2	**Укладка по фермам прогонов из брусьев сеч.100х100мм**	0,72	25397,53	387,03	18286	279	2307	15,87	11
		м3		2820,38	146,25	2031	105	108	0,71	1
92	Е0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	0,72	599,34	35,14	432	25	121	0,90	1
		м3		142,31	13,23	102	10	108	0,07	--
93	Е0110-14-1	**Установка деревянных конструкций кровли-мауэрлаты, кобылки**	0,687	24334,92	417,85	16718	287	3016	25,42	17
		м3		3907,13	157,50	2684	108	108	0,78	1
94	Е0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	0,687	599,34	35,14	412	24	115	0,90	1
		м3		142,31	13,23	98	9	108	0,07	--
95	Е0112-7-2 Изм. и доп. вып. 12	**Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством**	330	514,14	9,94	169668	3279	28381	0,49	161
		м2		76,59	3,71	25275	1225	107,1	0,02	6
96	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	2,62	10687,00	--	28000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0110-52-1	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	330	21,41	1,14	7066	375	2070	0,03	11

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		5,38	0,42	1776	140	108	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**			**288579**	**5142**			**253**
				Тенге			**39761**	**1926**			**9**
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**288579**				
	Материалы -			Тенге			**215677**				
	Всего заработная плата -			Тенге				**41687**			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**28000**				
		Накладные расходы -		Тенге			**44784**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							**22**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				**6718**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**20002**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**353365**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**285**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**48405**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			**353365**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**285**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**48405**			
		РАЗДЕЛ 7. Парапет(АС-15)									
98	**Е0108-6-1**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**									
				6	7459,36	419,80	44756	2519	6131	5,22	31
			м3		804,71	157,50	4828	945	106,2	0,76	5
99	**Е0108-11-1**	**Расшивка швов кладки из кирпича**									
				24	-44,77	--	-1074	--	-1141	-0,25	-6
			м2		-44,77	--	-1074	--	106,2	--	--
100	**Е0106-19-1**	**Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5**									
				1,8	8663,02	395,01	15593	711	2930	9,49	17
			м3		1573,20	149,24	2832	269	94,5	0,73	1
101	**С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**									
				0,118464	71100,00	--	8423	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
102	**С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**									
				0,042	69000,00	--	2898	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
103	**Е0106-11-6**	**Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона АС-1(32шт)**									
				0,010416	22751,81	13899,18	237	145	137	48,88	1
			1т		8694,00	5250,94	91	55	94,5	25,65	--
104	**С12041-46**	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно**									
				0,010416	69800,00	--	727	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен								
			28,8	236,07	2,45	6799	71	3424	0,70	20
		м2		125,24	0,56	3607	16	94,5	0,03	1
106	Е0115-157-1	Окраска парапета с лесов по подготовленной поверхности известковая								
			28,8	11,79	1,13	340	32	222	0,05	1
		м2		7,72	0,43	222	12	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			78699	3478			64
			Тенге			10505	1297			7
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			78699				
Материалы -			Тенге			2956				
Всего заработная плата -			Тенге				11802			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			12048				
Местные материалы -			Тенге			49712				
		Накладные расходы -	Тенге			11703				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1755			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5424				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			95825				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				13557			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			95825				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				13557			
		РАЗДЕЛ 8. Устройство перегородок(АС-18)								
107	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных под перегородки из бетона кл.В12,5								
			1,19	6335,45	--	7539	--	859	4,21	5
		м3		652,05	--	776	--	110,7	--	--
108	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			0,023292	5604,41	409,16	131	10	51	13,34	--
		1т		2173,50	154,69	51	4	94,5	0,75	--
109	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,023292	67700,00	--	1577	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0108-4-1	Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм								
			1,44	265,77	5,24	383	8	105	0,44	1
		м2		66,76	1,97	96	3	106,2	0,01	--
111	Е0155-9-6	Устройство кирпичных перегородок армированных толщиной 0,5 кирпича в помещениях площадью до 5 м2 с проемами								
			25,6666667	1225,48	53,03	31454	1361	11024	2,70	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		395,44	8,98	10150	230	106,2	0,05	1
112	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,018	41200,00	--	742	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00084	64100,00	--	54	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	16	8,62	0,02	138	--	124	0,05	1
		отверст		8,60	--	138	--	90	--	--
115	Е0108-12-1	Установка анкера АН-2(16шт)в просверленные отверстия для крепления перегородок с кирпичной стеной	0,0024	10023,81	527,69	24	1	25	64,86	--
		т		9496,13	196,87	23	--	106,2	0,96	--
116	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0024	53000,00	--	127	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0106-18-9	Устройство перемычек Прм-1(3 шт)	0,03	13498,44	459,39	405	14	77	15,07	--
		м3		2533,16	173,54	76	5	94,5	0,85	--
118	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00042	55620,00	--	23	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0198	64400,00	--	1275	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАКЛАДКА ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (АС-18)								
120	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	2,73	8909,91	154,03	24324	421	6425	14,63	40
		м3		2295,00	58,50	6265	160	100	0,28	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			68195	1814			117
			Тенге			17574	402			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68195				
	Материалы -		Тенге			1079				
	Всего заработная плата -		Тенге				17976			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3798				
	Местные материалы -		Тенге			43930				
		Накладные расходы -	Тенге			18689				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2803			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5213				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата -	Тенге				20780			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			92098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата -	Тенге				20780			
		РАЗДЕЛ 9. Закладка дверного проема 2100х900 мм-1 шт(АС-20)								
121	Е0169-5-1	**Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм толщиной 150мм**	16	8,62	0,02	138	--	124	0,05	1
		отверст		8,60	--	138	--	90	--	--
122	Е0169-5-2 К=0,25	**Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	16	2,04	0,01	33	--	29	0,01	--
		отверст		2,04	--	33	--	90	--	--
123	Е0108-12-1	**Установка анкера в просверленные отверстия**	0,00288	10023,81	527,69	29	2	30	64,86	--
		т		9496,13	196,87	27	1	106,2	0,96	--
124	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,00288	53000,00	--	153	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0146-22-1	**Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3**	0,53	8909,91	154,03	4722	82	1247	14,63	8
		м3		2295,00	58,50	1216	31	100	0,28	--
126	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций**	0,00104	10023,81	527,69	10	1	11	64,86	--
		т		9496,13	196,87	10	--	106,2	0,96	--
127	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,00104	41200,00	--	43	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**5128**	**84**			**9**
			Тенге			**1424**	**32**			**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5128				
	Всего заработная плата -		Тенге				1456			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			195				
	Местные материалы -		Тенге			3424				
		Накладные расходы -	Тенге			1441				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				216			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			394				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6963				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1672			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			6963				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1672			
		РАЗДЕЛ 10. Устройство дверного проема 2100х900 мм-1 шт(АС-22)								
128	**Е0146-34-4**	**Разборка кирпичных стен**	**0,71**	**1795,50**	**627,75**	**1275**	**446**	**997**	**7,10**	**5**
		м3		**1167,75**	**236,25**	**829**	**168**	**100**	**1,16**	**1**
129	**Е0146-4-3**	**Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами**	**0,1338**	**31517,42**	**477,54**	**4217**	**64**	**4022**	**186,17**	**25**
		т		**29882,25**	**180,00**	**3998**	**24**	**100**	**0,88**	**--**
130	**С12021-237**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	**0,07102**	**154400,00**	**--**	**10965**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
131	**С12021-41**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**0,0404**	**147100,00**	**--**	**5943**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
132	**С12021-250**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т**	**0,01566**	**154200,00**	**--**	**2415**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
133	**С12041-9 Изм. и доп.вып.19**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0,0067**	**49131,00**	**--**	**329**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**25144**	**510**			**30**
			Тенге			**4827**	**192**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5821				
	Материалы -		Тенге			155				
	Всего заработная плата -		Тенге				5019			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			329				
		Накладные расходы -	Тенге			5019				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				753			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			650				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11491				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				5772			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19323				
	Стоимость материалов и конструкций -		*Тенге*			*19323*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1159				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20482				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			31973				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				5772			
		РАЗДЕЛ 11. Наружная отделка (АС-9)								
134	**Е0115-51-1**	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**								
			25,71	219,25	1,96	5637	50	2952	0,61	16
		м2		108,90	0,45	2800	12	105	0,03	1
135	**Е0115-79-1**	**Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала среднезернистого,размер зерна до 0,7мм "Аспол"**								
			25,71	416,46	2,16	10707	56	1820	0,32	8
		м2		66,60	0,81	1712	21	105	--	--
136	**Е0115-53-1**	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм**								
			34,4	96,40	0,60	3316	21	2081	0,32	11
		м		57,38	0,23	1974	8	105	--	--
137	**Е0115-158-3**	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная с учетом откосов**								
			32,59	73,83	1,65	2406	54	372	0,06	2
		м2		10,24	0,63	334	21	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	***Тенге***			**22067**	**180**			**37**
			Тенге			**6820**	**61**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22067				
	Материалы -		Тенге			10958				
	Всего заработная плата -		Тенге				6881			
	Местные материалы -		Тенге			4109				
		Накладные расходы -	Тенге			7225				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	*Тенге*				1084			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1757				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7964			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			31049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				7964			
		РАЗДЕЛ 12. Сеть хоз-питьевого водопровода В1								
138	Е0116-15-1 прим.	Установка вставок диам. до 25 мм	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
		1шт		292,39	19,69	585	39	115,2	0,09	--
139	С131206-313 Изм. и доп.вып.19	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 3/4, DN 20, типа Danfoss	1	4245,00	--	4245	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
140	С131206-307 Изм. и доп.вып.19	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 1, DN 25, типа Danfoss	1	4741,00	--	4741	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
141	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	15	328,00	--	4920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	6	371,00	--	2226	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	С130903-24	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11п для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	3	225,00	--	675	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	С130903-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11п для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	292,00	--	292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0110-35-1	Установка пожарного шкафа	5	353,32	29,84	1767	149	684	0,78	4
		шт		115,40	11,27	577	56	108	0,06	--
146	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф пожарный ШПО 113НОК	5	4035,64	--	20178	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	5101-256	Огнетушитель порошковый ОПУ-10	11	2540,00	--	27940	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	7782,06	1,96	15564	4	143	0,35	1
		1кран		62,10	--	124	--	115,2	--	--
149	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	19	339,70	5,24	6454	100	1550	0,39	7
		м		68,83	1,97	1308	38	115,2	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	5	374,70	5,24	1873	26	408	0,39	2
		м		68,83	1,97	344	10	115,2	0,01	--
151	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	40	478,41	15,24	19137	610	15763	1,89	75
		м		336,38	5,71	13455	228	115,2	0,03	1
152	С130804-1026 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	35,96	39,00	--	1402	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	35	363,93	9,88	12737	346	10894	1,48	52
		м		266,51	3,69	9328	129	115,2	0,02	1
154	С130804-1027 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	32,515	60,00	--	1951	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	6	329,12	6,60	1975	40	1516	1,21	7
		м		216,83	2,48	1301	15	115,2	0,01	--
156	С130804-1028 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 32x3,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5,628	92,00	--	518	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
157	С130804-2778 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	19	173,00	--	3287	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
158	С130804-2729 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	188,00	--	1316	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
159	С130804-2780 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	179,00	--	179	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
160	С130804-2830 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	253,00	--	1518	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
161	С130804-2831 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	273,00	--	1638	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
162	С130804-2832 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	299,00	--	299	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
163	С130804-3272 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	186,00	--	1488	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
164	С130804-3274 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	205,00	--	410	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
165	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,15	200,00	--	230	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
166	С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	105	5,00	--	525	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
167	С130804-2274 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	66	5,00	--	330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
168	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	7,00	--	14	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
169	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	24	12,59	--	302	--	340	0,06	1
		м		12,29	--	295	--	115,2	--	--
170	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,3	164,61	0,09	214	--	153	0,74	1
		м2		124,20	0,02	161	--	94,5	--	--
171	Е0122-13-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,005	156115,59	29259,84	781	146	252	182,85	1
		км		32085,00	11053,13	160	55	117	53,99	--
		ПОЖАРНЫЙ ЩИТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	1914-5	**Щит пожарный**								
			6	5080,00	--	30480	--	--	--	--
		комплект.		--	--	--	--	--	--	--
173	5552-29	**Лопата штыковая малая**								
			6	288,00	--	1728	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
174	5101-230	**Лопата совковая**								
			6	211,00	--	1266	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
175	5102-182	**Лом**								
			6	200,00	--	1200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
176	5101-250	**Багор**								
			6	380,00	--	2280	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
177	5102-203	**Ведро пожарное**								
			12	340,00	--	4080	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**183203**	**1518**			**155**
			Тенге			**27639**	**571**			**3**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**89152**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**89152**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2761**				
	Материалы -		Тенге			**1567**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1011**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1089**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**163**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**231**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4081**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1174**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**91290**				
	Материалы -		Тенге			**31122**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**27199**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**32204**				
	Местные материалы -		Тенге			**1**				
		Накладные расходы -	Тенге			**31333**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4700**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7357**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**129980**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**167**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31899**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**223214**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**174**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33073**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	1914-5	**Щит пожарный**								
			6	5080,00	--	30480	--	--	--	--
		комп.		--	--	--	--	--	--	--
173	5552-29	**Лопата штыковая малая**								
			6	288,00	--	1728	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
174	5101-230	**Лопата совковая**								
			6	211,00	--	1266	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
175	5102-182	**Лом**								
			6	200,00	--	1200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
176	5101-250	**Багор**								
			6	380,00	--	2280	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
177	5102-203	**Ведро пожарное**								
			12	340,00	--	4080	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**183203**	**1518**			**155**
			Тенге			**27639**	**571**			**3**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**89152**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**89152**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2761**				
	Материалы -		Тенге			**1567**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1011**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1089**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**163**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**231**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4081**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1174**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**91290**				
	Материалы -		Тенге			**31122**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**27199**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**32204**				
	Местные материалы -		Тенге			**1**				
		Накладные расходы -	Тенге			**31333**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4700**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7357**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**129980**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**167**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31899**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**223214**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**174**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33073**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 13. Сеть Т3								
178	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	4	1742,13	121,34	6969	485	7469	9,05	36
		комплект		1575,79	45,00	6303	180	115,2	0,23	1
179	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	5	350,00	--	1750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
180	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	395,00	--	395	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
181	Е0116-32-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 20 мм	42	207,02	4,60	8695	193	9373	1,08	45
		м		192,42	1,30	8082	55	115,2	--	--
182	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	37,758	32,00	--	1208	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
183	Е0116-32-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 25 мм	3	207,06	4,64	621	14	670	1,08	3
		м		192,42	1,31	577	4	115,2	--	--
184	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2,934	53,00	--	156	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
185	С130804-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	5,00	--	120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
186	С130804-81 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	6,00	--	36	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
187	С130804-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	9,00	--	9	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
188	С130804-2091 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	7,00	--	14	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
189	С130804-2004 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Адаптер PP-R DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	63,00	--	630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
190	С130804-2006 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Адаптер PP-R DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	55,00	--	110	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
191	С130804-2003 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Адаптер PP-R DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	34,00	--	102	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
192	С130804-2005 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Адаптер PP-R DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	44,00	--	528	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
193	С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	110	5,00	--	550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
194	С130804-2274 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	5,00	--	40	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
195	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	45	12,59	--	567	--	637	0,06	3
		м		12,29	--	553	--	115,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			22499	692			87
			Тенге			15515	239			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22499				
	Материалы -		Тенге			641				
	Всего заработная плата -		Тенге				15754			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5648				
	Местные материалы -		Тенге			2				
		Накладные расходы -	Тенге			18148				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2722			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2439				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			43086				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				18476			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			43086				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				18476			
		РАЗДЕЛ 14. Сеть хоз-бытовой канализации К1								
196	Е0116-13-1	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	50	636,63	0,80	31832	40	7053	0,67	34
		м		122,13	0,31	6107	16	115,2	--	--
197	Е0116-13-2	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	50	764,59	1,79	38230	89	6821	0,64	32
		м		117,74	0,67	5887	34	115,2	--	--
198	ПРАЙС-ЛИСТ	**Ревизия диам.100мм**	2	189,22	--	378	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
199	ПРАЙС-ЛИСТ	**Ревизия диам.50мм**	1	114,19	--	114	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
200	С130804-2277 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50(DN 100) СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	10	15,00	--	150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
201	С130804-2277 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	10	15,00	--	150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
202	Ц0128-331-2	**Жироловка для улавливания жира из сточных вод в системе канализации мясокомбинатов, пропускная способность до 10 м3/ч**	1	5005,88	41,25	5006	41	3777	27,60	28
		шт		4657,50	5,62	4658	6	81	0,03	--
203	Прайс-лист	**STOPoil 0. 5-40 520x370x370 AWB**	1	14629,78	--	14630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
204	ПРАЙС-ЛИСТ	**Клапан вент.аэратор диам.50мм**	1	587,57	--	588	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
205	Е0122-8-3	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм ВЫТЯЖКА**	0,001	80067,46	13343,71	80	13	72	310,50	--
		км		56148,75	5040,00	56	5	117	24,61	--
206	Е0122-8-1	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм ВЫТЯЖКА**	0,0005	71095,26	8485,63	36	4	33	290,95	--
		км		52526,25	3206,25	26	2	117	15,65	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	1	474,00	--	474	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
208	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,5	250,00	--	125	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
209	Е0122-20-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,0005	159980,63	36925,18	80	18	32	233,34	--
		км		40572,00	13950,00	20	7	117	68,13	--
210	Е0122-20-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,001	234371,08	37921,73	234	38	65	235,52	--
		км		40882,50	14324,06	41	14	117	69,96	--
211	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,6	251,77	--	151	--	154	1,77	1
		м3		251,77	--	151	--	101,7	--	--
212	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,6	154,22	--	93	--	94	1,12	1
		м3		154,22	--	93	--	101,7	--	--
		Санитарные приборы								
213	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	4	4174,48	49,05	16698	196	2142	2,55	10
		комплект		445,05	19,69	1780	79	115,2	0,09	--
214	С131101-78	Унитазы керамические детские УНТД и УНТПД без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском	4	2940,00	--	11760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
215	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	5	517,64	26,91	2588	135	2360	2,24	11
		комплект		398,48	11,25	1992	56	115,2	0,05	--
216	С131101-69 прим.	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм(400х300 мм)	5	5290,00	--	26450	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	Е0117-5-1	**Установка моек на одно отделение**	2	4022,73	17,37	8045	35	752	1,79	4
		комплект		320,85	5,62	642	11	115,2	0,04	--
218	Е0117-1-11	**Установка трапов диам. 50 мм**	5	2051,59	8,69	10258	43	553	0,53	3
		комплект		93,15	2,81	466	14	115,2	0,01	--
219	Е0117-2-3	**Установка смесителей**	11	162,61	1,96	1789	22	1836	0,81	9
		шт		144,90	--	1594	--	115,2	--	--
220	С131101-99	**Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором**	7	1430,00	--	10010	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
221	С131101-91	**Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге**	4	1650,00	--	6600	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			186548	675			132
			Тенге			23512	243			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			14630				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			14630				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5006				
	Материалы -		Тенге			307				
	Всего заработная плата -		Тенге				4663			
		Накладные расходы -	Тенге			3777				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				567			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			527				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9310				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5230			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			674				
	Материалы -		Тенге			212				
	Всего заработная плата -		Тенге				415			
		Накладные расходы -	Тенге			448				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1189				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				482			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			166239				
	Материалы -		Тенге			90412				
	Всего заработная плата -		Тенге				18677			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56799				
		Накладные расходы -	Тенге			21516				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3227			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11265				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			199020				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата -	Тенге				21904			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			224149				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							146
		Сметная заработная плата -	Тенге				27616			
		РАЗДЕЛ 15. Демонтажные работы								
222	Е0165-2-2	**Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм**	50	145,63	3,27	7282	164	8230	0,85	43
		м		142,36	0,52	7118	26	115,2	--	--
223	Е0165-2-1	**Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм**	50	118,01	1,59	5901	80	6720	0,69	34
		м		116,42	0,25	5821	13	115,2	--	--
224	Е0165-1-1	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15-25 мм**	105	51,07	0,69	5362	72	6107	0,33	35
		м		50,38	0,11	5290	12	115,2	--	--
225	Е0165-4-3	**Демонтаж унитазов со смывным бачком**	4	244,84	6,45	979	26	1103	1,43	6
		компл		238,39	1,04	954	4	115,2	0,01	--
226	Е0165-4-1	**Демонтаж раковины /умывальника/**	5	101,59	3,33	508	17	569	0,61	3
		компл		98,26	0,54	491	3	115,2	--	--
227	Е0165-3-1	**Демонтаж смесителя с душем**	11	293,06	0,56	3224	6	3708	1,66	18
		шт		292,50	0,09	3218	1	115,2	--	--
228	Е0165-4-2	**Демонтаж мойки**	2	161,43	4,65	323	9	363	0,99	2
		компл		156,78	0,72	314	1	115,2	0,01	--
229	Е0117-1-11 К=0,4	**Демонтаж трапов диам. 50 мм**	5	40,74	3,48	204	17	221	0,21	1
		комплект		37,26	1,12	186	6	115,2	0,01	--
		Сопутствующие работы								
230	С01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	1,51685	27,10	--	41	--	29	0,40	1
		Т		18,97	--	29	--	100	--	--
231	Е010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	1,51685	40,50	40,50	61	61	12	--	--
		Т		--	8,10	--	12	100	0,17	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			**23884**	**452**			**143**
			Тенге			**23420**	**77**			**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			103				
	Всего заработная плата -		Тенге				41			
	Транспортные расходы -		Тенге			41				
		Накладные расходы -	Тенге			41				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				47			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23782				
	Всего заработная плата -		Тенге				23456			
		Накладные расходы -	Тенге			27021				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4053			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3048				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			53851				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата -	Тенге				27509			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			54004				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата -	Тенге				27557			
		РАЗДЕЛ 16. ТУАЛЕТ Демонтажные работы								
232	E0146-24-2	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен ФАСАД**	115,72	32,87	--	3804	--	3804	0,23	26
		м2		32,87	--	3804	--	100	--	--
233	E0162-36-1	**Очистка вручную стен от набелов с земли и лесов ЦОКОЛЬ**	10,1	25,70	--	260	--	245	0,18	2
		м2		25,70	--	260	--	94,5	--	--
234	E0146-44-1	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками**	1	270,90	23,78	271	24	256	1,65	2
		м2		247,12	8,98	247	9	100	0,04	--
235	E0158-4-1	**Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.**	2,8	14,39	1,29	40	4	40	0,09	--
		м		13,10	0,23	37	1	107,1	--	--
236	E0146-44-3	**Разборка деревянных заполнений дверных проемов**	6,4	158,38	23,78	1014	152	919	0,91	6
		м2		134,60	8,98	861	57	100	0,04	--
237	E0146-24-2	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен (30%)**	35,56	32,87	--	1169	--	1169	0,23	8
		м2		32,87	--	1169	--	100	--	--
238	E0162-36-1	**Очистка вручную стен от набелов с земли и лесов**	125,94	25,70	--	3237	--	3059	0,18	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		25,70	--	3237	--	94,5	--	--
239	E0162-36-1	**Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов**								
			35,62	25,70	--	915	--	865	0,18	6
		м2		25,70	--	915	--	94,5	--	--
240	E0169-18-1	**Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ**								
			53,84	6,08	--	327	--	295	0,05	2
		м2		6,08	--	327	--	90	--	--
		Сопутствующие работы								
241	C01031-A26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**								
			3,2854	27,10	--	89	--	62	0,40	1
		т		18,97	--	62	--	100	--	--
242	C010333-A5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**								
			3,2854	40,50	--	133	--	27	0,17	1
		т		8,10	--	27	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			**11258**	**180**			**77**
			Тенге			**10946**	**67**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11258**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11013**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**222**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10740**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1611**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1320**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**23319**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12624**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			**23319**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12624**			
		РАЗДЕЛ 17. Ремонтные работы								
		Двери(АС-30)								
243	E0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**								
			6,4	448,56	128,16	2871	820	1514	1,03	7
		м2		174,40	44,59	1116	285	108	0,17	1
244	C12062-2	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 20-8П внутренние**								
			6,4	4250,00	--	27200	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
245	C11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**								
			4	1380,00	--	5520	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**			**35591**	**820**			**7**
			Тенге			**1116**	**285**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**35591**				
	Материалы -		Тенге			**934**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1402**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**32720**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1514**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**227**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2226**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**39331**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1629**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			**39331**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1629**			
		РАЗДЕЛ 18.Окна (АС-30)								
246	**Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	**1**	**510,22**	**23,76**	**510**	**24**	**279**	**1,50**	**1**
		м2		**250,39**	**7,73**	**250**	**8**	**108**	**0,04**	**--**
247	**С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**1**	**5206,00**	**--**	**5206**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
248	**Е0156-10-1 прим.**	**Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах без кронштейнов**	**2,8**	**76,97**	**0,47**	**216**	**1**	**76**	**0,16**	**--**
		м		**25,09**	**0,09**	**70**	**--**	**108**	**--**	**--**
249	**С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм**	**2,8**	**2030,00**	**--**	**5684**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
250	**Е0158-18-4**	**Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали**	**2,8**	**201,91**	**0,56**	**565**	**2**	**123**	**0,26**	**1**
		м		**40,86**	**0,09**	**114**	**--**	**107,1**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**			**12181**	**27**			**3**
			Тенге			**435**	**8**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12181**				
	Материалы -		Тенге			**827**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**443**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**10890**				
	Местные материалы -		Тенге			**2**				
		Накладные расходы -	Тенге			**478**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**72**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**760**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13418**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**515**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			**13418**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**515**			
		РАЗДЕЛ 19. Внутренняя отделка(АС-30)								
		Потолок								
251	**Е0115-152-1**	**Окраска потолков водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	**35,62**	**19,52**	**0,15**	**695**	**5**	**534**	**0,11**	**4**
		м2		**15,79**	**0,06**	**562**	**2**	**94,5**	**--**	**--**
		Стены								
252	**Е0115-61-3**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (30%)**	**35,56**	**296,69**	**5,08**	**10550**	**181**	**5284**	**0,85**	**30**
		м2		**156,03**	**1,21**	**5548**	**43**	**94,5**	**0,06**	**2**
253	**Е0115-152-1**	**Окраска стен водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	**125,94**	**19,52**	**0,15**	**2458**	**19**	**1887**	**0,11**	**13**
		м2		**15,79**	**0,06**	**1989**	**8**	**94,5**	**--**	**--**
254	**Е0115-65-1**	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	**5,04**	**615,66**	**7,91**	**3103**	**40**	**1727**	**2,06**	**10**
		м2		**359,66**	**2,99**	**1813**	**15**	**94,5**	**0,01**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**			**16806**	**245**			**58**
			Тенге			**9912**	**68**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**16806**				
	Материалы -		Тенге			**1586**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9980**			
	Местные материалы -		Тенге			**5064**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9431**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1415**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1574				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27812				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				11395			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			27812				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				11395			
		РАЗДЕЛ 20. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
255	Е0115-51-1	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЬ**								
			10,1	236,07	2,45	2384	25	1201	0,70	7
		м2		125,24	0,56	1265	6	94,5	0,03	--
256	Е0115-51-1	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**								
			115,72	236,07	2,45	27319	283	13757	0,70	81
		м2		125,24	0,56	14492	65	94,5	0,03	4
257	Е0115-53-1	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм**								
			25,2	105,16	0,75	2650	19	1578	0,37	9
		м		65,99	0,29	1663	7	94,5	--	--
258	Е0115-157-1	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая**								
			123,12	11,79	1,13	1452	139	947	0,05	6
		м2		7,72	0,43	950	52	94,5	--	--
		ОТМОСТКА								
259	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**								
			5,25	5932,55	--	31146	--	3790	4,21	22
		м3		652,05	--	3423	--	110,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**			64951	465			126
			Тенге			21793	130			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64951				
	Материалы -		Тенге			664				
	Всего заработная плата -		Тенге				21924			
	Местные материалы -		Тенге			42027				
		Накладные расходы -	Тенге			21272				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3191			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5173				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91396				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата -	Тенге				25114			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			91396				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата -	Тенге				25114			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 21. СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА								
260	**Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**								
			680	**417,63**	**8,29**	**283991**	**5636**	**103518**	**0,80**	**546**
		м		**124,98**	**2,20**	**84988**	**1493**	**119,7**	**0,01**	**5**
261	**С143003-10 Изм. и доп. вып. 22**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 марки БР100.30.15**								
			29,24	**12819,00**	**--**	**374828**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
262	**Е0127-72-1**	**Розлив вяжущих материалов**								
			1,965	**40182,49**	**424,49**	**78959**	**834**	**414**	**0,67**	**1**
		т		**--**	**176,18**	**--**	**346**	**119,7**	**0,73**	**1**
263	**Е0127-53-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ=толщ.5 см**								
			2544	**546,93**	**19,19**	**1391389**	**48818**	**40062**	**0,04**	**98**
		м2		**6,83**	**6,33**	**17378**	**16091**	**119,7**	**0,02**	**56**
264	**Е0127-54-1 К=2**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**								
			2544	**129,73**	**--**	**330035**	**--**	**70**	**--**	**1**
		м2		**0,02**	**--**	**59**	**--**	**119,7**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**			**2459202**	**55288**			**646**
			Тенге			**102424**	**17930**			**63**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2459202**				
	Материалы -		Тенге			**99108**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**120355**			
	Местные материалы -		Тенге			**2202381**				
		Накладные расходы -	Тенге			**144064**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**72**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**21610**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**156196**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2759462**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**781**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**141964**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			**2759462**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**781**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**141964**			
		РАЗДЕЛ 22. БЕГОВАЯ ДОРОЖКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
265	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	10,5	41,93	40,13	440	421	158	0,01	--
		м3		1,81	15,41	19	162	87,3	0,06	1
266	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,5	154,22	--	540	--	549	1,12	4
		м3		154,22	--	540	--	101,7	--	--
267	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	350	303,78	8,29	106322	2901	53281	0,80	281
		м		124,98	2,20	43744	769	119,7	0,01	3
268	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91марки БР100.20.8	5,6	12557,00	--	70319	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
269	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1250	0,35	0,35	440	440	125	--	--
		м2		--	0,11	--	143	87,3	--	1
270	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см ТОЛЩИНОЙ 20см	1250	226,39	22,28	282982	27852	20507	0,05	60
		м2		7,37	6,33	9214	7918	119,7	0,02	29
271	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=8	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	1250	131,16	--	163948	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
272	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,9625	40182,49	424,49	38676	409	203	0,67	1
		т		--	176,18	--	170	119,7	0,73	1
273	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ ТОЛЩИНОЙ 5см	1250	546,93	19,19	683662	23987	19685	0,04	48
		м2		6,83	6,33	8539	7906	119,7	0,02	28
274	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1250	129,73	--	162164	--	34	--	--
		м2		0,02	--	29	--	119,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			1509492	56009			394

			Тенге			62084	17067				61
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1509492					
	Материалы -		Тенге			48875					
	Всего заработная плата -		Тенге				79151				
	Местные материалы -		Тенге			1342525					
		Накладные расходы -	Тенге			94542					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14181				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96242					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1700276					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								502
		Сметная заработная плата -	Тенге				93332				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			1700276					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								502
		Сметная заработная плата -	Тенге				93332				
		РАЗДЕЛ 23. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА									
275	E0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	2,52	41,93	40,13	106	101	38	0,01	--	
		м3		1,81	15,41	5	39	87,3	0,06	--	
276	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	0,84	154,22	--	130	--	132	1,12	1	
		м3		154,22	--	130	--	101,7	--	--	
277	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	84	303,78	8,29	25517	696	12787	0,80	67	
		м		124,98	2,20	10498	184	119,7	0,01	1	
278	C143003-9 Изм. и доп. вып. 22	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91марки БР100.20.8**	1,344	12557,00	--	16877	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
279	E0101-30-1	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)**	460,8	0,35	0,35	162	162	46	--	--	
		м2		--	0,11	--	53	87,3	--	--	
280	E0127-21-1	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см ТОЛЩИНОЙ 20см**	460,8	226,39	22,28	104318	10267	7560	0,05	22	
		м2		7,37	6,33	3397	2919	119,7	0,02	11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
281	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=8	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя								
			460,8	131,16	--	60438	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
282	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
			0,354816	40182,49	424,49	14257	151	75	0,67	--
		т		--	176,18	--	63	119,7	0,73	--
283	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ ТОЛЩИНОЙ 5см								
			460,8	546,93	19,19	252025	8842	7257	0,04	18
		м2		6,83	6,33	3148	2915	119,7	0,02	10
284	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			460,8	129,73	--	59780	--	13	--	--
		м2		0,02	--	11	--	119,7	--	--
285	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5 вокруг площадки								
			3,36	5932,55	--	19933	--	2425	4,21	14
		м3		652,05	--	2191	--	110,7	--	--
286	У1-11-7	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, строительные работы тип.проект 320-53								
			2	30936,91	960,58	61874	1921	6406	19,55	39
		стойка		3149,85	239,70	6300	479	94,5	1,17	2
287	У1-11-8	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, монтаж металлоконструкций тип.проект 320-53								
			2	28836,62	50,74	57673	101	5229	18,40	37
		стойка		3211,48	16,36	6423	33	81	0,06	--
288	У1-12-6	Стойка волейбольная с сеткой, строительные работы, тип.проект 320-53								
			2	44247,06	1810,83	88494	3622	7236	20,70	41
		комплект		3377,55	451,20	6755	902	94,5	2,25	5
289	У1-12-7	Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций, тип.проект 320-53								
			2	25193,29	45,28	50387	91	4595	16,10	32
		комплект		2822,22	14,03	5644	28	81	0,05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			811971	25955			272
			Тенге			44501	7614			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			703911				
	Материалы -		Тенге			149138				
	Всего заработная плата -		Тенге				39987			
	Местные материалы -		Тенге			496577				
		Накладные расходы -	Тенге			43975				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6896			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44873				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			792759				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							254
		Сметная заработная плата -	Тенге				46583			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			108060				
	Материалы -		Тенге			95800				
	Всего заработная плата -		Тенге				12128			
		Накладные расходы -	Тенге			9824				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1474			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7073				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			124957				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				13602			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			917716				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							328
		Сметная заработная плата -	Тенге				60185			
		РАЗДЕЛ 24. ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ S=5400 м2								
290	У1-10-5	**Ворота футбольные, строительные работы, тип.проект 310-4-1**								
			2	20939,39	2080,39	41879	4161	3930	5,18	10
		ворота		861,47	697,95	1723	1396	126	3,38	7
291	У1-10-6	**Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций, тип.проект 310-4-1**								
			2	53643,14	102,26	107286	205	15972	57,50	115
		ворота		9829,07	30,39	19658	61	81	0,11	--
292	У1-10-3	**Ворота футбольные, строительные работы,тип.проект 320-53**								
			2	17896,63	458,30	35793	917	7560	23,00	46
		ворота		3851,93	148,05	7704	296	94,5	0,72	1
293	У1-10-4	**Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций, тип.проект 320-53**								
			2	17166,48	31,23	34333	62	3121	11,16	22
		ворота		1917,15	9,35	3834	19	81	0,04	--
294	У1-9-44	**Турник, строительные работы, тип.проект 310-4-1**								
			2	8147,46	644,94	16295	1290	1547	3,68	7
		турник		607,20	211,50	1214	423	94,5	1,03	2
295	У1-9-45	**Турник, монтаж металлоконструкций, тип.проект 310-4-1**								
			2	8591,59	17,18	17183	34	2569	9,20	18
		турник		1581,41	4,67	3163	9	81	0,02	--
296	У1-6-1	**Брусья параллельные, строительные работы, тип.проект 320-50**								
			2	6263,03	369,75	12526	740	1205	3,11	6
		брусья		514,22	123,38	1028	247	94,5	0,60	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
297	У1-6-2	**Брусья параллельные, монтаж металлоконструкций,тип.проект 320-50**								
			2	**4901,05**	**--**	**9802**	**--**	**891**	**3,22**	**6**
		брусья		**549,85**	**--**	**1100**	**--**	**81**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**			**275098**	**7408**			**232**
			Тенге			**39425**	**2451**			**12**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**106493**				
	Материалы -		Тенге			**87717**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**14031**			
		Накладные расходы -	Тенге			**14242**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2136**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7244**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**127979**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16168**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**168604**				
	Материалы -		Тенге			**140548**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**27844**			
		Накладные расходы -	Тенге			**22553**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3383**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11469**				
	ВСЕГО, *Стоимость металломонтажных работ* -		Тенге			**202627**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**174**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31227**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			**330607**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**262**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**47395**			
		РАЗДЕЛ 25. ОГРАЖДЕНИЕ								
298	Е0101-165-2	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**								
			3,904	**463,16**	**--**	**1808**	**--**	**1839**	**3,22**	**13**
		м3		**463,16**	**--**	**1808**	**--**	**101,7**	**--**	**--**
299	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
			1,708	**154,22**	**--**	**263**	**--**	**268**	**1,12**	**2**
		м3		**154,22**	**--**	**263**	**--**	**101,7**	**--**	**--**
300	Е0106-1-2	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В12,5**								
			2,196	**7128,94**	**122,90**	**15655**	**270**	**1756**	**5,07**	**11**
		м3		**799,54**	**46,44**	**1756**	**102**	**94,5**	**0,23**	**--**
301	Е0109-17-1	**Монтаж стоек из квардатных труб**								
			1,3847	**5455,17**	**2856,97**	**7554**	**3956**	**2903**	**10,75**	**15**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		1816,43	771,41	2515	1068	81	2,93	4
302	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,3847	622,84	180,65	862	250	377	1,54	2
		т		336,38	--	466	--	81	--	--
303	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	1,398547	154400,00	--	215936	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
304	Е0109-24-1	Монтаж каркаса ограждения из одиночных и парных уголков	1,31508	16234,07	5027,99	21349	6612	12562	64,98	85
		т		10453,50	1339,83	13747	1762	81	4,76	6
305	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,31508	622,84	180,65	819	238	358	1,54	2
		т		336,38	--	442	--	81	--	--
306	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	1,192002	147100,00	--	175343	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
307	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0113928	154200,00	--	1757	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
308	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,124836	55620,00	--	6943	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
309	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	307,2	131,79	5,35	40487	1644	23683	0,55	169
		м2		93,15	2,03	28616	622	81	0,01	3
310	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N35-45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	307,2	187,00	--	57446	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
311	Е0115-172-4	Масляная окраска металлического ограждения за 2 раза	78,29362	164,61	0,09	12888	7	9191	0,74	58
		м2		124,20	0,02	9724	2	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			559112	12976			357
			Тенге			59338	3556			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			95005				
	Материалы -		Тенге			5249				
	Всего заработная плата -		Тенге				13655			

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			64390				
	Местные материалы -		Тенге			11538				
		Накладные расходы -	Тенге			13053				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1958			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6483				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			114542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				15613			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			464107				
	Материалы -		Тенге			12585				
	Всего заработная плата -		Тенге				49238			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			393036				
		Накладные расходы -	Тенге			39883				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5982			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30239				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			534229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							307
		Сметная заработная плата -	Тенге				55221			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			648771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							397
		Сметная заработная плата -	Тенге				70834			
		РАЗДЕЛ 26. 2 этаж покрытие пола ДОБАВИТЬ								
312	**Е0111-1-1**	**Устройство гравийной подсыпки под полы**	506,4	37,05	3,28	18760	1658	7469	0,08	40
		м2		12,09	1,24	6121	627	110,7	0,01	3
313	**Е0111-11-1**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	506,4	218,95	12,44	110877	6298	36273	0,41	207
		м2		60,03	4,67	30399	2367	110,7	0,02	12
314	**Е0111-11-2 К=6**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	506,4	172,62	5,03	87416	2545	3488	0,03	15
		м2		4,35	1,87	2201	949	110,7	0,01	5
315	**Е0111-36-1**	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	506,4	935,06	6,13	473514	3102	39010	0,44	222
		м2		67,28	2,31	34068	1171	110,7	0,01	6
316	**Е0111-39-1**	**Устройство плинтусов деревянных**	516,53	111,76	0,58	57728	297	8046	0,09	45
		м		13,85	0,22	7152	116	110,7	--	1
317	**Е0115-165-3**	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов,плинтусов**	51,653	180,18	2,35	9307	121	4439	0,54	28
		м2		90,05	0,90	4651	46	94,5	--	--
		Коридор 2 этажа - полы								
318	**Е0111-1-1**	**Устройство гравийной подсыпки под полы**	359,5	37,05	3,28	13318	1177	5303	0,08	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		12,09	1,24	4345	445	110,7	0,01	2
319	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /50 мм/	359,5	218,95	12,44	78713	4471	25750	0,41	147
		м2		60,03	4,67	21581	1681	110,7	0,02	8
320	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	359,5	172,62	5,03	62058	1806	2476	0,03	11
		м2		4,35	1,87	1563	674	110,7	0,01	3
321	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	359,5	1028,01	14,65	369571	5267	80755	1,22	438
		м2		197,43	5,49	70977	1973	110,7	0,03	10
322	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	366,69	144,11	0,40	52844	147	19489	0,27	100
		м		47,87	0,14	17555	50	110,7	--	--
323	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	72	296,69	5,08	21362	366	10699	0,85	61
		м2		156,03	1,21	11234	87	94,5	0,06	5
324	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	72	185,31	2,35	13343	169	6188	0,54	39
		м2		90,05	0,90	6483	65	94,5	--	--
		Кабинеты 7 и 8 -полы								
325	Е0111-1-1	Устройство гравийной подсыпки под полы	51,9	37,05	3,28	1923	170	766	0,08	4
		м2		12,09	1,24	627	64	110,7	0,01	--
326	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /50 мм/	51,9	218,95	12,44	11364	646	3718	0,41	21
		м2		60,03	4,67	3116	243	110,7	0,02	1
327	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	51,9	172,62	5,03	8959	261	357	0,03	2
		м2		4,35	1,87	226	97	110,7	0,01	--
328	Е0111-34-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом	51,9	748,24	3,70	38834	192	5177	0,40	21
		м2		88,95	1,15	4617	60	110,7	0,01	--
329	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	52,94	125,78	0,20	6659	11	1096	0,10	5
		м		18,61	0,09	985	5	110,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			1436548	28704			1435
			Тенге			227900	10721			56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1436548				
	Материалы -		Тенге			800794				
	Всего заработная плата -		Тенге				238621			
	Местные материалы -		Тенге			379150				
		Накладные расходы -	Тенге			260498				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39075			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101823				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1798869				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1622
		Сметная заработная плата -	Тенге				277696			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			1798869				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1622
		Сметная заработная плата -	Тенге				277696			
		РАЗДЕЛ 27. Столовая -полы								
330	**Е0146-42-2**	**Разборка деревянных полов**								
			14	44,36	--	621	--	559	0,31	4
		м2		44,36	--	621	--	90	--	--
331	**Е0101-166-2**	**Подсыпка вручную в грунтах 2 группы**								
			10	154,22	--	1542	--	1568	1,12	11
		м3		154,22	--	1542	--	101,7	--	--
332	**Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных**								
			14	1742,42	37,95	24394	531	2512	0,92	13
		м2		152,78	9,32	2139	131	110,7	0,05	1
333	**Е0111-39-4**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**								
			14,28	144,11	0,40	2058	6	759	0,27	4
		м		47,87	0,14	684	2	110,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	**Тенге**			**28615**	**537**			**32**
			Тенге			**4986**	**132**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28615				
	Материалы -		Тенге			21383				
	Всего заработная плата -		Тенге				5118			
	Местные материалы -		Тенге			1709				
		Накладные расходы -	Тенге			5398				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				810			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2041				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36054				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				5928			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			36054				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				5928			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 28. АКТОВЫЙ ЗАЛ -ДОБАВИТЬ								
334	Е0146-35-2	Разборка монолитных железобетонных перекрытий	16	3437,46	1725,21	54999	27603	37836	10,48	168
		м3		1712,25	652,50	27396	10440	100	3,18	51
335	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев 50Х50	1,2	23553,43	395,71	28264	475	5391	25,88	31
		м3		4010,63	149,06	4813	179	108	0,73	1
336	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	60	201,26	5,90	12075	354	5381	0,46	28
		м2		81,51	2,23	4891	134	107,1	0,01	1
337	С11031-172 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-100	3,672	7070,00	--	25961	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
338	Е0115-37-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Облицовка потолков декоративными плитами типа АРМСТРОНГ по деревянному каркасу с установкой каркасов	60	1845,74	20,18	110744	1211	70978	7,46	448
		м2		1246,95	4,87	74817	292	94,5	0,03	2
339	С11011-5518 Изм. и доп.вып.18	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "Armstrong"	61,5	1051,00	--	64637	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**			**296681**	**29643**			**674**
			Тенге			**111916**	**11044**			**54**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			296681				
	Материалы -		Тенге			64524				
	Всего заработная плата -		Тенге				122961			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			90598				
		Накладные расходы -	Тенге			119586				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17938			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24976				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			441242				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							788
		Сметная заработная плата -	Тенге				140898			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			441242				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							788
		Сметная заработная плата -	Тенге				140898			
		РАЗДЕЛ 29. ДЕТСАД.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ -ДОБАВИТЬ								
340	Е0146-34-5	Разборка стен из шлакоблока	10	1254,83	375,08	12548	3751	10215	5,72	57
		м3		879,75	141,75	8798	1417	100	0,69	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
341	Е0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов	2	2430,59	1082,84	4861	2166	3658	8,27	17
		м3		1347,75	481,50	2696	963	100	1,95	4
342	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	12	7414,19	421,76	88970	5061	11834	5,04	60
		м3		771,08	157,50	9253	1890	106,2	0,78	9
343	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	170	296,69	5,08	50437	864	25261	0,85	145
		м2		156,03	1,21	26525	206	94,5	0,06	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			156817	11842			279
			Тенге			47271	4477			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			156817				
	Материалы -		Тенге			5113				
	Всего заработная плата -		Тенге				51748			
	Местные материалы -		Тенге			92591				
		Накладные расходы -	Тенге			50969				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7645			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12467				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			220253				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							335
		Сметная заработная плата -	Тенге				59393			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			220253				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							335
		Сметная заработная плата -	Тенге				59393			
		РАЗДЕЛ 30. ВОДОПРОВОД-ДОБАВИТЬ								
		Сеть ТЗ								
344	ПРАЙС-ЛИСТ	Электроводонагреватель "Аристон" 80 л	2	6851,13	--	13702	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
345	ПРАЙС-ЛИСТ	Электроводонагреватель "Аристон" 50 л	1	5872,40	--	5872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			19575	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			19575				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			19575				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			19575				
		РАЗДЕЛ 31. БЕГОВАЯ ДОРОЖКА-ДОБАВИТЬ								
		Бетонная дорожка толщ.10 см								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
346	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	271	220,97	17,83	59882	4831	4137	0,04	11
		м2		6,41	5,07	1737	1373	133	0,02	5
347	Е0127-39-2	Устройство однослойных бетонных покрытий толщиной 20 см	271	1075,96	72,36	291584	19610	20029	0,15	39
		м2		29,25	26,32	7927	7133	133	0,09	26
348	Е0127-39-18 К=10	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	271	-506,78	-0,30	-137338	-81	-3532	-0,05	-14
		м2		-9,70	-0,10	-2629	-27	133	--	--
349	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	216	285,82	6,63	61737	1432	31726	0,70	151
		м		108,68	1,76	23475	379	133	0,01	1
350	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91марки БР100.20.8	3,456	12557,00	--	43397	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			319263	25792			187
			Тенге			30510	8858			32
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			319263				
	Материалы -		Тенге			1993				
	Всего заработная плата -		Тенге				39368			
	Местные материалы -		Тенге			260967				
		Накладные расходы -	Тенге			52360				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7854			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22297				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			393920				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							245
		Сметная заработная плата -	Тенге				47222			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			393920				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							245
		Сметная заработная плата -	Тенге				47222			
		РАЗДЕЛ 32. ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ-ДОБАВИТЬ								
351	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	5400	0,20	0,20	1095	1095	369	--	--
		м2		--	0,07	--	380	97	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
352	Е0127-21-1	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см**								
			5400	220,97	17,83	1193225	96255	82431	0,04	225
		м2		6,41	5,07	34614	27365	133	0,02	99
353	Е0111-2-1	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**								
			260	1823,25	--	474045	--	152545	2,99	777
		м3		477,00	--	124020	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32	**Тенге**			**1668365**	**97351**			**1002**
			Тенге			**158634**	**27745**			**100**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1668365**				
	Материалы -		Тенге			**585**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**186379**			
	Местные материалы -		Тенге			**1411796**				
		Накладные расходы -	Тенге			**235345**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**118**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**35302**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**114223**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2017932**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1220**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**221680**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			**2017932**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1220**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**221680**			
		РАЗДЕЛ 33. КРОВЛЯ-ДОБАВИТЬ								
		Демонтажные работы								
354	Е0146-40-4	**Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов**								
			280	24,56	3,34	6877	935	6294	0,15	41
		м2		21,22	1,26	5942	353	100	0,01	2
355	Е0146-39-4	**Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытий**								
			280	76,69	19,36	21473	5421	18099	0,38	107
		м2		57,33	7,31	16052	2047	100	0,04	10
356	Е0110-14-1	**Разборка стропил**								
			2,8	5092,23	417,85	14258	1170	12291	25,42	71
		м3		3907,13	157,50	10940	441	108	0,78	2
357	Е0110-14-1	**Установка стропил**								
			2,42	24334,92	417,85	58890	1011	10623	25,42	62
		м3		3907,13	157,50	9455	381	108	0,78	2
358	Е0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**								
			2,42	599,34	35,14	1450	85	407	0,90	2
		м3		142,31	13,23	344	32	108	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
359	E0112-7-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством								
			280	558,29	9,94	156321	2783	24081	0,49	137
		м2		76,59	3,71	21445	1040	107,1	0,02	5
360	C11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта								
			0,4	10687,00	--	4275	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
361	E0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам								
			280	21,41	1,14	5995	319	1756	0,03	9
		м2		5,38	0,42	1507	119	108	--	1
362	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
			3,2	598,35	1,55	1915	5	606	1,12	4
		м2		176,21	0,59	564	2	107,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге			271455	11728			433
			Тенге			66250	4414			22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			271455				
	Материалы -		Тенге			189202				
	Всего заработная плата -		Тенге				70664			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4275				
		Накладные расходы -	Тенге			74158				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11124			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20737				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			366350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							492
		Сметная заработная плата -	Тенге				81787			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге			366350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							492
		Сметная заработная плата -	Тенге				81787			
		РАЗДЕЛ 34. Фасад-ДОБАВИТЬ								
363	E0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная								
			680	75,78	2,06	51529	1403	8073	0,07	48
		м2		11,78	0,79	8008	535	94,5	--	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			51529	1403			48
			Тенге			8008	535			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51529				
	Материалы -		Тенге			42119				
	Всего заработная плата -		Тенге				8543			
		Накладные расходы -	Тенге			8073				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1211			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3576				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63179				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				9754			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			63179				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				9754			
		РАЗДЕЛ 35. МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК-ДОБАВИТЬ								
364	E0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	12,776	218,93	--	2797	--	3161	1,54	20
		м3		218,93	--	2797	--	113	--	--
365	E0109-53-2	**Монтаж металлоконструкции ограждении, массой до 1 т**	3,32	9850,48	1162,95	32704	3861	22307	46,60	155
		т		7357,50	108,00	24427	359	90	0,53	2
366	C12021-41	**Уголок 40х40**	0,96	147100,00	--	141216	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
367	C12021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т Профиль 80х80х4 мм**	2,26	154400,00	--	348944	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
368	C12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,089	55620,00	--	4950	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
369	E0109-36-3	**Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых**	262	118,57	4,28	31066	1121	19482	0,48	125
		м2		81,00	1,62	21222	424	90	0,01	2
370	C11011-762	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки**	262	647,00	--	169514	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
371	E0113-17-4	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз**	357	23,96	0,05	8552	18	1886	0,03	10
		м2		5,85	0,02	2088	7	90	--	--
372	E0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	357	20,36	0,02	7268	7	1337	0,02	8
		м2		4,16	--	1485	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге			747011	5007			318
			Тенге			52020	790			4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			193082				
		Материалы -	Тенге			12222				
		Всего заработная плата -	Тенге				6378			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			174464				
		Накладные расходы -	Тенге			6383				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				957			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11968				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			211433				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7335			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			553929				
		Материалы -	Тенге			13138				
		Всего заработная плата -	Тенге				46432			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			490160				
		Накладные расходы -	Тенге			41789				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6268			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35743				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			631461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							305
		Сметная заработная плата -	Тенге				52700			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге			842894				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							346
		Сметная заработная плата -	Тенге				60035			
		РАЗДЕЛ 36. Металлические ворота 2 шт (разм.2500х4300 с калиткой,Разм. 2500х4300-1 шт глухие) - ДОБАВИТЬ								
373	E0109-17-1	**Монтаж металлоконстукции /Ворот -2 шт**	1,013	4588,45	2285,57	4648	2315	2003	9,35	9
		т		1579,50	617,13	1600	625	90	2,34	2
374	C12021-237	**Профильные трубы /100х100х4, 40х40х3, 25х25х3, 10х10х2 /горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	0,685	154400,00	--	105764	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
375	C12021-250	**Отдельные конструктивные /сталь листовая толщ.1,8 мм- 23 м2/ толстолистовой стали, масса до 0,5 т**	0,328	154200,00	--	50578	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
376	E0113-17-4	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз**	46	23,96	0,05	1102	2	243	0,03	1
		м2		5,85	0,02	269	1	90	--	--
377	E0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	46	20,36	0,02	936	1	172	0,02	1
		м2		4,16	--	191	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 36	**Тенге**			**163028**	**2319**			**12**
			Тенге			**2060**	**626**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2038**				
	Материалы -		Тенге			**1575**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**461**			
		Накладные расходы -	Тенге			**415**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**62**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**147**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2601**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**524**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**160990**				
	Материалы -		Тенге			**733**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2225**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**156342**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2003**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**300**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9780**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**172772**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2526**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге			**175373**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3049**			
		РАЗДЕЛ 37. ТУАЛЕТ -ДОБАВИТЬ								
		Демонтажные работы								
378	**Е0153-2-1**	**Разборка кладки простых стен из кирпича**	**20,65768**	**4899,14**	**1880,99**	**101205**	**38857**	**78018**	**21,24**	**439**
		м3		**3018,15**	**538,09**	**62348**	**11116**	**106,2**	**2,91**	**60**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 37	**Тенге**			**101205**	**38857**			**439**
			Тенге			**62348**	**11116**			**60**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**101205**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**73464**			
		Накладные расходы -	Тенге			**78018**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**39**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**11703**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**10753**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**189977**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**538**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85166**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге			**189977**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**538**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85166**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**12776078**	**481169**			**9997**
			Тенге			**1592175**	**151359**			**677**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**123357**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**123357**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**5006**				
	Материалы -		Тенге			**307**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4663**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3777**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**567**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**527**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**9310**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5230**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10819697**				
	Материалы -		Тенге			**2035526**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1511832**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**576270**				
	Местные материалы -		Тенге			**6382225**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**4234**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1653314**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**827**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**247997**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**748381**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13221392**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10148**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1759829**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1524210**				
	Материалы -		Тенге			**263282**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**141953**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1102413**				
		Накладные расходы -	Тенге			**119361**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**60**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**17904**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**98614**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1742185**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**899**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**159857**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**303809**				
	Материалы -		Тенге			**122176**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**85086**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**94651**				
	Местные материалы -		Тенге			**3**				
		Накладные расходы -	Тенге			**98019**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**49**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**14703**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**24110**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			425938				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							535
		Сметная заработная плата -	Тенге				99789			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15522183				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**15 522 183,00**				
		Временные здания и сооружения К=1,44 %				**223 519,00**				
		Итого с временными				**15 745 702**				
		Затраты на производство в зимнее время -0,7 %				**110 220**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**157 457**				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				**630,00**				
						16 014 009,00				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,7366742				**43 830 342,00**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**876 607,00**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**44 706 949,00**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5 364 834,00**				
		Итого с НДС				**50 071 783,00**				
		ИТОГО с п/п коэффициентом, К=0,99970476				**50 057 000,00**				

Инженер:
ТОО "БатырАлем СБ" _____ **У. Сагындиков**

Подрядчик :
Директор ТОО "Отырабат-Құрылыс" _____ **Р.Утешов**

Наименование строй Капитальный ремонт здания ОСШ № 11 им. Б.Момышулы по улице М.Ауезова в городе Арысь,ЮКО

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА октябрь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ТУАЛЕТ									
		Демонтажные работы									
1	Е0153-2-1	**Разборка кладки простых стен из кирпича**	26,911212	4899,14	1880,99	131842	50620	101636	21,24	572	
		м3		3018,15	538,09	81222	14481	106,2	2,91	78	
2	Е0107-13-15	**Демонтаж плит перекрытия, высота здания до 25 м**	9	1968,44	1161,72	17716	10456	12161	3,68	33	
		шт		625,50	339,66	5630	3057	140	1,37	12	
3	Е0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	52	28,89	27,85	1502	1448	478	0,01	--	
		м3		1,04	8,44	54	439	97	0,03	2	
4	Е0106-1-22	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм**	24	7181,49	353,46	172356	8483	18107	3,60	86	
		м3		585,00	133,52	14040	3204	105	0,65	16	
5	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	0,116	51000,00	--	5916	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
6	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,245	55620,00	--	13627	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	

P2

		1	2	3	5	7	8	9	10	11
	[illegible]	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м								
			27,2	1531,25	372,83	41650	10141	23542	3,72	101
		м3		594,00	139,50	16157	3794	118	0,68	18
8	С143003-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм								
			1536,8	43,00	--	66082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ								
9	Е0110-14-1	Установка стропил								
			0,62	23741,72	334,28	14720	207	2621	22,10	14
		м3		3397,50	126,00	2106	78	120	0,62	--
10	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - стропил								
			0,62	573,75	28,11	356	17	100	0,78	--
		м3		123,75	10,58	77	7	120	0,05	--
11	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа								
			42	851,93	8,30	35781	349	4766	0,57	24
		м2		94,18	1,17	3956	49	119	--	--
12	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86								
			0,236	10687,00	--	2522	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам								
			42	20,48	0,91	860	38	253	0,03	1
		м2		4,68	0,34	197	14	120	--	--
14	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм								
			24,712	384,14	4,48	9493	111	3213	0,67	17
		м2		106,65	1,69	2636	42	120	0,01	--
15	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			129,44	275,32	4,07	35638	526	18572	0,74	96
		м2		135,68	0,97	17562	126	105	0,05	7
16	Е0115-152-1	Окраска стен водными составами внутри помещений известковая по штукатурке								
			39,06	17,43	0,12	681	5	565	0,09	4
		м2		13,73	0,05	536	2	105	--	--
		ОТМОСТКА								
17	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			5,25	5847,50	--	30699	--	3661	3,66	19
		м3		567,00	--	2977	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			581440	82400			967
			Тенге			147149	25292			134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			581440				
Материалы -			Тенге			75251				
Всего заработная плата -			Тенге				172441			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			22065				
Местные материалы -			Тенге			254575				
		Накладные расходы -	Тенге			189676				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28451			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46267				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			817383				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1196
		Сметная заработная плата -	Тенге				200893			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			817383				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1196
		Сметная заработная плата -	Тенге				200893			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**581440**	**82400**			**967**
			Тенге			**147149**	**25292**			**134**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			581440				
Материалы -			Тенге			75251				
Всего заработная плата -			Тенге				172441			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			22065				
Местные материалы -			Тенге			254575				
		Накладные расходы -	Тенге			189676				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28451			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46267				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			817383				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1196
		Сметная заработная плата -	Тенге				200893			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			817383				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1196
		Сметная заработная плата -	Тенге				200893			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**817 383,00**				
		Временные здания и сооружения К=1,44 %				**11 770,00**				
		Итого с временными				**829 153,00**				
		Затраты на производство в зимнее время -0,7 %				**5 804,00**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**8 292,00**				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				**33,00**				
		Итого				**843 282,00**				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,7366742				**2 307 789,00**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**46 156,00**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2 353 945,00**				

		Налог на добавленную стоимость, 12 %				282 473,00				
		Итого с НДС				2 636 418,00				
		ИТОГО с п/п коэффициентом, К=0,99970476				2 635 640,00				

Инженер:
ТОО "БатырАлем СБ" _____ **У. Сагындиков**

Подрядчик :
Директор ТОО "Отырабат-Құрылыс" _____ **Утешов Р.М.**