Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы на 120 мест в селе Малдыбай Т.Рыскуловского района Жамбылской области"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
180940033380	60940001596			172/24	24.04.2024	Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	086-015-431
				Доп. согл. 172/24-1	20.05.2024		
				Доп. согл. 172/24-2	02.07.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство школы на 120 мест в селе Малдыбай Т.Рыскуловского района Жамбылской области"	527 082 927,18	470 609 756,41	45 700 480,00	45 700 480,00			5 484 057,60	51 184 537,60
Гарантийный взнос, 5%	26 354 146,36	23 530 487,82					274 202,88	2 559 226,88
Удержание аванса, 30%	158 124 878,15	141 182 926,92					1 645 217,28	15 355 361,28
Итого:	**342 603 902,67**	**305 896 341,67**					**3 564 637,44**	**33 269 949,44**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

_____ Орумбаев Е.К.

Авторский надзор
ТОО «СуҚұрылысПроект»

_____ Жамбаев А.Б.

Технический надзор
ТОО "Строительная компания "L.A.D. Stroy"

_____ Бакиров Е.

Подрядчик:
ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

_____ Жаксылыков Б.А.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразҚұрылысИнвест"
Договор № 172/24 от 24.04.2024г. Дополнительное соглашение №172/24-1 от 20.05.2024г. Дополнительное соглашение №172/24-2 от 02.07.2024г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы на 120 мест в селе Малдыбай Т.Рыскуловского района Жамбылской области"

Акт
выполненных работ за октябрь 2024 год

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Общая сметная стоимость, тенге	Выполнение, тенге									
							с начала строительства					за отчетный период				
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат		%	Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	Итого	%	Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Глава 1. Подготовка территории строительства														
2	1-2	Подготовка территории строительства	2 985 021			2 985 021	100%	2 985 021			2 985 021	100%	2 985 021			2 985 021
3		Глава 2. Основные объекты строительства														
4	2-2	БЛОК "А"														
5	2-2-1	Общестроительные работы (Подземная часть)														
6	Раздел 1	ФУНДАМЕНТЫ	20 483 369			20 483 369	100%	20 483 369			20 483 369	0%				-
7	Раздел 2	Стены монолитные/ лист 26/	36 512 702			36 512 702	99.9%	36 467 564			36 467 564	0%				-
8	Раздел 3	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ	6 330 626			6 330 626	100%	6 330 626			6 330 626	0%				-
9	Раздел 4	АНТИСЕЙСМОПОЯС	3 153 257			3 153 257	100%	3 153 257			3 153 257	0%				-
10	Раздел 5	Приямки	514 832			514 832	63%	325 834			325 834	0%				-
11	2-2-2	Общестроительные работы (Надземная часть)														-
12	Раздел 1	ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ОТМ.0.000/лист 47/	583 234			583 234	100%	583 234			583 234	0%				-
13	Раздел 2	ПЕРЕМЫЧКИ	5 803 093			5 803 093	80%	4 642 475			4 642 475	0%				-
14	Раздел 3	СЕРДЕЧНИКИ,СТОЙКИ	10 916 008			10 916 008	90%	9 822 417			9 822 417	21%	2 292 362			2 292 362
15	Раздел 4	Рамы	35 645 071			35 645 071	100%	35 645 071			35 645 071	20%	7 129 015			7 129 015
16	Раздел 5	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ	40 317 989			40 317 989	72%	29 084 371			29 084 371	27%	10 862 410			10 862 410
17	Раздел 6	АНТИСЕЙСМОПОЯС	3 907 693			3 907 693	30%	1 172 308			1 172 308	0%				-
18	Раздел 7	СТЕНЫ	58 210 937			58 210 937	90%	52 389 842			52 389 842	20%	11 642 187			11 642 187
19	Раздел 8	Вертикальный подъемник/лист 43-45/	5 137 451			5 137 451	0%				-	0%				-
20	Раздел 9	ВЫХОД НА ЧЕРДАК	202 059			202 059	0%				-	0%				-
21	Раздел 10	ВЕНТШАХТЫ	8 545 731			8 545 731	0%				-	0%				-
22	Раздел 11	ЧЕРДАК/лист 128/	5 602 108			5 602 108	0%				-	0%				-
23	Раздел 12	ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ПАРАПЕТ/лист 129/	1 158 770			1 158 770	0%				-	0%				-
24	Раздел 13	КРОВЛЯ/лист 134/	38 112 131			38 112 131	0%				-	0%				-
25	Раздел 14	ЛЕСТНИЦЫ/лист 126/	8 659 027			8 659 027	0%				-	0%				-
26	Раздел 15	ЛЕСТНИЦА ЛМ1/лист 137/	570 963			570 963	0%				-	0%				-
27	Раздел 16	ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛМ2/лист 138/	7 534 803			7 534 803	0%				-	0%				-
28	Раздел 17	ВХОДНАЯ ГРУППА ВГ-1/лист 143/	7 540 388			7 540 388	0%				-	0%				-
29	Раздел 18	КРЫЛЬЦА	7 483 370			7 483 370	0%				-	0%				-
30	2-2-4	Архитектурные решения														
31	Раздел 1	ПРОЕМЫ	43 568 862			43 568 862	0%				-	0%				-
32	Раздел 2	ПОЛЫ	39 269 244			39 269 244	0%				-	0%				-
33	Раздел 3	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	70 788 641			70 788 641	12%	8 696 302			8 696 302	0%				-
34	Раздел 4	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА-ФАСАД	23 288 248			23 288 248	0%				-	0%				-
35	Раздел 5	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	1 705 364			1 705 364	0%				-	0%				-
36	Раздел 6	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА	2 040 770			2 040 770	0%				-	0%				-
37	2-2-5	Водопровод и канализация														
38	Раздел 1	ВОДОПРОВОД В1	4 503 140			4 503 140	0%				-	0%				-
39	Раздел 2	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ	386 782	229 108		615 890	0%				-	0%				-
40	Раздел 3	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ	509 910	3 561 362		4 071 272	0%				-	0%				-
41	Раздел 4	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3	3 827 766			3 827 766	0%				-	0%				-
42	Раздел 5	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД - Т4	763 903			763 903	0%				-	0%				-
43	Раздел 6	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1	6 514 000			6 514 000	0%				-	0%				-
44	Раздел 7	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К3	2 380 208			2 380 208	0%				-	0%				-
45	2-2-6	Отопление и вентиляция														
46	Раздел 1	ОТОПЛЕНИЕ	12 159 750			12 159 750	0%				-	0%				-
47	Раздел 2	МАГИСТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И СТОЙКИ ОТОПЛЕНИЯ	3 365 721			3 365 721	0%				-	0%				-
48	Раздел 3	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ	93 774	11 903 795		11 997 569	0%				-	0%				-
49	Раздел 4	ВЕНТИЛЯЦИЯ	2 775 992			2 775 992	0%				-	0%				-
50	2-2-7	Электрооборудование,электроосвещение	42 741 047	607 310		43 348 357	0%				-	0%				-
51	2-2-8	Слаботочные системы														
52	Раздел 1	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	556 507			556 507	0%				-	0%				-
53	Раздел 2	Электрочасофикация,Электрозвонки	1 901 188			1 901 188	0%				-	0%				-
54	Раздел 3	Радиофикация	725 295			725 295	0%				-	0%				-
55	Раздел 4	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	2 947 243			2 947 243	0%				-	0%				-
56	2-2-9	Пожарная сигнализация														
57	Раздел 1	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	7 568 317			7 568 317	0%				-	0%				-
58	Раздел 2	РЕЧЕВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ	934 670	45 110		979 780	0%				-	0%				-
59	2-2-10	Технологическое оборудование														
60	Раздел 1	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЛОК "А"	1 324 440	61 512 057		62 836 497	0%				-	0%				-
61	Раздел 2	Оборудование медицинского кабинета	822 267	9 878 094		10 700 361	0%				-	0%				-
62	2-3	БЛОКИ "Б, В, ГАЛЕРЕЯ 1"														
63	2-3-1	Общестроительные работы (Подземная часть)														
64	Раздел 1	ФУНДАМЕНТЫ	23 315 480			23 315 480	100%	23 315 480			23 315 480	0%				-
65	2-3-2	Общестроительные работы (Надземная часть)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
66	Раздел 1	ФУНДАМЕНТЫ	463 072			463 072	0%				-	0%				-
67	Раздел 2	ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ	456 588			456 588	0%				-	0%				-
68	Раздел 3	ПРИЯМЫЧКИ	6 496 282			6 496 282	85%	5 521 840			5 521 840	5%	324 814			324 814
69	Раздел 4	РАМЫ	4 565 342			4 565 342	79%	3 600 771			3 600 771	0%				-
70	Раздел 5	КОЛОННЫ	3 816 054			3 816 054	88%	3 358 127			3 358 127	0%				-
71	Раздел 6	КИРПИЧНАЯ КЛАДКА	16 784 906			16 784 906	85%	14 267 170			14 267 170	5%	839 245			839 245
72	Раздел 7	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ	6 513 915			6 513 915	100%	6 513 915			6 513 915	0%				-
73	Раздел 8	АНТИСЕЙСМОПОЯС	1 227 173			1 227 173	100%	1 227 173			1 227 173	20%	245 435			245 435
74	Раздел 9	ВЫХОД НА ЧЕРДАК	201 043			201 043	0%				-	0%				-
75	Раздел 10	ВЕНТШАХТЫ	3 334 109			3 334 109	0%				-	0%				-
76	Раздел 11	ЧЕРДАК	3 162 340			3 162 340	0%				-	0%				-
77	Раздел 12	КРОВЛЯ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА	10 262 770			10 262 770	0%				-	0%				-
78	Раздел 13	ЧЕРДАК	790 530			790 530	0%				-	0%				-
79	Раздел 14	КРОВЛЯ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА	3 627 731			3 627 731	0%				-	0%				-
80	Раздел 15	КРОВЛЯ-ПРОФНАСТИЛ	17 940 242			17 940 242	60%	10 702 849			10 702 849	0%				-
81	Раздел 16	ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК	5 309 470			5 309 470	0%				-	0%				-
82	Раздел 17	УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ	1 134 541			1 134 541	0%				-	0%				-
83	Раздел 18	ЛЕСТНИЦА ЛМ1	395 285			395 285	0%				-	0%				-
84	Раздел 19	ЛЕСТНИЦА ЛМ2	435 311			435 311	0%				-	0%				-
85	Раздел 20	КРЫЛЬЦА	8 564 615			8 564 615	0%				-	0%				-
86	2-3-3	Архитектурные решения														
87	Раздел 1	ПРОЕМЫ	9 382 312			9 382 312	0%				-	0%				-
88	Раздел 2	ПОЛЫ	11 481 595			11 481 595	0%				-	0%				-
89	Раздел 3	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	11 791 477			11 791 477	0%				-	0%				-
90	Раздел 4	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА-ФАСАД	12 254 332			12 254 332	0%				-	0%				-
91	Раздел 5	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА	1 761 218			1 761 218	0%				-	0%				-
92	2-3-4	Водопровод и канализация														
93	Раздел 1	ВОДОПРОВОД В1	1 025 527			1 025 527	0%				-	0%				-
94	Раздел 2	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3	674 363			674 363	0%				-	0%				-
95	Раздел 3	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД - Т4	217 996			217 996	0%				-	0%				-
96	Раздел 4	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1	1 260 450			1 260 450	0%				-	0%				-
97	2-3-5	Отопление и вентиляция														
98	Раздел 1	ОТОПЛЕНИЕ	6 852 129			6 852 129	0%				-	0%				-
99	Раздел 2	ВЕНТИЛЯЦИЯ	2 042 435			2 042 435	0%				-	0%				-
100	Раздел 3	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П1	2 021 541	1 593 121		3 614 662	0%				-	0%				-
101	2-3-6	Технологическое оборудование	891 706	22 393 994		23 285 700	0%				-	0%				-
102	2-4	БЛОКИ "Г"														
103	2-4-1	Общестроительные работы (Подземная часть)														
104	Раздел 1	ФУНДАМЕНТЫ	2 813 016			2 813 016	100%	2 813 016			2 813 016	0%				-
105	Раздел 2	ПРИЯМКИ	305 928			305 928	100%	305 928			305 928	0%				-
106	2-4-2	Общестроительные работы (Надземная часть)														
107	Раздел 1	ПЕРЕМЫЧКИ	1 284 792			1 284 792	100%	1 284 792			1 284 792	0%				-
108	Раздел 2	РАМЫ	1 545 415			1 545 415	100%	1 545 415			1 545 415	0%				-
109	Раздел 3	КИРПИЧНАЯ КЛАДКА	5 011 601			5 011 601	100%	5 011 601			5 011 601	0%				-
110	Раздел 4	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ	3 312 702			3 312 702	100%	3 312 702			3 312 702	0%				-
111	Раздел 5	АНТИСЕЙСМОПОЯС	813 279			813 279	100%	813 279			813 279	100%	813 279			813 279
112	Раздел 6	ПАРАПЕТ	478 143			478 143	0%				-	0%				-
113	Раздел 7	ВЕНТШАХТЫ	427 567			427 567	0%				-	0%				-
114	Раздел 8	КРЫЛЬЦО	1 544 422			1 544 422	0%				-	0%				-
115	Раздел 9	ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ №1	970 545			970 545	0%				-	0%				-
116	2-4-3	Архитектурные решения														
117	Раздел 1	ПРОЕМЫ	2 243 575			2 243 575	0%				-	0%				-
118	Раздел 2	ПОЛЫ	3 416 854			3 416 854	0%				-	0%				-
119	Раздел 3	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	4 595 312			4 595 312	17%	790 020			790 020	0%				-
120	Раздел 4	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА-ФАСАД	3 934 875			3 934 875	0%				-	0%				-
121	Раздел 5	КРОВЛЯ	2 961 572			2 961 572	0%				-	0%				-
122	Раздел 6	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	125 725			125 725	0%				-	0%				-
123	2-4-4	Водопровод и канализация														
124	Раздел 1	ВОДОПРОВОД В1	621 210			621 210	0%				-	0%				-
125	Раздел 2	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3	552 871			552 871	0%				-	0%				-
126	Раздел 3	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД - Т4	151 461			151 461	0%				-	0%				-
127	Раздел 4	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1	773 405			773 405	0%				-	0%				-
128	Раздел 5	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К3	335 946			335 946	0%				-	0%				-
129	2-4-5	Отопление и вентиляция														
130	Раздел 1	ОТОПЛЕНИЕ	1 019 380			1 019 380	0%				-	0%				-
131	Раздел 2	МАГИСТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И СТОЙКИ ОТОПЛЕНИЯ	1 347 082			1 347 082	0%				-	0%				-
132	Раздел 3	ВЕНТИЛЯЦИЯ	114 406			114 406	0%				-	0%				-
133	Раздел 4	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ ВЕНТ.УСТАНОВОК П1,П2	570 999			570 999	0%				-	0%				-
134	Раздел 5	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П2	849 035	1 593 121		2 442 156	0%				-	0%				-
135	Раздел 6	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ	852 536			852 536	0%				-	0%				-
136	2-4-6	Технологическое оборудование	359 504	4 819 349		5 178 853	0%				-	0%				-
137	2-1	Земляные работы	34 849 669			34 849 669	93%	32 355 919			32 355 919	0%				-
138		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
139	4-1	Наружное электроснабжение														
140	Раздел 1	Земляные работы	431 443			431 443	0%				-	0%				-
141	Раздел 2	Электроснабжение	181 237	13 375 988		13 557 225	99%	37 075	13 375 988		13 413 063	0%				-
142	Раздел 3	ВЛЗ-10кВ	1 958 271	183 716		2 141 987	0%				-	0%				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
143	Раздел 4	КЛ-0,4кВ	2 570 903			2 570 903	0%				-	0%				-
144	Раздел 5	Наружное освещение	567 538			567 538	0%				-	0%				-
145	Раздел 6	Наружное освещение	2 321 460			2 321 460	0%				-	0%				-
146	Раздел 7	Фундамент под КТПН	584 029			584 029	100%	584 029			584 029	0%				-
147		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
148	6-4	Вытрей 20м³														
149	Раздел 1	Земляные работы	1 188 297			1 188 297	100%	1 188 297			1 188 297	0%				-
150	Раздел 2	Стены и днище	6 197 510			6 197 510	100%	6 197 510			6 197 510	0%				-
151	6-5	Модульная котельная	1 886 088	13 181 926		15 068 014	0%				-	0%				-
152	6-1	Наружное водоснабжение и канализация														
153	Раздел 1	Наружные сети водопровода В1	2 810 649			2 810 649	93%	2 615 013			2 615 013	0%				-
154	Раздел 2	Канализация	4 521 776			4 521 776	0%				-	0%				-
155	6-3	Наружное газоснабжение														
156	Раздел 1	Газопровод низкого давления (надземный)	618 874			618 874	100%	618 874			618 874	0%				-
157	Раздел 2	Подземная прокладка	5 317 189	502 183		5 819 372	44%	2 080 589	502 183		2 582 772	0%				-
158	6-2	Наружные тепловые сети														
159	Раздел 1	Трубопровод	2 413 436			2 413 436	0%				-	0%				-
160	Раздел 2	Теплотрасса	11 895 119			11 895 119	0%				-	0%				-
161		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
162	7-1	Генеральный план														
163	Раздел 1	Вертикальная планировка	1 602 231			1 602 231	100%	1 602 231			1 602 231	0%				-
164	Раздел 2	Покрытие	60 516 942			60 516 942	0%				-	0%				-
165	Раздел 3	Озеленение	10 756 154			10 756 154	0%				-	0%				-
166	Раздел 4	МАФ	61 266 151			61 266 151	43%	26 473 075			26 473 075	0%				-
167		**ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7**	**1 031 615 686**	**145 380 234**		**1 176 995 920**	**33%**	**369 918 381**	**13 878 171**		**383 796 552**	**3%**	**37 133 768**	-		**37 133 768**
168		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством														
169	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%	63 960 173			63 960 173	36%	22 934 940			22 934 940	4%	2 302 294			2 302 294
170		**Итого по главе 8**	**63 960 173**	-	-	**63 960 173**	**36%**	**22 934 940**	-	-	**22 934 940**	**4%**	**2 302 294**	-	-	**2 302 294**
171		**ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8**	**1 095 575 859**	**145 380 234**	-	**1 240 956 093**	**33%**	**392 853 321**	**13 878 171**	-	**406 731 492**	**3%**	**39 436 062**	-	-	**39 436 062**
172	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	54 778 793			54 778 793	36%	19 642 666			19 642 666	4%	1 971 803			1 971 803
173	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	54 778 793	7 269 012		62 047 805	33%	19 642 666	693 909		20 336 575	3%	1 971 803	-		1 971 803
174		**Итого по части II в сметных ценах:**	**1 205 133 444**	**152 649 246**	-	**1 357 782 690**	**33%**	**432 138 653**	**14 572 080**	-	**446 710 732**	**3%**	**43 379 668**	-	-	**43 379 668**
175	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075	1 295 518 453	164 097 939	-	1 459 616 392	33%	464 549 052	15 664 986	-	480 214 037	3%	46 633 143	-	-	46 633 143
176		**Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:**	**1 295 518 453**	**164 097 939**	-	**1 459 616 392**	**33%**	**464 549 052**	**15 664 986**	-	**480 214 037**	**3%**	**46 633 143**	-	-	**46 633 143**
177	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%			175 153 967	175 153 967	33%			57 625 684	57 625 684	3%			5 595 977	5 595 977
178		**Всего по сводному сметному расчету**	**1 295 518 453**	**164 097 939**	**175 153 967**	**1 634 770 359**	**33%**	**464 549 052**	**15 664 986**	**57 625 684**	**537 839 722**	**3%**	**46 633 143**	-	**5 595 977**	**52 229 120**
179		Коэффициент понижения				0,980000	100%				0,980000	100%				0,980000
180		Всего с понижающим коэффициентом	1 269 608 083,82	160 815 980,54	171 650 887,70	1 602 074 951,86	33%	455 258 070,61	15 351 685,81	56 473 170,77	527 082 927,18	3%	45 700 480,00	-	5 484 057,60	51 184 537,60
181		В том числе налог на добавленную стоимость - 12 %			171 650 887,70						56 473 170,77					5 484 057,60

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Руководитель
_____**Орумбаев Е.К.**

Подрядчик:
ТОО "ТаразКурылысИнвест"
Руководитель
Жаксылыков Б.А.

Технический надзор:
ТОО "Строительная компания "L.A.D. Stroy"
_____ **Бакиров Е.**

Авторский надзор:
ТОО «СуКұрылысПроект»
Абдразаков А.Ш.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразҚұрылысИнвест"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство школы на 120 мест в селе Малдыбай Т.Рыскуловского района Жамбылской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство школы на 120 мест в селе Малдыбай Т.Рыскуловского района Жамбылской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 172/24 от 24.04.2024г. Дополнительное соглашение №172/24-1 от 20.05.2024г. Дополнительное соглашение №172/24-2 от 02.07.2024г.**

Акт выполненных работ

за Октябрь 2024 год (месяц, год) на суммарная смета

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г., тенге

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1-2 Подготовка территории строительства 1-2 Демонтажные работы					
			Раздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	1	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным.Разборка		43	10059,00	432537,00	
				$м^3$				
2	2	1220-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Бортовые камни на бетонном основании.Разборка вручную		506	3068,00	1552408,00	
				м				
3	3	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка		1309	254,00	332486,00	
				т				
4	4	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км		19635	34,00	667590,00	
				т·км				
			Итого по разделу 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				2985021,00	
			ИТОГО по акту				2985021,00	
			2-2 БЛОК "А" 2-2-2 Общестроительные работы (Надземная часть)					
			Раздел 2: СЕРДЕЧНИКИ,СТОЙКИ					
1	57	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		13,83375	63605,00	879895,59	
				$м^3$				
2	58	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,412335	315652,00	130154,43	
				т				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	59	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,66045	291065,00	192233,79	
				т				
4	60	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,48048	63605,00	30560,88	
				$м^3$				
5	61	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,015523	315652,00	4899,93	
				т				
6	62	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,024864	291065,00	7237,02	
				т				
7	63	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		2,52	63605,00	160284,60	
				$м^3$				
8	64	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,042336	315652,00	13363,35	
				т				
9	65	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,273168	303501,00	82906,74	
				т				
10	66	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,126	63605,00	8014,23	
				$м^3$				
11	67	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,003641	315652,00	1149,33	
				т				
12	68	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,001915	303501,00	581,28	
				т				
13	69	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,008215	291065,00	2391,06	
				т				
14	70	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг		0,007888	1448009,00	11421,27	
				т				
15	71	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		3,78	63605,00	240426,90	
				$м^3$				
16	72	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,070056	315652,00	22113,42	
				т				
17	73	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,223776	291065,00	65133,39	
				т				
18	74	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм		0,149037	437883,00	65260,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				т				
19	75	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87		0,059121	408199,00	24133,20	
				т				
20	76	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство		0,0126	86805,00	1093,68	
				$м^3$				
21	77	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,0945	428814,00	40522,86	
				т				
22	78	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство		0,63	78284,00	49318,92	
				$м^3$				
23	79	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг		0,062798	1448009,00	90932,73	
				т				
24	80	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,088603	315652,00	27967,80	
				т				
25	81	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной,вес до 4 кг		0,06552	2142315,00	140364,42	
				т				
			Итого по разделу 2: СЕРДЕЧНИКИ,СТОЙКИ				2292362,00	
			Раздел 3: Рамы					
			Подраздел 1: АМА РМ-1 -1ШТ					
26	82	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		1,53	68163,00	104289,40	
				$м^3$				
	82.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,55295	30771		
27	83	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		2	134713,00	269426,00	
				$м^3$				
	83.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,03	30771		
28	84	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,162526	315652,00	51301,60	
				т				
29	85	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,538304	291065,00	156681,40	
				т				
30	86	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02253	303501,00	6837,80	
				т				
31	87	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0,0104	406492,00	4227,60	
				т				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	88	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,02728	428814,00	11698,00	
				т				
			Итого по подразделу 1: АМА РМ-1 -1ШТ				604462,00	
			Подраздел 2: АМА РМ-2 -1ШТ					
33	89	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		1,53	68163,00	104289,40	
				$м^3$				
	89.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,55295	30771		
34	90	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		2,2	134713,00	296368,60	
				$м^3$				
	90.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,233	30771		
35	91	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,168628	315652,00	53227,80	
				т				
36	92	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,588152	291065,00	171190,40	
				т				
37	93	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,023062	303501,00	6999,40	
				т				
38	94	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0,0104	406492,00	4227,60	
				т				
39	95	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,02992	428814,00	12830,20	
				т				
			Итого по подразделу 2: АМА РМ-2 -1ШТ				649133,00	
			Подраздел 3: АМА РМ-3 -1ШТ					
40	96	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,78	68163,00	53167,20	
				$м^3$				
	96.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,7917	30771		
41	97	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		0,5	134713,00	67356,60	
				$м^3$				
	97.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,5075	30771		
42	98	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,041064	315652,00	12962,00	
				т				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	99	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,139128	291065,00	40495,20	
				т				
44	100	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00832	303501,00	2525,20	
				т				
45	101	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0,0064	406492,00	2601,60	
				т				
46	102	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,00616	428814,00	2641,40	
				т				
			Итого по подразделу 3: АМА РМ-3 -1ШТ				181749,00	
			Подраздел 4: АМА РМ-4 -1ШТ					
47	103	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,78	68163,00	53167,20	
				$м^3$				
	103.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,7917	30771		
48	104	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		0,5	134713,00	67356,60	
				$м^3$				
	104.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,5075	30771		
49	105	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,041064	315652,00	12962,00	
				т				
50	106	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,123928	291065,00	36071,20	
				т				
51	107	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00832	303501,00	2525,20	
				т				
52	108	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0,0064	406492,00	2601,60	
				т				
53	109	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,00616	428814,00	2641,40	
				т				
			Итого по подразделу 4: АМА РМ-4 -1ШТ				177325,00	
			Подраздел 5: АМА РМ-5 -1ШТ					
54	110	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		2,3	68163,00	156775,00	
				$м^3$				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	110.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,3345	30771		
55	111	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		3,6	134713,00	484966,80	
				$м^3$				
	111.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,654	30771		
56	112	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,262928	315652,00	82993,80	
				т				
57	113	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		1,068576	291065,00	311025,00	
				т				
58	114	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02656	303501,00	8061,00	
				т				
59	115	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0,0104	406492,00	4227,60	
				т				
60	116	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,0484	428814,00	20754,60	
				т				
			Итого по подразделу 5: АМА РМ-5 -1ШТ				1068804,00	
			Подраздел 6: АМА РМ-6 -1ШТ					
61	117	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,78	68163,00	53167,20	
				$м^3$				
	117.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,7917	30771		
62	118	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		0,9	134713,00	121241,80	
				$м^3$				
	118.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,9135	30771		
63	119	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,057136	315652,00	18035,00	
				т				
64	120	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,241256	291065,00	70221,20	
				т				
65	121	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00832	303501,00	2525,20	
				т				
66	122	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0,008	406492,00	3252,00	
				т				
67	123	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,01144	428814,00	4905,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				т				
			Итого по подразделу 6: АМА РМ-6 -1ШТ				273348,00	
			Подраздел 7: АМА РМ-7 -2ШТ					
68	124	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		2,32	68163,00	158138,20	
				$м^3$				
	124.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,3548	30771		
69	125	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		4	134713,00	538852,00	
				$м^3$				
	125.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,06	30771		
70	126	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,293168	315652,00	92539,00	
				т				
71	127	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,79708	291065,00	232002,00	
				т				
72	128	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0572	303501,00	17360,20	
				т				
73	129	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0,0144	406492,00	5853,40	
				т				
74	130	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,05456	428814,00	23396,00	
				т				
			Итого по подразделу 7: АМА РМ-7 -2ШТ				1068141,00	
			Подраздел 8: АМА РМ-7.1 -1ШТ					
75	131	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		1,16	68163,00	79069,00	
				$м^3$				
	131.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,1774	30771		
76	132	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		2	134713,00	269426,00	
				$м^3$				
	132.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,03	30771		
77	133	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,122476	315652,00	38659,80	
				т				
78	134	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,316188	291065,00	92031,20	
				т				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	135	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01664	303501,00	5050,20	
				т				
80	136	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0,0072	406492,00	2926,80	
				т				
81	137	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,02728	428814,00	11698,00	
				т				
			Итого по подразделу 8: АМА РМ-7.1 -1ШТ				498861,00	
			Подраздел 9: АМА РМ-8 -2ШТ					
82	138	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		2,6	134713,00	350253,80	
				$м^3$				
	138.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,639	30771		
83	139	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,111888	315652,00	35317,60	
				т				
84	140	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,24952	291065,00	72626,60	
				т				
85	141	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02496	303501,00	7575,40	
				т				
86	142	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0,0096	406492,00	3902,40	
				т				
87	143	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,03344	428814,00	14339,60	
				т				
			Итого по подразделу 9: АМА РМ-8 -2ШТ				484015,00	
			Подраздел 10: АМА РМ-9 -1ШТ					
88	144	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,4	68163,00	27265,20	
				$м^3$				
	144.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,406	30771		
89	145	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		2	134713,00	269426,00	
				$м^3$				
	145.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,03	30771		
90	146	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,108164	315652,00	34142,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				т				
91	147	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,52038	291065,00	151464,40	
				т				
92	148	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01664	303501,00	5050,20	
				т				
93	149	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0,0064	406492,00	2601,60	
				т				
94	150	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,02728	428814,00	11698,00	
				т				
			Итого по подразделу 10: АМА РМ-9 -1ШТ				501648,00	
			Подраздел 11: АМА РМ-9.1 -1ШТ					
95	151	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,8	68163,00	54530,40	
				$м^3$				
	151.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,812	30771		
96	152	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		2	134713,00	269426,00	
				$м^3$				
	152.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,03	30771		
97	153	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,128216	315652,00	40471,60	
				т				
98	154	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,36928	291065,00	107484,40	
				т				
99	155	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01664	303501,00	5050,20	
				т				
100	156	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0,008	406492,00	3252,00	
				т				
101	157	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,02728	428814,00	11698,00	
				т				
			Итого по подразделу 11: АМА РМ-9.1 -1ШТ				491913,00	
			Подраздел 12: АМА РМ-9.2 -1ШТ					
102	158	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,4	68163,00	27265,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^3$				
	158.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,406	30771		
103	159	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		2	134713,00	269426,00	
				$м^3$				
	159.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,03	30771		
104	160	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,108164	315652,00	34142,20	
				т				
105	161	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,52038	291065,00	151464,40	
				т				
106	162	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01664	303501,00	5050,20	
				т				
107	163	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0,0064	406492,00	2601,60	
				т				
108	164	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,02728	428814,00	11698,00	
				т				
			Итого по подразделу 12: АМА РМ-9.2 -1ШТ				501648,00	
			Подраздел 13: АМА РМ-10 -1ШТ					
109	165	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,4	68163,00	27265,20	
				$м^3$				
	165.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,406	30771		
110	166	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		1,3	134713,00	175127,00	
				$м^3$				
	166.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,3195	30771		
111	167	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,066276	315652,00	20920,20	
				т				
112	168	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,19482	291065,00	56705,20	
				т				
113	169	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01248	303501,00	3787,60	
				т				
114	170	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0,0056	406492,00	2276,40	
				т				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
115	171	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,01672	428814,00	7169,80	
				т				
			Итого по подразделу 13: АМА РМ-10 -1ШТ				293251,00	
			Подраздел 14: АМА РМ-10.1 -1ШТ					
116	172	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,8	68163,00	54530,40	
				$м^3$				
	172.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,812	30771		
117	173	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		1,3	134713,00	175127,00	
				$м^3$				
	173.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,3195	30771		
118	174	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,076608	315652,00	24181,40	
				т				
119	175	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,231284	291065,00	67318,60	
				т				
120	176	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01248	303501,00	3787,60	
				т				
121	177	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0,0064	406492,00	2601,60	
				т				
122	178	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,01672	428814,00	7169,80	
				т				
			Итого по подразделу 14: АМА РМ-10.1 -1ШТ				334716,00	
			Итого по разделу 3: Рамы				7129015,00	
			Раздел 4: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ					
123	179	6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны,площадь до 10 $м^2$		4,05	20830,00	84361,50	
				шт.				
124	180	6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны,площадь до 5 $м^2$		2,3	16157,00	37161,10	
				шт.				
125	181	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016		34,13109	10860,00	370663,65	Казахстан
				$м^2$				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126	182	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,006118	315652,00	1931,15	
				т				
127	183	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматурных стыковых накладок		0,006118	1037036,00	6344,60	
				т				
128	184	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,01224	291065,00	3562,65	
				т				
129	185	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,01224	76422,00	935,40	
				т				
130	186	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,00344	291065,00	1001,25	
				т				
131	187	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,00344	76422,00	262,90	
				т				
132	188	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,004324	291065,00	1258,55	
				т				
133	189	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,004324	76422,00	330,45	
				т				
134	190	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,000456	291065,00	132,75	
				т				
135	191	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,000456	76422,00	34,85	
				т				
136	192	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,002587	291065,00	753,15	
				т				
137	193	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,002587	76422,00	197,75	
				т				
138	194	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,000462	291065,00	134,45	
				т				
139	195	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,000462	76422,00	35,30	
				т				
140	197	6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны,площадь до 5 $м^2$		7	16157,00	113099,00	
				шт.				
141	198	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016		35,7098	10860,00	387808,40	Казахстан
				$м^2$				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	199	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,12236	315652,00	38623,00	
				т				
143	200	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматурных стыковых накладок		0,12236	1037036,00	126892,00	
				т				
144	201	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,2556	291065,00	74396,00	
				т				
145	202	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,2556	76422,00	19533,00	
				т				
146	203	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,07568	291065,00	22028,00	
				т				
147	204	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,07568	76422,00	5784,00	
				т				
148	205	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,07144	291065,00	20794,00	
				т				
149	206	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,07144	76422,00	5460,00	
				т				
150	207	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,01596	291065,00	4645,00	
				т				
151	208	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,01596	76422,00	1220,00	
				т				
152	209	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,06525	291065,00	18992,00	
				т				
153	210	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,06525	76422,00	4987,00	
				т				
154	211	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,00462	291065,00	1345,00	
				т				
155	212	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,00462	76422,00	353,00	
				т				
156	213	6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны,площадь до 10 $м^2$		77	20830,00	1603910,00	
				шт.				
157	214	6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны,площадь до 5 $м^2$		46	16157,00	743222,00	
				шт.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
158	215	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016		650,0402	10860,00	7059437,00	Казахстан
				$м^2$				
159	216	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,07084	315652,00	22361,00	
				т				
160	217	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматурных стыковых накладок		0,07084	1037036,00	73464,00	
				т				
161	218	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01304	303501,00	3958,00	
				т				
162	219	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,01304	76422,00	997,00	
				т				
			Итого по разделу 4: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				10862410,00	
			Раздел 6: СТЕНЫ					
163	307	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых		111,4	52954,00	5899075,60	
				$м^3$				
	307.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	26,736	17886		
164	308	6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Расшивка швов при кладке из кирпича		293,157895	-1184,00	-347099,00	
				$м^2$				
165	309	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка внутренних стен		49,3	51617,00	2544718,20	
				$м^3$				
	309.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	11,832	17886		
166	310	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородок из кирпича армированных,толщина в 1/2 кирпича		274,4	11251,00	3087274,40	
				$м^2$				
	310.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	6,3112	17886		
167	311	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций		0,650228	704704,00	458218,20	
				т				
	311.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,650228	428814		
			Итого по разделу 6: СТЕНЫ				11642187,00	
			ИТОГО по акту				31925974,00	
			2-3 БЛОКИ "Б,В,ГАЛЕРЕЯ 1" 2-3-2 Общестроительные работы (Надземная часть)					
			Раздел 3: ПЕРЕМЫЧКИ					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	14	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,0115	128497,00	1477,70	
				$м^3$				
	14.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,011672	26281		
2	15	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,002135	291065,00	621,40	
				т				
3	16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00092	315652,00	290,40	
				т				
4	17	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,19	128497,00	24414,45	
				$м^3$				
	17.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,19285	26281		
5	18	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,0347	291065,00	10099,95	
				т				
6	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,016	315652,00	5050,45	
				т				
7	20	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,0075	128497,00	963,75	
				$м^3$				
	20.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,007613	26281		
8	21	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,001335	291065,00	388,55	
				т				
9	22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0006	315652,00	189,40	
				т				
10	23	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,0195	128497,00	2505,70	
				$м^3$				
	23.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,019792	26281		
11	24	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,003525	291065,00	1026,00	
				т				
12	25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00156	315652,00	492,40	
				т				
13	26	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,018	128497,00	2312,95	
				$м^3$				
	26.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,01827	26281		
14	27	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,003285	291065,00	956,15	
				т				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	28	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00144	315652,00	454,55	
				т				
16	29	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,0026	128497,00	334,10	
				$м^3$				
	29.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,002639	26281		
17	30	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,000712	291065,00	207,25	
				т				
18	31	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,000312	315652,00	98,50	
				т				
19	32	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,0069	128497,00	886,65	
				$м^3$				
	32.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,007004	26281		
20	33	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,001848	291065,00	537,90	
				т				
21	34	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,000792	315652,00	250,00	
				т				
22	35	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,0265	130062,00	3446,65	
				$м^3$				
	35.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,026897	27823		
23	36	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,003996	291065,00	1163,10	
				т				
24	37	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,001222	315652,00	385,75	
				т				
25	38	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм		0,00048	449393,00	215,70	
				т				
26	39	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,005218	76422,00	398,75	
				т				
27	40	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,496	63605,00	31548,10	
				$м^3$				
28	41	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,017344	303501,00	5263,90	
				т				
29	42	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,008224	315652,00	2595,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				т				
30	43	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,0725	63605,00	4611,35	
				$м^3$				
31	44	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,007859	303501,00	2385,20	
				т				
32	45	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,001218	315652,00	384,45	
				т				
33	46	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,527	63605,00	33519,85	
				$м^3$				
34	47	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,019561	303501,00	5936,80	
				т				
35	48	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,008711	315652,00	2749,65	
				т				
36	49	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,032	63605,00	2035,35	
				$м^3$				
37	50	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,002048	303501,00	621,55	
				т				
38	51	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,001134	315652,00	357,95	
				т				
39	52	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм		0,004379	437883,00	1917,50	
				т				
40	53	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87		0,001737	408199,00	709,10	
				т				
41	54	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство		0,003	86805,00	260,40	
				$м^3$				
42	55	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,000495	428814,00	212,25	
				т				
43	56	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство		0,015	78284,00	1174,25	
				$м^3$				
44	57	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг		0,00138	1448009,00	1997,55	
				т				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	58	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,001849	315652,00	583,65	
				т				
46	59	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной,вес до 4 кг		0,00105	2142315,00	2249,45	
				т				
47	60	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,00355	128497,00	456,15	
				$м^3$				
	60.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,003603	26281		
48	61	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,0005	291065,00	145,55	
				т				
49	62	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,000115	315652,00	36,30	
				т				
50	63	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,006	128497,00	771,00	
				$м^3$				
	63.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,00609	26281		
51	64	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,000816	291065,00	237,50	
				т				
52	65	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,000207	315652,00	65,35	
				т				
53	66	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,00127	428814,00	544,60	
				т				
54	67	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство		0,7	86805,00	60763,50	
				$м^3$				
55	68	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,0325	291065,00	9459,60	
				т				
56	69	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,012442	315652,00	3927,35	
				т				
57	70	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство		0,7	86805,00	60763,50	
				$м^3$				
58	71	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,040015	291065,00	11646,95	
				т				
59	72	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,012442	315652,00	3927,35	
				т				
60	73	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство		0,052	86805,00	4513,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^3$				
61	74	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,004628	303501,00	1404,60	
				т				
62	75	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,002912	315652,00	919,20	
				т				
63	76	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,0594	63605,00	3778,15	
				$м^3$				
64	77	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,003204	303501,00	972,40	
				т				
65	78	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00063	315652,00	198,85	
				т				
			Итого по разделу 3: ПЕРЕМЫЧКИ				324814,00	
			Раздел 6: КИРПИЧНАЯ КЛАДКА					
66	134	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых		12,1235	52954,00	641987,80	
				$м^3$				
	134.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	2,90964	17886		
67	135	6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Расшивка швов при кладке из кирпича		31,903947	-1184,00	-37774,25	
				$м^2$				
68	136	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка внутренних стен		1,67	51617,00	86200,40	
				$м^3$				
	136.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,4008	17886		
69	137	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций		0,077166	704704,00	54379,20	
				т				
	137.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,077166	428814		
70	138	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородок из кирпича армированных,толщина в 1/2 кирпича		8,395	11251,00	94452,15	
				$м^2$				
	138.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,193085	17886		
			Итого по разделу 6: КИРПИЧНАЯ КЛАДКА				839245,00	
			Раздел 8: АНТИСЕЙСМОПОЯС					
71	204	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство		2	86805,00	173610,00	
				$м^3$				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	205	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0.108936	303501,00	33062,20	
				т				
73	206	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,06575	315652,00	20754,20	
				т				
74	207	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,174686	76422,00	13349,80	
				т				
75	208	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм		0,015671	297269,00	4658,40	
				т				
			Итого по разделу 8: АНТИСЕЙСМОПОЯС				245435,00	
			ИТОГО по акту				1409494,00	
			2-4 БЛОКИ "Г" 2-4-2 Общестроительные работы (Надземная часть)					
			Раздел 5: АНТИСЕЙСМОПОЯС					
1	106	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,038448	303501,00	11669,00	
				т				
2	107	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0216	315652,00	6818,00	
				т				
3	108	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,060048	76422,00	4589,00	
				т				
4	109	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,088288	303501,00	26795,00	
				т				
5	110	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,062	315652,00	19570,00	
				т				
6	111	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,150288	76422,00	11485,00	
				т				
7	112	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,044144	303501,00	13398,00	
				т				
8	113	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01922	315652,00	6067,00	
				т				
9	114	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,063364	76422,00	4842,00	
				т				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	115	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,081168	303501,00	24635,00	
11	116	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04674	315652,00	14754,00	
12	117	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	0,127908	76422,00	9775,00	
13	118	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,088288	303501,00	26795,00	
14	119	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06324	315652,00	19962,00	
15	120	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	0,151528	76422,00	11580,00	
16	121	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	6,7	86805,00	581594,00	
17	122	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,06375	297269,00	18951,00	
			Итого по разделу 5: АНТИСЕЙСМОПОЯС				813279,00	
			ИТОГО по акту				813279,00	
			Всего по акту				37133768,00	
			В том числе:					
			Стоимость СМР				37133768,00	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего					
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,20		2302294	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				39436062	
			Сметная прибыль	%	5,00		1971803	
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00		1971803	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				43379668	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075		1,075		46633143	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			НДС	%	12.00		5595977	
			Итого с НДС				52229120	
			Коэффициент понижения к = 0,98				0,98000000000	
			Всего с понижающим коэффициентом				51 184 537,60	
			в том числе НДС 12%				5 484 057,60	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылыков Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орумбаев Е.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "Строительная компания "L.A.D. Stroy"

Эксперт Бакиров Е. (KZ22VJE00081281;KZ41VJE00080842;KZ60VJE00080597)

М.П.

Авторский надзор

ТОО «СуҚұрылысПроект»

Абдразаков А.Ш.

М.П.