Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«31» 08 24 года

Технический надзор **ТОО «АСК Альтернатива», директор – Алмаганбетов Адильжан Конысбаевич, г. Кызылорда, ул. Тохтарова,141.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице **Джаинов Арыстанбек Кадырбаевич, аттестат № KZ57VJE00028465 выдан 18.05.2012 года**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании **№151 от 15.07.2022г.**
№ договора и дата
по объекту **Работы по производству строительно-монтажных работ на обьекте Строительства цеха по адресу:Кызылординская область, г.Аральск, ул.Бактыбай батыр.**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ТОО «КАРАШАЛАН БАЛЫК», в лице директора Сапарбаев Нурсултан Еркинбекович.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось\
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Кызылорда Курылыс НК» №18006212 от 28.03.2018г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Сопбеков Нурымжан Жаркынбекович.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями: **ИП «Арасан».**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Наурызбаев Мурат Абжалиевич;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2023 год;**
месяц, год
окончание работ **август 2024 год;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **15**
по норме или по проекту организации строительства **15** месяц;
фактически **15** месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **422 053,24** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **344 485,39** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **77 567,85** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **422 053,24** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **344 485,39** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **77 567,85** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Bigbula+Partners», № 12, от 10.04.2023года.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ТОО «КАРАШАЛАН БАЛЫК»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **«АСК Альтернатива», Алмаганбетов Адильжан Конысбаевич.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору **Джаинов Арыстанбек Кадырбаевич, аттестат № KZ57VJE00028465.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)