Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны",Г.АСТАНА, РАЙОН САРЫАРКА, улица Бейбітшілік, здание 11** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**240140011067**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Алматы, дом № 7, к.402** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030340003189**
Договор (контракт)	Договор № 19/83 от 08.11.2019 г (Водовод, г. Астана)	

Номер документа	Дата составления
46	14.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане. Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1-го подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м. Железнодорожный)"			работа	1	98 191 452,18	98 191 452,18
				Итого	1	x	98 191 452,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искандаров В.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Е. Сагдоков
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.10.2024

М.П.

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Управление коммунального хозяйства г. Астаны»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19/83	08.11.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"	**11 064 624 066,04**	**87 670 939,45**							**10 520 512,73**	**98 191 452,18**

Заказчик
ГУ «Управление коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 240140011067

_____ Е.Сождыков

Подрядчик
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

_____ **Искандаров В.Т.**
Директор

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008459
Аттестат № KZ77VJE00062249 от 11.02.2021г.

_____ **Курманбеков Б.Б.**

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 240140011067, г Астана, Бейбитшилик, 11 Тел.: 8 (7172) 55 69 45
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г Астана, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN», 8 (7172) 30 27 50
Стройка: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодорожный")"
Объект: Наружные сети водопровода ВО1
Договор о государственных закупках работ №19/83 от 08 ноября 2019г.

Акт выполненных работ №36/1 (ЛС 2-5)
за сентябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Колодцы водопроводные (46шт)										
1	78	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	34,2	132 050,0 91 446,0	30 228,0 9 523,0	4 516 110,0 3 127 453,3	1 033 797,58 325 686,54	354 859,12		4 516 110,0	
2	79	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	шт.	10	68 415,0		684 150,0		684 150,0		684 150,0	
3	80	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	шт.	13	42 397,0		551 161,0		551 161,0		551 161,0	
4	81	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	шт.	25	52 390,0		1 309 750,0		1 309 750,0		1 309 750,0	
5	82	225-101-0614 *РСНБ РК 2022*	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2**	шт.	10	70 086,0		700 860,0		700 860,0		700 860,0	
6	83	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2**	шт.	10	18 923,0		189 230,0		189 230,0		189 230,0	
7	84	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	18	7 087,0		127 566,0		127 566,0		127 566,0	
8	85	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	шт.	12	18 066,0		216 792,0		216 792,0		216 792,0	
9	87	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	шт.	100	785,0		78 500,0		78 500,0		78 500,0	
			Итого по разделу 3: Колодцы водопроводные (46шт)					8 374 119 3 127 453	1 033 798 325 687	4 212 868 0	0 0	8 374 119	
			ИТОГО по акту					8 374 119 3 127 453	1 033 798 325 687	4 212 868 0	0 0	8 374 119	

	СМР	Оборудование	Всего
Всего по смете	8 374 119,00	-	8 374 119,00
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	544 317,74		544 317,74
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			-
Сметная прибыль (5)%	26 755,31		26 755,31
Непредвиденные работы и затраты (3)%	447 259,60		447 259,60
Итого	268 355,76	-	268 355,76
В текущих и прогнозных ценах	9 660 807,41	-	9 660 807,41
2023 год, К=1	9 660 807,41	-	9 660 807,41
	9 660 807,41	-	9 660 807,41

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										10 820 104,30	-	10 820 104,30	
			Налог на добавленную стоимость (12%)							**10 662 583,85**	-	**10 662 583,85**	
			Итого с понижающим коэффициентомк=0,985441873569589										

ГУ «Управление коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 240140011067

Терещенко А.М.
Заместитель руководителя

ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Искандаров В.Т.
Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008459
Аттестат № KZ77VJE00062249 от 11.02.2021г.

Курманбеков Б.Б.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт Инженерного Проектирования"
БИН 920640000250

Утивленов А.А.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 240140011067, г.Астана, Бейбитшилик, 11 Тел.: 8 (7172) 55 69 45
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г.Астана, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN», 8 (7172) 30 27 50
Стройка: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодорожный")"
Объект: Камеры ВО2
Договор о государственных закупках работ №19/83 от 08 ноября 2019г.

Акт выполненных работ №36/2 (ЛС 2-6)
за сентябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: КАМЕРА № 32, 38, 44, 56										
1	12	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные спропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	18	9 152,0 2 604,0	907,0 234,0	164 736,0 46 872,0	16 326,0 4 212,0	101 538,0		164 736,0	
2	13	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	1,8	30 890,0 6 390,0	2 968,0 606,0	55 602,0 11 502,0	5 342,5 1 091,0	38 757,5		55 602,0	
3	14	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	23,3	68 729,0 42 588,0	384,0 68,0	1 601 385,5 992 300,5	8 947,5 1 584,5	600 137,5		1 601 385,5	
4	15	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	93,2	2 185,0		203 642,0		203 642,0		203 642,0	
5	16	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	2,19838	326 370,0		717 485,5		717 485,5		717 485,5	
6	17	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02596	345 153,0		8 960,0		8 960,0		8 960,0	
7	18	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,029775	345 153,0		10 277,0		10 277,0		10 277,0	
8	19	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,04914	326 370,0		16 038,0		16 038,0		16 038,0	
9	20	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	90,7103	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	443 301,0 127 992,0	0,0 0,0	315 309,0		443 301,0	
10	21	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности/Пенетрон /	кг	90,7103	2 185,0		198 202,0		198 202,0		198 202,0	
11	22	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков/ПЕНЕКРИТ/	кг	154	1 571,0		241 934,0		241 934,0		241 934,0	
12	23	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	17,4	1 444,0 1 444,0	0,0 0,0	25 125,6 25 125,6	0,0 0,0			25 125,6	
13	24	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,0145	1 985 135,0		28 784,55		28 784,55		28 784,55	
14	25	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,001356	724 670,0 337 759,0	3 772,0 774,0	982,65 457,95	5,1 1,05	519,6		982,65	

15	26	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,485	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	26 100,5 13 441,5	1 483,5 309,0	11 175,0		26 100,5
16	27	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18д-8)	$м^3$ сборных конструкций	2,184	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	39 296,5 20 892,0	10 568,5 1 924,0	7 836,0		39 296,5
17	28	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,96	106 245,0		101 995,0		101 995,0		101 995,0
18	29	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	2	60 272,0		120 544,0		120 544,0		120 544,0
19	30	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	13,79	2 284,0 2 161,0	0,0 0,0	31 496,5 29 800,0	0,0 0,0	1 696,0		31 496,5
20	31	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности/Пенетрон /	кг	13,79	2 185,0		30 131,0		30 131,0		30 131,0
			Итого по разделу 2: КАМЕРА № 32, 38, 44, 56					4 066 019 1 268 384	42 673 9 122	2 754 962 0	0 0	4 066 019
			Раздел 3: КАМЕРА № 34, 109, 187									
21	49	6101-0107-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт оснований.Уплотнение . камера № 187	$м^2$ уплотненной площади основания	21,04336	2 081,0 509,0	1 528,0 338,0	43 791,2 10 711,29	32 154,64 7 112,72	925,94		43 791,2
22	50	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	28,944	9 152,0 2 604,0	907,0 234,0	264 895,22 75 370,31	26 252,61 6 773,03	163 272,97		264 895,22
23	51	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	2,8944	30 890,0 6 390,0	2 968,0 606,0	89 408,15 18 495,35	8 590,74 1 754,06	62 322,73		89 408,15
24	52	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	30,9808	68 729,0 42 588,0	384,0 68,0	2 129 279,43 1 319 410,23	11 896,52 2 106,48	797 972,68		2 129 279,43
25	53	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности/Пенетрон Адмикс/	кг	123,9232	2 185,0		270 772,46		270 772,46		270 772,46
26	54	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/14мм/	т	3,120994	326 370,0		1 018 598,99		1 018 598,99		1 018 598,99
27	55	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/10мм/	т	0,042692	345 153,0		14 735,31		14 735,31		14 735,31
28	56	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/8мм/	т	0,037761	345 153,0		13 033,51		13 033,51		13 033,51
29	57	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/СКОБЫ/	т	0,050652	326 370,0		16 531,58		16 531,58		16 531,58
30	58	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	1,0653	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	57 329,22 29 523,55	3 258,88 678,71	24 546,79		57 329,22
31	59	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	93,993931	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	459 348,65 132 625,16	0,0 0,0	326 722,82		459 348,65
32	60	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности/Пенетрон /	кг	93,993931	2 185,0		205 376,44		205 376,44		205 376,44

33	61	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков/ПЕНЕКРИТ/	кг	154,77	1 571,0		243 143,67		243 143,67		243 143,67
34	62	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	20,94	1 444,0 1 444,0	0,0 0,0	30 237,4 30 237,4	0,0 0,0			30 237,4
35	63	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,01745	1 985 135,0		34 640,6		34 640,6		34 640,6
36	64	6105-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,001626	724 670,0 337 759,0	3 772,0 774,0	1 178,4 549,2	6,0 1,2	623,0		1 178,4
37	65	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1,П18-8,П15д-8,)	$м^3$ сборных конструкций	3,32856	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	59 890,63 31 841,08	16 106,8 2 932,59	11 942,75		59 890,63
38	66	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012(П15д-8)	$м^3$	0,65928	106 245,0		70 045,15		70 045,15		70 045,15
39	67	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012/П18-8/	$м^3$	1,94568	106 245,0		206 718,45		206 718,45		206 718,45
40	68	225-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3	шт.	2,01	50 748,0		102 003,48		102 003,48		102 003,48
41	69	6111-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	24,40743	2 284,0 2 161,0	0,0 0,0	55 746,68 52 744,41	0,0 0,0	3 002,27		55 746,68
42	70	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	24,40743	2 185,0		53 329,99		53 329,99		53 329,99
43	71	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм из бетона кл.В20, W6, F100 Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,4221	141 712,0 83 059,0	16 164,0 3 166,0	59 816,93 35 059,09	6 823,28 1 336,65	17 934,56		59 816,93
44	72	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /12мм/	т	0,011055	336 740,0		3 722,52		3 722,52		3 722,52
45	73	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	0,015075	326 370,0		4 919,81		4 919,81		4 919,81
46	74	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,016643	345 153,0		5 744,58		5 744,58		5 744,58
47	75	6103-0701-0807 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг./П1 и П2/ Установка	т	0,026291	2 405 950,0 1 229 881,0	2 324,0 721,0	63 254,03 32 334,87	60,97 18,76	30 858,86		63 254,03
			Итого по разделу 3: КАМЕРА № 34, 109, 187					**5 577 492** **1 768 902**	**105 150** **22 714**	**3 703 442** **0**	**0** **0**	**5 577 492**
			Раздел 8: КАМЕРА № 50, 101, 131,151, 181									
48	227	6101-0107-0705 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунт оснований.Уплотнение. камеры №131,181	$м^2$ уплотненной площади основания	32,344	2 081,0 509,0	1 528,0 338,0	67 308,0 16 463,0	49 422,0 10 932,5	1 423,0		67 308,0
49	228	6109-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	30	9 152,0 2 604,0	907,0 234,0	274 560,0 78 120,0	27 210,0 7 020,0	169 230,0		274 560,0
50	229	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	3	30 890,0 6 390,0	2 968,0 606,0	92 670,0 19 170,0	8 904,0 1 818,0	64 596,0		92 670,0
51	230	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	34,66	68 729,0 42 588,0	384,0 68,0	2 382 147,2 1 476 100,0	13 309,2 2 356,8	892 738,0		2 382 147,2

52	231	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	138,64	2 185,0		302 928,4		302 928,4		302 928,4
53	232	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	3,434704	326 370,0		1 120 984,4		1 120 984,4		1 120 984,4
54	233	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,04012	345 153,0		13 847,6		13 847,6		13 847,6
55	234	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,035856	345 153,0		12 376,0		12 376,0		12 376,0
56	235	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,0504	326 370,0		16 449,2		16 449,2		16 449,2
57	236	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	1,2	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	64 578,0 33 256,8	3 670,8 764,4	27 650,4		64 578,0
58	237	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	107,34715	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	524 605,6 151 466,8	0,0 0,0	373 138,8		524 605,6
59	238	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	107,34715	2 185,0		234 553,6		234 553,6		234 553,6
60	239	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	154	1 571,0		241 934,0		241 934,0		241 934,0
61	240	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	21,12	1 444,0 1 444,0	0,0 0,0	30 497,28 30 497,28	0,0 0,0			30 497,28
62	241	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,0176	1 985 135,0		34 938,36		34 938,36		34 938,36
63	242	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,001902	724 670,0 337 759,0	3 772,0 774,0	1 378,32 642,36	7,2 1,44	728,76		1 378,32
64	243	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1,П21-8, П15д-8)	$м^3$ сборных конструкций	3,728	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	67 078,0 35 662,0	18 040,0 3 284,4	13 376,0		67 078,0
65	244	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П15д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,656	106 245,0		69 696,8		69 696,8		69 696,8
66	245	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$, объемом более 1,0 $м^3$ до 2,0 $м^3$ СТ РК 937-92	$м^3$/П21-8/	2,352	106 245,0		249 888,4		249 888,4		249 888,4
67	246	225-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.	2	50 748,0		101 496,0		101 496,0		101 496,0
68	247	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	26,078	2 284,0 2 161,0	0,0 0,0	59 562,0 56 354,4	0,0 0,0	3 207,6		59 562,0
69	248	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизолирующие на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	26,078	2 185,0		56 980,4		56 980,4		56 980,4
70	249	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм из бетона кл.В20, W6, F100 Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,42	141 712,0 83 059,0	16 164,0 3 166,0	59 519,2 34 884,8	6 788,8 1 329,6	17 845,6		59 519,2
71	250	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /12мм/		0,011	336 740,0		3 704,0		3 704,0		3 704,0

72	251	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т т	0,015	326 370,0		4 895,6		4 895,6		4 895,6	
73	252	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,01656	345 153,0		5 715,6		5 715,6		5 715,6	
74	253	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг./П1 и П2/ Установка	т	0,02616	2 405 950,0 1 229 881,0	2 324,0 721,0	62 939,6 32 173,6	60,8 18,8	30 705,2		62 939,6	
			Итого по разделу 8: КАМЕРА № 50, 101, 131,151, 181					6 157 232 1 964 791	127 413 27 526	4 065 028 0	0 0	6 157 232	
			Раздел 10: КАМЕРА № 58,84,95,145										
75	307	6101-0107-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт оснований просадочный .Уплотнение. камеры №95,145	$м^2$ уплотненной площади основания	13,97655	2 081,0 509,0	1 528,0 338,0	29 085,25 7 114,0	21 356,0 4 724,0	615,0		29 085,25	
76	308	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	12	9 152,0 2 604,0	907,0 234,0	109 824,0 31 248,0	10 884,0 2 808,0	67 692,0		109 824,0	
77	309	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	1,2	30 890,0 6 390,0	2 968,0 606,0	37 068,0 7 668,0	3 561,75 727,25	25 838,5		37 068,0	
78	310	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	13,3	68 729,0 42 588,0	384,0 68,0	914 095,75 566 420,5	5 107,25 904,5	342 568,0		914 095,75	
79	311	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	53,2	2 185,0		116 242,0		116 242,0		116 242,0	
80	312	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,283025	326 370,0		418 740,75		418 740,75		418 740,75	
81	313	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,0177	345 153,0		6 109,25		6 109,25		6 109,25	
82	314	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,016095	345 153,0		5 555,25		5 555,25		5 555,25	
83	315	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,02205	326 370,0		7 196,5		7 196,5		7 196,5	
84	316	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	41,474003	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	202 683,5 58 519,75	0,0 0,0	144 163,75		202 683,5	
85	317	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон/	кг	41,474003	2 185,0		90 620,75		90 620,75		90 620,75	
86	318	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин. швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенекрит из расчета 2200 кг/$м^3$/	кг	88	1 571,0		138 248,0		138 248,0		138 248,0	
87	319	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	20,34	1 444,0 1 444,0	0,0 0,0	29 370,9 29 370,9	0,0 0,0			29 370,9	
88	320	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,01695	1 985 135,0		33 648,0		33 648,0		33 648,0	
89	321	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,001627	724 670,0 337 759,0	3 772,0 774,0	1 179,15 549,6	6,15 1,2	623,4		1 179,15	
90	322	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,33	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	17 759,0 9 145,5	1 009,5 210,25	7 604,0		17 759,0	

91	323	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П21д-8,)	$м^3$ сборных конструкций	1,488	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	26 773,5 14 234,25	7 200,5 1 311,0	5 338,75		26 773,5
92	324	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П21д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,876	106 245,0		93 070,5		93 070,5		93 070,5
93	325	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1	60 272,0		60 272,0		60 272,0		60 272,0
94	326	6111-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	9,8081	2 284,0 2 161,0	0,0 0,0	22 401,75 21 195,25	0,0 0,0	1 206,5		22 401,75
95	327	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	9,8081	2 185,0		21 430,75		21 430,75		21 430,75
			Итого по разделу 10: КАМЕРА № 58,84,95,145					**2 381 375** **745 466**	**49 125** **10 686**	**1 586 784** **0**	**0** **0**	**2 381 375**
			Раздел 11: КАМЕРА № 60,76									
96	339	6101-0107-0705 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунт оснований просадочный.Уплотнение. камеры № 60,76	$м^2$ уплотненной площади основания	56,916	2 081,0 509,0	1 528,0 338,0	118 442,0 28 970,0	86 968,0 19 238,0	2 504,0		118 442,0
97	340	6109-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	24,6	9 152,0 2 604,0	907,0 234,0	225 139,0 64 058,0	22 312,0 5 756,0	138 769,0		225 139,0
98	341	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	2,46	30 890,0 6 390,0	2 968,0 606,0	75 989,0 15 719,0	7 302,0 1 491,0	52 969,0		75 989,0
99	342	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	27,2	68 729,0 42 588,0	384,0 68,0	1 869 429,0 1 158 394,0	10 445,0 1 850,0	700 590,0		1 869 429,0
100	343	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	108,8	2 185,0		237 728,0		237 728,0		237 728,0
101	344	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	2,57218	326 370,0		839 482,0		839 482,0		839 482,0
102	345	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,0236	345 153,0		8 146,0		8 146,0		8 146,0
103	346	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,02218	345 153,0		7 655,0		7 655,0		7 655,0
104	347	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,04554	326 370,0		14 863,0		14 863,0		14 863,0
105	348	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	92,8211	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	453 617,0 130 971,0	0,0 0,0	322 646,0		453 617,0
106	349	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	92,8211	2 185,0		202 814,0		202 814,0		202 814,0
107	350	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	176	1 571,0		276 496,0		276 496,0		276 496,0
108	351	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	39,6	1 444,0 1 444,0	0,0 0,0	57 182,4 57 182,4	0,0 0,0			57 182,4

109	352	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,033	1 985 135,0		65 509,2		65 509,2		65 509,2
110	353	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,002712	724 670,0 337 759,0	3 772,0 774,0	1 965,6 916,2	10,2 1,8	1 039,2		1 965,6
111	354	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	1	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	23 042,0		53 815,0
112	355	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П21д-8,)	$м^3$ сборных конструкций	2,976	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	53 547,0 28 468,0	14 401,0 2 622,0	10 678,0		53 547,0
113	356	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П21д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,752	106 245,0		186 141,0		186 141,0		186 141,0
114	357	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	2	60 272,0		120 544,0		120 544,0		120 544,0
115	358	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	20,266	2 284,0 2 161,0	0,0 0,0	46 288,0 43 795,0	0,0 0,0	2 493,0		46 288,0
116	359	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизолирующие для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	20,266	2 185,0		44 281,0		44 281,0		44 281,0
			Итого по разделу 11: КАМЕРА № 60,76					4 959 073 1 556 188	144 497 31 596	3 258 389 0	0 0	4 959 073
			Раздел 12: КАМЕРА № 62 , 74, 78, 89									
117	371	6101-0107-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт оснований просадочный.Уплотнение. Камеры №62,74,78	$м^2$ уплотненной площади основания	68,64	2 081,0 509,0	1 528,0 338,0	142 840,0 34 938,0	104 882,0 23 200,0	3 020,0		142 840,0
118	372	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	27	9 152,0 2 604,0	907,0 234,0	247 104,0 70 308,0	24 489,0 6 318,0	152 307,0		247 104,0
119	373	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	2,7	30 890,0 6 390,0	2 968,0 606,0	83 403,0 17 253,0	8 013,75 1 636,5	58 136,25		83 403,0
120	374	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	34,8	68 729,0 42 588,0	384,0 68,0	2 391 769,5 1 482 062,25	13 362,75 2 366,25	896 344,5		2 391 769,5
121	375	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	139,2	2 185,0		304 152,0		304 152,0		304 152,0
122	376	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	3,39222	326 370,0		1 107 118,5		1 107 118,5		1 107 118,5
123	377	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02655	345 153,0		9 163,5		9 163,5		9 163,5
124	378	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,04569	345 153,0		15 770,25		15 770,25		15 770,25
125	379	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,0756	326 370,0		24 673,5		24 673,5		24 673,5
126	380	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	113,55345	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	554 935,5 160 224,0	0,0 0,0	394 711,5		554 935,5

127	381	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	113,55345	2 185,0		248 114,25		248 114,25		248 114,25
128	382	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	231	1 571,0		362 901,0		362 901,0		362 901,0
129	383	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	52,2	1 444,0 1 444,0	0,0 0,0	75 376,8 75 376,8	0,0 0,0			75 376,8
130	384	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,0435	1 985 135,0		86 353,65		86 353,65		86 353,65
131	385	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,004068	724 670,0 337 759,0	3 772,0 774,0	2 947,95 1 373,85	15,3 3,15	1 558,8		2 947,95
132	386	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,6	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	32 289,0 16 628,25	1 836,0 382,5	13 824,75		32 289,0
133	387	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18д-8)	$м^3$ сборных конструкций	3,276	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	58 944,75 31 338,0	15 852,75 2 886,0	11 754,0		58 944,75
134	388	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П18д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,44	106 245,0		152 992,5		152 992,5		152 992,5
135	389	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	3	60 272,0		180 816,0		180 816,0		180 816,0
136	390	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	20,685	2 284,0 2 161,0	0,0 0,0	47 244,75 44 700,0	0,0 0,0	2 544,0		47 244,75
137	391	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	20,685	2 185,0		45 196,5		45 196,5		45 196,5
			Итого по разделу 12: КАМЕРА № 62 , 74, 78, 89					6 174 107 1 934 202	168 452 36 792	4 071 452 0	0 0	6 174 107
			Раздел 13: КАМЕРА №64									
138	408	6101-0107-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт оснований.Уплотнение.камера №64	$м^2$ уплотненной площади основания	26,7456	2 081,0 509,0	1 528,0 338,0	55 658,0 13 614,0	40 867,0 9 040,0	1 177,0		55 658,0
139	409	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	11	9 152,0 2 604,0	907,0 234,0	100 672,0 28 644,0	9 977,0 2 574,0	62 051,0		100 672,0
140	410	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5. сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	1,1	30 890,0 6 390,0	2 968,0 606,0	33 979,0 7 029,0	3 265,0 667,0	23 685,0		33 979,0
141	411	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	13,1	68 729,0 42 588,0	384,0 68,0	900 350,0 557 903,0	5 031,0 891,0	337 416,0		900 350,0
142	412	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	52,4	2 185,0		114 494,0		114 494,0		114 494,0
143	413	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,23776	326 370,0		403 968,0		403 968,0		403 968,0

144	414	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01652	345 153,0		5 702,0		5 702,0		5 702,0
145	415	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,01602	345 153,0		5 529,0		5 529,0		5 529,0
146	416	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,02268	326 370,0		7 402,0		7 402,0		7 402,0
147	417	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	41,13315	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	201 018,0 58 039,0	0,0 0,0	142 979,0		201 018,0
148	418	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	41,13315	2 185,0		89 876,0		89 876,0		89 876,0
149	419	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	88	1 571,0		138 248,0		138 248,0		138 248,0
150	420	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	19,8	1 444,0 1 444,0	0,0 0,0	28 591,2 28 591,2	0,0 0,0			28 591,2
151	421	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,0165	1 985 135,0		32 754,6		32 754,6		32 754,6
152	422	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,001627	724 670,0 337 759,0	3 772,0 774,0	1 179,0 549,6	6,0 1,2	623,4		1 179,0
153	423	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,33	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	17 759,0 9 146,0	1 009,0 210,0	7 604,0		17 759,0
154	424	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18д-8,)	$м^3$ сборных конструкций	1,332	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	23 967,0 12 742,0	6 445,0 1 173,0	4 780,0		23 967,0
155	425	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П18д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,72	106 245,0		76 496,0		76 496,0		76 496,0
156	426	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1	60 272,0		60 272,0		60 272,0		60 272,0
157	427	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	9,0606	2 284,0 2 161,0	0,0 0,0	20 694,0 19 580,0	0,0 0,0	1 114,0		20 694,0
158	428	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	9,0606	2 185,0		19 797,0		19 797,0		19 797,0
			Итого по разделу 13: КАМЕРА №64					**2 338 406** 735 838	**66 600** 14 556	**1 535 968** 0	**0** 0	**2 338 406**
			Раздел 14: КАМЕРА №66									
159	440	6101-0107-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт оснований.Уплотнение.Камера №66	$м^2$ уплотненной площади основания	26,7456	2 081,0 509,0	1 528,0 338,0	55 658,0 13 614,0	40 867,0 9 040,0	1 177,0		55 658,0
160	441	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	11	9 152,0 2 604,0	907,0 234,0	100 672,0 28 644,0	9 977,0 2 574,0	62 051,0		100 672,0
161	442	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	1,1	30 890,0 6 390,0	2 968,0 606,0	33 979,0 7 029,0	3 265,0 667,0	23 685,0		33 979,0
162	443	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство		12,8	68 729,0	384,0	879 731,0	4 915,0	329 690,0		879 731,0

				$м^3$		42 588,0	68,0	545 126,0	870,0			
163	444	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	51,2	2 185,0		111 872,0		111 872,0		111 872,0
164	445	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,22336	326 370,0		399 268,0		399 268,0		399 268,0
165	446	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01652	345 153,0		5 702,0		5 702,0		5 702,0
166	447	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,0154	345 153,0		5 315,0		5 315,0		5 315,0
167	448	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,02268	326 370,0		7 402,0		7 402,0		7 402,0
168	449	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	39,84315	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	194 713,0 56 219,0	0,0 0,0	138 495,0		194 713,0
169	450	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	39,84315	2 185,0		87 057,0		87 057,0		87 057,0
170	451	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	88	1 571,0		138 248,0		138 248,0		138 248,0
171	452	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	19,8	1 444,0 1 444,0	0,0 0,0	28 591,2 28 591,2	0,0 0,0			28 591,2
172	453	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,0165	1 985 135,0		32 754,6		32 754,6		32 754,6
173	454	6105-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,001627	724 670,0 337 759,0	3 772,0 774,0	1 179,0 549,6	6,0 1,2	623,4		1 179,0
174	455	6103-0101-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,33	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	17 759,0 9 146,0	1 009,0 210,0	7 604,0		17 759,0
175	456	1107-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18д-8.)	$м^3$ сборных конструкций	1,332	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	23 967,0 12 742,0	6 445,0 1 173,0	4 780,0		23 967,0
176	457	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П18д-8), объемом до 0,5 $м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,72	106 245,0		76 496,0		76 496,0		76 496,0
177	458	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1	60 272,0		60 272,0		60 272,0		60 272,0
178	459	6111-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	9,0606	2 284,0 2 161,0	0,0 0,0	20 694,0 19 580,0	0,0 0,0	1 114,0		20 694,0
179	460	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	9,0606	2 185,0		19 797,0		19 797,0		19 797,0
			Итого по разделу 14: КАМЕРА №66					2 301 127 721 241	66 484 14 535	1 513 403 0	0 0	2 301 127
			Раздел 15: КАМЕРА № 68, 82, 143, 163, 197									
180	472	6101-0107-0705 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунт оснований.Уплотнение.Камеры№ 68,82,143,197	$м^2$ уплотненной площади основания	51,584	2 081,0 509,0	1 528,0 338,0	107 346,4 26 256,4	78 820,0 17 435,2	2 269,6		107 346,4

181	473	6109-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	м² покрытия	30	9 152,0 2 604,0	907,0 234,0	274 560,0 78 120,0	27 210,0 7 020,0	169 230,0		274 560,0
182	474	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	м³	3	30 890,0 6 390,0	2 968,0 606,0	92 670,0 19 170,0	8 904,0 1 818,0	64 596,0		92 670,0
183	475	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	м³	35,56	68 729,0 42 588,0	384,0 68,0	2 444 003,2 1 514 429,2	13 654,8 2 418,0	915 919,2		2 444 003,2
184	476	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	142,24	2 185,0		310 794,4		310 794,4		310 794,4
185	477	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	3,440316	326 370,0		1 122 816,0		1 122 816,0		1 122 816,0
186	478	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,04484	345 153,0		15 476,8		15 476,8		15 476,8
187	479	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,0414	345 153,0		14 289,2		14 289,2		14 289,2
188	480	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,0504	326 370,0		16 449,2		16 449,2		16 449,2
189	481	6103-0101-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	м³	1,16	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	62 425,6 32 148,4	3 548,4 738,8	26 728,8		62 425,6
190	482	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м² поверхности	104,5823	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	511 093,6 147 565,6	0,0 0,0	363 528,0		511 093,6
191	483	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 /Пенетрон/	кг	104,5823	2 185,0		228 512,4		228 512,4		228 512,4
192	484	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	154	1 571,0		241 934,0		241 934,0		241 934,0
193	485	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	42,48	1 444,0 1 444,0	0,0 0,0	61 341,12 61 341,12	0,0 0,0			61 341,12
194	486	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,0354	1 985 135,0		70 273,68		70 273,68		70 273,68
195	487	6105-0401-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабицы	т металлических изделий	0,003804	724 670,0 337 759,0	3 772,0 774,0	2 756,64 1 284,72	14,4 2,88	1 457,52		2 756,64
196	488	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1,П21-8, П15д-8-2шт)	м³ сборных конструкций	3,728	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	67 078,0 35 662,0	18 040,0 3 284,4	13 376,0		67 078,0
197	489	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м² (П15д-8), объемом до 0,5 м³ ГОСТ 13015-2012	м³	0,656	106 245,0		69 696,8		69 696,8		69 696,8
198	490	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м², объемом более 1,0 м³ до 2,0 м³ СТ РК 937-92	м³/П21-8/	2,352	106 245,0		249 888,4		249 888,4		249 888,4
199	491	225-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.	2	50 748,0		101 496,0		101 496,0		101 496,0
200	492	6111-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя		25,31	2 284,0	0,0	57 808,0	0,0	3 113,2		57 808,0

				м² поверхности		2 161,0	0,0	54 694,8	0,0				
201	493	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	25,31	2 185,0		55 302,4		55 302,4		55 302,4	
202	494	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм из бетона кл.В20, W6, F100 Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м³	0,42	141 712,0 83 059,0	16 164,0 3 166,0	59 519,2 34 884,8	6 788,8 1 329,6	17 845,6		59 519,2	
203	495	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /12мм/	т	0,011	336 740,0		3 704,0		3 704,0		3 704,0	
204	496	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	0,015	326 370,0		4 895,6		4 895,6		4 895,6	
205	497	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,01656	345 153,0		5 715,6		5 715,6		5 715,6	
206	498	6103-0701-0807 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг./П1 и П2/ Установка	т	0,02616	2 405 950,0 1 229 881,0	2 324,0 721,0	62 939,6 32 173,6	60,8 18,8	30 705,2		62 939,6	
			Итого по разделу 15: КАМЕРА № 68, 82, 143, 163, 197					6 314 786 2 037 731	157 041 34 066	4 120 014 0	0 0	6 314 786	
			Раздел 17: КАМЕРА №80										
207	552	6109-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	м² покрытия	11	9 152,0 2 604,0	907,0 234,0	100 672,0 28 644,0	9 977,0 2 574,0	62 051,0		100 672,0	
208	553	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	м³	1,1	30 890,0 6 390,0	2 968,0 606,0	33 979,0 7 029,0	3 265,0 667,0	23 685,0		33 979,0	
209	554	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	м³	12,9	68 729,0 42 588,0	384,0 68,0	886 604,0 549 385,0	4 953,0 877,0	332 266,0		886 604,0	
210	555	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	51,6	2 185,0		112 746,0		112 746,0		112 746,0	
211	556	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,22917	326 370,0		401 164,0		401 164,0		401 164,0	
212	557	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01652	345 153,0		5 702,0		5 702,0		5 702,0	
213	558	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,01571	345 153,0		5 422,0		5 422,0		5 422,0	
214	559	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,02268	326 370,0		7 402,0		7 402,0		7 402,0	
215	560	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м² поверхности	40,35915	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	197 235,0 56 947,0	0,0 0,0	140 288,0		197 235,0	
216	561	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	40,35915	2 185,0		88 185,0		88 185,0		88 185,0	
217	562	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	88	1 571,0		138 248,0		138 248,0		138 248,0	
218	563	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	19,8	1 444,0 1 444,0	0,0 0,0	28 591,2 28 591,2	0,0 0,0			28 591,2	
219	564	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,0165	1 985 135,0		32 754,6		32 754,6		32 754,6	

220	565	6105-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,001627	724 670,0 337 759,0	3 772,0 774,0	1 179,0 549,6	6,0 1,2	623,4		1 179,0
221	566	6103-0101-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,33	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	17 759,0 9 146,0	1 009,0 210,0	7 604,0		17 759,0
222	567	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18д-8,)	$м^3$ сборных конструкций	1,332	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	23 967,0 12 742,0	6 445,0 1 173,0	4 780,0		23 967,0
223	568	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П18д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,72	106 245,0		76 496,0		76 496,0		76 496,0
224	569	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1	60 272,0		60 272,0		60 272,0		60 272,0
225	570	6111-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	9,0606	2 284,0 2 161,0	0,0 0,0	20 694,0 19 580,0	0,0 0,0	1 114,0		20 694,0
226	571	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизолирующие для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	9,0606	2 185,0		19 797,0		19 797,0		19 797,0
			Итого по разделу 17: КАМЕРА №80					2 258 869 712 614	25 655 5 502	1 520 600 0	0 0	2 258 869
			Раздел 18: КАМЕРА № 87, 173, 213									
227	583	6101-0107-0705 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунт оснований.Уплотнение.камера №173	$м^2$ уплотненной площади основания	7,27584	2 081,0 509,0	1 528,0 338,0	15 141,06 3 703,26	11 117,37 2 459,16	320,1		15 141,06
228	584	6109-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	8,151	9 152,0 2 604,0	907,0 234,0	74 597,82 21 225,27	7 392,99 1 907,4	45 979,89		74 597,82
229	585	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	0,8151	30 890,0 6 390,0	2 968,0 606,0	25 178,34 5 208,39	2 419,23 494,01	17 550,72		25 178,34
230	586	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	10,0617	68 729,0 42 588,0	384,0 68,0	691 530,51 428 507,64	3 863,64 684,09	259 159,23		691 530,51
231	587	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	40,2468	2 185,0		87 939,39		87 939,39		87 939,39
232	588	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	0,974193	326 370,0		317 947,41		317 947,41		317 947,41
233	589	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,010514	345 153,0		3 629,01		3 629,01		3 629,01
234	590	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,008131	345 153,0		2 806,65		2 806,65		2 806,65
235	591	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,021622	326 370,0		7 056,72		7 056,72		7 056,72
236	592	6103-0101-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,264	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	14 207,16 7 316,43	807,84 168,3	6 082,89		14 207,16
237	593	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	32,446078	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	158 564,01 45 781,56	0,0 0,0	112 782,45		158 564,01

238	594	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	32,446078	2 185,0		70 894,56		70 894,56		70 894,56
239	595	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	76,23	1 571,0		119 757,33		119 757,33		119 757,33
240	596	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	16,9	1 444,0 1 444,0	0,0 0,0	24 403,64 24 403,64	0,0 0,0			24 403,64
241	597	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,014083	1 985 135,0		27 957,26		27 957,26		27 957,26
242	598	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,001261	724 670,0 337 759,0	3 772,0 774,0	913,84 425,99	4,79 1,0	483,06		913,84
243	599	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1,П18-8, П21,П15д-8,П18д,П21д)	$м^3$ сборных конструкций	1,1154	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	20 069,28 10 669,89	5 397,48 982,74	4 001,91		20 069,28
244	600	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П18д,П21д), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,50952	106 245,0		54 133,86		54 133,86		54 133,86
245	601	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, СТ РК 937-92	шт.	0,99	60 272,0		59 669,28		59 669,28		59 669,28
246	602	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	6,60165	2 284,0 2 161,0	0,0 0,0	15 078,03 14 266,23	0,0 0,0	812,13		15 078,03
247	603	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	6,60165	2 185,0		14 424,63		14 424,63		14 424,63
			Итого по разделу 18: КАМЕРА № 87, 173, 213					1 805 900 561 508	31 003 6 697	1 213 388 0	0 0	1 805 900
			Раздел 21: КАМЕРА №103,157									
248	684	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	11	9 152,0 2 604,0	907,0 234,0	100 672,0 28 644,0	9 977,0 2 574,0	62 051,0		100 672,0
249	685	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	1,1	30 890,0 6 390,0	2 968,0 606,0	33 979,0 7 029,0	3 264,5 666,5	23 685,0		33 979,0
250	686	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	13,3	68 729,0 42 588,0	384,0 68,0	914 095,5 566 420,5	5 107,5 904,5	342 567,5		914 095,5
251	687	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	53,2	2 185,0		116 242,0		116 242,0		116 242,0
252	688	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,24376	326 370,0		405 926,0		405 926,0		405 926,0
253	689	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01652	345 153,0		5 702,0		5 702,0		5 702,0
254	690	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,01602	345 153,0		5 529,5		5 529,5		5 529,5
255	691	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,02268	326 370,0		7 402,0		7 402,0		7 402,0

256	692	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Стены. фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	41,64915	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	203 539,5 58 767,0	0,0 0,0	144 772,5		203 539,5
257	693	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон/	кг	41,64915	2 185,0		91 003,5		91 003,5		91 003,5
258	694	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенекрит из расчета 2200 кг/$м^3$/	кг	88	1 571,0		138 248,0		138 248,0		138 248,0
259	695	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	19,8	1 444,0 1 444,0	0,0 0,0	28 591,2 28 591,2	0,0 0,0			28 591,2
260	696	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,0165	1 985 135,0		32 754,6		32 754,6		32 754,6
261	697	6105-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,001627	724 670,0 337 759,0	3 772,0 774,0	1 179,3 549,6	6,0 1,2	623,4		1 179,3
262	698	6103-0101-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,33	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	17 759,0 9 145,5	1 009,5 210,0	7 604,0		17 759,0
263	699	1107-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18д-8.)	$м^2$ сборных конструкций	1,332	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	23 966,5 12 742,0	6 445,5 1 173,5	4 779,0		23 966,5
264	700	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П18д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,72	106 245,0		76 496,5		76 496,5		76 496,5
265	701	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1	60 272,0		60 272,0		60 272,0		60 272,0
266	702	6111-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Стены. фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	9,0606	2 284,0 2 161,0	0,0 0,0	20 694,5 19 580,0	0,0 0,0	1 114,5		20 694,5
267	703	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	9,0606	2 185,0		19 797,5		19 797,5		19 797,5
			Итого по разделу 21: КАМЕРА №103.157					2 303 850 731 469	25 810 5 530	1 546 571 0	0 0	2 303 850
			Раздел 22: КАМЕРА № 105, 133, 149 ,165, 199, 211, 215									
268	715	6101-0107-0705 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунт оснований.Уплотнение.камеры№ 105,149,199	$м^2$ уплотненной площади основания	28,17342	2 081,0 509,0	1 528,0 338,0	58 628,79 14 340,15	43 048,83 9 522,48	1 239,48		58 628,79
269	716	6109-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	24,5385	9 152,0 2 604,0	907,0 234,0	224 576,29 63 898,14	22 256,21 5 741,89	138 421,65		224 576,29
270	717	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	2,45385	30 890,0 6 390,0	2 968,0 606,0	75 799,45 15 680,13	7 283,17 1 487,13	52 836,43		75 799,45
271	718	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	28,3746	68 729,0 42 588,0	384,0 68,0	1 950 157,81 1 208 417,38	10 895,83 1 929,45	730 844,59		1 950 157,81
272	719	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384 2008/Пенетрон Адмикс/	кг	113,4984	2 185,0		247 993,89		247 993,89		247 993,89
273	720	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	2,641363	326 370,0		862 061,73		862 061,73		862 061,73

274	721	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,027913	345 153,0		9 634,14		9 634,14		9 634,14
275	722	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,023897	345 153,0		8 248,18		8 248,18		8 248,18
276	723	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,045426	326 370,0		14 825,7		14 825,7		14 825,7
277	724	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Стены. фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	95,020154	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	464 363,61 134 073,4	0,0 0,0	330 289,92		464 363,61
278	725	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	95,020154	2 185,0		207 619,08		207 619,08		207 619,08
279	726	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	175,56	1 571,0		275 804,76		275 804,76		275 804,76
280	727	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	40,6	1 444,0 1 444,0	0,0 0,0	58 626,4 58 626,4	0,0 0,0			58 626,4
281	728	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,033833	1 985 135,0		67 163,81		67 163,81		67 163,81
282	729	6105-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00278	724 670,0 337 759,0	3 772,0 774,0	2 014,89 939,07	10,37 2,11	1 065,27		2 014,89
283	730	6103-0101-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,9975	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	53 680,32 27 644,71	3 051,49 635,55	22 984,39		53 680,32
284	731	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П21д-8.)	$м^3$ сборных конструкций	2,96856	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	53 413,27 28 397,11	14 364,85 2 615,16	10 651,3		53 413,27
285	732	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П21д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,74762	106 245,0		185 675,79		185 675,79		185 675,79
286	733	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1,995	60 272,0		120 242,64		120 242,64		120 242,64
287	734	6111-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Стены. фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	20,215335	2 284,0 2 161,0	0,0 0,0	46 171,71 43 685,37	0,0 0,0	2 486,63		46 171,71
288	735	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизолирующие для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	20,215335	2 185,0		44 170,44		44 170,44		44 170,44
			Итого по разделу 22: КАМЕРА № 105, 133, 149 ,165, 199, 211, 215					**5 030 873** **1 595 702**	**100 911** **21 934**	**3 334 260** **0**	**0** **0**	**5 030 873**
			Раздел 35: КАМЕРА № 162, 207,									
289	1176	6109-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	7,8	9 152,0 2 604,0	907,0 234,0	71 385,5 20 311,0	7 074,5 1 825,0	44 000,0		71 385,5
290	1177	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	0,78	30 890,0 6 390,0	2 968,0 606,0	24 094,0 4 984,0	2 315,0 472,5	16 795,0		24 094,0
291	1178	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	8,7	68 729,0 42 588,0	384,0 68,0	597 942,5 370 515,5	3 340,5 591,5	224 086,5		597 942,5
292	1179	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	34,8	2 185,0		76 038,0		76 038,0		76 038,0

293	1180	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	0,86535	326 370,0		282 424,5		282 424,5		282 424,5	
294	1181	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01121	345 153,0		3 869,0		3 869,0		3 869,0	
295	1182	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,00709	345 153,0		2 447,0		2 447,0		2 447,0	
296	1183	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,02024	326 370,0		6 605,5		6 605,5		6 605,5	
297	1184	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Стены. фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	25,961421	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	126 873,5 36 631,5	0,0 0,0	90 242,0		126 873,5	
298	1185	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизолирующие на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	25,961421	2 185,0		56 725,5		56 725,5		56 725,5	
299	1186	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1 571,0		120 967,0		120 967,0		120 967,0	
300	1187	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	16,5	1 444,0 1 444,0	0,0 0,0	23 826,0 23 826,0	0,0 0,0			23 826,0	
301	1188	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,01375	1 985 135,0		27 295,5		27 295,5		27 295,5	
302	1189	6105-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,001218	724 670,0 337 759,0	3 772,0 774,0	882,6 411,3	4,5 0,9	466,8		882,6	
303	1190	6103-0101-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,2	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	10 763,0 5 543,0	612,0 127,5	4 608,5		10 763,0	
304	1191	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1, П15д-8.)	$м^2$ сборных конструкций	0,688	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	12 379,0 6 581,5	3 329,0 606,0	2 468,5		12 379,0	
305	1192	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П15д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,328	106 245,0		34 848,5		34 848,5		34 848,5	
306	1193	225-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.	1	50 748,0		50 748,0		50 748,0		50 748,0	
307	1194	6111-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Стены. фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	5,935	2 284,0 2 161,0	0,0 0,0	13 555,5 12 825,5	0,0 0,0	730,0		13 555,5	
308	1195	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	5,935	2 185,0		12 968,0		12 968,0		12 968,0	
			Итого по разделу 35: КАМЕРА № 162, 207.					1 556 638 481 629	16 676 3 623	1 058 334 0	0 0	1 556 638	
			Раздел 37: КАМЕРА № 169,175,183,191										
309	1243	6101-0107-0705 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунт оснований.Уплотнение.Камеры № 169,183,191	$м^2$ уплотненной площади основания	23,030325	2 081,0 509,0	1 528,0 338,0	47 926,0 11 722,5	35 190,25 7 784,25	1 013,25		47 926,0	
310	1244	6109-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	12	9 152,0 2 604,0	907,0 234,0	109 824,0 31 248,0	10 884,0 2 808,0	67 692,0		109 824,0	
311	1245	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	1,2	30 890,0 6 390,0	2 968,0 606,0	37 068,0 7 668,0	3 561,75 727,25	25 838,5		37 068,0	

312	1246	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	12,5825	68 729,0 42 588,0	384,0 68,0	864 782,75 535 863,5	4 831,5 855,5	324 087,75			864 782,75
313	1247	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	50,33	2 185,0		109 971,0		109 971,0			109 971,0
314	1248	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,20403	326 370,0		392 959,25		392 959,25			392 959,25
315	1249	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,0177	345 153,0		6 109,25		6 109,25			6 109,25
316	1250	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,014903	345 153,0		5 143,75		5 143,75			5 143,75
317	1251	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,02016	326 370,0		6 579,5		6 579,5			6 579,5
318	1252	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	41,474003	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	202 683,5 58 519,75	0,0 0,0	144 163,75			202 683,5
319	1253	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон/	кг	41,474003	2 185,0		90 620,75		90 620,75			90 620,75
320	1254	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенекрит из расчета 2200 кг/$м^3$/	кг	88	1 571,0		138 248,0		138 248,0			138 248,0
321	1255	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	20,34	1 444,0 1 444,0	0,0 0,0	29 370,9 29 370,9	0,0 0,0				29 370,9
322	1256	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,01695	1 985 135,0		33 648,0		33 648,0			33 648,0
323	1257	6105-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,001627	724 670,0 337 759,0	3 772,0 774,0	1 179,15 549,6	6,15 1,2	623,4			1 179,15
324	1258	6103-0101-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,33	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	17 759,0 9 145,5	1 009,5 210,25	7 604,0			17 759,0
325	1259	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П21д-8,)	$м^3$ сборных конструкций	1,488	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	26 773,5 14 234,25	7 200,5 1 311,0	5 338,75			26 773,5
326	1260	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П21д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,876	106 245,0		93 070,5		93 070,5			93 070,5
327	1261	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1	60 272,0		60 272,0		60 272,0			60 272,0
328	1262	6111-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	9,8081	2 284,0 2 161,0	0,0 0,0	22 401,75 21 195,25	0,0 0,0	1 206,5			22 401,75
329	1263	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	9,8081	2 185,0		21 430,75		21 430,75			21 430,75
			Итого по разделу 37: КАМЕРА № 169,175,183,191					2 317 821 719 517	62 684 13 697	1 535 621 0	0 0		2 317 821
			Раздел 40: КАМЕРА № 193										
330	1348	6101-0107-0705 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунт оснований.Уплотнение. Камера № 193		22,88	2 081,0	1 528,0	47 613,0	34 960,0	1 007,0			47 613,0

				$м^2$ уплотненной площади основания		509,0	338,0	11 646,0	7 733,0			
331	1349	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	9	9 152,0 2 604,0	907,0 234,0	82 368,0 23 436,0	8 163,0 2 106,0	50 769,0		82 368,0
332	1350	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	0,9	30 890,0 6 390,0	2 968,0 606,0	27 801,0 5 751,0	2 671,0 545,0	19 379,0		27 801,0
333	1351	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	11,9	68 729,0 42 588,0	384,0 68,0	817 875,0 506 797,0	4 569,0 809,0	306 509,0		817 875,0
334	1352	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	47,6	2 185,0		104 006,0		104 006,0		104 006,0
335	1353	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,14174	326 370,0		372 630,0		372 630,0		372 630,0
336	1354	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01298	345 153,0		4 480,0		4 480,0		4 480,0
337	1355	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,0154	345 153,0		5 315,0		5 315,0		5 315,0
338	1356	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,0252	326 370,0		8 225,0		8 225,0		8 225,0
339	1357	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	37,96315	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	185 526,0 53 566,0	0,0 0,0	131 960,0		185 526,0
340	1358	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	37,96315	2 185,0		82 949,0		82 949,0		82 949,0
341	1359	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1 571,0		120 967,0		120 967,0		120 967,0
342	1360	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	17,4	1 444,0 1 444,0	0,0 0,0	25 125,6 25 125,6	0,0 0,0			25 125,6
343	1361	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,0145	1 985 135,0		28 784,4		28 784,4		28 784,4
344	1362	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,001356	724 670,0 337 759,0	3 772,0 774,0	982,8 457,8	5,4 1,2	519,6		982,8
345	1363	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,2	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	10 763,0 5 543,0	611,0 127,0	4 609,0		10 763,0
346	1364	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18д-8)	$м^3$ сборных конструкций	1,092	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	19 648,0 10 446,0	5 284,0 962,0	3 918,0		19 648,0
347	1365	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П18д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,48	106 245,0		50 998,0		50 998,0		50 998,0
348	1366	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1	60 272,0		60 272,0		60 272,0		60 272,0
349	1367	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	6,895	2 284,0 2 161,0	0,0 0,0	15 748,0 14 900,0	0,0 0,0	848,0		15 748,0

350	1368	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	6,895	2 185,0		15 066,0		15 066,0		15 066,0
			Итого по разделу 40: КАМЕРА № 193					2 087 143 657 668	56 263 12 283	1 373 211 0	0 0	2 087 143
			Раздел 41: КАМЕРА №195									
351	1385	6101-0107-0705 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунт оснований.Уплотнение.Камера№195	$м^2$ уплотненной площади основания	26,7456	2 081,0 509,0	1 528,0 338,0	55 658,0 13 614,0	40 867,0 9 040,0	1 177,0		55 658,0
352	1386	6109-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство**	$м^2$ покрытия	11	9 152,0 2 604,0	907,0 234,0	100 672,0 28 644,0	9 977,0 2 574,0	62 051,0		100 672,0
353	1387	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	1,1	30 890,0 6 390,0	2 968,0 606,0	33 979,0 7 029,0	3 265,0 667,0	23 685,0		33 979,0
354	1388	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	13,3	68 729,0 42 588,0	384,0 68,0	914 096,0 566 420,0	5 107,0 904,0	342 569,0		914 096,0
355	1389	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	53,2	2 185,0		116 242,0		116 242,0		116 242,0
356	1390	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,24616	326 370,0		406 709,0		406 709,0		406 709,0
357	1391	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01652	345 153,0		5 702,0		5 702,0		5 702,0
358	1392	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,01663	345 153,0		5 740,0		5 740,0		5 740,0
359	1393	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,02268	326 370,0		7 402,0		7 402,0		7 402,0
360	1394	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	47,19615	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	230 648,0 66 594,0	0,0 0,0	164 054,0		230 648,0
361	1395	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон/	кг	47,19615	2 185,0		103 124,0		103 124,0		103 124,0
362	1396	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенекрит из расчета 2200 кг/$м^3$/	кг	88	1 571,0		138 248,0		138 248,0		138 248,0
363	1397	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	19,8	1 444,0 1 444,0	0,0 0,0	28 591,2 28 591,2	0,0 0,0			28 591,2
364	1398	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,0165	1 985 135,0		32 754,6		32 754,6		32 754,6
365	1399	6105-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,001627	724 670,0 337 759,0	3 772,0 774,0	1 179,0 549,6	6,0 1,2	623,4		1 179,0
366	1400	6103-0101-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,33	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	17 759,0 9 146,0	1 009,0 210,0	7 604,0		17 759,0
367	1401	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18д-8.)	$м^3$ сборных конструкций	1,332	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	23 967,0 12 742,0	6 445,0 1 173,0	4 780,0		23 967,0

368	1402	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 (П18д-8), объемом до 0,5 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	0,72	106 245,0		76 496,0		76 496,0		76 496,0
369	1403	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1	60 272,0		60 272,0		60 272,0		60 272,0
370	1404	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	м^2 поверхности	9,0606	2 284,0 2 161,0	0,0 0,0	20 694,0 19 580,0	0,0 0,0	1 114,0		20 694,0
371	1405	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	9,0606	2 185,0		19 797,0		19 797,0		19 797,0
			Итого по разделу 41: КАМЕРА №195					**2 399 730** 752 910	**66 676** 14 569	**1 580 144** 0	**0** 0	**2 399 730**
			Раздел 42: КАМЕРА № 201									
372	1417	6101-0107-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт оснований.Уплотнение.Камера № 201	м^2 уплотненной площади основания	22,88	2 081,0 509,0	1 528,0 338,0	47 613,0 11 646,0	34 960,0 7 733,0	1 007,0		47 613,0
373	1418	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	м^2 покрытия	9	9 152,0 2 604,0	907,0 234,0	82 368,0 23 436,0	8 163,0 2 106,0	50 769,0		82 368,0
374	1419	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	м^3	0,9	30 890,0 6 390,0	2 968,0 606,0	27 801,0 5 751,0	2 671,0 545,0	19 379,0		27 801,0
375	1420	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	м^3	12,1	68 729,0 42 588,0	384,0 68,0	831 621,0 515 315,0	4 647,0 823,0	311 659,0		831 621,0
376	1421	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	48,4	2 185,0		105 754,0		105 754,0		105 754,0
377	1422	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,15366	326 370,0		376 520,0		376 520,0		376 520,0
378	1423	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01298	345 153,0		4 480,0		4 480,0		4 480,0
379	1424	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,0157	345 153,0		5 419,0		5 419,0		5 419,0
380	1425	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,0252	326 370,0		8 225,0		8 225,0		8 225,0
381	1426	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м^2 поверхности	39,08315	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	190 999,0 55 146,0	0,0 0,0	135 853,0		190 999,0
382	1427	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	39,08315	2 185,0		85 397,0		85 397,0		85 397,0
383	1428	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1 571,0		120 967,0		120 967,0		120 967,0
384	1429	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	17,4	1 444,0 1 444,0	0,0 0,0	25 125,6 25 125,6	0,0 0,0			25 125,6
385	1430	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,0145	1 985 135,0		28 784,4		28 784,4		28 784,4

386	1431	6105-0401-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,001356	724 670,0 337 759,0	3 772,0 774,0	982,8 457,8	5,4 1,2	519,6		982,8	
387	1432	6103-0101-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,15	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	8 072,0 4 157,0	459,0 96,0	3 457,0		8 072,0	
388	1433	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18д-8)	$м^3$ сборных конструкций	1,092	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	19 648,0 10 446,0	5 284,0 962,0	3 918,0		19 648,0	
389	1434	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П18д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	0,48	106 245,0		50 998,0		50 998,0		50 998,0	
390	1435	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92**	шт.	1	60 272,0		60 272,0		60 272,0		60 272,0	
391	1436	6111-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	6,895	2 284,0 2 161,0	0,0 0,0	15 748,0 14 900,0	0,0 0,0	848,0		15 748,0	
392	1437	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	6,895	2 185,0		15 066,0		15 066,0		15 066,0	
			Итого по разделу 42: КАМЕРА № 201					2 111 861 666 380	56 189 12 266	1 389 292 0	0 0	2 111 861	
			Раздел 43: КАМЕРА № 209										
393	1454	6103-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	9	9 152,0 2 604,0	907,0 234,0	82 368,0 23 436,0	8 163,0 2 106,0	50 769,0		82 368,0	
394	1455	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	0,9	30 890,0 6 390,0	2 968,0 606,0	27 801,0 5 751,0	2 671,0 545,0	19 379,0		27 801,0	
395	1456	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	12,83	68 729,0 42 588,0	384,0 68,0	881 793,0 546 404,0	4 926,0 872,0	330 463,0		881 793,0	
396	1457	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	51,32	2 185,0		112 134,0		112 134,0		112 134,0	
397	1458	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,24774	326 370,0		407 225,0		407 225,0		407 225,0	
398	1459	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01298	345 153,0		4 480,0		4 480,0		4 480,0	
399	1460	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,01694	345 153,0		5 847,0		5 847,0		5 847,0	
400	1461	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,02772	326 370,0		9 047,0		9 047,0		9 047,0	
401	1462	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	42,44315	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	207 420,0 59 887,0	0,0 0,0	147 532,0		207 420,0	
402	1463	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	42,44315	2 185,0		92 738,0		92 738,0		92 738,0	
403	1464	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1 571,0		120 967,0		120 967,0		120 967,0	

404	1465	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	17,4	1 444,0 1 444,0	0,0 0,0	25 125,6 25 125,6	0,0 0,0				25 125,6
405	1466	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,0145	1 985 135,0		28 784,4		28 784,4			28 784,4
406	1467	6105-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,001356	724 670,0 337 759,0	3 772,0 774,0	982,8 457,8	5,4 1,2	519,6			982,8
407	1468	6103-0101-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,2	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	10 763,0 5 543,0	611,0 127,0	4 609,0			10 763,0
408	1469	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18д-8)	$м^3$ сборных конструкций	1,092	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	19 648,0 10 446,0	5 284,0 962,0	3 918,0			19 648,0
409	1470	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П18д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,48	106 245,0		50 998,0		50 998,0			50 998,0
410	1471	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1	60 272,0		60 272,0		60 272,0			60 272,0
411	1472	6111-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	6,895	2 284,0 2 161,0	0,0 0,0	15 748,0 14 900,0	0,0 0,0	848,0			15 748,0
412	1473	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	6,895	2 185,0		15 066,0		15 066,0			15 066,0
			Итого по разделу 43: КАМЕРА № 209					2 179 208 691 950	21 660 4 613	1 465 596 0	0 0		2 179 208
			Раздел 44: КАМЕРА №217										
413	1490	6109-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покрытия шебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	9	9 152,0 2 604,0	907,0 234,0	82 368,0 23 436,0	8 163,0 2 106,0	50 769,0			82 368,0
414	1491	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	0,9	30 890,0 6 390,0	2 968,0 606,0	27 801,0 5 751,0	2 671,0 545,0	19 379,0			27 801,0
415	1492	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	12,2	68 729,0 42 588,0	384,0 68,0	838 494,0 519 574,0	4 685,0 830,0	314 235,0			838 494,0
416	1493	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	48,8	2 185,0		106 628,0		106 628,0			106 628,0
417	1494	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,16302	326 370,0		379 575,0		379 575,0			379 575,0
418	1495	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01298	345 153,0		4 480,0		4 480,0			4 480,0
419	1496	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,01586	345 153,0		5 474,0		5 474,0			5 474,0
420	1497	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,0252	326 370,0		8 225,0		8 225,0			8 225,0
421	1498	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	39,86715	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	194 831,0 56 253,0	0,0 0,0	138 578,0			194 831,0

422	1499	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	39,86715	2 185,0		87 110,0		87 110,0		87 110,0
423	1500	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1 571,0		120 967,0		120 967,0		120 967,0
424	1501	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	16,98	1 444,0 1 444,0	0,0 0,0	24 519,0 24 519,0	0,0 0,0			24 519,0
425	1502	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,01415	1 985 135,0		28 089,6		28 089,6		28 089,6
426	1503	6105-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,001356	724 670,0 337 759,0	3 772,0 774,0	982,8 457,8	5,4 1,2	519,6		982,8
427	1504	6103-0101-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	$м^3$	0,2	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	10 763,0 5 543,0	611,0 127,0	4 609,0		10 763,0
428	1505	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18д-8)	$м^3$ сборных конструкций	1,092	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	19 648,0 10 446,0	5 284,0 962,0	5 918,0		19 648,0
429	1506	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ (П18д-8), объемом до 0,5 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,48	106 245,0		50 998,0		50 998,0		50 998,0
430	1507	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1	60 272,0		60 272,0		60 272,0		60 272,0
431	1508	6111-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	6,895	2 284,0 2 161,0	0,0 0,0	15 748,0 14 900,0	0,0 0,0	848,0		15 748,0
432	1509	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	6,895	2 185,0		15 066,0		15 066,0		15 066,0
			Итого по разделу 44: КАМЕРА №217					2 082 039 660 880	21 419 4 571	1 399 740 0	0 0	2 082 039
			Раздел 45: КАМЕРА №218									
433	1526	6109-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	11,3	9 152,0 2 604,0	907,0 234,0	103 418,0 29 425,0	10 249,0 2 644,0	63 743,0		103 418,0
434	1527	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	1,13	30 890,0 6 390,0	2 968,0 686,0	34 906,0 7 221,0	3 354,0 685,0	24 331,0		34 906,0
435	1528	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	$м^3$	13,3	68 729,0 42 588,0	384,0 68,0	914 096,0 566 420,0	5 107,0 904,0	342 569,0		914 096,0
436	1529	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	53,2	2 185,0		116 242,0		116 242,0		116 242,0
437	1530	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,26892	326 370,0		414 137,0		414 137,0		414 137,0
438	1531	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01648	345 153,0		5 688,0		5 688,0		5 688,0
439	1532	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,0154	345 153,0		5 315,0		5 315,0		5 315,0

440	1533	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/**	т	0,02268	326 370,0		7 402,0		7 402,0		7 402,0
441	1534	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона**	м² поверхности	44,61615	4 887,0 1 411,0	0,0 0,0	218 039,0 62 953,0	0,0 0,0	155 086,0		218 039,0
442	1535	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /**	кг	44,61615	2 185,0		97 486,0		97 486,0		97 486,0
443	1536	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/**	кг	88	1 571,0		138 248,0		138 248,0		138 248,0
444	1537	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	**Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания**	м шва	19,02	1 444,0 1 444,0	0,0 0,0	27 465,0 27 465,0	0,0 0,0			27 465,0
445	1538	261-105-0655 *РСНБ РК 2022*	**Гидропрокладка /Пенебар/**	т	0,01585	1 985 135,0		31 464,6		31 464,6		31 464,6
446	1539	6105-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Крепление сеткой рабица**	т металлических изделий	0,001519	724 670,0 337 759,0	3 772,0 774,0	1 100,4 513,0	6,0 1,2	582,0		1 100,4
447	1540	6103-0101-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство**	м³	0,43	53 815,0 27 714,0	3 059,0 637,0	23 140,0 11 917,0	1 315,0 274,0	9 908,0		23 140,0
448	1541	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18д-8,)**	м² сборных конструкций	1,332	17 993,0 9 566,0	4 839,0 881,0	23 967,0 12 742,0	6 445,0 1 173,0	4 780,0		23 967,0
449	1542	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м² (П18д-8), объемом до 0,5 м³ ГОСТ 13015-2012**	м³	0,72	106 245,0		76 496,0		76 496,0		76 496,0
450	1543	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92**	шт.	1	60 272,0		60 272,0		60 272,0		60 272,0
451	1544	6111-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя**	м² поверхности	9,0606	2 284,0 2 161,0	0,0 0,0	20 694,0 19 580,0	0,0 0,0	1 114,0		20 694,0
452	1545	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /**	кг	9,0606	2 185,0		19 797,0		19 797,0		19 797,0
			Итого по разделу 45: КАМЕРА №218					2 339 373 738 236	26 476 5 681	1 574 661 0	0 0	2 339 373
			ИТОГО по акту					68 742 921 21 703 205	1 438 858 312 561	45 600 858 0	0 0	68 742 921

	СМР	Оборудование	Всего
Всего по смете	68 742 921,00	-	2 339 373,00
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	4 468 289,87		4 468 289,87
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			-
Сметная прибыль (5)%	219 633,63		219 633,63
Непредвиденные работы и затраты (3)%	3 671 542,22		3 671 542,22
Итого	2 202 925,33	-	2 202 925,33
В текущих и прогнозных ценах	79 305 312,06	-	79 305 312,06
2023 год. К=1	79 305 312,06	-	79 305 312,06
	79 305 312,06	-	79 305 312,06

Налог на добавленную стоимость (12%)
Итого с понижающим коэффициентомк 0,985441873569589

88 821 949,50 - 88 821 949,50
87 528 868,33 - 87 528 868,33

ГУ «Управление коммунального хозяйства г. Астаны»
БИН 240140011067

_____ **Терещенко А.М.**
Заместитель руководителя

ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

_____ **Искандаров В.Т.**
Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008459
Аттестат № KZ77VJE00062249 от 11.02.2021г.

_____ **Курманбеков Б.Б.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт Инженерного Проектирования"
БИН 920640000250

_____ **Утивленов А.А.**