«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №1 38
21 04 17 ж.
бет

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24.февраля 2015г
№121

Декларация соответствия

« 19 » апреля 2017г.

Генеральный подрядчик ***ТОО «Мелиоратор», г. Кызылорда, пос. Тасбугет ул. М.Шокая 18***
(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***генерального директора Мыханова Бердибека Сартаевича***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***«Реконструкция водовода от НС 2-го подъема ВОС пос. Тасбугет до КП "Южный»***
(наименование, местонахождение объекта)

заказчиком которого является ***ГКП на ПХВ "Кызылорда су жуйеси" директор Дихамбаев Н.А.***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно- монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно- сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации _____
(наименование организации)

3. Проект (проектно- сметная документация) ***ТОО «Казнефтегазконсалтинг», №21-06-15 НВ***
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден (а) ***приказом ГКП на ПХВ "Кызылорда су жуйеси"***
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико- экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Укладка трубопроводов из ПЭ труб диам. 560х33,2мм	км	15,446	15,446	15,446	15,446
Устройство водопроводных прямоугольных камер КП	к-т	42	42	42	42
Устройство мокрых колодцев Ø 1500мм	к-т	13	13	13	13
Устройство водопроводных колодцев Ø 1000мм	к-т	4	4	4	4
Устройство водопроводных колодцев Ø 2000мм	к-т	3	3	3	3

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***водовод из полиэтиленовых труб PE100 SDR 17 «питьевая» диам. 560х33,2мм, водопроводные колодцы из сборных железобетонных конструкций, фасонные части- из стальных труб с весьма усиленной изоляцией и установкой запорно-регулирующей арматуры, восстановление асфальтобетонных покрытий дорог***

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно- монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***декабрь 2016г*** ; окончание работ ***апрель 2017г*** ;
(месяц, год) (месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 ; фактически, месяц: 5

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Реконструкция водовода от НС 2-го подъема ВОС пос. Тасбугет до КП "Южный»***

(наименование объекта, комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно- монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик

Генеральный директор ТОО «Мелиоратор» Мыханов Б.С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.