Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 25 » декабря 2018 г.

Подрядчик ТОО «ЛОГОТЕК KZ», г. Павлодар, ул. И.Байзакова, дом 147 кв.2
(наименование организации, юридический адрес)

в лице Директора Магмурова Санатбека Манарбековича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

по объекту: Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу, ул.Астаны, 58. 3 этап. Наружные сети электроснабжения.
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является
ГУ "Отдел строительства города Аксу" руководитель Мұздыбаев Т.У.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ----;
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Lecada»
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) приказом №27-П от 30.05.2018г. АО «Национальная компания «Социально предпринимательская корпорация «Павлодар» И.о Председатель правления Е.Д. Абылкасов
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг).

Технико-экономические показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Комплектные трансформаторные подстанции 2 шт	кВа	2х250	2х250
Кабельная линия 10кВ	м	721	706,1
Кабельная линия 0,4 кВ	м	209	209

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными Электроснабжение жилого дома предусмотрено от проектируемой КТПН-У22х250-10/0,4 кВ. Дополнительным источником электропитания дома является дизель генератор мощностью 32,8кВт с устройством для них фундаментов из ФБС. Питание выполнено от существующей опоры №41 ВЛ-10кВ и от существующей ТП №6-01. Отпайка от опоры 10кВ выполнена кабелем АСБ-10кВ 3х120мм2и и после КТПН 2х250 кабелем АВБбШвнг 4х185мм2, проложенным в траншеях на глубине 0,7м от планировочной отметки земли. При пересечении с подземными коммуникациями и под основными проездами кабели проложены в двухстенной полиэтиленовой трубе ф110мм. Выполняется заземление трансформаторной подстанции, дизель-генератора и жилого дома из горизонтальной стальной

полосы размером 40х4мм и вертикальными стальными электродами длиной 5м Ф18мм. Общедомовой учет электроэнергии выполняется счетчиками учета электроэнергии марки САР4У-Э721 IP П RS «Дала». Поквартирный учет электроэнергии выполняется однофазными счетчиками учета электроэнергии марки СО-Э711 PLC IP P П RS «Арман».

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 30 июля 2018г.
месяц, год

окончание работ 25 декабря 2018г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 2 (два) месяца;

фактически 5 (пять) месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Казахтелеком» Нач. ЦТО МС

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.

КГП «Аксу су арнасы» гл инженер

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.

АО «ПРЭК» АДС ЗПЭС

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.

КГП «ТЕПЛОСЕРВИС-АКСУ»

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.

Подрядчик считает объект: Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу, ул.Астаны, 58. 3 этап. Наружные сети электроснабжения. готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при капитальном ремонте объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик Магмуров Санатбек Манарбекович 25.12.2018г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.