Форма №КС-3

Республики Казахстан

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**
Подрядчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода в селе Пойма Теректинского района ЗКО

СПРАВКА № 7

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2022 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
	номер	дата
БИН/ИИН/ИНН/УНП 921240000219	48	25.03.2021
БИК KINCKZKA	3	08.08.2022
ИИК KZ9682119GCT10000003		
Банк АО "Банк "Bank RBK"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке Реконструкция водопровода в селе Пойма Теректинского района ЗКО	372 877 782,54								
в том числе за октябрь		46 564 033,59						5 587 684,03	52 151 717,62

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**

Руководитель: **Айбергенов К. И.**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ДАНЕКЕР"**

Директор: **Искаков Б.А.**

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района". ЗКО, Теректинский район, с. Федоровка, Юбилейная, 20/1, тел.: 87113223351**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ДАНЕКЕР", Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38. Тел.: 87776520777**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопровода в селе Пойма Теректинского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция водопровода в селе Пойма Теректинского района ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 48** от **25.03.2021г., доп.соглашение № 3 от 08.08.2022г.**

Акт приемки выполненных работ № 7
за октябрь 2022г.

№ п/п	№ п\п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Е стои НР т
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
Лок.см. № 02-02-03. Насосная станция первого подъема №1. Площадка водозаборных сооружений.Технологическое оборудование и трубопроводы													
1	2	Прайс-лист стр.14 ТОО "ВодЭкоФильтр" РК	Насос погружной TWU 4-0409-C3 с щитовой станцией, с частотным преобразователем и контроллером LOGO	шт	1		1793137,50	--	1793138	--		--	
							--	--	--	--	1793138	--	
РАЗДЕЛ 1. Лок.см. № 02-02-01. Насосная станция 1-го подъема №1, общестроительные работы													
			Земляные работы										
2	7	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	37,8		473,30	31,79	17891	1202	13919	3020	
			НР - 94%; СП - 8%				73,28	11,71	2770	443		1673	
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт										
3	8	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов 2	м3 грунта	250,02		18,41	18,41	4602	4602	--	1300	
			НР - 72%; СП - 8%				--	7,22	--	1806		472	
			Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	9	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=2	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	250,02	16,28	16,28	4069	4069	–	1150
			НР - 72%; СП - 8%			–	6,39	–	1597		418
			Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов								
5	10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	250,02	160,21	75,97	40055	18993	–	21454
			НР - 72%; СП - 8%			84,24	34,94	21062	8735		4921
			Состав работ: 1. Уплотнение грунта								
6	11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	м3 грунта	27,78	786,77	–	21856	–	–	15737
			НР - 72%; СП - 8%			786,77	–	21856	–		3007
			Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости								
			Фундаменты								
7	12	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,86	28793,75	1097,59	53556	2042	49174	2538
			НР - 91%; СП - 8%			1258,20	241,31	2340	449		4488
			Состав работ: 1. Устройство бетониой подготовки								
8	13	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	31	2345,63	1166,14	72715	36150	12585	44482
			НР - 118%; СП - 8%			773,54	442,48	23980	13717		9376
9	14	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	13	4938,72	2767,89	64203	35983	9781	38438
			НР - 118%; СП - 8%			1418,36	1087,35	18439	14136		8211
10	15	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	3,172	34571,20	–	109660	–	109660	–
			СП - 8%			–	–	–	–		8773
11	16	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	5,958	33078,20	–	197080	–	197080	–
			СП - 8%			–	–	–	–		15766
12	17	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	8,827	32831,20	–	289801	–	289801	–
			СП - 8%			–	–	–	–		23184

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	19	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг./Сальники/ Установка**	т	0,12554	675943,64	1321,89	84858	166	81621	2859
			НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей			24460,00	564,66	3071	71		7017
14	20	С123-010201-0236 2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3	10627,00	–	31881	–	31881	–
			СП - 8%			–	–	–	–		2550
15	21	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1	7556,00	–	7556	–	7556	–
			СП - 8%			–	–	–	–		604
16	22	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	сальник	1	5432,03	–	5432	–	2546	2829
			НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Приготовление битумной замазки 2. Заделка концов сальников смоляной прядью и асбоцементным раствором 3. Заливка битумной замазкой			2886,28	–	2886	–		661
17	23	Е11-161201-0103 1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм**	сальник	3	7406,75	–	22220	–	11176	10823
			НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Приготовление битумной замазки 2. Заделка концов сальников смоляной прядью и асбоцементным раствором 3. Заливка битумной замазкой			3681,23	–	11044	–		2643
18	24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	64,98	873,64	19,81	56769	1287	37422	16957
			НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее			277,93	2,66	18060	173		5898
			Стены								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	26	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	15,998256	31657,00	2415,20	506457	38639	390973	79387
			НР - 93%; СП - 8%			4803,32	532,40	76845	8517		46867
			Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен								
20	27	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	45,1	-291,49	–	-13146	–	–	-12226
			НР - 93%; СП - 8%			-291,49	–	-13146	–		-2030
			Состав работ: 1. Расшивка швов одновременно с кладкой								
21	28	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	3	459,44	253,68	1378	761	103	809
			НР - 118%; СП - 8%			171,38	57,23	514	172		175
			Состав работ: 1. Заполнение швов раствором								
22	29	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016**	м3	0,078	97788,00	–	7627	–	7627	–
			СП - 8%			–	–	–	–		610
			Покрытие								
23	31	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	4,4402	7260,96	–	32240	–	32240	–
			СП - 8%			–	–	–	–		2579
24	36	С121-050203-0801 2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т	0,1652	356154,75	–	58837	–	58837	–
			СП - 8%			–	–	–	–		4707
			Полы								
25	58	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	9,18	473,30	31,79	4345	292	3380	733
			НР - 94%; СП - 8%			73,28	11,71	673	108		406
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	59	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. /бетон В12,5/Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,918	31531,23	7,20	28946	7	25505	3228
			НР - 94%; СП - 8%			3740,52	--	3434	--		2574
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями								
			Внутренняя отделка								
27	67	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,7	1164,58	73,94	40411	2566	10260	23713
			НР - 80%; СП - 8%			794,95	59,26	27585	2056		5130
			Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов								
			Наружная отделка								
28	75	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м2	54,74	3351,40	24,71	183455	1352	48757	106960
			НР - 80%; СП - 8%			2436,00	6,46	133346	354		23233
			Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Грунтование поверхности упрочняющей грунтовкой 3. Приготовление клеевого раствора 4. Приклеивание плит утеплителя 5. Крепление плит 6. Грунтование плиты утеплителя клеевым раствором при помощи терки 7. Нанесение первого клеевого слоя с втапливанием армирующей сетки 8. Нанесение второго клеевого слоя с выравниванием поверхности								
29	76	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80**	м3	2,737	16357,00	--	44769	--	44769	--
			СП - 8%			--	--	--	--		3582

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	77	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,74	1173,84	31,22	64256	1709	18030	36784
			НР - 80%; СП - 8%			813,24	26,74	44517	1464		8083
			Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой								
31	78	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м откосов	5	543,36	0,75	2717	4	583	1704
			НР - 80%; СП - 8%			425,92	--	2130	--		354
			Состав работ: 1. Оштукатуривание откосов								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2046497	149823	1495266	402679
								401404	53797	1793138	195932
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1979408			
		Материалы		Тенге				702096			
		Всего заработная плата		Тенге					441271		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				103606			
		Местные материалы		Тенге				636408			
			Накладные расходы	Тенге				389026			
			Сметная прибыль	Тенге				189475			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2557909			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
			Сметная заработная плата	Тенге					441271		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				67089			
		Материалы		Тенге				13722			
		Всего заработная плата		Тенге					13930		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39437			
			Накладные расходы	Тенге				13651			
			Сметная прибыль	Тенге				6459			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				87200			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
			Сметная заработная плата	Тенге					13930		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2645109			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
			Сметная заработная плата	Тенге					455201		
			РАЗДЕЛ 2. Лок.см. №02-03-01. Насосная станция 1-го подъема №2, общестроительные работы								
			Земляные работы								
32	7	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	37,8	473,30	31,79	17891	1202	13919	3020
			НР - 94%; СП - 8%			73,28	11,71	2770	443		1673
			Состав работ:								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт								
33	8	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов 2**	м3 грунта	250,02	18,41	18,41	4602	4602	--	1300
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,22	--	1806		472
			Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов								
34	9	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=2	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	250,02	16,28	16,28	4069	4069	--	1150
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,39	--	1597		418
			Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов								
35	10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	250,02	160,21	75,97	40055	18993	--	21454
			НР - 72%; СП - 8%			84,24	34,94	21062	8735		4921
			Состав работ: 1. Уплотнение грунта								
36	11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	м3 грунта	27,78	786,77	--	21856	--	--	15737
			НР - 72%; СП - 8%			786,77	--	21856	--		3007
			Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости								
			Фундаменты								
37	12	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,86	28793,75	1097,59	53556	2042	49174	2538
			НР - 91%; СП - 8%			1258,20	241,31	2340	449		4488
			Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки								
38	13	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	31	2345,63	1166,14	72715	36150	12585	44482
			НР - 118%; СП - 8%			773,54	442,48	23980	13717		9376
39	14	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	13	4938,72	2767,89	64203	35983	9781	38438
			НР - 118%; СП - 8%			1418,36	1087,35	18439	14136		8211
40	15	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	3,172	34571,20	--	109660	--	109660	--
			СП - 8%			--	--	--	--		8773

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	16	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	5,958	33078,20	–	197080	–	197080	–
			СП - 8%			–	–	–	–		15766
42	17	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	8,827	32831,20	–	289801	–	289801	–
			СП - 8%			–	–	–	–		23184
43	19	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг./Сальники/ Установка**	т	0,12554	675943,64	1321,89	84858	166	81621	2859
			НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей			24460,00	564,66	3071	71		7017
44	20	С123-010201-0236 2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3	10627,00	–	31881	–	31881	–
			СП - 8%			–	–	–	–		2550
45	21	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1	7556,00	–	7556	–	7556	–
			СП - 8%			–	–	–	–		604
46	22	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	сальник	1	5432,03	–	5432	–	2546	2829
			НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Приготовление битумной замазки 2. Заделка концов сальников смоляной прядью и асбоцементным раствором 3. Заливка битумной замазкой			2886,28	–	2886	–		661
47	23	Е11-161201-0103 1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм**	сальник	3	7406,75	–	22220	–	11176	10823
			НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Приготовление битумной замазки 2. Заделка концов сальников смоляной прядью и асбоцементным раствором 3. Заливка битумной замазкой			3681,23	–	11044	–		2643

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	64,98	873,64	19,81	56769	1287	37422	16957
			НР - 93%; СП - 8%			277,93	2,66	18060	173		5898
			Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее								
			Стены								
49	26	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	15,998256	31657,00	2415,20	506457	38639	390973	79387
			НР - 93%; СП - 8%			4803,32	532,40	76845	8517		46867
			Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен								
50	27	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	45,1	-291,49	–	-13146	–	–	-12226
			НР - 93%; СП - 8%			-291,49	–	-13146	–		-2030
			Состав работ: 1. Расшивка швов одновременно с кладкой								
51	28	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	3	459,44	253,68	1378	761	103	809
			НР - 118%; СП - 8%			171,38	57,23	514	172		175
			Состав работ: 1. Заполнение швов раствором								
52	29	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016**	м3	0,078	97788,00	–	7627	–	7627	–
			СП - 8%			–	–	–	–		610
			Покрытие								
53	31	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	4,4402	7260,96	–	32240	–	32240	–
			СП - 8%			–	–	–	–		2579
54	36	С121-050203-0801 2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т	0,1652	356154,75	–	58837	–	58837	–
			СП - 8%			–	–	–	–		4707
			Полы								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	58	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	9,18	473,30	31,79	4345	292	3380	733
			НР - 94%; СП - 8%			73,28	11,71	673	108		406
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт								
56	59	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. /бетон В12,5/Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,918	31531,23	7,20	28946	7	25505	3228
			НР - 94%; СП - 8%			3740,52	--	3434	--		2574
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями								
			Внутренняя отделка								
57	67	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,7	1164,58	73,94	40411	2566	10260	23713
			НР - 80%; СП - 8%			794,95	59,26	27585	2056		5130
			Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов								
			Наружная отделка								
58	74	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м2	54,74	3351,40	24,71	183455	1352	48757	106960
			НР - 80%; СП - 8%			2436,00	6,46	133346	354		23233
			Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Грунтование поверхности упрочняющей грунтовкой 3. Приготовление клеевого раствора 4. Приклеивание плит утеплителя 5. Крепление плит 6. Грунтование плиты утеплителя клеевым раствором при помощи терки 7. Нанесение первого клеевого слоя с втапливанием армирующей сетки 8. Нанесение второго клеевого слоя с выравниванием поверхности								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	76	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80**	м3	2,737	16357,00	–	44769	–	44769	–
			СП - 8%			–	–	–	–		3582
60	77	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,74	1173,84	31,22	64256	1709	18030	36784
			НР - 80%; СП - 8%			813,24	26,74	44517	1464		8083
			Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой								
61	78	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м откосов	5	543,36	0,75	2717	4	583	1704
			НР - 80%; СП - 8%			425,92	–	2130	–		354
			Состав работ: 1. Оштукатуривание откосов								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2046497	149823	1495266	402679
								401404	53797	–	195932
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1979488			
		Материалы		Тенге				702096			
		Всего заработная плата		Тенге					441271		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				103606			
		Местные материалы		Тенге				636408			
			Накладные расходы	Тенге				389026			
			Сметная прибыль	Тенге				189475			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2557909			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
			Сметная заработная плата	Тенге					441271		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				67089			
		Материалы		Тенге				13722			
		Всего заработная плата		Тенге					13930		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39437			
			Накладные расходы	Тенге				13651			
			Сметная прибыль	Тенге				6459			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				87200			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
			Сметная заработная плата	Тенге					13930		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2645109			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
			Сметная заработная плата	Тенге					455201		

РАЗДЕЛ 3. Лок.см. № 02-03-03. Насосная станция первого подъема №2. Технологическое оборудование и трубопроводы

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	2	Прайс-лист стр.14 ТОО "ВодЭкоФильтр" РК	Насос погружной TWU 4-0409-C3 с щитовой станцией, с частотным преобразователем и контроллером LOGO	шт	1	1793137,50	–	1793138	–		–
						–	–	–	–	1793138	–
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1793138	–	–	–
								–	–	1793138	–
		Стоимость оборудования		Тенге				1793138			
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1793138			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1793138			
			РАЗДЕЛ 4. Лок.см. № 02-04-01. Насосная станция 1-го подъема №3, общестроительные работы								
			Земляные работы								
63	7	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	37,8	473,30	31,79	17891	1202	13919	3020
			НР - 94%; СП - 8%			73,28	11,71	2770	443		1673
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт								
64	8	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов 2	м3 грунта	250,02	18,41	18,41	4602	4602	–	1300
			НР - 72%; СП - 8%			–	7,22	–	1806		472
			Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов								
65	9	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	250,02	16,28	16,28	4069	4069	–	1150
			НР - 72%; СП - 8%			–	6,39	–	1597		418
			Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов								
66	10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	250,02	160,21	75,97	40055	18993	–	21454
			НР - 72%; СП - 8%			84,24	34,94	21062	8735		4921
			Состав работ: 1. Уплотнение грунта								
67	11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	27,78	786,77	–	21856	–	–	15727
			НР - 72%; СП - 8%			786,77	–	21856	–		3007
			Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости								
			Фундаменты								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	12	E11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,86	28793,75	1097,59	53556	2042	49174	2538
			НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки			1258,20	241,31	2340	449		448
69	13	E11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	31	2345,63	1166,14	72715	36150	12585	44482
			НР - 118%; СП - 8%			773,54	442,48	23980	13717		9376
70	14	E11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	13	4938,72	2767,89	64203	35985	9781	38438
			НР - 118%; СП - 8%			1418,36	1087,35	18439	14136		8211
71	15	C121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	3,172	34571,20	–	109660	–	109660	–
			СП - 8%			–	–	–	–		8773
72	16	C121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	5,958	33078,20	–	197080	–	197080	–
			СП - 8%			–	–	–	–		15766
73	17	C121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	8,827	32831,20	–	289801	–	289801	–
			СП - 8%			–	–	–	–		23184
74	19	E11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг./Сальники/ Установка**	т	0,12554	675943,64	1321,89	84858	166	81621	2859
			НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей			24460,00	564,66	3071	71		7017
75	20	C123-010201-0236 2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3	10627,00	–	31881	–	31881	–
			СП - 8%			–	–	–	–		2550
76	21	C123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1	7556,00	–	7556	–	7556	–
			СП - 8%			–	–	–	–		604
77	22	E11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	сальник		5432,03	–	5432	–	2546	2879

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			НР - 98%; СП - 8%			2886,28	–	2886	–		661
			Состав работ: 1. Приготовление битумной замазки 2. Заделка концов сальников смоляной прядью и асбоцементным раствором 3. Заливка битумной замазкой								
78	23	Е11-161201-0103 1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм**	сальник	3	7406,75	–	22220	–	11176	10823
			НР - 98%; СП - 8%			3681,23	–	11044	–		2643
			Состав работ: 1. Приготовление битумной замазки 2. Заделка концов сальников смоляной прядью и асбоцементным раствором 3. Заливка битумной замазкой								
79	24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	64,98	873,64	19,81	56769	1287	37422	16957
			НР - 93%; СП - 8%			277,93	2,66	18060	173		5898
			Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее								
			Стены								
80	26	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	15,998256	31657,00	2415,20	506457	38639	390973	79387
			НР - 93%; СП - 8%			4803,32	532,40	76845	8517		46867
			Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен								
81	27	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	45,1	-291,49	–	-13146	–	–	-12226
			НР - 93%; СП - 8%			-291,49	–	-13146	–		-2030
			Состав работ: 1. Расшивка швов одновременно с кладкой								
82	28	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	3	459,44	253,68	1378	761	103	809
			НР - 118%; СП - 8%			171,38	57,23	514	172		175
			Состав работ: 1. Заполнение швов раствором								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	29	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016**	м3	0,078	97788,00	--	7627	--	7627	--
			СП - 8%			--	--	--	--		610
			Покрытие								
84	31	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	4,4402	7260,96	--	32240	--	32240	--
			СП - 8%			--	--	--	--		2579
85	36	С121-050203-0801 2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т	0,1652	356154,75	--	58837	--	58837	--
			СП - 8%			--	--	--	--		4707
			Полы								
86	58	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	9,18	473,30	31,79	4345	292	3380	733
			НР - 94%; СП - 8%			73,28	11,71	673	108		406
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт								
87	59	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. /бетон В12,5/Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,918	31531,23	7,20	28946	7	25505	3228
			НР - 94%; СП - 8%			3740,52	--	3434	--		2574
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями								
			Внутренняя отделка								
88	67	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,7	1164,58	73,94	40411	2566	10260	23713
			НР - 80%; СП - 8%			794,95	59,26	27585	2056		5130
			Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов								
			Наружная отделка								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	74	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м2	54,74	3351,40	24,71	183455	1352	48757	106960
			НР - 80%; СП - 8%			2436,00	6,46	133346	354		23233
			Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Грунтование поверхности упрочняющей грунтовкой 3. Приготовление клеевого раствора 4. Приклеивание плит утеплителя 5. Крепление плит 6. Грунтование плиты утеплителя клеевым раствором при помощи терки 7. Нанесение первого клеевого слоя с втапливанием армирующей сетки 8. Нанесение второго клеевого слоя с выравниванием поверхности								
90	76	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80**	м3	2,737	16357,00	–	44769	–	44769	–
			СП - 8%			–	–	–	–		3582
91	77	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,74	1173,84	31,22	64256	1709	18030	36784
			НР - 80%; СП - 8%			813,24	26,74	44517	1464		8083
			Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой								
92	78	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м откосов	5	543,36	0,75	2717	4	583	1704
			НР - 80%; СП - 8%			425,92	–	2130	–		354
			Состав работ: 1. Оштукатуривание откосов								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2046497	149823	1495266	402679
								401404	53797	–	195932
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1979408			
			Материалы	Тенге				702096			
			Всего заработная плата	Тенге					441271		
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				103606			
			Местные материалы	Тенге				636408			
			Накладные расходы	Тенге				389026			
			Сметная прибыль	Тенге				189475			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2557909			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
			Сметная заработная плата	Тенге					441271		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				67089			
		Материалы		Тенге				13722			
		Всего заработная плата		Тенге					13930		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39437			
			Накладные расходы	Тенге				13651			
			Сметная прибыль	Тенге				6459			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				87200			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
			Сметная заработная плата	Тенге					13930		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2645109			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
			Сметная заработная плата	Тенге					455201		
РАЗДЕЛ 5. Лок.см. № 02-04-03. Насосная станция первого подъема №3. Технологическое оборудование и трубопроводы											
93	2	**Прайс-лист стр.14 ТОО "ВодЭкоФильтр" РК**	**Насос погружной TWU 4-0409-C3 с щитовой станцией, с частотным преобразователем и контроллером LOGO**	**шт**	**1**	**1793137,50**	**--**	**1793138**	**--**		**--**
						--	**--**	**--**	**--**	**1793138**	**--**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1793138**	**--**	**--**	**--**
								--	**--**	**1793138**	**--**
		Стоимость оборудования		Тенге				**1793138**			
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1793138**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1793138**			
РАЗДЕЛ 6. Лок.см. № 06-03. Выгреб на 100м3.Общестроительные работы											
			МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
94	10	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**4,36**	**20857,53**	**1097,59**	**90939**	**4785**	**80668**	**5949**
			НР - 91%; СП - 8%			**1258,20**	**241,31**	**5486**	**1052**		**7751**
			Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки								
95	11	**Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м3**	**18,18**	**44672,51**	**3144,92**	**812146**	**57175**	**602416**	**157076**
			НР - 91%; СП - 8%			**8391,39**	**1103,15**	**152555**	**20055**		**77538**
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси								
96	12	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,74315**	**249412,75**	**--**	**185351**	**--**	**185351**	**--**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП - 8%			–	–	–	–		14828
97	13	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3478	223948,75	–	77889	–	77889	–
			СП - 8%			–	–	–	–		6231
98	14	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,344	229015,75	–	78781	–	78781	–
			СП - 8%			–	–	–	–		6303
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1245107	61960	1025105	163025
								158041	21107	–	112651
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1245107			
		Материалы		Тенге				609972			
		Всего заработная плата		Тенге					179149		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				342022			
		Местные материалы		Тенге				73112			
			Накладные расходы	Тенге				163025			
			Сметная прибыль	Тенге				112651			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1520785			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
			Сметная заработная плата	Тенге					179149		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1520783			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
			Сметная заработная плата	Тенге					179149		
			РАЗДЕЛ 7. Лок.см. № 02-07-01. Насосная станция 2-го подъема, общестроительные работы.								
			Земляные работы								
99	8	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов 2**	м3 грунта	363,9162302	18,41	18,41	6699	6699	–	1893
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов			–	7,22	–	2629		687
100	9	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=2	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	363,9162302	16,28	16,28	5923	5923	–	1674
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов			–	6,39	–	2324		608
101	10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	363,9162302	160,21	75,97	58302	27646	–	31227
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Уплотнение грунта			84,24	34,94	30656	12715		7162

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	м3 грунта	67,356	786,77	–	52993	–	–	38155
			НР - 72%; СП - 8%			786,77	–	52993	–		7292
			Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости								
			ФУНДАМЕНТЫ								
103	12	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	3,8	28793,75	1097,59	109416	4171	100464	5185
			НР - 91%; СП - 8%			1258,20	241,31	4781	917		9168
			Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки								
104	19	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	84,77	873,64	19,81	74059	1679	48820	22121
			НР - 93%; СП - 8%			277,93	2,66	23560	226		7694
			Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее								
105	20	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. /Гильзы/.Установка**	т	0,02988	893637,64	1321,89	26702	39	19427	6600
			НР - 91%; СП - 8%			242154,00	564,66	7236	17		2664
			Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей								
106	21	С123-010201-0148 2301-0201-0148 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	5,1	738,00	–	3764	–	3764	–
			СП - 8%			–	–	–	–		301
107	22	С123-010201-0169 2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,4	1647,00	–	3953	–	3953	–
			СП - 8%			–	–	–	–		316
108	23	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки. /Арматура над отверстиями/**	т металлических изделий	0,0411	68786,73	2234,73	2827	92	–	2571
			НР - 93%; СП - 8%			66552,00	718,74	2735	30		432
			Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	24	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0411	216293,75	–	8890	–	8890	–
			СП - 8%			–	–	–	–		711
110	25	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг.Установка**	т	0,03432	722417,64	1321,89	24793	45	22314	2233
			НР - 91%; СП - 8%			70934,00	564,66	2434	19		2162
			Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				378321	46294	207632	111659
								124396	18877	–	39197
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				370604			
		Материалы		Тенге				191024			
		Всего заработная плата		Тенге					143273		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8890			
			Накладные расходы	Тенге				111659			
			Сметная прибыль	Тенге				38581			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				520844			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
			Сметная заработная плата	Тенге					143273		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				7717			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7717			
			Сметная прибыль	Тенге				617			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8334			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				529178			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
			Сметная заработная плата	Тенге					143273		
			РАЗДЕЛ 8. СТЕНЫ								
111	44	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Стены, карниз, парапет/**	м3 кладки	36,99644	31657,00	2415,20	1171196	89354	904136	183584
			НР - 93%; СП - 8%			4803,32	532,40	177706	19697		108382
			Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен								
112	45	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	97,3424	-291,49	–	-28374	–	–	-26388
			НР - 93%; СП - 8%			-291,49	–	-28374	–		-4381
			Состав работ:								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1. Расшивка швов одновременно с кладкой								
113	46	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	8	459,44	253,68	3676	2029	276	2158
			НР - 118%; СП - 8%			171,38	57,23	1371	458		467
			Состав работ: 1. Заполнение швов раствором								
114	47	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	2	2274,95	1304,21	4550	2608	59	2900
			НР - 118%; СП - 8%			941,45	287,50	1883	575		596
			Состав работ: 1. Укладка перемычек								
115	48	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016**	м3	0,662	97788,00	–	64736	–	64736	–
			СП - 8%			–	–	–	–		5179
			АС5								
116	49	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. /Гильзы/.Установка**	т	0,00721	893637,64	1321,89	6443	10	4687	1593
			НР - 91%; СП - 8%			242154,00	564,66	1746	4		643
			Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей								
117	50	С123-010201-0213 2301-0201-0213 РСНБ РК 2015 прим.	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,7	3896,00	–	2727	–	2727	–
			СП - 8%			–	–	–	–		218
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1224953	94001	976621	163847
								154331	20734	–	111104
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1222226			
		Материалы		Тенге				909158			
		Всего заработная плата		Тенге					175065		
		Местные материалы		Тенге				64736			
			Накладные расходы	Тенге				163847			
			Сметная прибыль	Тенге				110886			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1496960			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
			Сметная заработная плата	Тенге					175065		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2727			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2727			
			Сметная прибыль	Тенге				218			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2945			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1499905			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата	Тенге					175065		
			РАЗДЕЛ 9. Перекрытие и покрытие								
			Перекрытие на отм.0,00								
118	52	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	16,0264	7260,96	–	116367	–	116367	–
			СП - 8%			–	–	–	–		9309
119	54	С121-050204-0703 2105-0204-0703 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2018 табл6	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,288	415171,75	–	119569	–	119569	–
			СП - 8%			–	–	–	–		9566
120	58	С121-050204-0703 2105-0204-0703 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2018 табл6	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,24528	415171,75	–	101833	–	101833	–
			СП - 8%			–	–	–	–		8147
			Покрытие на отм.3,2								
121	66	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	33,8468	7260,96	–	245760	–	245760	–
			СП - 8%			–	–	–	–		19661
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				583530	–	583529	–
								–	–	–	46682
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				583530			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				221403			
		Местные материалы		Тенге				362127			
			Сметная прибыль	Тенге				46682			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				630213			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				630213			
			РАЗДЕЛ 10. Полы								
			Тип 2 на отм. -2,500								
122	88	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. /толщ. 100мм/ Устройство**	м2 покрытия	29,9744	2607,33	151,05	78153	4528	6546	9140
			НР - 94%; СП - 8%			273,52	50,88	8199	1525		6983
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	89	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	2,397952	30296,01	7,20	72648	17	63661	8431
			НР - 94%; СП - 8%			3740,52	–	8970			6486
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями								
124	90	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм.Устройство**	м2 покрытия	29,9744	1374,70	96,18	41206	2883	27849	10860
			НР - 94%; СП - 8%			349,45	36,00	10474	1079		4165
			Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				192007	7428	156936	28431
								27643	2604	–	17634
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				192007			
		Материалы		Тенге				156937			
		Всего заработная плата		Тенге					30247		
			Накладные расходы	Тенге				28432			
			Сметная прибыль	Тенге				17635			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				238074			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
			Сметная заработная плата	Тенге					30247		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				238074			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
			Сметная заработная плата	Тенге					30247		
			РАЗДЕЛ 11. Отделочные работы								
			Внутренняя отделка								
125	112	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	109,452	1133,39	73,94	124051	8093	28949	74796
			НР - 80%; СП - 8%			794,95	59,26	87009	6487		15908
			Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов								
			Наружняя отделка								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	116	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м2	102	3869,75	24,71	394714	2520	143722	199305
			НР - 80%; СП - 8%			2436,00	6,46	248472	659		47521
			Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Грунтование поверхности упрочняющей грунтовкой 3. Приготовление клеевого раствора 4. Приклеивание плит утеплителя 5. Крепление плит 6. Грунтование плиты утеплителя клеевым раствором при помощи терки 7. Нанесение первого клеевого слоя с втапливанием армирующей сетки 8. Нанесение второго клеевого слоя с выравниванием поверхности								
127	117	С121-110102-0107 2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180**	м3	5,1	31206,00	–	159151	–	159151	–
			СП - 8%			–	–	–	–		12732
128	118	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м откосов	16,8	543,36	0,75	9129	13	1961	5724
			НР - 80%; СП - 8%			425,92	–	7155	–		1188
			Состав работ: 1. Оштукатуривание откосов								
129	119	Е11-150212-0202 1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм**	м2 отделываемой поверхности	86,86	1178,67	8,99	102380	781	35371	53278
			НР - 80%; СП - 8%			762,47	4,26	66228	370		12453
			Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Разведение водой и перемешивание декоративных составов 3. Выравнивание и затирка								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				789424	11407	369154	333103
								408864	7516	–	89802
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				789424			
		Материалы		Тенге				210003			
		Всего заработная плата		Тенге					416380		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				159151			
			Накладные расходы	Тенге				333104			
			Сметная прибыль	Тенге				89802			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1212330			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
			Сметная заработная плата	Тенге					416380		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1212330			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
			Сметная заработная плата	Тенге					416380		
			РАЗДЕЛ 12. Лок.см. № 02-07-03. Насосная станция второго подъема.Технологическое оборудование и трубопроводы								
			Насосное оборудование								
130	2	Прайс-лист стр.15 п. 1 ТОО "TESCO" РК	Многонасосная установка Wilo TESCO COR 2 Helix VE1603-4/K/CCe Q=13m3/h H=45m в комплекте	к-т	1	4394304,59	–	4394305	–		–
						–	–	–	–	4394305	–
131	4	Прайс-лист стр.15 п.2 ТОО "TESCO" РК	Насосная установка пожаротушения Wilo TESCO CO-2 Helix V 1605/K/CC Q=18m3/h H=45m в комплекте	к-т	1	3160804,90	–	3160805	–		–
						–	–	–	–	3160805	–
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				7555108	–	–	–
								–	–	7555109	–
		Стоимость оборудования		Тенге				7555109			
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				7555109			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				7555109			
			РАЗДЕЛ 14. Земляные работы								
132	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015)	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/	м3 грунта	11,8	26,64	26,64	314	314	–	89
			НР - 72%; СП - 8%			–	10,46	–	123		32
			Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением								
133	2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015)	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	11,8	23,06	23,06	272	272	–	77
			НР - 72%; СП - 8%			–	9,05	–	107		28
			Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением								
134	3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015)	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Восстановление растительного грунта с перемещением до 20м/	м3 грунта	11,8	26,64	26,64	314	314	–	89
			НР - 72%; СП - 8%			–	10,46	–	123		32
			Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением								
135	4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015)	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	11,8	23,06	23,06	272	272	–	77
			НР - 72%; СП - 8%			–	9,05	–	107		28
			Состав работ:								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1. Разработка грунта с перемещением								
136	5	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015)	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта	9,1	113,91	108,47	1037	987	–	194
			НР - 72%; СП - 8%			5,44	24,14	50	220		98
			Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой								
137	6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015) ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,00002	-1988,45	–	-1	–	–	–
						-1988,45	–	–	–		–
			Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки								
138	7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015)	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	м3 грунта	1,4	1657,04	–	2320	–	–	1670
			НР - 72%; СП - 8%			1657,04	–	2320	–		319
			Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				4528	2160	–	2196
								2369	680	–	537
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4528			
		Всего заработная плата		Тенге					3049		
			Накладные расходы	Тенге				2196			
			Сметная прибыль	Тенге				538			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7262			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
			Сметная заработная плата	Тенге					3049		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				7262			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
			Сметная заработная плата	Тенге					3049		
			РАЗДЕЛ 15. Трубопроводы и арматура								
139	56	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015)	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	22	2061,19	81,87	45346	1801	7201	36850
			НР - 99%; СП - 8%			1652,00	39,93	36344	878		6576
			Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке								
140	57	С123-040102-1405 2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	22	87610,00	–	1927420	–	1927420	–
			СП - 8%			–	–	–	–		154194
141	60	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015)	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	т фасонных частей	1,4149	81378,54	2865,45	115142	4054	44730	67652
			НР - 99%; СП - 8%			46899,40	1397,55	66358	1977		14624
			Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов								
			/100x100/								
142	61	С123-020803-0103 2302-0803-0103 РСНБ РК 2015 прим.	**Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200x100 ГОСТ 5525-88**	шт.	26	145384,00	–	3779984	–	3779984	–
			СП - 8%			–	–	–	–		302399
			/100x100/								
143	63	С123-020803-0204 2302-0803-0204 РСНБ РК 2015 прим.	**Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250x100 ГОСТ 5525-88**	шт.	7	245113,00	–	1715791	–	1715791	–
			СП - 8%			–	–	–	–		137263
			/100x100/								
144	64	С123-020803-0410 2302-0803-0410 РСНБ РК 2015 прим.	**Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 200x150 ГОСТ 5525-88**	шт.	1	215091,00	–	215091	–	215091	–
			СП - 8%			–	–	–	–		17207
			/100x100/								
145	65	С123-020803-0302 2302-0803-0302 РСНБ РК 2015 прим.	**Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150x100 ГОСТ 5525-88**	шт.	1	250404,00	–	250404	–	250404	–
			СП - 8%			–	–	–	–		20032
146	66	С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88**	шт.	9	115374,00	–	1038366	–	1038366	–
			СП - 8%			–	–	–	–		83069
147	67	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015)	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	17	2763,70	181,71	46983	3089	9427	35434

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			НР - 99%; СП - 8%			2027,46	77,95	34467	1325		6593
			Состав работ: 1. Сверление отверстий 2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев								
148	68	С123-030103-0910 2303-0103-0910 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85**	шт.	17	56618,00	–	962506	–	962506	–
			СП - 8%			–	–	–	–		77000
149	69	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1)	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. /Патрубки с фланцами/ Установка**	т фасонных частей	0,06765	1029357,08	513134,17	69636	34714	1266	43330
			НР - 99%; СП - 8%			497505,70	149461,90	33656	10111		9037
			Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу								
150	70	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	6,6	2657,00	–	17536	–	17536	–
			СП - 8%			–	–	–	–		1403
151	71	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	66	2490,00	–	164340	–	164340	–
			СП - 8%			–	–	–	–		13147
152	72	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 прим.)	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм./Вентель муфтовый/ Установка**	задвижка или клапан	24	1414,02	81,87	33936	1965	–	32601
			НР - 99%; СП - 8%			1332,15	39,93	31972	958		5323
			Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке								
153	73	С123-040702-0106 2304-0702-0106 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	шт.	24	6954,00	–	166896	–	166896	–
			СП - 8%			–	–	–	–		13352
154	74	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1)	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. /Патрубки/ Установка**	т фасонных частей	0,04209	1029357,08	513134,17	43326	21598	788	26959
			НР - 99%; СП - 8%			497505,70	149461,90	20940	6291		5623
			Состав работ:								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу								
155	75	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	9,15	1197,00	–	10953	–	10953	–
			СП - 8%			–	–	–	–		876
			Клапан для спуска воды								
156	78	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 прим.)	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм./Вентель муфтовый/ Установка**	задвижка или клапан	10	1414,02	81,87	14140	819	–	13584
			НР - 99%; СП - 8%			1332,15	39,93	13322	399		2218
			Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке								
157	79	С123-040702-0103 2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	10	2206,00	–	22060	–	22060	–
			СП - 8%			–	–	–	–		1765
158	80	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1)	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. /Патрубки/ Установка**	т фасонных частей	0,0052	1029357,08	513134,17	5353	2668	98	3331
			НР - 99%; СП - 8%			497505,70	149461,90	2587	777		695
			Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу								
159	81	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	3	480,00	–	1440	–	1440	–
			СП - 8%			–	–	–	–		115
160	82	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015)	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./втулка/ Установка**	шт.	95	1428,32	921,99	135690	87589	–	71363
			НР - 99%; СП - 8%			506,32	252,46	48101	23984		16564
			Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	83	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	шт.	95	1444,00	–	137180	–	137180	–
			СП - 8%			–	–	–	–		10974
			/фланец свободный/								
162	84	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	95	2490,00	–	236550	–	236550	–
			СП - 8%			–	–	–	–		18924
163	85	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1)	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. /Патрубки/ Установка**	т фасонных частей	0,0533	1029357,08	513134,17	54865	27350	998	34139
			НР - 99%; СП - 8%			497505,70	149461,90	26517	7966		7120
			Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу								
164	86	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	5,2	2657,00	–	13816	–	13816	–
			СП - 8%			–	–	–	–		1105
165	87	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	52	2490,00	–	129480	–	129480	–
			СП - 8%			–	–	–	–		10358
166	91	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015)	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Гильзы/ Установка**	шт.	29	1428,32	921,99	41421	26738	–	21785
			НР - 99%; СП - 8%			506,32	252,46	14683	7321		5056
			Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой								
167	92	С123-010501-1318 2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	5,8	5411,00	–	31384	–	31384	–
			СП - 8%			–	–	–	–		2511
			Подключение абонентов								
168	93	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 прим.)	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм./Вентель муфтовый/ Установка**	задвижка или клапан	51	1414,02	81,87	72115	4175	–	69276
			НР - 99%; СП - 8%			1332,15	39,93	67940	2036		11311
			Состав работ:								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке								
169	94	С123-040702-0105 2304-0702-0105 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	51	5044,00	--	257244	--	257244	--
			СП - 8%			--	--	--	--		20580
170	95	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1)	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. /патрубки/Установка**	т фасонных частей	0,67126	1029357,08	513134,17	690966	344446	12564	429941
			НР - 99%; СП - 8%			497505,70	149461,90	333956	100328		89673
			Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу								
171	96	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	42,6	2186,00	--	93124	--	93124	--
			СП - 8%			--	--	--	--		7450
172	97	С123-010201-0136 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	15,3	724,00	--	11077	--	11077	--
			СП - 8%			--	--	--	--		886
173	98	С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100**	шт.	59	2882,00	--	170038	--	170038	--
			СП - 8%			--	--	--	--		13603
174	99	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6)	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	223	1917,37	27,29	427575	6086	20577	395802
			НР - 98%; СП - 8%			1797,81	13,31	400912	2968		65870
			Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках								
175	100	С123-040702-0102 2304-0702-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	223	1568,00	--	349664	--	349664	--
			СП - 8%			--	--	--	--		27973

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	101	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1)	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. /патрубки/Установка**	т фасонных частей	0,18732	1029357,08	513134,17	192819	96120	3506	119978
			НР - 99%; СП - 8%			497505,70	149461,90	93193	27997		25024
			Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу								
177	102	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	133,8	367,00	–	49105	–	49105	–
			СП - 8%			–	–	–	–		3928
178	103	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015)	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Переход/ Установка**	шт.	223	1428,32	921,99	318514	205605	–	167516
			НР - 99%; СП - 8%			506,32	252,46	112910	56298		38882
			Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой								
179	104	С123-020304-2201 2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16**	шт.	223	2176,00	–	485248	–	485248	–
			СП - 8%			–	–	–	–		38820
180	105	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6)	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	8	1917,37	27,29	15339	218	739	14199
			НР - 98%; СП - 8%			1797,81	13,31	14382	106		2363
			Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках								
181	106	С123-040702-0103 2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	8	2206,00	–	17648	–	17648	–
			СП - 8%			–	–	–	–		1412
182	107	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1)	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,00816	1029357,08	513134,17	8400	4187	153	5226
			НР - 99%; СП - 8%			497505,70	149461,90	4060	1220		1090
			Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу								
183	108	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	4,8	480,00	–	2304	–	2304	–
			СП - 8%			–	–	–	–		184
184	~~109~~	~~Е11-220801-0201~~ 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015)	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Переход/ Установка**	шт.	8	1428,32	921,99	11427	7376	–	6010
			НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой			506,32	252,46	4051	2020		1395
185	110	С123-020304-2202 2302-0304-2202 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16**	шт.	8	2176,00	–	17408	–	17408	–
			СП - 8%			–	–	–	–		1393
186	111	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015)	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	2212,58	116,88	4425	234	595	3576
			НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках			1797,81	26,62	3596	53		640
187	112	С123-040702-0106 2304-0702-0106 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	6954,00	–	13908	–	13908	–
			СП - 8%			–	–	–	–		1113
188	113	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1)	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,00556	1029357,08	513134,17	5723	2853	104	3561
			НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу			497505,70	149461,90	2766	831		743
189	114	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,2	1197,00	–	1436	–	1436	–
			СП - 8%			–	–	–	–		115

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	115	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015)	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Переход/ Установка**	**шт.**	**2**	**1428,32**	**921,99**	**2857**	**1844**	**–**	**1502**
			НР - 99%; СП - 8%			**506,32**	**252,46**	**1013**	**505**		**349**
			Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой								
191	116	С123-020304-2209 2302-0304-2209 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16**	**шт.**	**2**	**4001,00**	**–**	**8002**	**–**	**8002**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**640**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**14653401**	**885530**	**12400149**	**1603615**
								1367723	**256351**	**–**	**130056**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1908659**			
		Материалы		Тенге				**80834**			
		Всего заработная плата		Тенге					**1202057**		
			Накладные расходы	Тенге				**1190036**			
			Сметная прибыль	Тенге				**247896**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3346592**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
			Сметная заработная плата	Тенге					**1202057**		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**12744743**			
		Материалы		Тенге				**2191**			
		Всего заработная плата		Тенге					**422018**		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**12297403**			
			Накладные расходы	Тенге				**413577**			
			Сметная прибыль	Тенге				**1052665**			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**14210984**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
			Сметная заработная плата	Тенге					**422018**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**17557576**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
			Сметная заработная плата	Тенге					**1624075**		
			РАЗДЕЛ 16. Колодцы								
			Колодцы диам.1,5м								
192	144	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16)	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**5,37**	**-24581,70**	**-9256,75**	**-132004**	**-49709**	**-27199**	**-74482**
			НР - 99%; СП - 8%			**-10259,88**	**-3750,16**	**-55096**	**-20138**		**-16519**
			Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры								
			Колодцы прямоугольные 2,5x2,0 -5шт								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	130	Е11-221301-0303 1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18)	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	57	38925,91	2857,92	2218777	162902	1457312	672195
			НР - 99%; СП - 8%			10501,11	1410,90	598563	80422		231278
			Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных плит днища 3. Установка и разборка опалубки 4. Бетонирование стен колодца 5. Монтаж сборных железобетонных плит покрытия 6. Монтаж колец горловины 7. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 8. Устройство упоров и опор для установки арматуры								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2086773	113193	1430113	597713
								543468	60283	–	214759
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2086773			
		Материалы		Тенге				1430113			
		Всего заработная плата		Тенге					603751		
			Накладные расходы	Тенге				597713			
			Сметная прибыль	Тенге				214759			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2899246			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
			Сметная заработная плата	Тенге					603751		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2899246			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
			Сметная заработная плата	Тенге					603751		

РАЗДЕЛ 17. Лок.см. № 04-02. Водозаборные сооружения. Электроснабжение 0,4 кВ и наружное освещение. Установка дизельного генератора

Установка дизельного генератора

194	39	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	4,22475	211,27	211,27	893	893	–	162
			НР - 72%; СП - 8%			–	53,13	–	224		84
			Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ								
195	40	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,07525	1988,45	–	150	–	–	108
			НР - 72%; СП - 8%			1988,45	–	150	–		21
			Состав работ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Материалы		Тенге				80980				
	Всего заработная плата		Тенге					10491			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8005				
		Накладные расходы	Тенге				8853				
		Сметная прибыль	Тенге				8999				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				121489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					10491			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				121489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					10491			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4000236				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1676906			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					550846			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21724023		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						12934522		
		- Накладные расходы	Тенге							4220480	
		- Сметная прибыль	Тенге							2529722	
		Временные здания и сооружения 2,9*0,8%		2,32%		792312					
		Итого с временными									4
		Зимние удорожания 2,3*0,9%		2,07%		723334					
		Итого с зимними удорожаниями									48
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		713341					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									49
		Итого в текущих ценах 2021г. -100%, К=1,0501698		1,0501698							51
		В текущих ценах с учетом скидки по договору Кскид. - 0,89911037517		0,89911037517							46 564
		НДС		12 %							5 587
		Итого с НДС									52 151

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель Айбергенов К. И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "МузТау"**

Акнуров Н.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ДАНЕКЕР"

Директор Искаков Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надз
ТОО "Строительная группа "Архитектор"

Абуов С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)