Форма
в редакции приказа Министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 09.08.2019г №632;
с изменениями, внесенными приказом
Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 08.02.2021г №53;
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«21» декабря 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ЛОГОТЕК KZ» КСЛ №II-0840 от 20.09.17г., г.Павлодар, ул. Красноярская 113 оф.7
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Алимова Асхата Файзрахмановича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Строительство уличного освещения в с. М.Шорман Сатпаевского сельского округа Баянаульского района Павлодарской области»
(наименование, местонахождение объекта)

заказчиком, которого является ГУ «Аппарат акима Сатпаевского сельского округа Баянаульского района» Руководитель Кокенов Мейржан Ержанович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Respect Stroy Project LTD»15-ГСЛ №000293 от 06.03.18г. в лице директора Рахметова Р.К.
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Эверест-сервис» РП Том 1-3 Наружное электроосвещение
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) ГУ «Аппарат акима Сатпаевского сельского округа Баянаульского района» Приказ №1-04-06 от 26.01.2021г.
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг).

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового	общая (с учетом ранее	в том числе пускового

		принятых)	комплекса или очереди	принятых)	комплекса или очереди
ВЛ-0,4кВ	км	3,778		3,778	
Опоры	шт	160		160	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: По селу проведены осветительные сети 0,4кВ от существующих КТП-343, КТП-345, КТП-346. ВЛ-0,4 выполнена на металлических граненных стойках, с применением провода марки СИП-4. Для управления и учета эл. энергии установлены на существующих КТП-343, КТП-345, КТП-346 ящики управления освещением ЯУО с автоматическими выключателями. Светильники смонтированы на опорах с креплением на кронштейне. Для зарядки светильника использован кабель ВВНнг 3х1,5. В качестве заземления опор выбран трубный фундамент ФТ.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2021г.
месяц, год

окончание работ декабрь 2021г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 (три);

фактически, месяц: 3 (три);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9–1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95% и фактически применено 95% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных

аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство уличного освещения в с. М.Шорман Сатпаевского сельского округа Баянаульского района Павлодарской области» готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Алимов Асхат Файзрахманович_____ 21.12.2021г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

ЖШС "Логотек KZ" ТОО