Форма №КС-3

Республики Казахстан

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**
Подрядчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода в селе Пойма Теректинского района ЗКО

СПРАВКА № 12

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2023 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
	номер	дата
БИН/ИИН/ИНН/УНП 921240000219	48	25.03.2021
БИК INLMKZKA	3	08.08.2022
ИИК KZ59886A220120477005	6	09.03.2023
Банк АО "Home Credit Bank"	8/48	05.12.2023

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке Реконструкция водопровода в селе Пойма Теректинского района ЗКО	535 664 682,00								
в том числе за декабрь		547 387,73						65 686,53	613 074,26

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**

Руководитель: **Айбергенов К. И.**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ДАНЕКЕР"**

Директор: **Исаков Б.А.**
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района". ЗКО, Теректинский район, с. Федоровка, Юбилейная, 20/1, тел.: 87113223351**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ДАНЕКЕР", Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38. Тел.: 87776520777**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопровода в селе Пойма Теректинского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция водопровода в селе Пойма Теректинского района ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 48** от **25.03.2021г., доп.соглашение № 3 от 08.08.2022г., доп.соглашение № 6 от 09.03.2023г.**

Акт приемки выполненных работ № 12
за декабрь 2023г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Лок.см. № 01-01. Перенос газопровода среднего давления									
			Контрольная трубка на футляре диам 110-4шт									
1	29	**Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	4	**6207,06**	**2138,87**	**24828**	**8555**	**2146**	**17080**	**45261**
			НР - 99%; СП - 8%			**3531,86**	**781,38**	**14127**	**3126**		**3353**	
			Состав работ: 1. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода 2. Установка и приварка контрольной трубки 3. Установка ковера									
2	30	**С121-020101-2613 2102-0101-2613 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,92**	**26607,60**	**–**	**24479**	**–**	**24479**	**–**	**26437**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1958**	
3	31	**С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,8**	**480,00**	**–**	**3264**	**–**	**3264**	**–**	**3525**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**261**	
			Ковер									

	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	32	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,08052	553070,00	–	44533	–	44533	–	48096
			СП - 8%			–	–	–	–		3563	
5	33	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000172	633854,00	–	109	–	109	–	118
			СП - 8%			–	–	–	–		9	
			Кожух									
6	34	С121-050103-0106 2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75**	т	0,01092	1383370,75	–	15106	–	15106	–	16315
			СП - 8%			–	–	–	–		1209	
7	35	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка/** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	м3 подстилающего слоя	0,764	5786,20	993,16	4421	759	1327	2481	7454
						3055,78	399,30	2335	305		552	
8	36	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	м2 покрытия	7,64	2512,49	151,05	19195	1154	15951	2330	23247
						273,52	50,88	2090	389		1722	
			Колпак диам.40мм									
9	37	С123-020103-3402 2302-0103-3402 РСНБ РК 2015 прим.	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	шт.	4	182,00	–	728	–	728	–	786
			СП - 8%			–	–	–	–		58	
10	38	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	шт.	16	1428,32	921,99	22853	14752	–	12019	37662
						506,32	252,46	8101	4039		2790	
11	39	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT"стр.26п.4	**Переходник пэ/сталь 32/32**	шт	4	6375,00	–	25500	–	25500	–	27540
			СП - 8%			–	–	–	–		2040	

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	40	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT" стр.26п.7	**Муфта с ЗН диам.32**	шт	8	1183,93	–	9471	–	9471	–	10229
			СП - 8%			–	–	–	–		758	
13	41	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT" стр.27п.4	**Патрубок-накладка 110/32**	шт	4	12203,57	–	48814	–	48814	–	52719
			СП - 8%			–	–	–	–		3905	
			Контрольная трубка на газопроводе- 2шт (ГСН9)									
14	42	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	2	6207,06	2138,87	12414	4278	1072	8540	22631
			НР - 99%; СП - 8%			3531,86	781,38	7064	1563		1676	
			Состав работ: 1. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода 2. Установка и приварка контрольной трубки 3. Установка ковера									
15	43	С121-020101-2613 2102-0101-2613 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	0,46	26607,60	–	12239	–	12239	–	13219
			СП - 8%			–	–	–	–		979	
16	44	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	0,12	1538,00	–	185	–	185	–	199
			СП - 8%			–	–	–	–		15	
17	45	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,4	480,00	–	1152	–	1152	–	1244
			СП - 8%			–	–	–	–		92	
			Ковер									
18	46	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,04026	553070,00	–	22267	–	22267	–	24048
			СП - 8%			–	–	–	–		1781	
19	47	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000086	633854,00	–	55	–	55	–	59
			СП - 8%			–	–	–	–		4	
			Кожух									
20	48	С121-050103-0106 2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75**	т	0,00546	1383370,75	–	7553	–	7553	–	8157
			СП - 8%			–	–	–	–		604	

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	49	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка/**	м3 подстилающего слоя	0,382	5786,20	993,16	2210	379	664	1241	3727
			НР - 94%; СП - 8%			3055,78	399,30	1167	153		276	
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
22	50	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	3,82	2512,49	151,05	9598	577	7976	1165	11624
			НР - 94%; СП - 8%			273,52	50,88	1045	194		861	
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки									
			Контрольный пункт для вывода сигнального провода - 2шт (ГСН8)									
23	51	Е11-240207-0202 1124-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Пункт контрольный. Устройство**	шт.	2	4218,42	616,80	8437	1234	1504	6169	15775
			НР - 99%; СП - 8%			2849,59	266,20	5699	532		1168	
			Состав работ: 1. Монтаж электрода сравнения с датчиком потенциалов 2. Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта									
24	52	С121-020101-0508 2102-0101-0508 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,112	25904,60	–	2901	–	2901	–	3133
			СП - 8%			–	–	–	–		232	
25	53	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	4,48	537,00	–	2406	–	2406	–	2598
			СП - 8%			–	–	–	–		192	
26	54	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0001994	633854,00	–	126	–	126	–	137
			СП - 8%			–	–	–	–		10	
27	55	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	0,6	98,51	1,62	59	1	12	34	100
			НР - 72%; СП - 8%			77,34	0,65	46	–		7	
			Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4. Прозвонка									
28	56	Ц13-080206-2209 1308-0206-2209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка	м	0,6	42,87 25,78	0,81 0,32	26 15	– –	11	11 3	40
29	57	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины-крышка** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,0024316	58849,74 51912,40	2554,40 481,01	143 126	6 1	11	88 18	249
30	58	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т** *СП - 8%*	т	0,0024316	494412,75 –	– –	1202 –	– –	1202	– 96	1298
31	59	Ц13-080103-3602 1308-0103-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	**Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин./Изолятор/. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление 2. Установка	м2	0,04	18111,44 14641,00	409,35 199,65	724 586	16 8	122	427 92	1244
32	60	С121-130409-0102 2113-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92** *СП - 8%*	т	0,00076	59855,00 –	– –	45 –	– –	45	– 4	49
33	61	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее	км трубопровода	0,0006	1132053,73 548960,00	523307,57 168813,44	679 329	314 101	36	426 88	1194

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4. Гидравлическое испытание трубопровода									
34	62	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,6024	7556,00	–	4552	–	4552	–	4916
			СП - 8%			–	–	–	–		364	
35	63	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,002	293097,71	73870,55	586	148	–	476	1147
			НР - 99%; СП - 8%			219191,00	21088,35	438	42		85	
			Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см									
36	64	С123-010502-0804 2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	2,02	221,00	–	446	–	446	–	482
			СП - 8%			–	–	–	–		36	
37	65	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка/**	м3 подстилающего слоя	0,404	5786,20	993,16	2338	401	702	1312	3942
			НР - 94%; СП - 8%			3055,78	399,30	1235	161		292	
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
38	66	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	4,04	2512,49	151,05	10150	610	8435	1232	12293
			НР - 94%; СП - 8%			273,52	50,88	1105	206		911	
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки									
			Опознавательный знак подземного газопровода - 3шт									
39	67	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,21	34372,26	1738,12	7218	365	5821	1013	8890
			НР - 91%; СП - 8%			4912,74	388,76	1032	82		659	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68002				
			Накладные расходы	Тенге				88				
			Сметная прибыль	Тенге				5459				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				73692				
			Сметная заработная плата	Тенге					127			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				96334				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				96334				
			Сметная прибыль	Тенге				7707				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				104040				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				483385				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
			Сметная заработная плата	Тенге					62933			
		РАЗДЕЛ 2.Пересечение газопровода среднего давления с водопроводом										
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ - 1ШТ										
44	84	**Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,07	34372,26	1738,12	2406	122	1940	338	2963
			НР - 91%; СП - 8%			4912,74	388,76	344	27		220	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
45	85	**Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	шт.	1	1794,72	865,32	1795	865	230	1146	3176
			НР - 108%; СП - 8%			700,16	361,19	700	361		235	
			Состав работ: 1. Установка столбиков с копанием ям, обратной засыпкой грунта и трамбованием 2. Окраска 3. Наклейка фольги									
46	86	**С124-040207-1601 2404-0207-1601 РСНБ РК 2015 прим.**	**Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	1	5315,00	–	5315	–	5315	–	5740
			СП - 8%			–	–	–	–		425	
47	87	**Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	шт.	1	870,71	–	871	–	102	830	1837
			НР - 108%; СП - 8%			768,66	–	769	–		136	
			Состав работ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Крепление щитков									
48	88	Прайс-лист ТОО "НПО Протэкт" стр.52	**Таблички** *СП - 8%*	шт	1	2882,41 –	– –	2882 –	– –	2882	– 231	3113
			Контрольная трубка с ковером (ГСН9)									
49	89	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода 2. Установка и приварка контрольной трубки 3. Установка ковера	шт.	1	6207,06 3531,86	2138,87 781,38	6207 3532	2139 781	536	4270 838	11315
50	90	С121-020101-2613 2102-0101-2613 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	0,23	26607,60 –	– –	6120 –	– –	6120	– 490	6609
51	91	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014** *СП - 8%*	м3	0,06	1538,00 –	– –	92 –	– –	92	– 7	100
52	92	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	1,2	480,00 –	– –	576 –	– –	576	– 46	622
			Ковер									
53	93	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,02013	553070,00 –	– –	11133 –	– –	11133	– 891	12024
54	94	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,000043	633854,00 –	– –	27 –	– –	27	– 2	29
			Кожух									
55	95	С121-050103-0106 2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75** *СП - 8%*	т	0,00273	1383370,75 –	– –	3777 –	– –	3777	– 302	4079
56	96	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка/** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,191	5786,20 3055,78	993,16 399,30	1105 584	190 76	331	620 138	1864

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Крепление щитков									
48	88	Прайс-лист ТОО "НПО Протэкт" стр.52	**Таблички**	шт	1	2882,41	–	2882	–	2882	–	3113
			СП - 8%			–	–	–	–		231	
			Контрольная трубка с ковером (ГСН9)									
49	89	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	1	6207,06	2138,87	6207	2139	536	4270	11315
			НР - 99%; СП - 8%			3531,86	781,38	3532	781		838	
			Состав работ: 1. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода 2. Установка и приварка контрольной трубки 3. Установка ковера									
50	90	С121-020101-2613 2102-0101-2613 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	0,23	26607,60	–	6120	–	6120	–	6609
			СП - 8%			–	–	–	–		490	
51	91	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	0,06	1538,00	–	92	–	92	–	100
			СП - 8%			–	–	–	–		7	
52	92	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,2	480,00	–	576	–	576	–	622
			СП - 8%			–	–	–	–		46	
			Ковер									
53	93	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,02013	553070,00	–	11133	–	11133	–	12024
			СП - 8%			–	–	–	–		891	
54	94	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000043	633854,00	–	27	–	27	–	29
			СП - 8%			–	–	–	–		2	
			Кожух									
55	95	С121-050103-0106 2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75**	т	0,00273	1383370,75	–	3777	–	3777	–	4079
			СП - 8%			–	–	–	–		302	
56	96	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка/**	м3 подстилающего слоя	0,191	5786,20	993,16	1105	190	331	620	1864
			НР - 94%; СП - 8%			3055,78	399,30	584	76		138	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
57	97	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,91**	**2512,49**	**151,05**	**4799**	**288**	**3989**	**582**	**5812**
			НР - 94%; СП - 8%			**273,52**	**50,88**	**522**	**97**		**431**	
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**47105**	**3604**	**37050**	**7786**	**59283**
								6451	**1343**	**–**	**4392**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**35396**				
		Материалы		Тенге				**7128**				
		Всего заработная плата		Тенге					**7794**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**12001**				
		Местные материалы		Тенге				**6212**				
			Накладные расходы	Тенге				**7787**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3455**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**46637**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
			Сметная заработная плата	Тенге					**7794**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**11133**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**11133**				
			Сметная прибыль	Тенге				**891**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**12024**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**576**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**576**				
			Сметная прибыль	Тенге				**46**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**622**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**59284**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
			Сметная заработная плата	Тенге					**7794**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**542667**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**57398**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**39750**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**13329**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**335559**		
			- Накладные расходы	Тенге							**69759**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**40197**	
			Временные здания и сооружения 2,9*0,8%		**2,32%**		**12590**					
			Итого с временными									**555257**
			Зимние удорожания 2,3*0,9%		**2,07%**		**11494**					
			Итого с зимними удорожаниями									**566751**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**11335**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**578086**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах 2021г. -100%, К=1,0501698		**1,0501698**							**607088**
			В текущих ценах с учетом скидки по договору Кскид. - 0,89911037517		**0,9016610403**							**547 387,73**
			НДС		**12 %**							**65 686,53**
			Итого с НДС									**613 074,26**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель Айбергенов К. И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "МузТау"**

Боскымбаев Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ДАНЕКЕР"

Директор Искаков Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Строительная группа "Архитектор"

Абуов С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.