Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструкурного развития Республики Казахстан от 05 августа 2021 года №420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района", БИН 130840016843

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис", БИН 040940024224

Наименование строительства и его адрес: Строительство и реконструкция сетей электроснабжения в жилом массиве Черемушки Чапаевского сельского округа, Илийского района

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		492	26.04.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	За отчетный
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудованию		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
Строительство и реконструкция сетей электроснабжения в жилом массиве Черемушки Чапаевского сельского округа, Илийского района	102 178 571,43	91 230 867,35						10 947 704,08	102 178 571,43
удержание аванса 30 %	30 653 571,43	27 369 260,21							30 653 571,43
Итого к оплате	71 525 000,00	63 861 607,15						7 663 392,86	71 525 000,00

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Илийского района

Руководитель _____ / **Майлыбаев А.Б**

М.П. /подпись

Технический надзор:

ТОО "Кабылан эксперт"

Директор _____ /

Нургалин Р.Н.

М.П. /подпись

Подрядчик:

ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ / **Момбеков Ж.А**

М.П. /подпись

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УниверсалСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство и реконструкция сетей электроснабжения в жилом массиве Черемушки Чапаевского сельского округа, Илийского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети ВЛЗ-10кВ и ВЛИ-0,4кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 492 от 26.04.2023 г

Акт выполненных работ 1

за **июль 2023** (месяц, год) на **2-1 Сети ВЛЗ-10кВ и ВЛИ-0,4кВ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 04.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,1 (ок)-0,66	км	0,3192239	372858		119025		119025		128547	Казахстан
2	2	С1247-103-0267	Светильник улично дорожный STR Jarvq-160	шт.	19	110673		2102787		2102787	9522	2271010	Казахстан
3	5	Е11-330202-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	148	16588,58	7547,04	2455110	1116962	133469	168223	4146398	
4	11	Е11-330204-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,045	8139,72	3550,72	1204679	525507		1384148	14095	
5	12	С1243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,045	193931,21	65205,5	8727	2934	1411	307140	27302	Казахстан
6	13	Е11-330204-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,8911	97379,71	22737,19	4382	1023		4324	279116	
7	14	С1243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	0,5281	561777		25280		25280	1044	27302	Казахстан
8	15	С1243-701-0721	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95-0,6/1,0	км	0,363	880799		465150		465150	2022	502362	Казахстан
			ИТОГО:			3155884		1145586		1145586	37212	1237233	Казахстан
								6599167	1178001	4125330	91647		
			В том числе :					1295836	546791		1474101	8606063	
			Стоимость оборудования, всего								645860		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
										0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		206546					
			Итого с временными									8812608,72	
			Зимние удорожания			0,6 %		52876					
			Итого с зимними удорожаниями									8865484,37	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		177310					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9042794,06	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0450539									9450207,20	
			Договорной коэффициент к = 0,95									8977696,84	
			НДС			12 %		1077324					
			Итого с НДС									10055020,46	

Заказчик:_____ **Машныбаев А.Б**

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис" _____ **Момбеков Ж.Н**

Технический надзор ТОО "Қабылан эксперт": _____ **Тапеев А.К**

Авторский надзор ТОО "Архстрой-2005": _____ **Елгонов Н**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УниверсалСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство и реконструкция сетей электроснабжения в жилом массиве Черемушки Чапаевского сельского округа, Илийского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети ВЛЗ-10кВ и ВЛИ-0,4кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 492 от 26.04.2023 г

Акт выполненных работ 2

за **июль 2023** (месяц, год) на **2-1 Сети ВЛЗ-10кВ и ВЛИ-0,4кВ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Сети ВЛИ-0,4кВ										
1	1	Ц13-080206-2203 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	600	171,09	4,45	102654	2670	18648	59400	175020	
						135,56	1,94	81336	1164		12966		
2	3	Е11-330204-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	7,33	139736,14	43470,34	1024266	318637	229766	469577	1613350	
						64919,8	15158,13	475862	111109		119507		
3	4	С1243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	3,347	880799		2948034		2948034		3183877	Казахстан
											235843		
4	5	С1243-701-0721	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95-0,6/1,0	км	3,983	3155884		12569886		12569886		13575477	Казахстан
											1005591		
5	6	Ц13-080206-2203 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	56	171,09	4,45	9581	250	1740	5544	16335	
						135,56	1,94	7591	109		1210		
6	7	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,056	1193871		66857		66857		72206	Казахстан
											5349		
7	8	Ц13-080305-0502 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая устяновку ПРА	шт.	100	7546,12	2125,52	754612	212552	26815	493875	1348366	
						5152,45	1706,92	515245	170692		99879		
8	13	С1225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	125	62758		7844750		7844750		8472330	Казахстан
											627580		
9	14	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	23	81835		1882205		1882205		2032781	Казахстан
											150576		
10	17	СПрайс-лист	Заземляющий проводник ЗП6	м	39	819,64		31966		31966		34523	
											2557		
11	18	С1247-306-0315	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/25-1,65 высотой 1650 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	100	16161		1616100		1616100		1745388	Казахстан
											129288		
12	19	СПрайс-лист	Траверса ТМ78А	шт	6	5919,64		35518		35518		38359	
											2841		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	20	СПрайс-лист	Траверса ТМ78Б	шт	2	8196,43		16393		16393	1311	17704	
14	21	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	11174		100566		100566	8045	108611	Казахстан
15	22	С1252-207-3927 прим.	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	30	10620		318600		318600	25488	344088	
16	23	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	8	2096		16768		16768	1341	18109	Казахстан
17	24	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	62	175		10850		10850	868	11718	
18	25	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	85,8	647		55513		55513	4441	59954	
19	26	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	12	4326		51912		51912	4153	56065	
20	27	С1252-207-2402	Гайка крюкообразная типа PD2.3	шт.	6	3681		22086		22086	1767	23853	
21	28	С1252-207-2339	Крюк типа PD3.2 наружного угла	шт.	3	9025		27075		27075	2166	29241	
22	29	С1252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	40	48		1920		1920	154	2074	
23	30	С1252-207-0907	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой	шт.	56	336		18816		18816	1505	20321	
24	31	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	39	1060		41340		41340	3307	44647	
25	32	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	114	2097		239058		239058	19125	258183	
26	33	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	304	2097		637488		637488	50999	688487	
27	34	С1252-207-2622	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт.	100	1082		108200		108200	8656	116856	
28	35	С1252-207-2626	Зажим прокалывающий типа SLIW52 герметичный	шт.	100	1434		143400		143400	11472	154872	
29	36	С1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	115	3104		356960		356960	28557	385517	
30	37	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	14	2954		41356		41356	3308	44664	
31	38	С1252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	119	4640		552160		552160	44173	596333	
32	39	С1252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	56	8203		459368		459368	36749	496117	
33	40	С1252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	37	4994		184778		184778	14782	199560	
34	41	С1252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	71	3792		269232		269232	21539	290771	
35	42	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	26	2873		74698		74698	5976	80674	
36	43	С1252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	10	3000		30000		30000	2400	32400	
37	61	Е11-330208-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	2	17580,85 5320,08	10877,77 5121,61	35162 10640	21755 10243	2766	16707 4149	56018	
38	62	Е11-330208-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	2	52114,85 25142,83	13734,45 4946,8	104230 50286	27469 9894	26475	48143 12190	164563	
39	63	515-102-0103 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	2466805		2466805		2466805		2466805	
			Отпускная цена			2466805		2466805					
			Сметная стоимость оборудования					*2466805*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	64	515-102-0107 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 250-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА	шт.	1	3915498		3915498				3915498	
										3915498			
			Отпускная цена			3915498		3915498					
			Сметная стоимость оборудования					*3915498*					
41	65	515-101-0310 РСНБ РК 2022	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-160/35/0,4, мощность 160 кВА	шт.	1	2962328		2962328				2962328	
										2962328			
			Отпускная цена			2962328		2962328					
			Сметная стоимость оборудования					*2962328*					
42	66	515-101-0311 РСНБ РК 2022	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-250/35/0,4, мощность 250 кВА	шт.	1	3819324		3819324				3819324	
										3819324			
			Отпускная цена			3819324		3819324					
			Сметная стоимость оборудования					*3819324*					
43	67	Ц13-080305-1002 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1956,01	111,24	1956	112	37	1336	3555	
						1807,51	48,58	1808	49		263		
44	68	С1247-301-0306	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	23571		23571		23571		25457	
											1886		
45	69	С1223-502-0307 прим.	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1/=ВС-080/	шт.	2	2110		4220		4220		4558	
											338		
46	71	С1243-701-0405	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 1x16+1x25-0,6/1,0	км	1,64285	485323		797313		797313		861098	Казахстан
											63785		
47	72	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	95	6255,51	1934,2	594274	183749	15780	337575	1006396	
						4155,2	780,11	394744	74110		74547		
48	73	С1247-201-0501	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	шт.	95	11352		1078440		1078440		1164715	
											86275		
49	74	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	426	175		74550		74550		80514	
											5964		
50	75	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	426	647		275622		275622		297672	
											22050		
51	76	С1252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	213	48		10224		10224		11042	
											818		
52	77	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	426	2097		893322		893322		964788	
											71466		
53	78	С1252-207-3106	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	639	795		508005		508005		548645	
											40640		
54	79	С1252-207-1109	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	426	1268		540168		540168		583381	
											43213		
55	80	С1252-207-2337	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	95	3001		285095		285095		307903	
											22808		
56	81	С1252-207-2338	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	95	3601		342095		342095		369463	
											27368		
57	82	СПрайс-лист	Корпус для предохранителя SV 29.63	шт	95	7285,71		692142		692142		747514	
											55372		
58	83	СПрайс-лист	Плавкая вставка SVV 10.35	шт	95	1457,14		138428		138428		149502	
											11074		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 1. Сети ВЛИ-0,4кВ									56899569	
			Раздел: 2. Сети ВЛ-10кВ										
59	84	Ц13-080103-1501 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	6	8190,28 6000,66	1223,6 534,38	49142 36004	7341 3206	5796	28231 6190	83563	
60	85	С1252-207-1719	Ограничитель перенапряжения типа RSTI-CC-68SA1210 на напряжение 10 кВ/=HE-15SGA/	комплект	6	915412		5492472		5492472	439398	5931870	
61	86	Ц13-080103-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Привод к разъед инителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2	10334,74 8000,88	254,11 98,82	20669 16002	509 198	4160	11664 2587	34920	
62	87	Прайс-лист	ПРНЗ-10 У1	шт	2	83785,71		167571		167571	13406	180977	
63	88	Е11-330208-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	22202,58 16003,16	6041,46 2611,69	44405 32006	12083 5223	316	29784 5935	80124	
64	89	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	174008		348016		348016		348016	
			Отпускная цена			174008		348016					
			Сметная стоимость оборудования					*348016*					
65	90	Е11-330204-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,6606667	139736,14 64919,8	43470,34 15158,13	92319 42890	28719 10014	20709	42324 10771	145414	
66	91	С1243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	1,982	561777		1113442		1113442	89075	1202517	Казахстан
67	94	Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	40	23139,84 10604,69	11633,33 5473,87	925594 424188	465333 218955	36073	514514 115209	1555317	
68	95	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	40	81835		3273400		3273400	261872	3535272	Казахстан
69	96	С1252-207-0508	Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	17	70968		1206456		1206456	96516	1302972	
70	97	С1252-207-0504	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз / =SH188.1R/	шт.	2	121060		242120		242120	19370	261490	
71	98	С1252-207-0504 прим.	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз/=угловая SH188.2R/	шт.	4	121060		484240		484240	38739	522979	
72	99	С1252-207-0504 прим.	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз/=концевая SH188.3R/	шт.	3	121060		363180		363180	29054	392234	
73	100	СПрайс-лист	Проводник заземления В10	м	240	2276,79		546430		546430	43714	590144	
74	102	СПрайс-лист	Заземляющий проводник ЗП1	м	9	1183,93		10655		10655	852	11507	
75	103	СПрайс-лист	Заземляющий проводник ЗП21	м	38	1457,14		55371		55371	4430	59801	
76	104	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3787		7574		7574	606	8180	Казахстан
77	105	С1252-207-3941 прим.	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3323		6646		6646	532	7178	
78	106	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	18015		36030		36030	2882	38912	Казахстан
79	107	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	3417		6834		6834		7381	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							547		
80	108	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	16909		101454		101454	8116	109570	Казахстан
81	109	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2585		15510		15510	1241	16751	Казахстан
82	110	СПрайс-лист	Траверса ТМ73	шт	2	11839,29		23679		23679	1894	25573	
83	111	СПрайс-лист	Траверса ТМs60а	шт	2	5464,29		10929		10929	874	11803	
84	112	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	19	11174		212306		212306	16984	229290	Казахстан
85	113	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2096		8384		8384	671	9055	Казахстан
86	114	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1682		10092		10092	807	10899	Казахстан
87	116	С1252-207-2108	Вязка спиральная типа СО70	шт.	140	952		133280		133280	10662	143942	
88	117	С1252-207-0419 прим.	Наконечник кабельный типа AL/CU SML1.17 /=LUG6-50/12 LVTIN/	шт.	26	6497		168922		168922	13514	182436	
89	118	С1252-207-0420 прим.	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27 /=LUG50-95/14 LVTIN/	шт.	12	11207		134484		134484	10759	145243	
90	119	СПрайс-лист	Искровой разрядник SDI 10.2	шт	45	9107,14		409821		409821	32786	442607	
91	120	СПрайс-лист	Искровой промежуток SDI 20.3	шт	51	18214,29		928929		928929	74314	1003243	
92	121	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	70	13904		973280		973280	77862	1051142	
93	122	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	51	14295		729045		729045	58324	787369	
94	123	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	70	1060		74200		74200	5936	80136	
95	124	С1252-207-2619	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	27	5695		153765		153765	12301	166066	
96	125	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	51	15992		815592		815592	65247	880839	
97	126	С1252-108-0503	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	8	6360		50880		50880	4070	54950	
98	127	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	60	433		25980		25980	2078	28058	
99	130	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	714,4	363,5	23,34	259684	16674	21646	162883	456372	
						309,86	6,8	221364	4858		33805		
100	131	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	1,128752	380647		429656		429656	34372	464028	Казахстан
101	132	С1261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0026054	408199		1064		1064	85	1149	
			Итого по разделу: 2. Сети ВЛ-10кВ									22601289	
			ИТОГО:					72427958	1297853	55308167	2221557	79500858	
								2309966	619824	13511971	4888062		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							13511971			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		1583733					
			Итого с временными									81084590,88	
			Зимние удорожания			0,6 %		405436					
			Итого с зимними удорожаниями									81490026,60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1359561					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									82849587,71	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0450539									86582284,75	
			Договорной коэффициент к = 0,95									82253170,52	
			НДС			12 %		9870380					
			Итого с НДС									92123550,98	

Заказчик:_____ Мацыбаев А.Б

Подрядчик: ТОО "Универсал СтройСервис" _____ Момбеков Ж.А.

Технический надзор ТОО "Қабылан эксперт": _____ Тапеев А.К

Авторский надзор ТОО "Архстрой-2005": _____ Елгонов Н