Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Қонаев, ул. Индустриальная 16/4 БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за октябрь 2024 год

Дополнительное соглашение №2023/110/1 от 02.11.2023г., №2023/110/2 от 01.02.2024г., №2023/110/3 от 24.10.2024г.

Договор №2023/110 от 22.09.2023 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору по годам	Всего по договору общая сумма по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма удержанного аванса	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-59 "Шелек-Сарыбулак (Куликовка)-Актоган (Кок-Жиде)" 0-18,4 в Енбекшиказахском районе Алматинской области	тенге	**2023 год**	12 257 679,84	12 257 679,84	3 677 303,95	12 257 679,84			
			2024 год	1 122 250 870,28	1 122 250 870,28	336 675 261,08	975 870 322,00	146 380 548,28	43 914 164,48	102 466 383,80
			2025 год	151 099 922,84						
	Итого			**1 285 608 472,96**	**1 134 508 550,12**	**340 352 565,04**	**988 128 001,84**	**146 380 548,28**	**43 914 164,48**	**102 466 383,80**

Заказчик:
Заместитель руководителя управления
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Жанібеков А.Н.

Представитель заказчика:
Руководитель отдела
автомобильных дорог
Накыпбаев А.Ж.

Главный специалист отдела автомобильных дорог
Данияров А.М.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"
Трачев М.В.

Осуществляющий технический надзор:
Директор ТОО "СейсмоСтройЗащита"
Мусин В.А.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Ф2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-59 "Шелек-Сарыбулак (Куликовка)-Актоган (Кок-Жиде)" 0-18,4 в Енбекшиказахском районе Алматинской области

А К Т выполненных работ

за октябрь месяц 2024 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**121431399**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12258761
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6009317*
		машины и механизмы	тенге			20871768
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3914583*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			88193846
		перевозки	тенге			106899
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4058		
		Раздел 1. Основная проезжая часть				**85875993**
1	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	**Розлив вяжущих материалов**	т	11,759	197751	2325354
2	1220-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	т	1904,902	6951	13240974
3	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	1923,9518	17448	33569111
4	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	**Розлив вяжущих материалов**	т	4,2	197751	830554

1	2	3	4	5	6	7
5	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	14000	2127	29778000
6	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08 к=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 +(до толщины 5 см)	м^2	14000	438	6132000
	Раздел 2. Примыкания и площадки					1345827
	Примыкания					
7	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм	м^2	250	576	144000
8	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	899,6832	29	26091
9	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Розлив вяжущих материалов	т	0,0996	197751	19696
10	1220-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т	17,993664	6951	125074
11	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	18,1736006	17448	317093
12	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Розлив вяжущих материалов	т	0,075	197751	14831
13	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	250	2127	531750
14	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08 к=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 +(до толщины 5 см)	м^2	250	438	109500
15	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Присыпные обочины из песчано-гравийной смеси. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	12	4816	57792
	Раздел 3. Устройство ограждения					22612898

1	2	3	4	5	6	7
16	1101-0205-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка вручную под бортовые камни	м^3 грунта	106,33	8030	853830
17	1127-0901-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Ограждение . Устройство	м	1343	6776	9100168
18	226-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок ограждение	шт.	554	22850	12658900
	Раздел 4.	Работы по уширению, отсыпке и восстановлению земляного полотна				3770335
19	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Восстановление размытого участка на подходах к мосту через р.Кур-Шелек на ПК16+888 - ПК17+104 L-216м. Устройство из песчано-гравийной смеси	м^3	782,8768	4816	3770335
	Раздел 5.	Устройство железобетонных труб диаметром 1,5м				7826346
20	1101-0102-0320 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3	м^3 грунта	192	274	52608
21	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	310,8	260	80808
22	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Подготовка основания под трубу. Устройство из песчано-гравийной смеси	м^3	45	4816	216720
23	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м^3 подушки	18	15124	272232
24	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство	м^3 бетона в деле	28,264	27968	790488
25	212-101-2112 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м^3	28,82928	23792	685906
26	1107-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	14961	29922
27	226-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита аэродромных покрытий ГОСТ 25912-2015 марки ПАГ-18	шт.	2	198316	396632

1	2	3	4	5	6	7
28	1130-0403-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	$м^3$ сборных конструкций	13,28	21777	289199
29	225-109-0207 *РСНБ РК 2022*	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 36 (СТ 12)	шт.	2	176388	352776
30	225-109-0113 *РСНБ РК 2022*	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 108пл (СТ4пл)	шт.	8	193330	1546640
31	1130-0401-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м	$м^3$ железобетона звеньев	10,45	48325	504996
32	225-104-0221 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6.100	шт.	1	152712	152712
33	225-104-0223 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6.200	шт.	5	295979	1479895
34	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,4	22875	9150
35	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	63,59	7142	454160
36	1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	19,43	8974	174365
37	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	152,5	1552	236680
38	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.	$м^3$ грунта	125	57	7125
39	1101-0104-0411 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.	$м^3$ грунта	125	76	9500
40	1101-0201-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	168	207	34776
41	1101-0201-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	168	102	17136

1	2	3	4	5	6	7
42	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08*	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м^3 уплотненного грунта	168	190	31920
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**121431399**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12258761
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6009317*
		машины и механизмы	тенге			20871768
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3914583*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			88193846
		перевозки	тенге			106899
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4058		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			121 431 398,80
		Сметная прибыль 5%	Тенге			6 071 569,94
		Итого	Тенге			127 502 968,74
		Итого в текущих ценах на 2023г. К=1,079	Тенге			137 575 703,27
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге			16 509 084,39
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге			154 084 787,66
		Итого по акту с учетом тендерного снижения	Тенге			146 380 548,28

Заказчик:
Заместитель руководителя управления
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Жанібеков А.Н.

Главный специалист автомобильных дорог

Данияров А.М.

Представитель заказчика:
Руководитель отдела автомобильных дорог

Накыпбаев А.Ж.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

Грачев М.В.

Представитель технического надзора:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Идирисов Б.