Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 09.08.2019г №632, от 08.02.2021г №53
форма

Декларация о соответствии

« 19 » июля 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ЛОГОТЕК KZ» КСЛ №II-0840 от 20.09.17г., г.Павлодар, ул. Красноярская 113 оф.7
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Токпаева Максата Канатовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство освещения подъездной дороги к селу Майтубек, Майского района, Павлодарской области
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ «Отдел реального сектора экономики Майского района» руководитель Айдарханов Арслан Асланулы
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно– монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации нету
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "Имторг", РП Наружное электро-освещение, 2022г.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) приказом № 1-04/33-ө от 26 июля 2022 года ГУ «Аппарат акима села Майтубек Майского района Павлодарской области»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Опора СВ 95-3,5	шт.	63		63	

Светильник светодиодный 50 Вт	шт.	0		112	
Кронштейн гнутый типа КРГС 1,5/15-0,96	шт	112		112	
Кабель ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,212		0,212	
Кабель АВБбШв 4х16(ок)-1	км	0,06		0,06	
Кабель АВВГнг 4х16 (ок)-0,66	км	0,02		0,02	
Провод СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	1,8513		1,8513	
Труба из ПВХ гибкая ϕ 32	м	8		8	
Шкаф управления наружным освещением, ЯУО	шт.	1		1	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Кабельная линия 0,4 кВ выполнена кабелем марки АВБбШв 4х16. Линия освещения выполнена проводом СИП-4 4х16, на ж/б опорах с установкой кронштейнов и светодиодных светильников 50 Вт. На существующей опоре смонтирован шкаф управления наружным освещением ЯУО.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2023г.;
месяц, год
окончание работ июль 2023г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 (один) ;
фактически, месяц: 1 (один);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90 % и фактически применено 90 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата М.П (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не требуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство освещения подъездной дороги к селу Майтубек, Майского района, Павлодарской области**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию.

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Токпаев Максат Канатович 19.07.2023г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата. Место печати (при наличии)

ЖШС "Логотек KZ" ТОО