Приложение 2
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", 010010, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети"**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2166 "Кусмурын (т) - Койбагар (т)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ № 01-25-Д-620 от 19.08.2019г.**

Акт выполненных работ № 000 000 000 47

за декабрь 2023 (месяц, год)

на Строительно-монтажные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01 Демонтажные работы										
1	5	ТПРАЙС-ЛИСТ	Утилизация жб изделий		112900	32,14	0,00	3628606,00	0,00	3628606,00		3628606,00	
				кг		0,00	0,00	0,00	0,00				
			Итого вне раздела					**3628606,00**	**0,00**	**3628606,00**	**0,00**	**3628606,00**	
								0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 1: Демонтаж подвески провода и троса										
2	6	1133-0105-0203 РСНБ РК 2022	**Провода напряжением 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов**		0,312	311195,99	186758,94	97093,00	58269,00		39864,00	147914,00	
				км линии		124437,04	35274,52	38824,00	11006,00		10957,00		
3	14	1133-0105-0410 РСНБ РК 2022	**Провода на переходах между анкерными опорами через железные дороги, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов**		1	248559,86	99268,24	248560,00	99268,00		143112,00	423006,00	
				переход		149291,63	29598,83	149292,00	29599,00		31334,00		
4	15	1133-0105-0410 РСНБ РК 2022	**Провода на переходах между анкерными опорами через железные дороги, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между анкерными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,12; к времени эксплуатации машин - 0,12; к расходу материалов - 0,4**		2	29827,19	11912,19	59654,00	23825,00		34347,00	101521,00	
				переход		17915,00	3551,86	35830,00	7104,00		7520,00		
			Подраздел 1: Трос										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	20	1133-0105-0301 РСНБ РК 2022	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета до 1 км. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов		0,672	32489,67	10414,78	21833,00	6999,00		13108,00	37736,00	
				км линии		22074,90	2307,72	14834,00	1551,00		2795,00		
6	27	1133-0105-0602 РСНБ РК 2022	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через железные дороги. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов		1	23812,70	14259,67	23813,00	14260,00		10331,00	36875,00	
				переход		9553,03	3360,68	9553,00	3361,00		2731,00		
7	28	1133-0105-0602 РСНБ РК 2022	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через железные дороги. Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между анкерными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,12; к времени эксплуатации машин - 0,12; к расходу материалов - 0,4. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов		2	2857,52	1711,16	5715,00	3423,00		2479,00	8850,00	
				переход		1146,36	403,28	2293,00	807,00		656,00		
			Итого по подразделу 1: Трос					51361,00	24682,00	0,00	25918,00	83461,00	
								26680,00	5719,00	0,00	6182,00		
			Подраздел 2: Вывоз демонтированных материалов										
8	33	414-103-0401 РСНБ РК 2022	Проволока в кругах. Погрузка		180,4708	1400,00		252659,00				272872,00	
				т							20213,00		
9	34	412-102-0220 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км		34289,4501	17,00		582921,00				629555,00	
				т·км							46634,00		
10	35	1133-0106-0101 РСНБ РК 2022	Изоляторы. Погрузка		47,0504	6602,00	0,00	310627,00	0,00		248501,00	603858,00	
				т		6602,00	0,00	310627,00	0,00		44730,00		
11	36	1133-0106-0102 РСНБ РК 2022	Линейная арматура. Погрузка		14,986	5067,11	0,00	75936,00	0,00		60749,00	147620,00	
				т		5067,11	0,00	75936,00	0,00		10935,00		
12	37	412-102-0220 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км		11786,916	20,06		236446,00				255305,00	
				т·км							18859,00		
13	38	ТПРАЙС-ЛИСТ	Утилизация изоляторов		47050,4	46,43	0,00	2184550,00	0,00	2184550,00		2184550,00	
				кг		0,00	0,00	0,00	0,00				
			Итого по подразделу 2: Вывоз демонтированных материалов					3643139,00	0,00	2184550,00	309250,00	4093760,00	
								386563,00	0,00	0,00	141371,00		
			Итого по разделу 1: Демонтаж подвески провода и троса					4099807,00	206044,00	2184550,00	552491,00	4849662,00	
								637189,00	53428,00	0,00	197364,00		
			ИТОГО по акту					7728413,00	206044,00	5813156,00	552491,00	8 478 268,00	
								637189,00	53428,00	0,00	197364,00		
				ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01 Строительно-монтажные работы									
			Раздел 1: Монтаж жб опор										
1	11	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	Информационная табличка		188	566,69	0,00	106538,00	0,00		115062,00	239328,00	
				шт.		566,69	0,00	106538,00	0,00		17728,00		
2	12	СТПРАЙС-ЛИСТ	Информационная табличка		188	7313,03		1374850,00		1374850,00		1484838,00	
				шт							109988,00		
3	13	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная		762	647,00		493014,00		493014,00		532455,00	
				м							39441,00		
4	14	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36		772	175,00		135100,00		135100,00		145908,00	
				шт.							10808,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 1: Заземление										
5	28	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		3,7	1221,23	0,00	4519,00	0,00		3253,00	8394,00	
				м³ грунта		1221,23	0,00	4519,00	0,00		622,00		
6	29	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		3,7	637,58	0,00	2359,00	0,00		1699,00	4383,00	
				м³ грунта		637,58	0,00	2359,00	0,00		325,00		
7	30	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		7,4	7,50	7,50	56,00	55,00		7,00	68,00	
				м² спланированной площади		0,00	1,39	0,00	10,00		5,00		
8	31	1133-0105-1002 РСНБ РК 2022	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 25 м		56	127,53	76,49	7142,00	4283,00	22,00	3098,00	11059,00	
				м заземления		50,64	18,52	2836,00	1037,00		819,00		
9	32	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм		0,1120	403367,00		45177,00		45177,00		48791,00	
				т							3614,00		
10	33	С ССЦ РК 8.04-08-2022#табл.7,п.10	Доплата за цинкование		0,1120	127444,00		14274,00		14274,00		15416,00	
				т							1142,00		
11	34	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³		2004	119,69	116,26	239859,00	232985,00		33387,00	295110,00	
				м³ грунта		3,42	19,72	6854,00	39519,00		21864,00		
12	35	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1968	637,58	0,00	1254757,00	0,00		903430,00	2330840,00	
				м³ грунта		637,58	0,00	1254757,00	0,00		172653,00		
13	36	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		14	8387,31	1625,01	117422,00	22750,00	85708,00	15435,00	143486,00	
				м³ основания		640,30	545,20	8964,00	7633,00		10629,00		
14	37	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734		192	319,69	1,80	61380,00	346,00	54255,00	4716,00	71384,00	
				м²		35,32	0,28	6781,00	54,00		5288,00		
15	38	1133-0101-0109 РСНБ РК 2022	Подножники неразъемные сборные железобетонные под анкерно-угловые опоры объемом до 5 м³. Установка		20	10605,74	6426,01	212115,00	128520,00	17945,00	76494,00	311698,00	
				м³		3282,50	1498,36	65650,00	29967,00		23089,00		
16	39	225-204-0192 РСНБ РК 2022	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф5-А м-Р		8	681031,00		5448248,00		5448248,00		5884108,00	
				шт.							435860,00		
17	40	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		72	7,50	7,50	540,00	540,00		72,00	661,00	
				м² спланированной площади		0,00	1,39	0,00	100,00		49,00		
18	41	1133-0101-0114 РСНБ РК 2022	Ригели сборные железобетонные к железобетонным опорам объемом до 0,3 м³. Установка		1,6	16086,67	10279,17	25739,00	16447,00		11120,00	39808,00	
				м³		5807,50	2879,86	9292,00	4608,00		2949,00		
19	42	225-204-1512 РСНБ РК 2022	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки Р 1 А		8	65003,00		520024,00		520024,00		561626,00	
				шт.							41602,00		
20	43	261-102-0127 РСНБ РК 2022	Детали крепления ригеля (Д12,Д13) ГОСТ 8479-70		0,888	409769,00		363875,00		363875,00		392985,00	
				т							29110,00		
21	44	1133-0104-0111 РСНБ РК 2022	Опоры ВЛ 35-500кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 15 т. Установка		23,02	46560,32	24238,34	1071819,00	557967,00		525738,00	1725362,00	
				т		22321,98	6225,89	513852,00	143320,00		127805,00		
22	45	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		23,02	973588,00		22411996,00		22411996,00		24204956,00	Казахстан
				т							1792960,00		
23	46	С ССЦ РК 8.04-08-2022#табл.7,п.10	Доплата за цинкование		23,02	127444,00		2933761,00		2933761,00		3168462,00	
				т							234701,00		
24	47	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	Монтаж знаков расцветки фаз		5	566,69	0,00	2833,00	0,00		3060,00	6365,00	
				шт.		566,69	0,00	2833,00	0,00		472,00		
25	48	СТПРАЙС-ЛИСТ	табличка фазировки		5	8150,89		40754,00		40754,00		44014,00	
				шт							3260,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	49	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм(Планка полоса)		0,0052	504010,00		2621,00		2621,00		2831,00	
				т							210,00		
27	50	С ССЦ РК 8.04-08-2022#табл.7,п.10	Доплата за цинкование		0,0052	127444,00		663,00		663,00		716,00	
				т							53,00		
28	51	217-301-0405 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42, диаметром 4 мм		1048	1456,00		1525888,00		1525888,00		1647959,00	
				кг							122071,00		
			Итого по подразделу 1: Заземление					36307821,00	963893,00	33465211,00	1581509,00	40920482,00	
								1878697,00	226248,00	0,00	3031152,00		
			Подраздел 2: Развозка материалов вдоль линии										
29	52	414-101-0901 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка		50	724,00		36200,00				39096,00	
				т							2896,00		
30	54	414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка		3,73	933,00		3480,00				4031,00	
				т							278,00		
31	55	414-101-0702 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка		4	933,00		3732,00				4031,00	
				т							299,00		
32	56	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка		23,074520	917,00		21159,00				22852,00	
				т							1693,00		
33	57	414-103-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Разгрузка		23,124520	917,00		21205,00				22852,00	
				т							1696,00		
34	60	413-101-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка тракторами колесными с прицепом грузов навалочных. Тяговый класс до 3. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		576,6872760	136,00		78429,00				84703,00	
				т·км							6274,00		
35	63	411-103-0220 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км		2906,6284	25,00		72666,00				78500,00	
				т·км							5813,00		
			Итого по подразделу 2: Развозка материалов вдоль линии					236871,00	0,00	0,00	0,00	256065,00	
								0,00	0,00	0,00	18949,00		
			Итого по разделу 1: Монтаж жб опор					38654194,00	963893,00	35468175,00	1696571,00	43578831,00	
								1985235,00	226248,00	0,00	3228066,00		
			Раздел 2: Монтаж провода и троса										
			Подраздел 1: Монтаж подвески провода										
36	67	1133-0105-0203 РСНБ РК 2022	Провода напряжением 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км		0,312	339770,71	212741,24	106008,00	66375,00		40695,00	158439,00	
				км линии		127029,48	36009,41	39633,00	11235,00		11736,00		
37	75	1133-0105-0410 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между анкерными опорами через железные дороги, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска		1	337364,21	111496,45	337364,00	111496,00	73466,00	146094,00	522135,00	
				переход		152401,87	30215,47	152402,00	30215,00		38677,00		
38	76	1133-0105-0410 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между анкерными опорами через железные дороги, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между анкерными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,12; к времени эксплуатации машин - 0,12; к расходу материалов - 0,4		2	337364,21	111496,45	674728,00	222993,00	146932,00	292188,00	1044269,00	
				переход		152401,87	30215,47	304804,00	60431,00		77353,00		
39	79	1133-0105-0410 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между анкерными опорами через железные дороги, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска		1	337364,21	111496,45	337364,00	111496,00	73466,00	146094,00	522135,00	
				переход		152401,87	30215,47	152402,00	30215,00		38677,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	80	1133-0105-0410 РСНБ РК 2022	провода на переходах между анкерными опорами через железные дороги ,напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между анкерными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,12; к времени эксплуатации машин - 0,12; к расходу материалов - 0,4		2	337364,21	111496,45	674728,00	222993,00	146932,00	292188,00	1044269,00	
				переход		152401,87	30215,47	304804,00	60431,00		77353,00		
41	81	243-604-0135 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 300/39 мм2		7,856	2640202,00		20741427,00		20741427,00		22400741,00	Казахстан
				км							1659314,00		
			Итого по подразделу 1: Монтаж подвески провода					22871619,00	735353,00	21182223,00	917259,00	25691988,00	
								954045,00	192527,00	0,00	1903110,00		
			Подраздел 2: Монтаж подвески троса										
42	82	1133-0105-0301 РСНБ РК 2022	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета до 1 км		0,702	39633,26	13631,58	27823,00	9569,00		16129,00	47468,00	
				км линии		26001,68	2718,23	18253,00	1908,00		3516,00		
43	83	1133-0105-0302 РСНБ РК 2022	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета свыше 1 км		3,487	33944,84	11279,22	118366,00	39331,00		69545,00	202944,00	
				км линии		22665,62	2264,31	79035,00	7896,00		15033,00		
44	94	1133-0105-0602 РСНБ РК 2022	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через железные дороги. Подвеска		2	29882,58	18630,21	59765,00	37260,00		24337,00	90830,00	
				переход		11252,37	3958,49	22505,00	7917,00		6728,00		
45	95	1133-0105-0602 РСНБ РК 2022	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через железные дороги. Подвеска. Совмещение в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями. На каждое следующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между анкерными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,12; к времени эксплуатации машин - 0,12; к расходу материалов - 0,4		2	3585,91	2235,63	7172,00	4471,00		2920,00	10899,00	
				переход		1350,28	475,02	2701,00	950,00		807,00		
46	96	261-102-0260 РСНБ РК 2022	Канат стальной оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1800-1900 Н/мм2, диаметром 11 мм ГОСТ 3241-91		388,2	5241,00		2034556,00		2034556,00		2197320,00	
				10 м							162764,00		
			Итого по подразделу 2: Монтаж подвески троса					2247682,00	90631,00	2034556,00	112931,00	2549461,00	
								122494,00	18671,00	0,00	188848,00		
			Подраздел 3: ЛПА										
47	97	СТПРАЙС-ЛИСТ	Гаситель вибрации на провод ГВУ-1,6-2,4-11-500/3		32	10304,73		329751,00		329751,00		356131,00	
				шт							26380,00		
48	98	СТПРАЙС-ЛИСТ	Гаситель вибрации на трос ГВУ-0,8-1,2-9,1-400/1		4	7058,03		28232,00		28232,00		30491,00	
				шт							2259,00		
49	99	252-204-0304 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный прессуемый для соединения сталеалюминиевых проводов типа САС-300-1		72	14406,00		1037232,00		1037232,00		1120211,00	
				шт.							82979,00		
50	100	252-204-0903 РСНБ РК 2022	Зажим заземляющий типа ЗПС-70-3В		20	961,00		19220,00		19220,00		20758,00	
				шт.							1538,00		
51	101	252-203-0315 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной прессуемый типа НС-70-3		9	3145,00		28305,00		28305,00		30569,00	
				шт.							2264,00		
52	102	252-203-0304 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной прессуемый типа НАС 330-1		52	9256,00		481312,00		481312,00		519817,00	
				шт.							38505,00		
53	103	252-202-0101 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий глухой типа ПГ-1-11		2	7118,00		14236,00		14236,00		15375,00	
				шт.							1139,00		
54	104	252-202-0112 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-5-3		6	14163,00		84978,00		84978,00		91776,00	
				шт.							6798,00		
55	105	252-201-0694 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПТР-12-1		1	12423,00		12423,00		12423,00		13417,00	
				шт.							994,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	106	252-201-0706 РСНБ РК 2022	Звено типа ПТМ-12-3 монтажное		55	3418,00		187990,00		187990,00		203029,00	
				шт.							15039,00		
57	107	252-201-0603 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПР-12-6 прямое		55	1673,00		92015,00		92015,00		99376,00	
				шт.							7361,00		
58	108	252-201-0636 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРР-12-1А регулируемое		55	6843,00		376365,00		376365,00		406474,00	
				шт.							30109,00		
59	109	252-201-0662 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-12-1 трехлапчатое		7	1733,00		12131,00		12131,00		13101,00	
				шт.							970,00		
60	110	252-201-0745 РСНБ РК 2022	Звено типа ПРТ-21/12-2 переходное		19	2117,00		40223,00		40223,00		43441,00	
				шт.							3218,00		
61	111	252-106-0106 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W		193	3934,00		759262,00		759262,00		820003,00	
				шт.							60741,00		
62	112	252-106-0119 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСВ120Б 112W		947	12518,00		11854546,00		11854546,00		12802910,00	
				шт.							948364,00		
63	113	252-201-0436 РСНБ РК 2022	Коромысло типа 2КУ-30-1 универсальное		19	14312,00		271928,00		271928,00		293682,00	
				шт.							21754,00		
64	114	СТПРАЙС-ЛИСТ	Протектор L=500 для ГВУ и FYH-24.0-3.6/500		8	3825,00		30600,00		30600,00		33048,00	
				шт							2448,00		
65	115	СТПРАЙС-ЛИСТ	Протектор L=2300 для провода FYH-24.0-3.6/2300		6	10582,50		63495,00		63495,00		68575,00	
				шт							5080,00		
66	116	252-205-1309 РСНБ РК 2022	Рог разрядный типа РР-168		5	1559,00		7795,00		7795,00		8419,00	
				шт.							624,00		
67	117	252-205-1308 РСНБ РК 2022	Рог разрядный типа РР-156		2	1556,00		3112,00		3112,00		3361,00	
				шт.							249,00		
68	118	252-201-0103 РСНБ РК 2022	Серьга типа СР-12-16		61	1746,00		106506,00		106506,00		115026,00	
				шт.							8520,00		
69	119	252-201-0503 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-12-1А		144	1838,00		264672,00		264672,00		285846,00	
				шт.							21174,00		
70	120	252-201-0505 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-21-1А		19	4520,00		85880,00		85880,00		92750,00	
				шт.							6870,00		
71	121	252-201-0523 РСНБ РК 2022	Скоба типа СКД-16-1		45	3979,00		179055,00		179055,00		193379,00	
				шт.							14324,00		
72	122	252-201-0308 РСНБ РК 2022	Узел крепления типа КГП-12-1		11	2787,00		30657,00		30657,00		33110,00	
				шт.							2453,00		
73	123	252-201-0304 РСНБ РК 2022	Узел крепления типа КГП-7-2Б		2	1879,00		3758,00		3758,00		4059,00	
				шт.							301,00		
74	124	252-201-0334 РСНБ РК 2022	Узел крепления типа КГН-16-5		19	15452,00		293588,00		293588,00		317075,00	
				шт.							23487,00		
75	125	252-201-0212 РСНБ РК 2022	Ушко типа У2-12-16 двухлапчатое		9	3845,00		34605,00		34605,00		37373,00	
				шт.							2768,00		
76	126	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое		2	1648,00		3296,00		3296,00		3560,00	
				шт.							264,00		
77	127	252-201-0204 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-12-16 однолапчатое		45	1910,00		85950,00		85950,00		92826,00	
				шт.							6876,00		
78	128	252-201-0225 РСНБ РК 2022	Ушко типа УСК-12-16 специальное укороченное		37	4679,00		173123,00		173123,00		186973,00	
				шт.							13850,00		
79	129	252-204-0502 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный для соединения стальных канатов типа СВС-70-3		34	757,00		25738,00		25738,00		27797,00	
				шт.							2059,00		