к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
*(с изменениями от 09.08.2019 г, от 08.02.2021 г)*

**Декларация о соответствии**

«20» 11 **2022 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «УниверсалСтройСервис», Республика Казахстан, г.Шымкент, улица Толстого дом №119, БИН: 040940024224 тел: 87474422684**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора – **Момбеков Ж.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство сетей водоснабжения д/о «Ащыбулак в город Талдыкорган» по адресу: Республика Казахстан,Алматинская область, Талдыкорган г.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является:

**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального- хозяйства г.Талдыкорган " Руководитель Нургалиев М.С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

**ТОО «IT-Invest company» г.Шымкент Толстого 119. БИН 151240009111 Лицензия №20004063**

**ТОО «Expo Nova Stroy» г.Шымкент Байтерекова 100\4. БИН 071140006077 Лицензия №17011233**

**ТОО "Карат-Z" г.Шымкент ,Акниет 187 БИН 020940003169 Лицензия № 18005198**

**ТОО «Абырой Строй Проект» г.Шымкент БИН 220840024457 Лицензия №22016510**

**ТОО «Жигер Казстрой» г.Шымкент БИН 220840024487 Лицензия №22016508**

наименование организации фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)

**ТОО «AmirZhoba» 035-к-2019**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ГУ «ОЖКХ» г.Талдыкорган №221-н/1 от 15.10.2020года.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь. протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность. число рабочих мест и тому подобное,

заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица изм ерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Труба полиэтиленовая питьевая SDR21 Ру=0,8 МПа Ø110х5,3 | м | 9266 | 9266 | 0 | 0 |
| Труба полиэтиленовая питьевая SDR21 Ру=0,8 МПа Ø63х3,0 | м | 2243 | 2243 | 0 | 0 |
| Водомерный узел | шт | 209 | 209 | 209 | 209 |
| Колодец водопроводный Ø2000 | шт | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Колодец водопроводный Ø1500 | шт | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Колодец водопроводный Ø1000 мм (мокрый колодец) | шт | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Колодец водопроводный монолитный 2000 х 3000мм | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 | м | | | 9266 | 9266 |
| Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 63 SDR 17 | м | | | 2243 | 2243 |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| **Показатели** | **Единица измерения** | **По проекту** | **Фактически** |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | квадрате (далее - $м^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир,<br>в том числе:<br>однокомнатных<br>двухкомнатных<br>трехкомнатных<br>четырехкомнатных<br>и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:. Проектом предусмотрено: Данным проектом предусматривается устройство хоз. питьевого закольцованного водопровода в д/о Ащыбулак, из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR21 Ру=0,8 МПа Ø110х5,3; Ø63х3,0 по СТ РК ИСО 4427-2004. Точкой подключения согласно техусловий служит водпровод д/о Алмалы. Вместе врезки устанавливается монолитный прямоугольный колодец размером 2000х3000мм., со всей необходимой водозапорной арматурой и водомерным узлом. Подбор счетчика произведен согласно СП РК 4.01-101-2012, п.5.1.9, 5.1.10, 5.1.11 по расчетному секундному расходу воды q=4,7л/сек, $h=sq^2$. Принят крыльчатый счетчик Ø50. Потери напора в счетчике составляют: $h=0,143x4,7^2=3,2$м. На сети устанавливаются колодцы с необходимой водозапорной арматурой и ответвления с вентилями, фильтрами и счетчиками расхода воды, для дальнейшего подключения к водопроводу жилых домов. В самых низших точках водопроводной сети предусмотрена установка ответвлений от сети в мокрые колодцы, для опорожнения сети в случае необходимости (при промывке трубопровода, авариях). Расчетный расход воды на наружное пожаротушение поселка составляет 5 л/сек. согласно п.5.2 СНиП РК 4.01-02-2009. Пожаротушение осуществляется из двух запроектированных пожарных резервуаров емк.50$м^3$ каждый. Отбор воды производится пожарными машинами из приемного колодца. Заполнение резервуара предусматривается пожарным рукавом от близлежащего колодца на сети, в котором установлена соединительная головка (цапфа). Водопроводные колодцы приняты Ø1500, Ø2000 мм по т.п. 901-09-11.84, ГОСТ 8020-90. Монтаж полиэтиленовых трубопроводов предусмотрен в соответствии с требованиями СН РК 4.01-05-2002г. «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб». Основание под полиэтиленовые трубы предусмотрено из песка толщиной 10см. При засыпке пластмассовых трубопроводов над верхом трубы

предусмотрено устройство защитного слоя из мягкого местного грунта толщиной не менее 30 см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.). Подбивка грунтом трубопроводов производится ручным не механизированным инструментом.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **05 2022 г.**
месяц, год

окончание работ **11 2022 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:5

по норме или по проекту организации строительства **5** месяцев;

фактически 6 **месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактический применено **100%**

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата,

М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство сетей водоснабжения д/о Ащыбулак» г. Талдыкорган.** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

**Директор ТОО «УниверсалСтройСервис» Момбеков Ж.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

подпись, дата

место для печати

Подрядчик (Субподрядчик)

**Директор ТОО «IT-Invest company»** _____ **Мамбеталиев А.С**

**Директор ТОО «Expo Nova Stroy»** _____ **Ұзақ Рахат**

**Директор ТОО "Карат-Z"** _____ **Пулбаева Ж.Д**

**Директор ТОО «Абырой Строй Проект»** _____ **Сапарханова Д.К**

**Директор ТОО «Жигер Казстрой»** _____ **Ажибеков К.Д**