Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

форма

Декларация о соответствии

«22» Декабрь 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО «Алматыинжстрой» г.Алматы ул.Коммунальная,12**
наименование организации, юридический адрес

в лице **генерального директора Чиликбаева А.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в пос.Таужолы»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы» и.о. Джасузаков К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «УМР-3-Алматыинжстрой», ТОО «УМР 6», ТОО «BCS Construction»,ТОО «Азимут жолдары**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ПК «Институт Казгипроводхоз»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)

КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструтурного развития города Алматы», №02-7/178 от 10.10.2018
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопроводных сетей	м	**9682.02**		**8823,56**	
Протяженность самотечной канализации	м	**4970**		**4955,64**	
Протяженность водопровода до границам участ. абонентов	м	**4304.29**		**6541.64**	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Основной задачей и целью данного проекта является повышение водообеспеченности, улучшение качества воды питьевого и хозяйственно-бытового назначения для оздоровления социальноэкологической обстановки и повышения санитарно-гигиенического уровня жизни населения поселка. 6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства Участок строительства расположен в Наурызбайском районе г. Алматы, в посёлке Таужолы. Поселок Таужолы (каз.Таужолы) —это бывший дачный кооператив «Аксай»,переведенный в Наурызбайский район, в данное время является микрорайоном Таужолы,. Дома в микрорайоне в основном одноэтажные. Дома оборудованы септиком. Существует кооперативный сезонный водопровод, который действует с апреля по октябрь, подводящий водовод 89 мм стальная труба, разводящая сеть из пластиковых труб диаметром 76 мм. Территория расположена в пределах горного и предгорного района Заилийского Алатау, а также предгорной равнины. Участок поселка Таужолы имеет 5 типов рельефа:

1) предгорная ступень;
2) зона предгорных «прилавков»;
3) зона низких ступеней «прилавков»;
4) конус выноса реки Аксай;
5) долина р. Аксай.

Абсолютные отметки поверхности земли находятся в пределах от 1000 до 1100 м. Рабочим проектом запроектированы магистральные сети водопровода пос. «Таужолы», с колодцами на магистральной сети для подключения распределительных сетей водопровода пос. Кыргауыды, мкр. Тастыбулак, пос. Жанатурмыс, пос. Акжар(согласно обоснованию инвестиций «Обоснование инвестиций развития систем водоснабжения и водоотведения г. Алматы» рассмотренное РГП «Госэкспертиза» (заключение от 22 декабря 2017 года № 01-0641/17) и письмо РГП «Госэкспертиза» по внесению изменений (письмо от 9 апреля 2018 года № 01-01-08-02/1439), утвержденное Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (приказ от 5 мая 2018 года № 100-нқ). Диаметры магистральных сетей приняты с учетом максимальных расчетных расходов на хозяйственно-питьевые нужды поселков и с учетом диктующего расхода на наружное пожаротушение согласно обоснованию инвестиций «Обоснование инвестиций развития систем водоснабжения и водоотведения г. Алматы». Магистральные водопроводные сети прокладываются по дорогам общего пользования с установкой колодцев с отключающей арматурой и пожарных гидрантов. Предусмотрено вскрытие и восстановление поврежденного асфальтового дорожного покрытия. В местах подключения потребителей предусматриваются колодцы с приборами учета холодной воды, для каждого абонента.Подключение абонентов предусмотрено до границ земельных участков. Трубопроводы подключений абонентов к магистральным водопроводным сетям прокладываются узкотраншейным методом без откосов на глубине разводящих водопроводных сетей. Переходы водопроводов через: речку Аксай, осуществляются бестраншейным способом, в одну нитку, методом продавливания, стальными трубами диаметрами 530х7 мм с устройством футляров из стальных труб; речку Аксай, осуществляются бестраншейным способом, в две нитки, методом продавливания, стальными трубами диаметрами 325х6 мм с устройством футляров из стальных труб; речку Аксай, осуществляются бестраншейным способом, в две нитки, дюкерный переход, методом продавливания, стальными трубами диаметрами 325х6 мм с устройством футляров из стальных труб; канал Аксай-Каскеленский, осуществляются бестраншейным способом (на четырех участках), в две нитки, методом продавливания, стальными трубами диаметрами 530х7 мм, 108х5 мм с устройством футляров из стальных труб;канал Аксай-Каргалинский, осуществляются бестраншейным способом (на трех участках), в две нитки, методом продавливания, стальными трубами диаметрами 530х7 мм, 219х6 мм с устройством футляров из стальных труб по; Магистральные водопроводные сети запроектированы из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR 17 по СТ РК ИСО

4427-2004 (ГОСТ 18599-2001) диаметрами 110х6,6 мм, 225х13,4 мм, ПЭ100 SDR 13,6 по СТ РК ИСО 4427-2004 (ГОСТ 18599-2001) диаметром 20х2,3 мм, стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметрами 108х4 мм, 219х6 мм, 325х7 мм, 426х7 мм, 530х8 мм. В соответствии с техническими условиями № 05/3-251, от 01 февраля 2018 года,зарегистрированными ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергетики и коммунальногохозяйства города Алматы: источником водоснабжения служат водозаборные сооружения на реке Аксай; сброс сточных вод, осуществляется в сети поселка Акжар. Участок строительства в соответствии со СНиП 2.03-07-2001 расположен в II зоне с 9-ти бальной сейсмичностью. В соответствии с комплексной схемой сейсмического микрорайонирования г.Алматы и прилегающих территорий участок расположен впределах подзоны II-В-7 (русла и поймы речных долин) и II-В-4 (надпойменные террасы речных долин).

В соответствии со СН РК 2.03-30-2017 (таб 4.1) категория грунтов по сейсмическим свойствам подзоны II-В-7 II (основанием сооружений будут служить суглинки с коэффициентом пористости <0.9). Категория грунтов по сейсмическим свойствам подзоны II-В-4 II (основанием сооружений будут служить суглинки с коэффициентом пористости <0.9). В связи с тем, что категории грунтов подзон II-В-7 и II-В-4 вторая, сейсмичность участков строительства оценивается в 9-ть баллов. Строительные категории грунтов по трудности разработки приведены по СН РК 8.02-052002 (в числителе одноковшовым экскаватором в знаменателе для условий ручной разработки):

Насыпной грунт	**3/3**
Суглинки твердые и полутвердые (с примесями до 17%)	**3/3**
Суглинки тугопластичные и мягкопластичные (с примесями до 17%)	**2/2**
Галечниковые грунты (содержанием валунов до 30%)	**4/4**

технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2019г.;**
месяц, год
окончание работ **2021 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9 ;**
фактически, месяц: _____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в ПСД _____% и фактически применено _____%

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнит. технич. документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ «АлматыСу» Управление энергоэффективной и инфраструктурного развития города Алматы.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Место печати (при наличии), подпись, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп население, что подтверждается органами социальной защиты населения: **Управление социального благосостояния города Алматы** зам. рук. А. Мукажанова

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Место печати (при наличии), подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО «Алматыинжстрой»** считает объект «**Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в пос.Таужолы»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор АО «Алматыинжстрой»- Чликбаев А.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Место печати (при наличии), подпись, дата