Приложение 3
к приказу Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24.06.2017 года №235
Форма

Декларация о соответствии

«31» 08 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ЭПК-forfait» (ЭПК-форфайт), Костанайская область, г. Костанай, ул. Киевская, 28, КСЛ №II-1782 от 17.08.2011 года
наименование организации, юридический адрес

в лице начальника Федоровского РЭС ТОО «ЭПК-forfait»:

Кенжетаева Ерлана Аманжоловича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Строительство электроснабжения к заводу по производству растительного масла ТОО «Промбаза 7» в селе Копыченка Федоровского района Костанайской области»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является

Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района», БИН 060140005827

Руководитель Бексултанов Ж.Ж.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Строительная группа «Архитектор»» лицензия ГСЛ№13021296 от 28.08.2013г., рабочий проект 80-2019-ЭС ТОМ 2 Альбом 1
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района» № 3 от 11 января 2023 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность ВЛ-10кВ	м	~9200	~9200	~9200	~9200
КТП-10\0,4кВ 1600кВА	шт	1	1	1	1
КТП-10\0,4кВ 1000кВА	шт	1	1	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м ^{2})		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м ^{3})		
В том числе подземной части	м ^{3}		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м ^{2}		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м ^{2}		число квартир	площадь квартир, м ^{2}	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Общая протяженность ВЛ-10кВ составляет 9200 м, Установлена КТП-10\0,4кВ 1600кВА, КТП-10\0,4кВ 1000кВА ВЛ-10кВ смонтирована на ж\б стойках СВ-105. Для ВЛ-10кВ применен провод АС-70.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены

в сроки: начало работ 12.2022г.;

окончание работ 08.2023г.;

при продолжительности строительства, 9 месяцев;

по норме или по проекту организации строительства, 9 месяцев:

фактически 9 месяцев
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Генеральный директор ТОО «ЭПК-forfait» Аменжулов Д.Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство электроснабжения к заводу по производству растительного масла ТОО «Промбаза 7» в селе Копыченка Федоровского района Костанайской области»

наименование объекта (комплекса)

НС BestProfi

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Кенжетаев Е.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата МП