Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234 форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«6» августа 2023 года

Заказчик: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района" 040440005656; 87163522362; 020000, Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы, Дружбы, 14,**

(фамилия, имя, отчество (при наличии)– ИИН, телефон- для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) «14» августа 2023 г.
ТОО «Семстройэлектро-2005» Сиырбаев Аян Адилбекович, область Абай г. Семей, Г.А.Кабанбай-батыра, 166/2; 071400; БИН 050540005047; 87773835363
(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагаетсям)
«4» августа 2023 г.
ТОО «RIZIM engineering» Ахметов Амантай Мырзамсеитович, аттестаты KZ54VJE00069841 от15.10.21г.; БИН 130140019139; 87078150085;
(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)
«4» августа 2023 г.
ТОО «Игілік Стройпроект», Муканов Кайсар Нурмуханбетович, БИН 090140008798, 8705225414
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство уличного освещения села Кировское Жаксынского района Акмолинской области (протяженностью 3,36 км)», II-нормальный, технически несложный, новое.**
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность
объекта по адресу:
по адресу**: с. Кировское, Жаксынский район, Акмолинская область**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

1. Строительство объекта осуществлено на основании: правоустанавливающего документа на земельный участок **распоряжения акима Кызылсайского сельского округа №3,15,16,17 от 21.06.2021 года.**
№документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок,в

том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

наименование органа вынесшего решение

2)талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области» № KZ00REA00340466 от 05.07.2023 года.**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Игілік Стройпроект», 17017332, 06.10.2017г., Рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й): ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района», приказом № 56 от 08.12.2022 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2023 года;
месяц, год

окончание работ август 2023 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 2
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2
фактически месяц: 2

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов)в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория электроснабжения		III		III	
Напряжение сети	В	380/220		380/220	
Общая расчетная мощность	кВт	9,6		9,6	
Расчетный ток	А	15,35		15,35	
Общее количество светильников	Шт.	120		120	
Общая протяженность	м	3360		3360	

трассы наружного
освещения

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Электроснабжение

Уличное освещение улиц села Кировское Жаксынского района предусматривает установку светильников 80 Вт

Шкаф управления освещением «ЯУО» предназначен для управления наружным вечерним и ночным освещением в трех режимах:
местное управление;
автоматическое управление.

Учет электроэнергии сети уличного освещения предусмотрено счетчиком электронного типа, устанавливаемого на вводе ящике ЯУО.

Питающие сети выполнены кабелем марки АВВГ сечением 4х35 мм2, прокладываемые по конструкции КТПН.

Распределительная сеть выполняется проводами марки СИП-4 сечением 4х16 мм2 прокладываемая воздушным путем.

Район строительства линии электроосвещения ВЛ-0,4 кВ 2 улиц расположены в селе. Проектируемая линия проходит по краю проезжей части.
Построенная линия освещения и установка опор выполнены в соответствии с требованиями правил установок электроустановок (ПУЭ РК).
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта(здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего **46322,85** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **34859,625** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **34859,295** тысяч тенге, прочих затрат **1332,88** тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **41173,714** тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **34859,625**;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство уличного освещения села Кировское Жаксынского района Акмолинской области (протяженностью 3,36 км)» принять в эксплуатацию

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района» в лице руководителя отдела **Карашин Еламан Муратулы**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор

1) Аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Ахметов Амантай Мырзамсеитович** № KZ54VJE00069841 от15.10.21г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (не предусмотрено)

2)Товарищество с ограниченной ответственностью «RIZIM engineering» в лице директора **Мамадияров Табылды Мамадиярович**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

1) организация Товарищество с ограниченной ответственностью «Игілік Стройпроект» в лице директора **Муканов Кайсар Нурмуханбетович**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Тойғожа Жомарт Бекболатұлы**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Семстройэлектро-2005» в лице директора **Сыырбаев Аян Алгибекович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач) с. Кировское

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее – км)	3,40827
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	178
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	3,40827
	3) сталеалюминиевые	км	
	4) провода неизолированные для ВЛ марки	т	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	120
9	Арматура уличного освещения:		

	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники светодиодные	шт	120
10	Кабели, провода:		
	1) марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	3,40827
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	

Заказчик : Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района»
Руководитель: **Карашин Еламан Муратулы**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО "Игілік Стройпроект"
Директор **Муканов Кайсар Нурмуханбетович**
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)