Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"17" 09 2022года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «AKBARS STROY Ltd.», РК, г.Алматы, Медеуский район, ул.Л.Чайкиной 1/1, офис 32**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора – Хамитова Арсена Сабыкеновича.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: «***Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Таргап Жамбылского района Алматинской области***» **Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, Самсинский с.о., с.Таргап.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Алматинской области»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

1) _____

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «КАТЭК». № 6/20-2020-01-20-3.1**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «КАТЭК». № 6/20-2020-01-20-3.1**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

ГУ «Управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Алматинской области». № 31 н/к от 26 января 2021 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)
Протяженность, в том числе		30,341	30,471	
высокое давление	км	15,967	16,097	
среднее давление	км	2,920	2,920	
низкое давление	км	11,454	11,454	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-
Показатели	По проекту	Фактически	

	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2		
	-	общая	жилая	-	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

в соответствии с заданием на проектирование выполнены следующие работы: прокладка **газопровода высокого давления** выполненна подземным способом из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 11 Ду 315х28,6 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 на глубине не менее 1,0 м до верха газопровода от поверхности трубы. На выходе из земли надземный газопровод до ввода в ПГБ выполнен из стальных труб Ду 57х4,0 мм. Протяженность газопровода высокого давления составляет 15967 м. Для отключения потребителей от газа при аварийно - восстановительных и профилактических работах на газопроводе установлены подземные полиэтиленовые шаровые краны ПЭ100 SDR 11 в безколодезной установке.Для определения местонахождения газопровода устанавливаются оознавательные знаки. Для снижения давления газа с высокого давления Рн=0,6 Мпа на среднее рн=0,3 Мпа установлен газорегуляторный пункт блочно - комплектной заводской готовности типа ПГБ-50/2-СГ-ЭК-Т с характеристиками согласно проекта. **Газопровод среднего давления** из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 11 диаметром 110х10,0 мм, 90х8,2 ммиі 63х5,8 мм проложен подземно от ПГБ-50/2-СГ-ЭК-Т до четырех ГРПШ расположенных на территории с Таргап. Для отключения потребителей от газа при аварийно - восстановительных и профилактических работах на газопроводе установлены подземные полиэтиленовые шаровые краны ПЭ100 SDR 11 в безколодезной установке. Краны оснащены удлиненным штоком узла упраления, размещенным в футляре, с выходом под ковер. Для снижения газа со среднего (Рн=0,3 Мпа) до низкого (Рн=0,003Мпа) установлены **ГРПШ -07-2У-1(1 шт.) и ГРПШ-04-2У-1(3 шт.)**. На входе и выходе ГРПШ установлены шаровые краны соответствующих диаметров. Прокладка внутриквартальных газопроводов низкого давления выполнена из стальных труб диаметрами 57х3,0 мм, 76х3,5 мм, 89х4,0 мм, 108х4,0 мм, 159х4,5 мм по ГОСТ 10704-91. Крепление надземного газопровода выполнено на опорах высотой 3,6 м.В местах пересечения с автодорогами газопровод проложен подземно и надземно (на опорах высотой 5,0 м. По трассе газопровода низкого давления на ответвлениях установлена отключающая арматура на высоте 1,7 м от земли, диаметрами 80 мм, 65 мм, 50 мм Ру=1,6 Мпа. При пересечении надземного газопровода с воздушной линией электропередач ВЛЭП установлен защитный кожух из асбестоцементных труб. Для защиты от атмосферной коррозии выполнена окраска эмалью ПФ-115 в 2 слоя по огрунтованной поверхности ГФ-021 В местах пересечения автодорог, улиц, проездов и других инженерных коммуникаций, установлены футляры из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 Ду 110…500 мм с установкой контрольных трубок на конце. Обозначение трассы подземного

газопровода предусматривается путем укладки сигнальной ленты «Осторожно газ!» и электронных маркеров

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,

по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **30 сентября 2021.;**

месяц, год

окончание работ **30 сентября** 2022 **г**;

месяц, год

при продолжительности строительства, **9** месяц: ;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9**;

фактически, месяц: **9** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Каженов К.К

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

ВОЛС ПРОЕКТ СТРОЙ
Алматы қ-ың техникалық қызмет көрсету орталығы
қолы
20 ж.
Алматы облысы
Қаскелен қаласы
Абылай хан көшесі, 190
«Қазақтелеком» АҚ филиалы «Жол» дивизионы» бірлестігі
1-МЖТТ 11-ЖККЦ

Нестеренко И.Ю

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей

санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) - не предусмотрено.

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «***Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Таргап Жамбылского района Алматинской области***» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «AKBARS STROY Ltd.»,**

Хамитов Арсен Сабыкенович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТОО «AKBARS STROY Ltd» ЖШС