Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Дортехмонтажсервис", Алматинская область, Жамбылский район, ул. Геология 132А, БИН 030240002404 БИК: KCJBKZKX ИИК: KZ398560000003080399

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-4 Алматы - Шамалган - Узынагаш - Аккайнар - Сураншы батыр - граница РК (с подъездом к поселку Узынагаш) км 0-6, Жамбылский район Алматинской области

Справка № 2 от "30" 10 2024 года

о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	Код
090140000306	030240002404	KZ3000000	KZ2030000	№ 090140000306/240993/00	16.08.2024 г.	БРК	16
				№090140000306/240993/01	23.09.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	*400 376 726,23*	*400 376 726,23*	*149 589 666,08*				17 950 759,93	167 540 426,01
Выплата аванса	*0,00*	*0,00*	*0,00*				0,00	0,00
Удержание аванса	*0,00*	*0,00*	*0,00*				0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	*20 018 836,31*	*20 018 836,31*	*7 479 483,30*				897 538,00	8 377 021,30
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	*0,00*	*0,00*	*0,00*				0,00	0,00
Итого к оплате:	*380 357 889,92*	*380 357 889,92*	**142 110 182,78**				**17 053 221,93**	**159 163 404,71**

Заказчик:
Директор Алматинского
областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____ **Мурзаханов Г.А.**

М.П.

Эксперт технического надзора:
Главный эксперт
ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"

_____ **Иманкулова А.С.**

ИИН:850820401198
Аттестат ТН: KZ54VJE00040935
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Дортехмонтажсервис"

_____ **Гринченко В.Н.**

М.П.

Заказчик: Акционерное общество "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Дортехмонтажсервис", Алматинская область, Жамбылский район, ул. Геология 132А, БИН 030240002404 ИИК: KZ398560000003080399, АО "БанкЦентрКредит" БИК: KCJBKZKX

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-4 Алматы - Шамалган - Узынагаш - Аккайнар - Сураншы батыр - граница РК (с подъездом к поселку Узынагаш) км 0-6, Жамбылский район Алматинской области

Акт выполненных работ
от "30" октябрь 2024 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План на 2024 г.		Выполнено с начала 2024 г			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда			**436 374 833,85**		**357 479 219,85**			**149 589 666,08**
1	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм	м2	48 800,00	33 187 904,00	48 800,00	33 187 904,00	100,00	800,00	544 064,00
2	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т	2 064,24	56 957 273,85	2 064,24	56 957 273,85	100,00	95,78	2 642 860,08
3	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина общ.6см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	48 800,00	168 612 784,00	36 500,00	126 114 070,00	74,80	1 500,00	5 182 770,00
4	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно- мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя общ.5см. Устройство асфальтоукладчиками	м2	48 800,00	177 616 872,00	38 800,00	141 219 972,00	79,51	38 800,00	141 219 972,00
	РАЗДЕЛ 2. Укрепление обочин			**8 460 630,06**		**0,00**			**0,00**
5	Укрепление обочин ПГС, толщина 10 см	м2	9 000,00	8 460 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	РАЗДЕЛ 3. Примыкания			**1 927 820,00**		**0,00**			**0,00**
6	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм	м2	500,00	340 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина общ.5см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	500,00	1 587 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	РАЗДЕЛ 4. Искусственные сооружения			**790 935,77**		**0,00**			**0,00**
8	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,015	790 935,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	РАЗДЕЛ 5. Обстановка пути			**1 712 044,37**		**0,00**			**0,00**
9	Подъем люков до проектной отметки	люк	14,00	353 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Устройство ограждений пешеходных металлических	м	17,00	1 358 184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	РАЗДЕЛ 6. Разметка			**6 155 052,06**		**0,00**			**0,00**
11	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,1 м, сплошная. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2 к стоимости эксплуатации машин - 1,2.	км	4,00	4 450 533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,1 м, пунктирная. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2 к стоимости эксплуатации машин - 1,2.	м	2,00	1 704 518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	*тенге*		***455 421 316,05***		***357 479 219,85***			***149 589 666,08***
	Стоимость НДС 12%	*тенге*		***54 650 557,93***		***42 897 506,38***			***17 950 759,93***
	Общая стоимость (в том числе НДС 12%)	*тенге*		***510 071 873,98***		***400 376 726,23***			***167 540 426,01***

Алматинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора _____ **Муратбекулы Ш.**

Технический надзор:
ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"

ГИП _____

ТОО "Дортехмонтажсервис"

Директор _____ **Гринченко В.Н.**

Представитель филиала:
Главный специалист АОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Оспанов Е.Т.**