Товарищество с ограниченной ответственностью "Акпан"

Адрес: 030011, г.Актобе, 41 разъезд, 231
тел.:8 (7132) 40-28-59, 61, 62, факс:40-28-58
E-mail: akpan_monitoring@mail.ru
БИН 980240003441
ИИК KZ938560000004652767
БИК KCJBKZKX
АО «Банк ЦентрКредит»

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области

Адрес: 030010, г.Актобе, пр-т Абылкайыр хана, 40
тел.: 8 (7132) 54-43-61
E-mail: 544361@mail.ru
БИН 061240003738
ИИК KZ11070102KSN0601000
БИК KKMFKZ2A
Кбе 13
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Договор № 111
от « 09 » ноября 2022г.
Доп. Согл. № 06 от 11.01.2024г.

Акт №10

о выполненных работах (оказанных услугах)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий Акт о том, что по объекту:

"Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод 7 сел Актюбинской области, в т.ч.: Ясный-2, Энергетик, Акжар, Акжар-2, Акжар плюс, К.Нокина, Белогорский карьер"

по бюджетной программе 081 «Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов»,

по подпрограмме 015 выполнены следующие работы за **октябрь 2024 года**.

« » **октябрь 2024 года**

г.Актобе

№ строк	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2024год		Стоимость ед. работ	Выполнено						Сумма требуемая к перечислению за октябрь 2024г.	Финансирование	
								за октябрь		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
			Объем работ	Полная сметная стоимость	Объем	Стоимость		Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	**Собственно-геологоразведочные работы**	**тенге**		**193584450**		**94505687**			**5587440**		**69310726**		**168389489**	**5587440**	**69310726**	**168389489**
	Буровые работы															
1	**Роторное бурение скважин станком БА-15В (с обратной промывкой)**															
1.1.	Монтаж, демонтаж станка 1БА-15В	м/д	10	1591700			159170					10	1591700			1591700
1.2.	Роторное бурение ст. БА-15В при Ø скважин 151мм, 1 группа, интервал глубин 0-25м	п.м.	148	1878228			12690,73					148	1878228			1878228
		ст.см.	7,68				244560,938					7,68				
1.3.	Роторное бурение ст. БА-15В при Ø скважин 151мм, 2 группа, интервал глубин 0-100м	п.м.	50	557888	19	211027	11157,76					31	346861			346861
		ст.см.	2,30		0,87		242560					1,43				
1.4.	Вспомогательные работы (без расширения)	ст.см.	53,859	9737426			180794,78					53,859	9737426			9737426
1.5.	Расширение в скважинах 1 группы															
1.5.1.	с Ø 151мм до Ø 243мм	п.м.	114	1061695			9313,11					114	1061695			1061695
1.5.2.	с Ø 243мм до Ø 320мм	п.м.	114	3008963			26394,412					114	3008963			3008963
1.5.3.	с Ø 320мм до Ø 445мм	п.м.	114	6051823			53086,167					114	6051823			6051823
1.6.	Расширение в скважинах 2 группы															
1.6.1.	с Ø 151мм до Ø 243мм	п.м.	50	414435	19	157485	8288,7					31	256950			256950
1.6.2.	с Ø 243мм до Ø 320мм	п.м.	50	1171710	19	445250	23434,2					31	726460			726460
1.6.3.	с Ø 320мм до Ø 445мм	п.м.	50	2268238	19	861930	45364,76					31	1406308			1406308
	Итого роторное бурение станком БА-15В			**27742106**		**1675692**							**26066414**			**26066414**
2	**Комбинированное бурение станком ЛБУ-50-04**															
2.1.	Монтаж-демонтаж станка ЛБУ-50-04	м/д	5	769230			153846					5	769230			769230
2.2.	Комбинированное бурение, интервал глубин 0-55 м (диам. 130-215 мм):	п.м.	210	6844188			32591,37					210	6844188			6844188
		ст.см.	10,28				665777,043					10,28				
2.3.	Вспомогательные работы при комбинированном бурении	ст.см.	1,585	170567			107613,21					1,585	170567			170567
	Итого комбинированное бурение ЛБУ-50-04			**7783985**									**7783985**			**7783985**
	ИТОГО буровые работы			**35526091**		**1675692**							**33850399**			**33850399**
3	**Трубы, оставляемые в скважинах**															
	d-219мм	тонна	2,80	1600000			571428,57					2,80	1600000			1600000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	d-168мм	тонна	4,67	2718607			582142,86					4,67	2718607			2718607
	Итого			**4318607**									**4318607**			**4318607**
4	**Установка фильтров в скважинах роторного бурения станком БА-15В**	**ст.см.**	**6,72**	**1214941**			**180794,78**					**6,72**	**1214941**			**1214941**
		устан.	**10**				**121494,1**					**10**				
5	**Изготовление сетчатых фильтров**															
	сетчатый Ø 114мм	п.м.	10	183651			18365,06					10	183651			183651
	сетчатый Ø 168мм	п.м.	35	1074288			30693,94					35	1074288			1074288
	сетчатый Ø 219мм	п.м.	15	604436			40295,71					15	604436			604436
	Итого изготовление фильтров			1862375									1862375			1862375
6	**Гравий для обсыпки фильтров**	**тн**	**50,336**	**125840**	**50,336**	**125840**	**2500**			**50,336**	**125840**	**50,336**	**125840**		**125840**	**125840**
7	**Геофизические исследования в скважинах**															
7.1.	ГИС	отр.см.	0,65934	68490			103876,43					0,6593	68490			68490
		скв.	10				6849					10				
7.2.	Переезды	отр.см.	1,56	159891			102494,06					1,56	159891			159891
		100км	4,7				34019,3617					4,7				
7.3.	Расходометрия, в т.ч.:	отр.см.	5,06044	525660	5,06044	525660	103876,43			5,06044	525660	5,06044	525660		525660	525660
		п.м.	434		434		1211,19816			434		434				
7.4.	Сверхнормативные затраты (с Кн)	отр.см.	3,12	247317	3,12	247317	79268,36			3,12	247317	3,12	247317		247317	247317
7.5.	Производственный транспорт	маш/см	0,65934	32875	0,65934	32875	49860,34			0,65934	32875	0,65934	32875		32875	32875
	Итого ГИС			**1034233**		**805852**					**805852**		**1034233**		**805852**	**1034233**
8	**Топогеодезические работы**	**скв.**	**15**	**10859**	**15**	**10859**	**723,92**			**15**	**10859**	**15**	**10859**		**10859**	**10859**
9	**Оборудование скважин оголовками**															
9.1.	Оборудование скважин оголовками	оголовок	13	196764	13	196764	15135,72			13	196764	13	196764		196764	196764
9.2.	Цемент для оборудования скважин оголовками	тн	3,25	159598	3,25	159598	49107			3,25	159598	3,25	159598		159598	159598
9.3.	Изготовление крышек	шт.	13	204749			15749,92					13	204749			204749
	Итого оборудование скважин оголовками			**561111**		**356362**					**356362**		**561111**		**356362**	**561111**
10	**Опытно-фильтрационные работы**															
10.1.	**Пробные откачки эрлифтом бригадой ст.БА-15Н**															
10.1.1.	Подготовка/ликвидация опыта (компрессор)	опыт	10	629330			62933					10	629330			629330
		бр/см	6,744				93317,02					6,744				
10.1.2.	Пробные откачки эрлифтом бригадой ст.БА-15Н	опыт	10	12571916			1257191,6					10	12571916			12571916
		бр/см	60				209531,94					60				
10.1.3	Восстановление уровня бригадой ст.БА-15Н	опыт	60	883644			14727,4					60	883644			883644
		бр/см	18,00				49091,33					18				
	Итого пробные откачки в (ст.БА-15Н)	**тенге**		**14084890**									**14084890**			**14084890**
10.2.	**Пробные откачки эрлифтом бригадой ст.ЛБУ-50-04**															
10.2.1	Подготовка/ликвидация опыта (компрессор)	опыт	5,00	418420	1,00	74069	83684			1	74069	5	418420		74069	418420
		бр/см	5,231		0,626		79988,53			0,626		5,231				
10.2.2.	Пробные откачки эрлифтом бригадой ст.ЛБУ-50-04	опыт	5	14955062	1	2991013				1	2991013	5	14955062		2991013	14955062
		бр/см	75,00		15,00		199400,82			15		75				
10.2.3.	Восстановление уровня бригадой ст.ЛБУ- 50-04	опыт	75	1331948	15	266389	17759,3067			15	266389	75	1331948		266389	1331948
		бр/см	22,50		4,50		59197,7			4,5		22,5				
	Итого пробные откачки (ст.ЛБУ-50-04)			**16705430**		**3331471**					**3331471**		**16705430**		**3331471**	**16705430**
10.3.	**Опытные откачки спецбригадой насосом ЭЦВ-4, -6, -8**															
10.3.1.	Проведение опытных откачек	опыт	13	73149727	8	46620394	5626902,08			8	46620394	13	73149727		46620394	73149727
		бр/см	688,86		439,03		106189,54			439,03		688,860				
10.3.2.	Подготовка и ликвидация опытных откачек спецбригадой	п/л	13	1366377	8	835246	105105,923			8	835246	13	1366377		835246	1366377
		бр/см	12,583		7,6918		108589,16			7,6918		12,583				
10.3.3.	Восстановление уровня после провед. опытных откачек силами спецбригады ЭЦВ-8	опыт	13,00	1052003	13,00	1052003	80923,3077			13	1052003	13	1052003		1052003	1052003
		бр/см	206,658		206,658		5090,55			206,658		206,658				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Итого опытно-кустовые откачки			**75568107**		**48507643**					**48507643**		**75568107**		**48507643**	**75568107**
11	**Прокладка и разборка водоотвода силами спецбригады**	**100м**	**18,20**	**887565**	**18,20**	**887565**	**48767,33**			**18,2**	**887565**	**18,2**	**887565**		**887565**	**887565**
12	**Режимные наблюдения**															
12.1	Совместный замер уровня и температуры	замер	208,00	109111	208,00	109111	524,57			180	94423	180	94423		94423	94423
12.2	Переезды наблюдателя при совместном замере уровня и температуры	100км	18,72	191926	18,72	191926	10252,46			16,2	166090	16,2	166090		166090	166090
12.3	Подготовка и ликвидация посезонных прокачек насосом Грундфос	п/л	39,00	240644	39,00	240644	6170,35	10	61703	35	215962	35	215962	61703	215962	215962
12.4	Проведение посезонных прокачек насосом Грундфос	бр/см	19,50	338436	19,50	338436	17355,71	5	86778	17,5	303724	17,5	303724	86778	303724	303724
		прокачка	39,00		39,00		8677,84615	10		35		35				
	Итого режимные наблюдения			**880117**		**880117**			**148481**		**780199**		**631718**	**780199**	**780199**	**631718**
13	**Ликвидация скважин ст.БА-15Н**															
13.1.	Монтаж-демонтаж станка БА-15Н	м/д	2,00	318340	2,00	318340	159170			2	318340	2	318340		318340	318340
13.2.	Извлечение труб станком БА-15В гл.0-17м	ст.см.	0,49	88589	0,49	88589	180794,78			0,49	88589	0,49	88589		88589	88589
		извл.	2,00		2,00		44294,5			2		2				
13.4.	Заливка скважин глинистым раствором	ст.см.	0,60	108477	0,60	108477	180794,78			0,6	108477	0,6	108477		108477	108477
		заливка	2,00		2,00		54238,5			2		2				
13.5.	Песок	тн	0,21	186	0,21	186	893			0,21	186	0,21	186		186	186
13.6.	Глина	тн	0,672	34272	0,672	34272	51000			0,672	34272	0,672	34272		34272	34272
	Итого ликвидация скважин			**549864**		**549864**					**549864**		**549864**		**549864**	**549864**
	ИТОГО полевых работ			**153330030**		**87131265**			**148481**		**55355655**		**151554420**	**148481**	**55355655**	**151554420**
	стоимость полевых работ без переездов до основной базы			153170139		63275221			148481		55355655		145250573	148481	55355655	145250573
14	**Организация работ (1,5% от стоимости полевых работ без переездов)**	**тенге**	**1,5**	**2297552**		**947848**			**2227**		**830334**		**2180038**	**2227**	**830334**	**2180038**
15	**Ликвидация работ (1,2% от стоимости полевых работ без переездов)**	**тенге**	**1,2**	**1838042**		**759303**			**1782**		**664267**		**1743006**	**1782**	**664267**	**1743006**
16	**Камеральные работы**	**тенге**														
16.1.	Камеральная обработка полевых материалов	чел/мес	24	6836788	24	6836788	284866,17			3,5	997032	3,5	997032		997032	997032
16.2.	Оцифровка графических материалов	чел/мес	90,6	26360091	89,048	25908536	290950,23	18,68	5434950	39,4	11463438	40,952	11914993	5434950	11463438	11914993
16.3.	Размножение карт в графическом виде	чел/мес	14,06	2421947	14,06	2421947	172257,97									
	Итого камеральные работы	**тенге**		**35618826**		**35167271**			**5434950**		**12460470**		**12912025**	**5434950**	**12460470**	**12912025**
17	**Рецензия**	**тенге**	**1**	**500000**		**500000**										
18	**Итого собственно геологоразведочные работы, выполняемые собственными силами**	**тенге**		**193584450**		**94505687**			**5587440**		**69310726**		**168389491**	**5587440**	**69310726**	**168389491**
II	**Сопутствующие работы и затраты**	**тенге**		**27644693**		**11631724**			**19462**		**9914379**		**25927348**	**19462**	**9914379**	**25927348**
19	Временное строительство (% от стоимости полевых работ)	%	5	7666502		3304746			7424		2767784		7129540	7424	2767784	7129540
20	Транспортировка грузов и персонала (от суммы полевых работ и временного строительства, без работ, где учтены переезды с основной базы: обследование, ГИС, режим)	%	6	9650198		4117730			9354		3487406		9019874	9354	3487406	9019874
21	Рекультивация почвы	1000м^3	2,190	378055	2,19	378055	172627,85									
22	Полевое довольствие (1МРП)	тенге		9949938		3831193			2684		3659189		9777934	2684	3659189	9777934
III	**Подрядные работы**	**тенге**		**3619268**		**3619268**										
23	Лабораторные работы															

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Анализы воды:															
1)	Сокращенный химический анализ воды	анализ	74	682548	74	682548	9223,62			10	92236	10	92236		92236	92236
2)	Химический анализ на соответствие санитарных правил,утвержденных приказом МНЭ РК от 16.03.2015г. за №209	анализ	52	2393820	52	2393820	46035			5	230175	5	230175		230175	230175
3)	Бактериологический анализ	анализ	13	42900	13	42900	3300									
4)	Радиологический анализ	анализ	1	500000	1	500000	500000									
	Итого лабораторные работы	**тенге**		**3619268**		**3619268**					**322411**		**322411**		**322411**	**322411**
27	**Итого по смете**	**тенге**		**224848411**		**109756679**			**5606902**		**79547546**		**194639278**	**5606902**	**79547546**	**194639278**
28	**НДС**	**тенге**	**%**	**26981809**		**13170802**	**12**		**672828**		**9545706**		**23356713**	**672828**	**9545706**	**23356713**
29	**Всего с НДС**	**тенге**		**251830220**		**122927481**			**6279730**		**89093252**		**217995991**	**6279730**	**89093252**	**217995991**
30	**Коэффициент по ведомости договорной цены**	тенге	0,998450464	**251440000**		**122737000**			**6270000**		**88955200**		**217658200**	**6270000**	**88955200**	**217658200**

От Поставщика:

Генеральный директор
ТОО "Акпан" А.Б.Душекенов

Главный бухгалтер Г.А.Демесинова

Ответственный исполнитель Н.О.Әлімхан

От Заказчика:

Руководитель
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" А.Н.Айтбаев

Руководитель отдела топливно-энергетического комплекса и коммунальной сферы Н.Б.Бекеев