Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«29» июля 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Кварц-Спецсервис», г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии 7
наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Асан Нурлыбек Жанабергенулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 300 мест с интернатом на 100 мест в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области", расположенный по адресу: с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" руководитель Иманалин Нурлан Жумашевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Иншаб», инв. № 977
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" №247от 15.06.2017г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Школа	мест	300		300	
Интернат	мест	100		100	

Школа имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Школа			
Общая площадь	$м^2$	6 461,45	6 461,45
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	$м^3$	29 448,22	29 448,22

Интернат			
Общая площадь	$м^2$	2 875,4	2 875,4
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	$м^3$	13 358,85	13 358,85
Котельная			
Общая площадь	$м^2$	67,82	67,82
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	$м^3$	437,45	437,45
Уборная на 6 очков			
Общая площадь	$м^2$	15,4	15,4
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	$м^3$	63,5	63,5

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Школа. Уровень ответственности здания – II.

Школа на 300 мест включает 12 классов-комплектов общеобразовательных предметов вместимостью 25 учащихся каждый. Предусмотрено деление классов для занятий в подгруппах иностранного языка, информатики, математики, языка, самопознания. Высота первого этажа - 3,0; 3,3 м, второго этажа – 3,0 м, технического подполья - 2,1; 2,8 м до плиты перекрытия. Крыша проектируемого здания рулонная, чердак холодный с внутренним и наружным водостоками. Предусмотрен подъем на чердак и на кровлю по стремянкам. Наружная отделка фасадов выполнена современной декоративной фасадной краской по оштукатуренной кирпичной стене.

Цоколь - облицовка сплитерной плиткой.

Окна - металлопластиковые профили с двухкамерным стеклопакетом.

Витражи - алюминиевый каркас со стеклопакетом.

Двери наружные – металлические, внутренние – деревянные

Интернат

Проектом предусмотрено строительство 2-х этажного здания интерната с подвалом. Здание интерната с размерами в осях 67,44х20,80 м. Высота здания 8,2 м. Высота этажей 3,0 м, высота помещений подвала 2,5 м.

Окна – ПВХ с двухкамерным стеклопакеом. Подоконные доски - ПВХ профилей. Крыша - раздельной вентилируемой конструкции. Кровля - плоская рулонная с внутренним водостоком. предусмотрен пандус на входную площадку первого этажа с нормативным уклоном 12%.

Котельная

Здание имеет в плане прямоугольное очертание с размерами в осях 12х6 м. Здание одноэтажное без подвала. Высота помещения составляет 5,0 м. Высота здания – 6,4 м.

В здании котельной размещены: котельный зал, склад для дизтоплива.

Наружная отделка - облицовка силикатным кирпичом М 100 под расшивку швов.

Внутренняя отделка помещений котельной - простая штукатурка с известковой побелкой за 2 раза. По периметру здания устраивается бетонная отмостка из бетона класса В7,5 на щебеночном основании шириной 2 м.

Окна из ПВХ профилей с однокамерным стеклопакетом. Ворота приняты металлические утепленные индивидульного изготовления. Внутренние дверные блоки приняты глухие деревянные. Полы в основных помещениях бетонные. Кровля- односкатная совмещенная с неорганизованным водостоком.

Уборная на 6 очков

Здание прямоугольное в плане с размерами в осях 6,28х2,7 м. Высота помещений до низа несущих конструкций 2,8 м.

Окна – ПВХ. Двери – деревянные индивидуальные. Внутренняя отделка: потолки – затирка, известковая окраска, стены – штукатурка, известковая окраска. Полы – бетонные.

Наружная отделка – из керамического кирпича с расшивкой швов. Цоколь – штукатурка цементно-песчаным раствором. Кровля – односкатная из профилированного листа.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 19 сентябрь 2017г;

месяц, год

окончание работ: 30 июля 2019г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 13

фактически, месяц: 23;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

ТОО «Кварц-Спецсервис» (генеральный подрядчик) считает объект по строительству школы на 300 мест с интернатом на 100 мест в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Кварц-Спецсервис»

Директор: Асан Нұрлыбек Жанабергенулы _____ 29.07.2019г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)