Генподрядчик: ТОО ««Карат-Z»»
Подрядчик: ТОО «QAZ STROY EVEREST»
Наименование объекта: «Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ по улице Жетыбай батыр, в селе Кокибел Казыгуртского района, Туркестанской области»
Договор: Договор подряда №172/1 от 05.06.2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за 23 июня 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10кВ												
1	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,6793333		236514,35	137200,43	160672	93204	3242	74583	254075
						94543,18	42692,40	64226	29002		18820	
2	243-701-0503 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20**	км	2,023		561777,00	--	1136475	--	1136475	--	1227393
						--	--	--	--		90918	
3	243-701-0720 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**	км	0,015		2288123,00	--	34322	--	34322	--	37068
						--	--	--	--		2746	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**					**1331469**	**93204**	**1174039**	**74583**	**1518536**
								64226	**29002**	**--**	**112484**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1331469				
Материалы			Тенге					3241				
Всего заработная плата			Тенге						93228			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					1170797				
		Накладные расходы	Тенге					74583				
		Сметная прибыль	Тенге					112484				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					1518536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						93228			52
		Сметная заработная плата	Тенге					1518536				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге									52
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						93228			
		Сметная заработная плата	Тенге									1518536
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**									
В ТОМ ЧИСЛЕ:												
- Зарплата рабочих строителей			Тенге					64226				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					93204			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29002			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1174038		
		- Накладные расходы	Тенге							74583	
		- Сметная прибыль	Тенге							112484	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1518536			
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге					182224			
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге					1700760			
		СКИДКА СУБПОДРЯДЧИКА - 30%:	Тенге					1 190 532			
		ВСЕГО ПО АКТУ СУБПОДРЯДЧИКА	Тенге					1 190 532	1190532		

Генподрядчик:
Директор Генподрядчик: ТОО ««Карат-Z»»

Шулбаева Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО «QAZ STROY EVEREST»

Тастан М.