К приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года №235

Декларация о соответствии

г. Талдыкорган «22» октября 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «AKBARS STROY Ltd.» РК г.Алматы ул.Л. Чайкиной, дом 1/1 офис 32

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Хамитов Арсен Сабыкенович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (II-Очередь строительства -8-ой пусковой комплекс)

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление энергетики жилищно-коммунального хозяйтва» Алматинской области в лице и.о. руководителя Беркимбаев Айдар Чарлизович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «КАТЭК»; 112/15.12.2014-8-8.6.1 ГСН

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) 24.12.2015г приказом № 348/н-1 ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» Алматинской области

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подземный газопровод высокого давления	км	4,65	4,65	4,65	4,65
Подземный газопровод среднего давления	км	23,741	23,741	21,568	21,568
Подземный газопровод низкого давления	км	5,719	5,719	5,719	5,719
Надземный газопровод низкого давления	км	33,003	33,003	35,176	35,176
ГРПШ-6	шт	185	185	155	155
ГРПШ-10	шт	144	144	133	133
ГРПШ – 04-2У1	шт	59	59	61	61
ГРПШ – 32 – 2У1	шт	13	13	13	13
ГРПБ – 15 – 2ВУ1	шт	1	1	1	1

Газопровод имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
ПЭ Д315*18,7мм	км	2,266	2,666
-ПЭ Д225*13,4мм		1,293	1,293
-ПЭ Д160*9,5мм		3,197	3,197
-ПЭ Д110*6,6мм		3,009	3,009
-ПЭ Д90*5,4мм		4,561	4,561
-ПЭ Д63*3,8мм		8,174	6,000
-ПЭ Д32*2,3мм		1,241	1,242

ПЭ Д500х45,5мм	км	4.650	4.650
Труба стальная Ду 89х4,0 мм		0,390	0,390
Труба стальная Ду 76х3,5 мм		0.600	0.600
Труба стальная Ду 57х3,0 мм		1.203	1.203
Площадь земельного участка			
ГРПШ-6	м2	0,585	0.585
ГРПШ-10		0.65	0.65

5. Технологические архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Технологическое оборудование ГРПШ для Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (II-Очередь строительства -8 пусковой комплекс) «ЗГО»(Завод газового оборудования) Республика Казахстан г. Шымкент ул. Сечинова 1

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям. Инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены:

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Июнь 2017г**

месяц, год

окончание работ **Октябрь 2018г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12 (двенадцать);**

фактически, месяц: **12 (двенадцать);**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ЦЕХО «Алматытелеком» зам.начальник Аульбеков Ч.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

Согласовано Сагетаев А дата М.П. 19.10.2018

ГГКП «Талдыкоргантеплосервис» директор Ахмедов М.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

Григорьев К дата М.П. 19.10.2018

ГГКП «ЖетысуВодоканал» директор Ким В.Ф.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П. 19.10.2018

ГК РЭС г. Талдыкорган начальник Чельменбетов А.Ж.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П. 19.10.2018

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «AKBARS STROY Ltd.», РК, г.Алматы ул.Л. Чайкиной, дом 1/1 офис 32
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Хамитова Арсена Сабыкеновича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
считает объект: Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (II-Очередь строительства, 8 пусковой комплекс) готовым к приемке в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) директор Хамитов Арсен Сабыкенович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.
22.10.2018

ТОО "AKBARS STROY Ltd" ЖШС