*Типовая межведомственная форма №КС-3*

**Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

**Подрядчик: ТОО "BEAR Инжиниринг"**

**Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Большая малышка, Березовский с/о Кызылжарский район, СКО (Наружные инженерные сети)**

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь**
**2024года**

| БИН/ИИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчика | Подрядчика | заказчика | подрядчика | Номер | Дата | Наименование програмы | Подрограммы, специфика | код |
| | | | | 80 | 28.02.2024 | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | Из них | | | | |
| | | | | строительно-могтажные работы | Оборудование мебель и инвентарь | Прочие затраты | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Большая малышка, Березовский с/о Кызылжарский район, СКО (Наружные инженерные сети) | 11 362 918,09 | 11 362 918,09 | 10 145 462,58 | 6 008 793,66 | 4 136 668,92 | | 1 217 455,51 | 11 362 918,09 |

**Заказчик**
**КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"СКО,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 0301400024**00

**Руководитель** _____ **Талеев К.Т**

**Подрядчик**
**ТОО "BEAR Инжиниринг" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656**

**Директор** _____ **Гладковская-Медведева А.А**

**Технического надзора ТОО "Аманат Инжиниринг"**

**Эксперт** _____ **Құрмашев К. М. аттестат KZ46VJE00027014 от 01.06.2017г.**

**ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "BEAR Инжиниринг"**

**Стройка:Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Большая малышка, Березовский с/о Кызылжарский район, СКО (Наружные инженерные сети)**

**Обенкт: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Большая малышка, Березовский с/о Кызылжарский район, СКО (Наружные инженерные сети)**

ДОГОВОР №80 от 28. 02. 2024г.

## АКТ № 1 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 20 ИЮНЯ 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 г.

| № п.п. | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-01-00-01 Внешние сети электроснабжения** | | | | | |
| | | **Раздел 1.** | **ВЛ-10кв** | | | | | |
| | | | Подраздел 1.1 Подраздел бех наименования | | | | | |
| **1** | **1** | **Е11-330202-0102**<br>**1133-0202-0102**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** | **опора** | **3** | **58 015** | **174045** | |
| **2** | **2** | **Е11-330202-0101**<br>**1133-0202-0101**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** | **опора** | **2** | **28 149** | **56298** | |
| **3** | **3** | **С1225-204-0311**<br>**225-204-0311**<br>*РСНБ РК 2022* | **Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5 (стоимость по калькуляции)** | **шт.** | **8** | **72 487,32** | **579899** | **Казахстан** |
| | | **Раздел 2.** | **Материалы для опоры** | | | | | |
| | | | Подраздел 2.1 Подраздаел без наименования | | | | | |
| **4** | **4** | **С1252-207-0531**<br>**252-207-0531**<br>*РСНБ РК 2022* | **Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | **шт.** | **5** | **32 790** | **163950** | **Казахстан** |
| **5** | **5** | **С1252-207-3941**<br>**252-207-3941**<br>*РСНБ РК 2022* | **Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | **шт.** | **10** | **3 799** | **37990** | **Казахстан** |
| **6** | **6** | **С1252-207-3942**<br>**252-207-3942**<br>*РСНБ РК 2022* | **Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | **шт.** | **5** | **1 647** | **8235** | **Казахстан** |
| **7** | **7** | **С1252-207-0222**<br>**252-207-0222**<br>*РСНБ РК 2022* | **Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143** | **шт.** | **5** | **2 243** | **11215** | **Казахстан** |
| **8** | **8** | **С1252-207-2002**<br>**252-207-2002**<br>*РСНБ РК 2022* | **Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | **шт.** | **5** | **1 266** | **6330** | **Казахстан** |
| **9** | **9** | **С1252-207-3927**<br>**252-207-3927**<br>*РСНБ РК 2022* | **Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | **шт.** | **5** | **11 530** | **57650** | **Казахстан** |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | С1252-207-0268<br>252-207-0268<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 | шт. | 10 | 11 525 | 115250 | Казахстан |
| 11 | 11 | С1252-207-3910<br>252-207-3910<br>*РСНБ РК 2022* | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 10 | 1 647 | 16470 | Казахстан |
| 12 | 12 | С1252-102-0102<br>252-102-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка) | шт. | 5 | 4 938 | 24690 | Казахстан |
| 13 | 13 | С1252-108-0704<br>252-108-0704<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24) | шт. | 5 | 70 | 350 | Казахстан |
| 14 | 14 | С1252-204-0802<br>252-204-0802<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 | шт. | 10 | 649 | 6490 | Казахстан |
| 15 | 15 | С1252-204-0804<br>252-204-0804<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1 | шт. | 15 | 375 | 5625 | Казахстан |
| 16 | 16 | С1252-106-0201<br>252-106-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/10-АП | шт. | 24 | 8 497 | 203928 | Казахстан |
| 17 | 17 | С1252-201-0109<br>252-201-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Серьга типа СРС-7-16 | шт. | 24 | 1 041 | 24984 | Казахстан |
| 18 | 18 | С1252-201-0216<br>252-201-0216<br>*РСНБ РК 2022* | Ушко типа У2К-7-16 двухлапчатое | шт. | 24 | 2 237 | 53688 | Казахстан |
| 19 | 19 | С1252-203-0202<br>252-203-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А | шт. | 24 | 3 078 | 73872 | Казахстан |
| | | **Раздел 3.** | **Разъединительный пункт** | | | | | |
| | | | Подраздел 3.1 Подраздаел без наименования | | | | | |
| 20 | 20 | С1252-207-3920<br>252-207-3920<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 21 038 | 42076 | Казахстан |
| 21 | 21 | С1252-207-3921<br>252-207-3921<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 3 927 | 7854 | Казахстан |
| 22 | 22 | С1252-207-3923<br>252-207-3923<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 2 534 | 5068 | Казахстан |
| 23 | 23 | С1252-207-3924<br>252-207-3924<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 6 | 3 040 | 18240 | Казахстан |
| 24 | 24 | С1252-207-3929<br>252-207-3929<br>*РСНБ РК 2022* | Вал привода РА 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 4 | 19 272 | 77088 | Казахстан |
| 25 | 25 | С1252-207-0207<br>252-207-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 6 | 1 800 | 10800 | Казахстан |
| 26 | 26 | С1252-207-0208<br>252-207-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 2 | 1 800 | 3600 | Казахстан |
| 27 | 27 | С1252-207-3910<br>252-207-3910<br>*РСНБ РК 2022* | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 18 | 1 647 | 29646 | Казахстан |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 | У6124-0103-0701<br>6124-0103-0701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А | шт. | 2 | 14 587 | 29174 | Казахстан |
| 29 | 29 | У6124-0103-0801<br>6124-0103-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный | шт. | 2 | 27 145 | 54290 | Казахстан |
| 30 | 30 | 515-201-0505<br>515-201-0505<br>*СпрСЦ 11.2023* | Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 | комплект | 2 | 167 495 | 334990 | Казахстан |
| 31 | 31 | С1252-102-0102<br>252-102-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка) | шт. | 8 | 4 938 | 39504 | Казахстан |
| 32 | 32 | С1252-108-0704<br>252-108-0704<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24) | шт. | 8 | 70 | 560 | Казахстан |
| 33 | 33 | С1252-204-0804<br>252-204-0804<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1 | шт. | 12 | 375 | 4500 | Казахстан |
| 34 | 34 | С1252-206-0501<br>252-206-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1 | шт. | 12 | 1 717 | 20604 | Казахстан |
| 35 | 35 | С1243-602-0105<br>243-602-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2 (ошиновка) | км | 0,012 | 425 195 | 5102 | Казахстан |
| | | **Раздел 4.** | **КТПН-10/0,4кВ** | | | | | |
| | | | Подраздел 4.1 Подраздаел без наименования | | | | | |
| 36 | 36 | У6124-0101-1301<br>6124-0101-1301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А | шт. | 1 | 282 656 | 282656 | |
| 37 | 37 | 515-102-0409<br>515-102-0409<br>*РСНБ РК 2022* | Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный | шт. | 1 | 2 260 204 | 2260204 | Казахстан |
| 38 | 38 | 515-101-0104<br>515-101-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА | шт. | 1 | 1 331 402 | 1331402 | Казахстан |
| 39 | 39 | У6124-0103-1001<br>6124-0103-1001<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж предохранителя | шт. | 3 | 7 748 | 23244 | |
| 40 | 40 | С1247-207-0607<br>247-207-0607<br>*РСНБ РК 2022* | Предохранитель ножевой типа ПН-101 33, габарит 00, 16А | шт. | 3 | 933 | 2799 | Казахстан |
| 41 | 41 | У6124-0303-0601<br>6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка прибора или аппарата | шт. | 1 | 6 477 | 6477 | |
| 42 | 42 | С1247-204-7422<br>247-204-7422<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА57-135 3Р 100А (прим.) | шт. | 1 | 17 006 | 17006 | Казахстан |
| 43 | 43 | У6124-0103-0301<br>6124-0103-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж трансформатора напряжения до 10 кВ, однофазного | шт. | 3 | 8 855 | 26565 | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 44 | С1247-302-0502<br>247-302-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 100/5А | шт. | 3 | 5 336 | 16008 | Казахстан |
| 45 | 45 | У6119-0602-0202<br>6119-0602-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка счетчика на готовое основание, трехфазного | шт. | 1 | 5 716 | 5716 | |
| 46 | 46 | С1247-301-0310<br>247-301-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 | шт. | 1 | 58 736 | 58736 | Казахстан |
| 47 | 47 | У6124-0203-0308<br>6124-0203-0308<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2 | м | 3 | 2 357 | 7071 | |
| 48 | 48 | С1243-142-0307<br>243-142-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2 | км | 0,003 | 138 811 | 416 | Казахстан |
| | | **Раздел 5.** | **Заземление КТПН и РЛДН** | | | | | |
| | | | Подраздел 5.1 Подраздаел без наименования | | | | | |
| 49 | 49 | У6124-0203-0202<br>6124-0203-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2 | м | 30 | 1 421 | 42630 | |
| 50 | 50 | У6124-0203-0104<br>6124-0203-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 18 мм | шт. | 10 | 7 486 | 74860 | |
| | | **Раздел 6.** | **Провода АС** | | | | | |
| | | | Подраздел 6.1 Подраздаел без наименования | | | | | |
| 51 | 51 | Е11-330204-0201<br>1133-0204-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,14 | 412 297 | 57722 | |
| 52 | 52 | С1243-604-0104<br>243-604-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2 | км | 0,42 | 252 634 | 106106 | Казахстан |
| | | **Раздел 7.** | **Ограничитель напряжения** | | | | | |
| | | | Подраздел 7.1 Подраздаел без наименования | | | | | |
| 53 | 53 | Ц13-200204-0103<br>1320-0204-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | Ограничитель перенапряжения. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 378 971 | 1136913 | |
| 54 | 54 | С1252-207-1728<br>252-207-1728<br>*РСНБ РК 2022* | Ограничитель перенапряжения типа ОПН-10 (роим.) | шт. | 3 | 5 743 | 17229 | Казахстан |
| | | **Раздел 8.** | **Ограждение КТПН** | | | | | |
| | | | Подраздел 8.1 Подраздаел без наименования | | | | | |
| 55 | 55 | У6101-0205-0106<br>6101-0205-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2 | $м^3$ | 0,6885 | 6 751 | 4648 | |
| 56 | 56 | У6103-0101-0104<br>6103-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Заливка бетоном опор. Устройство (Бетон В15) | $м^3$ | 0,4483 | 33 066 | 14823 | |
| 57 | 56,1 | С1212-101-0601<br>212-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,457266 | 22 752 | 10404 | Казахстан |
| 58 | 57 | У6124-0103-2701<br>6124-0103-2701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж ограждения сетчатого | $м^2$ | 44,52 | 13 670 | 608588 | |
| | | **Раздел 9.** | **Фундамент под КТПН** | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Подраздел 9.1 Подраздаел без наименования | | | | | |
| **59** | **63** | **У6104-0202-0104**<br>**6104-0202-0104**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т** | **шт.** | **2** | **12 666** | **25332** | |
| **60** | **64** | **У6104-0202-0102**<br>**6104-0202-0102**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т** | **шт.** | **2** | **5 792** | **11584** | |
| **61** | **65** | **С1221-102-0101**<br>**221-102-0101**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018** | **$м^3$** | **2,02** | **45 587** | **92086** | **Казахстан** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | | **8545280** |
| | | *из них:* | | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | | 1641416 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | | *834866* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | | 689577 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | | *187639* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | | 2287693 |
| | | оборудование | тенге | | | | 3926596 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 372 | | | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | | **8545280** |
| | | Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8,4% | Тенге | | | | **387969** |
| | | ИТОГО | Тенге | | | | **8933249** |
| | | Сметная прибыль 5% | Тенге | | | | **250333** |
| | | Непредвиденные работы и затраты 5% | Тенге | | | | **446662** |
| | | ИТОГО | Тенге | | | | **9630245** |
| | | В текущих ценах на 2024год 100% к=1,075 | Тенге | | | **4221090,70** | **10352513** |
| К= | 0,98 | ИТОГО с пониж коэф согласно договора | Тенге | | | **4136668,92** | **10145462,58** |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | **1217455,51** |
| | | ВСЕГО С НДС | Тенге | | | | **11362918,09** |

**Подрядчик**

**ТОО "BEAR Инжиниринг" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656**

**Заказчик**

**КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"СКО,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 030140002400**

**Директор** _____**Гладковская-Медведева А.А**

**Руководитель** _____ **Галеев К.Т**

**Технического надзора ТОО "Аманат Инжиниринг"**

**Эксперт** _____ **Курмашев К. М. аттестат KZ46VJE00027014 от 01.06.2017г.**

**Авторский надзор ТОО"Севгражданпроект" Лицензия 22026158 от27.12.2023г**

**ГИП**_____ **Каирбеков А.Т.. Приказ №54 от 09.04.2024г.**