Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "BEAR Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Большая малышка, Березовский с/о Кызылжарский район, СКО (Наружные инженерные сети)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август
2024года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
Заказчика	Подрядчика	заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование програмы	Подрограммы, специфика	код
				80	28.02.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				строительно-могтажные работы	Оборудование мебель и инвентарь	Прочие затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Большая малышка, Березовский с/о Кызылжарский район, СКО (Наружные инженерные сети)	30 410 585,53	30 410 585,53	17 006 845,93	9 487 883,93	7 518 962,00		2 040 821,51	19 047 667,44

Заказчик
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"СКО,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 030140002400

Руководитель _____ Галеев К.Т

Технического надзора ТОО "Аманат Инжиниринг"

Эксперт _____ Курмашев К. М. аттестат KZ46VJE00027014 от 01.06.2017г.

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656

Директор _____ Гладковская-Медведева А.А

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BEAR Инжиниринг"

Стройка:Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Большая малышка, Березовский с/о Кызылжарский район, СКО (Наружные инженерные сети)

Обенкт: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Большая малышка, Березовский с/о Кызылжарский район, СКО (Наружные инженерные сети)

ДОГОВОР №80 от 28. 02. 2024г.

АКТ № 2 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 2 АВГУСТА 2024г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-01-00-01 Подготовительные работы					
		Раздел 1.	**Разборка асфальтового покрытия**					
			Подраздел 1.1 Подраздел бех наименования					
1	**1**	**Е12-200101-0104** **1220-0101-0104** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31***	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**$м^3$**	**1,0176**	**10 164**	**10343**	
2	**2**	**Е12-200101-0102** **1220-0101-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31***	**Основание щебеночное. Разборка**	**$м^3$**	**1,3568**	**994**	**1349**	
3	**3**	**С3414-104-0301** **414-104-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	**т**	**1,87**	**504**	**942**	**Казахстан**
4	**4**	**С3414-104-0501** **414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**2,44**	**254**	**620**	
5	**5**	**С3412-102-0115** **412-102-0115** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**64,65**	**62**	**4008**	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-01-00-01 Внешние сети электроснабжения					
		Раздел 8.	**Ограждение КТПН**					
			Подраздел 8.1 Подраздаел без наименования					
6	**58**	**С1241-102-0177** **241-102-0177** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	**м**	**26,1**	**4 330**	**113013**	**Казахстан**
7	**59**	**С1214-201-0102** **214-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,0226**	**454 730**	**10277**	**Казахстан**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	60	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0204	391 425	7985	Казахстан
9	61	С1214-401-0208 214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	35,5	800	28400	Казахстан
10	62	С1261-107-0997 261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	2	389	778	Казахстан
		Раздел 10.	**Дизельный генератор 69 кВА**					
			Подраздел 10.1 Подраздаел без наименования					
11	66	У6124-0301-0109 6124-0301-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка электрической машины с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса до 3 т	шт.	1	307 591	307591	
12	67	У6124-0301-0206 6124-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 3 т	шт.	1	24 030	24030	
13	68	515-103-0145 515-103-0145 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель TTm 83TS, 83 кВа, 60 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере	шт.	1	7 137 126	7137126	Казахстан
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5-01-00-01 Внешние сети связи					
		Раздел 1.	**Раздел без наименования**					
			Подраздел 1.1 Подраздел бех наименования					
14	1	У6125-0702-1001 6125-0702-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подвешивание линии кабеля на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	м	188	1 809	340092	
15	2	У6124-0201-0708 6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	3	1 463	4389	
16	3	У6124-0201-0601 6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	10	1 771	17710	
17	4	С1243-305-0302 243-305-0302 *СпрСЦ 11.2023*	Кабели МКППэпТ 2х2х0,4 (прим)	м	201	194	38994	Казахстан
18	5	У6125-0602-0501 6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки телефонной	шт.	1	2 734	2734	
19	6	С1243-905-0101 243-905-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТРТМ 10х2	шт.	1	4 142	4142	Казахстан
20	7	С1252-207-3966 252-207-3966 *РСНБ РК 2022*	Консоль кабельная КСК-4	шт.	8	5 254	42032	Казахстан
21	9	С1261-404-0575 261-404-0575 *РСНБ РК 2022*	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КН-12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	293	293	Казахстан
22	16	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Битумная окраска опоры	$м^2$	0,294	4 818	1417	
23	17	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	17,2	1 082	18611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	18	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09282	391 425	36332	Казахстан
25	19	С1214-209-0411 214-209-0411 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	0,0049	667	4	Казахстан
		Отдел 2.	**ПРЕДЛАГАМЫЙ ВАРИАНТ ДОБАВИТЬ**					
		Раздел 1.	**Раздел без наименования**					
			Подраздел 1.1 Подраздел бех наименования					
26	1	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	1	37 722	37722	
27	2	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	69 179	69179	
			Материалы					
28	3	СС1225-204-0304 СТС1225-204-0304	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	3	70 015	210045	Казахстан
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-01-00-01 Наружные сети водоснабжения и водоотведения					
		Раздел 1.	**Земляные работы**					
			Подраздел 1.1 Водоотвод В1					
29	1	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2 (сухой грунт)	м^3	435,6	375	163350	
30	2	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.5, Кзтр=1,1, Кзм=1.1*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2.(мокрый грунт).	м^3	371	413	153223	
31	3	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.5, Кзтр=1,1, Кзм=1.1*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2.	м^3	8,2	507	4157	
32	4	С3412-102-0115 412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	242,31	62	15023	Казахстан
33	5	У6101-0201-0108 6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2	м^3	15,5	13 353	206972	
34	6	У6101-0201-0108 6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.	м^3	25,2	16 023	403780	
35	7	У6101-0207-0102 6101-0207-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м, грунты устойчивые	м^2	61,8	2 480	153264	
36	8	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	8,1	8 065	65327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	9	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	84,7	4 066	344390	
38	10	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	762,6	97	73972	
39	11	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	762,6	645	491877	
			Подраздел 1.2 Канализация К1					
40	12	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2 (сухой грунт)	$м^3$	200	375	75000	
41	13	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.5, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2.(мокрый грунт).	$м^3$	107,6	413	44439	
42	14	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.5, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2.	$м^3$	13,7	507	6946	
43	15	С3412-102-0115 412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	404,835	62	25100	
44	16	У6101-0201-0108 6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.	$м^3$	25,3	13 353	337831	
45	17	У6101-0201-0108 6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.	$м^3$	9,9	16 023	158628	
46	18	У6101-0207-0102 6101-0207-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м, грунты устойчивые	$м^2$	46	2 480	114080	
47	19	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	4,7	8 065	37906	
48	20	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	34,3	4 066	139464	
49	21	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	308,5	97	29925	
50	22	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	308,5	645	198983	
		Раздел 2.	**РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1**					
			Подраздел 2.1 Водоотвод В1					
51	23	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,084	1 465 996	123144	
52	24	С1241-201-0604 241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	84,84	241	20446	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	25	У6121-0105-0410 6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм	км	0,003	3 574 415	10723	
54	26	С1241-201-0917 241-201-0917 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х9,6 мм	м	3,03	8 352	25307	Казахстан
55	27	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 25-250 мм (гильза , патрубок)	т	0,00214	3 784 448	8091	
56	28	С1241-102-0160 241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из труб стальных электросварных прямошовных диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	0,3	2 687	806	Казахстан
57	29	С1241-102-0107 241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Патрубок из трубы стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,2	585	117	Казахстан
58	30	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	9 633	9633	
59	31	С1242-301-0401 242-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3 820	3820	Казахстан
60	32	С1241-116-0204 241-116-0204 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	1	1 434	1434	Казахстан
61	33	С1241-116-0204 241-116-0204 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	1	1 434	1434	Казахстан
62	34	С1241-214-0301 241-214-0301 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	690	690	Казахстан
63	35	У6121-0502-0101 6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	13 159	13159	
64	36	С1244-404-0109 244-404-0109 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	1	84 711	84711	Казахстан
65	37	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,01354	4 234 153	57330	
66	38	У6121-0202-0119 6121-0202-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 32 мм	км	0,0002	549 942	110	
67	39	У6121-0401-0201 6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	5	4 656	23280	
68	40	С1241-208-1501 241-208-1501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 32 мм	шт.	3	293	879	Казахстан
69	41	С1241-208-1201 241-208-1201 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 32 мм	шт.	2	238	476	Казахстан
70	42	У6121-0601-0101 6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	1	15 753	15753	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	42.1	С1241-102-0117 241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,4	926	370	Казахстан
72	43	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 32-63 мм	км	0,084	271 281	22788	
			Подраздел 2.2. Существующий колодец					
73	44	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под отмостку, щебеночное	$м^3$	0,7536	17 022	12828	
74	45	У6113-0301-0201 6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	6,28	990	6217	
75	45.1	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,448392	24 395	10939	Казахстан
76	46	У6113-0301-0202 6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 (до толщ. 4см)	$м^2$	6,28	272	1708	
77	46.1	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,151976	24 395	3707	Казахстан
			Подраздел 2.3 Восстановление асфальта					
78	47	У7101-0403-0101 7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	8,48	2 193	18597	
79	48	У7101-0403-0104 7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103 (до толщ. 16см)	$м^2$	8,48	110	933	
80	49	У7101-0602-0306 7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	8,48	486	4121	
81	49,1	С1212-501-0402 212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,813232	21 021	17095	Казахстан
82	50	У7101-0602-0406 7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=6*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 (до толщ. 7см)	$м^2$	8,48	57	483	
83	50.1	С1212-501-0402 212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,590208	21 021	12407	Казахстан
84	51	У7101-0602-0901 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,00594	218 379	1296	
85	52	У7101-0602-0301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	8,48	499	4232	
86	52.1	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,827648	24 395	20190	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	53	У7101-0602-0401 7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 (толщю 5мм)	$м^2$	8,48	19	161	
88	53.1	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,205216	24 395	5006	Казахстан
		Раздел 3.	**Канализация К1**					
			Подраздел 3,1,.Подраздел без наименования					
89	54	У6121-0105-0406 6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,04	1 717 417	68697	
90	55	С1241-204-0104 241-204-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 160 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	40,4	3 818	154247	Казахстан
91	56	С1241-229-0102 241-229-0102 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	8	411	3288	Казахстан
92	57	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,014	1 465 996	20524	
93	58	С1241-201-0910 241-201-0910 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	14,14	1 623	22949	Казахстан
94	59	У6111-0401-0102 6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой (наклейка полос гидроизола шириной 300мм)	$м^2$	14,41	3 197	46069	
95	59.1	С1235-102-0101 235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	15,851	435	6895	Казахстан
		Раздел 4.	**Колодцы канализации**					
			Подраздел 4,1,.Подраздел без наименования					
96	60	У6122-0401-0106 6122-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	$м^3$	4,11	109 394	449609	
97	61	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	34 049	68098	Казахстан
98	62	С1225-101-0108 225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	18 363	73452	Казахстан
99	63	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	2	16 392	32784	Казахстан
100	64	С1225-101-0610 225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2, 3ПП15-1	шт.	2	39 031	78062	Казахстан
101	65	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5 494	10988	Казахстан
102	66	С1225-101-0104 225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 (стоимость по калькуляции)	шт.	2	7 939,0	15879	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	67	С1244-201-1609 244-201-1609 *РСНБ РК 2022*	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 средний, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм	комплект	2	67 910	135820	Казахстан
104	68	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы - стремянки С1-02	т	0,0258	1 133 576	29246	Казахстан
105	69	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка горловины колодца	$м^3$	0,148	35 699	5283	
106	69.1	С1212-401-0102 212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,03552	16 660	592	Казахстан
107	69.2	С1213-101-0101 213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0592	102 053	6042	Казахстан
108	70	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под отмостку, щебеночное	$м^3$	1,5072	17 022	25656	
109	71	У6113-0301-0201 6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	12,56	990	12434	
110	71.1	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,896784	24 395	21877	Казахстан
111	72	У6113-0301-0202 6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 (до толщ. 4см)	$м^2$	12,56	272	3416	
112	72.1	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,303952	24 395	7415	Казахстан
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-01-00-02 Накопительный резервуар емкостью 5,5$м^3$					
		Раздел 1.	**Земляные работы**					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
113	1	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2 (сухой грунт)	$м^3$	11,9	375	4463	
114	2	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.5, Кзтр=1,1, Кзм=1.1*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2 (мокрый грунт).	$м^3$	8	413	3304	
115	3	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.5, Кзтр=1,1, Кзм=1.1*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2.	$м^3$	15	507	7605	
116	4	С3412-102-0115 412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	443,25	62	27482	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	5	У6101-0201-0108 6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.**	$м^3$	1,1	16 023	17625	
118	6	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	2,1	4 066	8539	
119	7	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	$м^3$	18,9	97	1833	
120	8	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	18,9	645	12191	
		Раздел 2.	**Накопитель**					
			Подраздел 2.1 Подраздел без наименования					
121	9	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	$м^3$	0,531	19 365	10283	
122	9.1	С1211-201-0601 211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	$м^3$	0,15399	8 167	1258	Казахстан
123	9.2	С1211-201-0604 211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	$м^3$	0,04779	7 422	355	Казахстан
124	9.3	С1211-201-0607 211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	$м^3$	0,531	6 277	3333	Казахстан
125	10	У6122-0401-0108 6122-0401-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в мокрых грунтах**	$м^3$	2,61	99 074	258583	
126	11	С1225-101-0104 225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 (Стоимость по калькуляции)**	шт.	1	7 939,0	7939	Казахстан
127	12	С1225-101-0106 225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	1	19 237	19237	Казахстан
128	13	С1225-101-0110 225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6, КС20-6и**	шт.	3	39 945	119835	Казахстан
129	14	С1225-101-0614 225-101-0614 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2**	шт.	1	55 582	55582	Казахстан
130	15	С1225-101-0603 225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	шт.	1	69 213	69213	Казахстан
131	16	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	5 494	5494	Казахстан
132	17	С1244-201-0302 244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л**	комплект	1	6 467	6467	Казахстан
133	18	С1261-107-0626 261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	шт.	24	785	18840	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
134	19	С1241-701-0205 241-701-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм	м	0,15	6 623	993	Казахстан
135	20	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСД РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,531	42 958	22811	
136	21	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	$м^3$ изолирующего слоя	4,7	37 199	174835	
			ВСЕГО ПО АКТУ:					**14415635**
			СКИДКА ПО ОТДЕЛУ 2	тенге				**24900**
			ИТОГО СО СКИДКОЙ ПО ОТДЕЛУ 2	тенге				**14390735**
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге				3465815
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				*1687930*
			машины и механизмы	тенге				1411754
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				*369936*
			материалы, изделия и конструкции	тенге				2327767
			перевозки	тенге				73175
			оборудование	тенге				7137126
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	927			
			ИТОГО	Тенге				**14390735**
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 8,4%	Тенге				**609303**
			ИТОГО	Тенге				**15000038**
			Сметная прибыль 5%	Тенге				**393146**
			Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге				**750002**
			ИТОГО	Тенге				**16143186**
			В текущих ценах на 2024год 100% к=1,075	Тенге			**7672410**	**17353924**
К=		0,98	ИТОГО с пониж коэф согласно договора	Тенге			**7518962**	**17006845,93**
			НДС 12%	Тенге				**2040821,51**
			ВСЕГО С НДС	Тенге				**19047667,44**

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656

Заказчик
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" СКО,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 030140002400

Директор _____ Гладковская-Медведева А.А

Руководитель _____ Галеев К.Т

Технического надзора ТОО "Аманат Инжиниринг"

Эксперт _____ Курмашев К. М. аттестат KZ46VJE00027014 от 01.06.2017г.

Авторский надзор ТОО"Севгражданпроект" Лицензия 22026158 от27.12.2023г

ГИП_____ Каирбеков А.Т.. Приказ №54 от 09.04.2024г.