Программный комплекс АВС (редакция 2022 2) Цены региона Северо-Казахстанская обл Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области"

БИН 060140012681, Северо-Казахстанская область, район Шал акына, г.Сергеевка, Победы, 35, тел 87153421712

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"

БИН 151140003505, Туркестанская область, Жетисайский район, п. Асыката, М.Дулатов, 39А, тел 8 701 100 77 86

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания дома культуры, расположенное по адресу: Северо-Казахстанская область, район Шал акын, с. Новопокровка

Договор подряда №13 от 9 декабря 2022г.

Акт выполненных работ №1 от 29.03.2023г.
за март 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Локальная смета 2-1-1 - Демонтажные работы										
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	**3**	**1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**11**	**3028,79**	**180,53**	**33317**	**1985**	**--**	**23175**	**61011**	
			НР - 72%; СП - 8%			**2848,26**	**77,85**	**31331**	**856**		**4519**		
2	**4**	**1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**24,12**	**517,25**	**--**	**12476**	**--**	**--**	**8983**	**23175**	
			НР - 72%; СП - 8%			**517,25**	**--**	**12476**	**--**		**1717**		
3	**7**	**1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**458,85**	**159,88**	**3,45**	**73361**	**1583**	**--**	**52382**	**135801**	
			НР - 72%; СП - 8%			**156,43**	**2,13**	**71778**	**977**		**10058**		
4	**8**	**1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Полы цементные. Разборка/цементная стяжка/ покрытия**	**м2**	**370,29**	**2746,28**	**920,89**	**1016920**	**340996**	**--**	**594919**	**1740788**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1825,39**	**406,04**	**675924**	**150353**		**128949**		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Электрика										
19	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Демонтаж в готовой нише или на стене**	шкаф	3	922,39	59,21	2767	178	--	1886	5025	
		НР - 72%; СП - 8%			863,18	9,98	2590	30		372		
20	1217-0101-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	64	87,60	0,80	5606	51	--	4022	10399	
		НР - 72%; СП - 8%			86,80	0,49	5555	31		771		
21	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	42	80,20	--	3368	--	--	2425	6257	
		НР - 72%; СП - 8%			80,20	--	3368	--		464		
22	1217-0101-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Электросчетчики. Демонтаж**	шт.	1	424,06	1,86	424	2	--	305	787	
		НР - 72%; СП - 8%			422,20	1,15	422	1		58		
23	1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кабель. Демонтаж**	м	630	132,66	0,27	83576	170	--	60127	155201	
		НР - 72%; СП - 8%			132,39	0,16	83406	101		11498		
		АПС										
26	1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования /ДЕМОНТАЖ/**	шт.	1	13133,14	2,44	13133	2	--	9454	24394	
		НР - 72%; СП - 8%			13130,70	--	13131	--		1807		
27	1310-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования/ДЕМОНТАЖ/**	шт.	30	1393,70	2,90	41811	87	--	30041	77601	
		НР - 72%; СП - 8%			1390,80	--	41724	--		5748		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	28	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования /ДЕМОНТАЖ/	шт.	17	1081,84	2,44	18391	41	--	13212	34131	
			НР - 72%; СП - 8%			1079,40	--	18350	--		2528		
3	29	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах /ДЕМОНТАЖ/	м кабеля	300	199,80	145,83	59940	43749	--	16050	82068	
			НР - 72%; СП - 8%			53,97	20,34	16191	6102		6078		
4	30	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования /ДЕМОНТАЖ/	м	300	89,16	2,61	26748	783	--	18705	49089	
			НР - 72%; СП - 8%			86,55	0,05	25965	15		3636		

Локальная смета 2-1-2 - Ремонтно-строительные работы

			Полы тип1										
5	35	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	349	1292,12	35,09	450950	12246	266441	129123	626479	
			НР - 72%; СП - 8%			493,59	20,27	172263	7074		46406		
6	36	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50 мм	м2 стяжки	349	1216,12	36,06	424426	12585	399057	14257	473778	
			НР - 72%; СП - 8%			36,63	20,11	12784	7018		35095		
7	37	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,202	589928,23	2116,98	119166	428	114555	3144	132095	
			НР - 72%; СП - 8%			20709,25	903,64	4183	183		9785		
8	42	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	349	2287,17	117,21	798222	40906	419980	247275	1129137	
			НР - 72%; СП - 8%			966,58	17,48	337336	6101		83640		
		ИТОГО:		Тенге					634634	1200033	1582614		
												4 767 216	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 528 777					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					455 792				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					178 842				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1 200 033			
		- Накладные расходы	Тенге							1 229 485		
		- Сметная прибыль	Тенге							353 129		

Всего	**4 767 216**
Временные здания и сооружения (1,2%)	57 207
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки (1,3%)	62 717
Итого	**4 887 140**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**97 743**
Итого в текущих ценах 2022г.	**4 984 883**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-249 244,22
Итого в текущих ценах	**4 735 638,78**
НДС (12 %)	568 276,65
Итого	**5 303 915,43**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ГрадСтройСервис"
БИН 151140003505

Директор _____ **Касимов Б. А.**

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области"
БИН 980140012681

Руководитель _____ **Бегимбетова Ж. Б.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
БИН 040140001355

Эксперт _____ **Шевелев Е. Ю.**
аттестат №KZ46VJE00074447 от 20.05.2022г.
аттестат №KZ79VJE00074435 от 20.05.2022г.
аттестат №82VJE00074866 от 15.06.2022г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостСтандарт", БИН 080840003443

Эксперт _____ **Кекенов Р. Х.**
Приказ № Г-05-2022 от 10.11.2022г.