Типовая № **КС-3**
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :

Строительство жилых домов по системе Жилстройсбережений (кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе".Кирпичный 9-ти эт. ж/д № 16 в микр.№ 4 ж/м "Нур-Актобе" г.Актобе (Блоки А,Б,В)

за ноябрь 2017 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		№ 03-3/100 от 3.08.2016 г , доп.согл.№ 2 от 6.10.2017г		Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
		из графы № 1						
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2017 г.	Стоимость оборудования и материалов 2016г	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего гр.3+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**536 625 599**		**179 696 004**	**526 103 529**			**64 395 072**	**601 020 671**
За отчетный месяц		**68 836 734**	**23 050 868**	**67 486 994**			**8 260 408**	**77 097 142**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Акмади А.А.

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет
Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Форма 2В

Наименование объекта : Строительство жилых домов по системе Жилстройсбережений(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе".Кирпичный 9-ти эт. ж/д № 16 в микр.№ 4 ж/м "Нур-Актобе" г.Актобе (Блоки А,Б,В)

А К Т
выполненных работ за ноябрь 2017 г.

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед.,тенге: Всего з/прабочих строителей	Стоимость ед.,тенге: экспл. машин в т.ч.з/п	Общая стоимость,тг: Всего з/прабочих строителей	Общая стоимость,тг: экспл. машин в т.ч.з/п	накладные расходы, тенге %	Затраты труда,чел-ч: рабочих-строителей на ед-цу	Затраты труда,чел-ч: рабочих-строителей всего	Затраты труда,чел-ч: машинистов на ед-цу	Затраты труда,чел-ч: машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Блок А											
	Фундаменты и стены подвала											
	Декоративный элемент из фибробетона на открытой плоскости фасада											
Е0115-105-2	Устройство декоративного элемента из фибробетона по открытой плоскости фасада	м	59,40	140,69 130,73	3,75 1,42	8357 7765	223 84	8242 105	0,80 0,01	48 1		
С12072-70	Детали цементные погонные орнаментованные плоские,выпуклые и рельефные простого рисунка,высотой 16-25 см	м	59,994	644		38636						
С11011-2077	Профилированный оцинкованный профиль 60х60	м	59,4	168,60		10015						
С11011-2076	Профилированный оцинкованный профиль 60х30	м	59,4	124,16		7375						
С11011-2125	Саморезы	шт	476	0,55		262						
С11011-2161	Дюбель д.6 L-100 мм	шт	594	2,64		1568						
	Прямые затраты					**66 213**		**8 242**				
	Стены											
	Декоративный элемент из фибробетона на открытой плоскости фасада											
Е0115-105-2	Устройство декоративного элемента из фибробетона по открытой плоскости фасада	м	237,60	140,69 130,73	3,75 1,42	33428 31061	891 337	32969 105	0,80 0,01	190 2		
С12072-70	Детали цементные погонные орнаментованные плоские,выпуклые и рельефные простого рисунка,высотой 16-25 см	м	239,9760	644		154545						
С11011-2077	Профилированный оцинкованный профиль 60х60	м	237,6	168,60		40059						
С11011-2076	Профилированный оцинкованный профиль 60х30	м	237,6	124,16		29500						
С11011-2125	Саморезы	шт	1904	0,55		1047						

С11011-2161	Дюбель д.6 L-100 мм	шт	2376	2,64		6273				
	Прямые затраты					**264 852**		**32 969**		
	Окна									
Е110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах	м2	1403,82	233,6717	5,58	328033	7833	162006	0,59	828
				94,1	2,12	132029	2976	120	0,01	14
	Прямые затраты					**328 033**		**162 006**		
	Двери									
Е109-44-1	Монтаж металлических дверей	т	25,16666	27230,93	9420,05	685312	237071	377487	80,3	2021
				15052,5	1613,63	378820	40610	90	5,52	139
Е0134-27-8	Окраска металлических дверей за 2 раза	т	26,42678	9752,34	3974,44	257723	105032	123083	22,93	606
				3660,75	1514,25	96742	40017	90	7,4	196
Е0126-33-1	Утепление дверей пенопластом	м3	19,7505	14267,38	185,63	281788	3666	65858	18,17	359
				3264,75	69,75	64480	1378	100	0,34	7
Е0134-60-8	Обивка дверей по утеплителю	м2	395,01	1384,28	1,2	546806	474	130223	1,85	731
				299,25	0,45	118207	178	110	0,34	134
	Прямые затраты					1 771 628		696 651		
	Витражи									
Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	м2	119,88	3617,59	202,91	433677	24325	88061	3,81	457
				765,00	51,20	91708	6138	90	0,17	20
С12031-36	Стоимость алюминиевых витражей	шт	67	8340		558780				
	Прямые затраты					**992 457**		**88 061**		
	Полы					77 097 142				
	1 этаж									
Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	80,785	137,96	0,32	11145	26	4148	0,24	19
				41,63	0,11	3363	9	123	0,02	2
	2-9 этаж									
Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	1359,328	137,96	0,32	187533	435	69788	0,24	326
				41,63	0,11	56589	150	123	0,02	27
Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	1358,151	137,96	0,32	187376	435	69728	0,24	326
				41,63	0,11	56540	149	123	0,02	27
С11011-348	Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы, марка М, толщина 2,1 мм	м2	8680,803	560		4861250				
С11011-511	Плинтусы для полов из пластиката	м	1525,651	95		144937				
	Прямые затраты					**5 392 240**		**143 663**		
	Внутренняя отделка									
Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными		5098,1	251,66	1,88	1282988	9584	212247	0,23	1173

	водоэмульсионными составами по соорным конструкциям стен,подготовленным под покраску	м2		38,93	0,72	198469	3671	105	0,00	22
	Прямые затраты					**1 282 988**		**212 247**		
	Холодное водоснабжение выше отм. 0.00									
	Сантехнические работы									
Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	357	67,67 59,85	4,19 1,58	24158 21366	1496 564	28071 128	0,34 0,01	121 4
С130804-192	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR6-20x3,4 PN 20 армированные	м	357	67		23919				
Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	144	67,67 59,85	4,19 1,58	9744 8618	603 228	11323 128	0,34 0,01	49 1
С130804-193	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR6-40x6,7 PN 20 армированные	м	144	281		40464				
С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	шт	54	266		14364				
Сцена	Счетчик холодной воды д.15 мм	шт	54	671,08		36238				
С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	шт	54	266		14364				
С130804-2283 Изм. и	Фильтр полипропиленовый д-15мм	шт	54	150		8100				
С130804-2051 Изм. и	Разъемная муфта с наружной резьбой д-20 1/2"	шт	108	118		12744				
С130804-2120 Изм. и	Колено 90" П.П. д.20мм	шт	60	6		360				
С130804-2053 Изм. и доп.вып.16	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	108	61		6588				
С130804-2120 Изм. и	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	119	6		714				
С130804-2120 Изм. и	Колено 90" П.П. д.20мм	шт	9	6		54				
С130804-2200 Изм. и доп.вып.16	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	47	32		1504				
С130804-2091 Изм. и доп.вып.16	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	7		7				
С130804-2094 Изм. и доп.вып.16	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6	19		114				

С130804-2193 Изм. и	Тройник П.П. д.20мм	шт	108	14		1512				
С130804-1960 Изм. и	Муфта соединительная д-40х6,7мм	шт	54	25		1350				
С130804-2276 Изм. и доп.вып.16	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	288	11		3168				
	Прямые затраты					**199 467**		**39 394**		
	Горячее водоснабжение выше отм. 0.00									
	Сантехнические работы									
Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	402	67,67 59,85	4,19 1,58	27203 24060	1684 635	31609 128	0,34 0,01	137 4
С130804-192	Трубы полипропиленовые армированные д-20х3,4 мм	м	402	67		26934				
Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	40	67,67 59,85	4,19 1,58	2707 2394	168 63	3145 128	0,34 0,01	14 0
С130804-192	Трубы полипропиленовые армированные д-25х4,2 мм	м	40	107		4280				
Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	70	67,67 59,85	4,19 1,58	4737 4190	293 111	5504 128	0,34 0,01	24 1
С130804-192	Трубы полипропиленовые армированные д-32х5,4 мм	м	70	180		12600				
Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	167	67,67 59,85	4,19 1,58	11301 9995	700 264	13131 128	0,34 0,01	57 2
С130804-193	Трубы полипропиленовые армированные д-40х6,7 мм	м	167	281		46927				
Сцена	Счетчик холодной воды д.15 мм	шт	54	671,08		36238				
С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	шт	54	266		14364				
С130804-2283	Фильтр полипропиленовый д-15мм	шт	54	150		8100				
С130804-2079	Разъемная муфта с наружной резьбой д-20 1/2"	шт	108	118		12744				
С130804-2120 Изм. и	Колено 90" П.П. д.20мм	шт	54	6		324				
С130804-2053	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х1/2	шт	8	61		488				

С130804-2056	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x3/4	шт	8	122		976				
С130804-2193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25x20x25	шт	1	14		14				
С130804-2200	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 40x20x40	шт	53	32		1696				
С130804-2093	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32	шт	2	9		18				
С130804-2096	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32	шт	1	23		23				
С130804-2095	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x25	шт	4	21		84				
С130804-2193	Тройник П.П. д.20мм	шт	54	14		756				
С130804-2196	Тройник П.П. д.25мм	шт	2	29		58				
С130804-2199	Тройник П.П. д.32мм	шт	2	22		44				
С130804-2120	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	128	6		768				
С130804-2121	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	2	8		16				
С130804-2122	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	6	15		90				
С130804-2123	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	4	45		180				
С130804-2120	Отвод полипропиленовый PP-R 90" приварной DN 20мм (колено)	шт	63	6		378				
С130804-2123	Отвод полипропиленовый PP-R 90" приварной DN 40мм (колено)	шт	2	45		90				
С130804-1960	Муфта соединительная д-32x5,4мм	шт	20	25		500				
С130804-1961	Муфта соединительная д-40x6,7мм	шт	40	41		1640				
	Прямые затраты					**216 278**		**53 390**		
	Внутренне газоснабжение									
Е0124-101-1	Устройство газового фасадного ввода	ввод	1	12538,76	891,86	12539	892	2299	8,09	8
				1431,00	337,50	1431	338	130	1,65	2
Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения		18,5	623,70	14,12	11538	261	2502	0,55	10

	из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м		100,35	5,29	1856	98	128	0,03	1
Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	364,5	120,70 100,35	14,12 5,29	43995 36578	5147 1928	49287 128	0,55 0,03	200 11
С130806-60	Труба стальная электросварная д.38х2 мм	м	6	141		846				
С130806-57	Труба стальная электросварная д.32х2 мм	м	72,5	99		7178				
С130806-57	Труба стальная электросварная д.25х2 мм	м	212	99		20988				
С130806-56	Труба стальная электросварная д.18х2 мм	м	74	56		4144				
Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	383	78,92 69,75	0 0	30226 26714	0 0	34194 128	0,33 0	126 0
Е0116-10-4	Укладка футляра из стальной электросварной трубы д.89х3,5 мм L-750мм-1шт, L-400мм-1шт	м	1,15	935,75 130,50	20,80 7,79	1076 150	24 9	204 128	0,73 0,04	1 0
Е0116-10-2	Укладка футляра из стальной электросварной трубы д.57х3,5мм L-400мм-2 шт,L-550мм-2 шт,L-250мм-2 шт , L-150мм-5 шт	м	3,15	623,70 100,35	14,12 5,29	1965 316	44 17	426 128	0,55 0,03	2 0
Е0116-10-1	Устройство футляра из стальной электросварной трубы д.45х2мм L-350мм-2шт	м	0,7	425,70 100,35	14,12 5,29	298 70	10 4	95 128	0,55 0,03	0 0
Е0116-10-2	Укладка гильзы из стальной электросварной трубы д.57х2 мм ,L-350мм-48 шт	м	16,8	425,70 100,35	14,12 5,29	7152 1686	237 89	2272 128	0,55 0,03	9 1
Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	60	473,47 254,25	39,24 15,75	28408 15255	2354 945	20736 128	1,47 0,07	88 4
С130904-68	Краны шаровые сварные стальные Ду 25 мм	шт	6	3074		18444				
С130904-66	Краны шаровые сварные стальные Ду 15 мм	шт	54	2430		131220				
Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 0
С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1	6880		6880				
Спрайслист	Счетчик газовый	шт	54	1757,59		94910				
С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие четырехгорелочные	шт	54	22600		1220400				
С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	5	227		1135				

С130810-107	Переходы штампованные концентрические из стали марки 20 Ру меньше или равно 16 Мпа, 57х4 - 45х2,5 мм с д.57х3 на д.38х2	шт	2	251		502				
С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,	кг	16,2	200		3240				
С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	шт	24	208		4992				
	Прямые затраты					**1 652 549**		**112 360**		
	Строительные работы									
Е113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	69,36	21,8 5,81	0,05 0,02	1512 403	3 1	364 90	0,03 0	2 0
Е113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за два раза	м2	69,36	19,64 3,13	0,02 0	1362 217	1 0	195 90	0,02 0	1 0
	Прямые затраты					**2 874**		**559**		
	Электроосвещение									
	Монтаж									
75-6-42	Вводные панели типа ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт	1	106300		106300				
75-6-53	Распределительная панель, типа ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100	шт	1	91100		91100				
С-цена	Щит этажный ЩЭЗ 301	шт	2	12007,55		24015				
С-цена	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании однофазный	шт	6	3228,35		19370				
С-цена	Щит этажный ЩЭЗ 302	шт	16	10775,32		172405				
С-цена	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании однофазный	шт	48	3228,35		154961				
	Прямые затраты					**568 151**		**0**		
	Блок Б									
	Фундаменты и стены подвала									
	Декоративный элемент из фибробетона на открытой плоскости фасада									
Е0115-105-2	Устройство декоративного элемента из фибробетона по открытой плоскости фасада	м	50,71	140,69 130,73	3,75 1,42	7134 6629	190 72	7036 105	0,80 0,01	41 1
С12072-70	Детали цементные погонные орнаментованные плоские,выпуклые и рельефные простого рисунка,высотой 16-25 см	м	51,2171	644		32984				
С11011-2077	Профилированный оцинкованный профиль 60х60		50,71	168,60		8550				

		м								
С11011-2076	Профилированный оцинкованный профиль 60х30		50,71	124,16		6296				
		м								
С11011-2125	Саморезы		406	0,55		223				
		шт								
С11011-2161	Дюбель д.6 L-100 мм		508	2,64		1341				
		шт								
	Прямые затраты					**56 528**		**7 036**		
	Стены									
	Декоративный элемент из фибробетона на открытой плоскости фасада									
Е0115-105-2	Устройство декоративного элемента из фибробетона по открытой плоскости фасада		214,20	140,69	3,75	30136	803	29722	0,80	171
		м		130,73	1,42	28002	304	105	0,01	2
С12072-70	Детали цементные погонные орнаментованные плоские,выпуклые и рельефные простого рисунка,высотой 16-25 см		216,342	644		139324				
		м								
С11011-2077	Профилированный оцинкованный профиль 60х60		214,20	168,60		36114				
		м								
С11011-2076	Профилированный оцинкованный профиль 60х30		214,20	124,16		26595				
		м								
С11011-2125	Саморезы		1714	0,55		943				
		шт								
С11011-2161	Дюбель д.6 L-100 мм		2142	2,64		5655				
		шт								
	Прямые затраты					**238 767**		**29 722**		
	Холодное водоснабжение выше отм. 0.00									
	Сантехнические работы									
Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм		357	67,67	4,19	24158	1496	28071	0,34	121
		м		59,85	1,58	21366	564	128	0,01	4
С130804-192	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR6-20х3,4 PN 20 армированные		357	67		23919				
		м								
Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм		144	67,67	4,19	9744	603	11323	0,34	49
		м		59,85	1,58	8618	228	128	0,01	1
С130804-193	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR6-40х6,7 PN 20 армированные		144	281		40464				
		м								
С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм		54	266		14364				
		шт								
Сцена	Счетчик холодной воды д.15 мм		54	671,08		36238				
		шт								
С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм		54	266		14364				
		шт								

С130804-2283	Фильтр полипропиленовый д-15мм		54	150		8100				
Изм. и		шт								
С130804-2051	Разъемная муфта с наружной резьбой д-20 1/2"		108	118		12744				
Изм. и		шт								
С130804-2120	Колено 90" П.П. д.20мм		60	6		360				
Изм. и		шт								
С130804-2053	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		108	61		6588				
Изм. и доп.вып.16		шт								
С130804-2120	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)		119	6		714				
Изм. и доп.вып.16		шт								
С130804-2120	Колено 90" П.П. д.20мм		9	6		54				
Изм. и		шт								
С130804-2200	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		47	32		1504				
Изм. и доп.вып.16		шт								
С130804-2091	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	7		7				
Изм. и доп.вып.16		шт								
С130804-2094	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		6	19		114				
Изм. и доп.вып.16		шт								
С130804-2193	Тройник П.П. д.20мм		108	14		1512				
Изм. и		шт								
С130804-1960	Муфта соединительная д-40x6,7мм		54	25		1350				
Изм. и		шт								
С130804-2276	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		288	11		3168				
Изм. и доп.вып.16		шт								
	Прямые затраты					**199 467**		**39 394**		
	Горячее водоснабжение выше отм. 0.00									
	Сантехнические работы									
Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм		402	67,67	4,19	27203	1684	31609	0,34	137
		м		59,85	1,58	24060	635	128	0,01	4
С130804-192	Трубы полипропиленовые армированные д-20x3,4 мм		402	67		26934				
		м								
Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм		40	67,67	4,19	2707	168	3145	0,34	14
		м		59,85	1,58	2394	63	128	0,01	0
С130804-192	Трубы полипропиленовые армированные д-25x4,2 мм		40	107		4280				
		м								
Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм		70	67,67	4,19	4737	293	5504	0,34	24
		м		59,85	1,58	4190	111	128	0,01	1

С130804-192	Трубы полипропиленовые армированные д-32х5,4 мм	м	70	180		12600				
Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	167	67,67 59,85	4,19 1,58	11301 9995	700 264	13131 128	0,34 0,01	57 2
С130804-193	Трубы полипропиленовые армированные д-40х6,7 мм	м	167	281		46927				
Сцена	Счетчик холодной воды д.15 мм	шт	54	671,08		36238				
С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	шт	54	266		14364				
С130804-2283	Фильтр полипропиленовый д-15мм	шт	54	150		8100				
С130804-2079	Разъемная муфта с наружной резьбой д-20 1/2"	шт	108	118		12744				
С130804-2120	Колено 90" П.П. д.20мм	шт	54	6		324				
Изм. и С130804-2053	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х1/2	шт	8	61		488				
С130804-2056	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32х3/4	шт	8	122		976				
С130804-2193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25х20х25	шт	1	14		14				
С130804-2200	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 40х20х40	шт	53	32		1696				
С130804-2093	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40х32	шт	2	9		18				
С130804-2096	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40х32	шт	1	23		23				
С130804-2095	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40х25	шт	4	21		84				
С130804-2193	Тройник П.П. д.20мм	шт	54	14		756				
С130804-2196	Тройник П.П. д.25мм	шт	2	29		58				
С130804-2199	Тройник П.П. д.32мм	шт	2	22		44				
С130804-2120	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	128	6		768				

С130804-2121	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	2	8		16				
С130804-2122	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	6	15		90				
С130804-2123	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	4	45		180				
С130804-2120	Отвод полипропиленовый PP-R 90" приварной DN 20мм (колено)	шт	63	6		378				
С130804-2123	Отвод полипропиленовый PP-R 90" приварной DN 40мм (колено)	шт	2	45		90				
С130804-1960	Муфта соединительная д-32х5,4мм	шт	20	25		500				
С130804-1961	Муфта соединительная д-40х6,7мм	шт	40	41		1640				
	Прямые затраты					**216 278**		**53 390**		
	Внутренне газоснабжение									
Е0124-101-1	Устройство газового фасадного ввода	ввод	1	12538,76 1431,00	891,86 337,50	12539 1431	892 338	2299 130	8,09 1,65	8 2
Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	18,5	623,70 100,35	14,12 5,29	11538 1856	261 98	2502 128	0,55 0,03	10 1
Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	364,5	120,70 100,35	14,12 5,29	43995 36578	5147 1928	49287 128	0,55 0,03	200 11
С130806-60	Труба стальная электросварная д.38х2 мм	м	6	141		846				
С130806-57	Труба стальная электросварная д.32х2 мм	м	72,5	99		7178				
С130806-57	Труба стальная электросварная д.25х2 мм	м	212	99		20988				
С130806-56	Труба стальная электросварная д.18х2 мм	м	74	56		4144				
Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	383	78,92 69,75	0 0	30226 26714	0 0	34194 128	0,33 0	126 0
Е0116-10-4	Укладка футляра из стальной электросварной трубы д.89х3,5 мм L-750мм-1шт, L-400мм-1шт	м	1,15	935,75 130,50	20,80 7,79	1076 150	24 9	204 128	0,73 0,04	1 0
Е0116-10-2	Укладка футляра из стальной электросварной трубы д.57х3,5мм L-400мм-2 шт,L-550мм-2 шт,L-250мм-2 шт , L-150мм-5 шт	м	3,15	623,70 100,35	14,12 5,29	1965 316	44 17	426 128	0,55 0,03	2 0
Е0116-10-1	Устройство футляра из стальной электросварной трубы д.45х2мм L-350мм-2шт	м	0,7	425,70 100,35	14,12 5,29	298 70	10 4	95 128	0,55 0,03	0 0
Е0116-10-2	Укладка гильзы из стальной электросварной трубы		16,8	425,70	14,12	7152	237	2272	0,55	9

	д.57х2 мм ,L-350мм-4 шт	м		100,35	5,29	1686	89	128	0,03	1
Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	60	473,47 254,25	39,24 15,75	28408 15255	2354 945	20736 128	1,47 0,07	88 4
С130904-68	Краны шаровые сварные стальные Ду 25 мм	шт	6	3074		18444				
С130904-66	Краны шаровые сварные стальные Ду 15 мм	шт	54	2430		131220				
Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 0
С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1	6880		6880				
Спрайслист	Счетчик газовый	шт	54	1757,59		94910				
С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие четырехгорелочные	шт	54	22600		1220400				
С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	5	227		1135				
С130810-107	Переходы штампованные концентрические из стали марки 20 Ру меньше или равно 16 Мпа, 57х4 - 45х2,5 мм с д.57х3 на д.38х2	шт	2	251		502				
С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,	кг	16,2	200		3240				
С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	шт	24	208		4992				
	Прямые затраты					**1 652 549**		**112 360**		
	Строительные работы									
Е113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	69,36	21,8 5,81	0,05 0,02	1512 403	3 1	364 90	0,03 0	2 0
Е113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за два раза	м2	69,36	19,64 3,13	0,02 0	1362 217	1 0	195 90	0,02 0	1 0
	Прямые затраты					**2 874**		**559**		
	Электроосвещение									
	Монтаж									
75-6-42	Вводные панели типа ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт	1	106300		106300				

75-6-53	Распределительная панель, типа ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100	шт	1	91100		91100				
С-цена	Щит этажный ЩЭЗ 301	шт	2	12007,55		24015				
С-цена	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании однофазный	шт	6	3228,35		19370				
С-цена	Щит этажный ЩЭЗ 302	шт	16	10775,32		172405				
С-цена	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании однофазный	шт	48	3228,35		154961				
	Прямые затраты					**568 151**		**0**		
	Блок В									
	Фундаменты и стены подвала									
	Декоративный элемент из фибробетона на открытой плоскости фасада									
Е0115-105-2	Устройство декоративного элемента из фибробетона по открытой плоскости фасада	м	62,65	140,69 130,73	3,75 1,42	8814 8190	235 89	8693 105	0,80 0,01	50 1
С12072-70	Детали цементные погонные орнаментованные плоские,выпуклые и рельефные простого рисунка,высотой 16-25 см	м	63,2765	644		40750				
С11011-2077	Профилированный оцинкованный профиль 60х60	м	62,65	168,60		10563				
С11011-2076	Профилированный оцинкованный профиль 60х30	м	62,65	124,16		7779				
С11011-2125	Саморезы	шт	502	0,55		276				
С11011-2161	Дюбель д.6 L-100 мм	шт	627	2,64		1655				
	Прямые затраты					**69 837**		**8 693**		
	Стены									
	Декоративный элемент из фибробетона на открытой плоскости фасада									
Е0115-105-2	Устройство декоративного элемента из фибробетона по открытой плоскости фасада	м	214,20	140,69 130,73	3,75 1,42	30136 28002	803 304	29722 105	0,80 0,01	171 2
С12072-70	Детали цементные погонные орнаментованные плоские,выпуклые и рельефные простого рисунка,высотой 16-25 см	м	216,342	644		139324				
С11011-2077	Профилированный оцинкованный профиль 60х60	м	214,20	168,60		36114				
С11011-2076	Профилированный оцинкованный профиль 60х30	м	214,20	124,16		26595				
С11011-2125	Саморезы	шт	1714	0,55		943				
С11011-2161	Дюбель д.6 L-100 мм		2142	2,64		5655				

		шт								
	Прямые затраты					**238 767**		**29 722**		
	Холодное водоснабжение выше отм. 0.00									
	Сантехнические работы									
Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	357	67,67 59,85	4,19 1,58	24158 21366	1496 564	28071 128	0,34 0,01	121 4
С130804-192	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR6-20x3,4 PN 20 армированные	м	357	67		23919				
Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	144	67,67 59,85	4,19 1,58	9744 8618	603 228	11323 128	0,34 0,01	49 1
С130804-193	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR6-40x6,7 PN 20 армированные	м	144	281		40464				
С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	шт	54	266		14364				
Сцена	Счетчик холодной воды д.15 мм	шт	54	671,08		36238				
С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	шт	54	266		14364				
С130804-2283 Изм. и	Фильтр полипропиленовый д-15мм	шт	54	150		8100				
С130804-2051 Изм. и	Разъемная муфта с наружной резьбой д-20 1/2"	шт	108	118		12744				
С130804-2120 Изм. и	Колено 90" П.П. д.20мм	шт	60	6		360				
С130804-2053 Изм. и доп.вып.16	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	108	61		6588				
С130804-2120 Изм. и	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	119	6		714				
С130804-2120 Изм. и	Колено 90" П.П. д.20мм	шт	9	6		54				
С130804-2200 Изм. и доп.вып.16	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	47	32		1504				
С130804-2091 Изм. и доп.вып.16	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	7		7				
С130804-2094 Изм. и доп.вып.16	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6	19		114				

С130804-2193 Изм. и	Тройник П.П. д.20мм	шт	108	14		1512				
С130804-1960 Изм. и	Муфта соединительная д-40х6,7мм	шт	54	25		1350				
С130804-2276 Изм. и доп.вып.16	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	288	11		3168				
	Прямые затраты					**199 467**		**39 394**		
	Горячее водоснабжение выше отм. 0.00									
	Сантехнические работы									
Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	402	67,67 59,85	4,19 1,58	27203 24060	1684 635	31609 128	0,34 0,01	137 4
С130804-192	Трубы полипропиленовые армированные д-20х3,4 мм	м	402	67		26934				
Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	40	67,67 59,85	4,19 1,58	2707 2394	168 63	3145 128	0,34 0,01	14 0
С130804-192	Трубы полипропиленовые армированные д-25х4,2 мм	м	40	107		4280				
Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	70	67,67 59,85	4,19 1,58	4737 4190	293 111	5504 128	0,34 0,01	24 1
С130804-192	Трубы полипропиленовые армированные д-32х5,4 мм	м	70	180		12600				
Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	167	67,67 59,85	4,19 1,58	11301 9995	700 264	13131 128	0,34 0,01	57 2
С130804-193	Трубы полипропиленовые армированные д-40х6,7 мм	м	167	281		46927				
Сцена	Счетчик горячей воды д.15 мм	шт	54	671,08		36238				
С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	шт	54	266		14364				
С130804-2283	Фильтр полипропиленовый д-15мм	шт	54	150		8100				
С130804-2079	Разъемная муфта с наружной резьбой д-20 1/2"	шт	108	118		12744				
С130804-2120 Изм. и	Колено 90" П.П. д.20мм	шт	54	6		324				
С130804-2053	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х1/2	шт	8	61		488				

С130804-2056	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x3/4	шт	8	122		976				
С130804-2193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25x20x25	шт	1	14		14				
С130804-2200	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 40x20x40	шт	53	32		1696				
С130804-2093	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32	шт	2	9		18				
С130804-2096	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32	шт	1	23		23				
С130804-2095	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x25	шт	4	21		84				
С130804-2193	Тройник П.П. д.20мм	шт	54	14		756				
С130804-2196	Тройник П.П. д.25мм	шт	2	29		58				
С130804-2199	Тройник П.П. д.32мм	шт	2	22		44				
С130804-2120	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	128	6		768				
С130804-2121	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	2	8		16				
С130804-2122	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	6	15		90				
С130804-2123	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	4	45		180				
С130804-2120	Отвод полипропиленовый PP-R 90" приварной DN 20мм (колено)	шт	63	6		378				
С130804-2123	Отвод полипропиленовый PP-R 90" приварной DN 40мм (колено)	шт	2	45		90				
С130804-1960	Муфта соединительная д-32x5,4мм	шт	20	25		500				
С130804-1961	Муфта соединительная д-40x6,7мм	шт	40	41		1640				
	Прямые затраты					**216 278**		**53 390**		
	Внутренне газоснабжение									
Е0124-101-1	Устройство газового фасадного ввода		1	12538,76	891,86	12539	892	2299	8,09	8
		ввод		1431,00	337,50	1431	338	130	1,65	2

Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	18,5	623,70 100,35	14,12 5,29	11538 1856	261 98	2302 128	0,55 0,03	10 1
Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	364,5	120,70 100,35	14,12 5,29	43995 36578	5147 1928	49287 128	0,55 0,03	200 11
С130806-60	Труба стальная электросварная д.38х2 мм	м	6	141		846				
С130806-57	Труба стальная электросварная д.32х2 мм	м	72,5	99		7178				
С130806-57	Труба стальная электросварная д.25х2 мм	м	212	99		20988				
С130806-56	Труба стальная электросварная д.18х2 мм	м	74	56		4144				
Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	383	78,92 69,75	0 0	30226 26714	0 0	34194 128	0,33 0	126 0
Е0116-10-4	Укладка футляра из стальной электросварной трубы д.89х3,5 мм L-750мм-1шт, L-400мм-1шт	м	1,15	935,75 130,50	20,80 7,79	1076 150	24 9	204 128	0,73 0,04	1 0
Е0116-10-2	Укладка футляра из стальной электросварной трубы д.57х3,5мм L-400мм-2 шт,L-550мм-2 шт,L-250мм-2 шт , L-150мм-5 шт	м	3,15	623,70 100,35	14,12 5,29	1965 316	44 17	426 128	0,55 0,03	2 0
Е0116-10-1	Устройство футляра из стальной электросварной трубы д.45х2мм L-350мм-2шт	м	0,7	425,70 100,35	14,12 5,29	298 70	10 4	95 128	0,55 0,03	0 0
Е0116-10-2	Укладка гильзы из стальной электросварной трубы д.57х2 мм ,L-350мм-48 шт	м	16,8	425,70 100,35	14,12 5,29	7152 1686	237 89	2272 128	0,55 0,03	9 1
Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	60	473,47 254,25	39,24 15,75	28408 15255	2354 945	20736 128	1,47 0,07	88 4
С130904-68	Краны шаровые сварные стальные Ду 25 мм	шт	6	3074		18444				
С130904-66	Краны шаровые сварные стальные Ду 15 мм	шт	54	2430		131220				
Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 0
С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1	6880		6880				
Спрайслист	Счетчик газовый	шт	54	1757,59		94910				
С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие четырехгорелочные	шт	54	22600		1220400				

С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	*шт*	5	227		1135				
С130810-107	Переходы штампованные концентрические из стали марки 20 Ру меньше или равно 16 Мпа, 57х4 - 45х2,5 мм с д.57х3 на д.38х2	*шт*	2	251		502				
С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,	*кг*	16,2	200		3240				
С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	*шт*	24	208		4992				
	Прямые затраты					**1 652 549**		**112 360**		
	Строительные работы									
Е113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	*м2*	69,36	21,8 5,81	0,05 0,02	1512 403	3 1	364 90	0,03 0	2 0
Е113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за два раза	*м2*	69,36	19,64 3,13	0,02 0	1362 217	1 0	195 90	0,02 0	1 0
	Прямые затраты					**2 874**		**559**		
	Электроосвещение									
	Монтаж									
75-6-42	Вводные панели типа ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	*шт*	1	106300		106300				
75-6-53	Распределительная панель, типа ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100	*шт*	1	91100		91100				
С-цена	Щит этажный ЩЭЗ 301	*шт*	2	12007,55		24015				
С-цена	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании однофазный	*шт*	6	3228,35		19370				
С-цена	Щит этажный ЩЭЗ 302	*шт*	16	10775,32		172405				
С-цена	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании однофазный	*шт*	48	3228,35		154961				
	Прямые затраты					**568 151**		**0**		
	Всего прямые затраты					**18 620 268**		**2 036 121**		
	Накладные расходы					**2 036 121**				
	Непредвиденные и ненормируемые расходы	*6%*				1 239 383				

Итого		**21 895 772**
Временные здания и сооружения	*1,10%*	240 853
Зимние удорожания	*2,73%*	604 330
Затраты на доп. отпуска	*0,40%*	88 547
Выслуга лет строителей	*1%*	221 366
Итого в ценах 2001 г.		**23 050 868**
Итого в ценах 2017 г.		**67 486 994**
Налоги и сборы	*2%*	1 349 740
Всего:		**68 836 734**
НДС	*12%*	8 260 408
Итого		**77 097 142**

Заказчик:

_____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:

_____ **Акмади А.А.**

Технадзор :

_____

Сметная расценка проверена