Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Типовая № **КС-3**
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :

Строительство жилых домов по системе Жилстройсбережений (кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе".Кирпичный 9-ти эт. ж/д № 16 в микр.№ 4 ж/м "Нур-Актобе" г.Актобе (Блоки А,Б,В)

за июнь 2017 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№ 03-3/100 от 3.08.2016 г	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы № 1					
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2017 г.	Стоимость оборудования и материалов 2016г	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего гр.3+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**135 384 388**	**100 318 595**	**45 335 209**	**132 729 792**			**16 246 127**	**151 630 515**
За отчетный месяц			**33 592 976**	**98 351 564**			**12 038 231**	**112 356 826**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Акмади А.А.

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"
Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Наименование объекта : Строительство жилых домов по системе Жилстройсбережений(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе".Кирпичный 9-ти эт. ж/д № 16 в микр.№ 4 ж/м "Нур-Актобе" г.Актобе (Блоки А,Б,В)

Форма 2В

А К Т
выполненных работ за июнь 2017 г.

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед.,тенге		Общая стоимость,тг		накладные расходы, тенге	Затраты труда,чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п		машинистов на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Блок А									
	Вход в подвал									
Е109-25-1	Монтаж лобовых балок									
Е109-48-4	Электродуговая сварка	*т*	0,03	5015,9 2272,5	2020,02 502,43	150 68	61 15	75 90	14,1 1,79	0 0
С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №16-40	*т*	0,03 0,03	2452,13 1230,75 63600	545,76 0	74 37 1908	16 0	33 90	5,25 0	0 0
Е109-29-1	Монтаж металлических косоуров	*т*								
С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №16-40	*т*	0,10640 0,1064	13565,47 5040 63600	5475,87 1552,87	1443 536 6767	583 165	631 90	28,9 5,46	3 1
Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг	*т*								
11011-876	Прокат полосовой , толщина 10-75 мм , ширина 100-200 мм, немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали	*т*	0,019 0,016	13010,1 8100 50100	1826,1 690,75	247 154 802	35 13	234 140	42,7 3,37	1 0
1011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	*т*								
107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	*т*	0,003	149300		448				
021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	*м*	12 12	203,59 180 995	12,56 4,75	2443 2160 11940	151 57	3104 140	1,08 0,02	13 0
-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	*м*								
	Прямые затраты	*шт*	0,15540	9752,34 3660,75	3974,44 1514,25	1516 569 **27 290**	618 235	724 90 **4 801**	22,93 7,4	4 1

Стены

E0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М25 с облицовкой желтым кирпичем М125	м3	180,76	6537,89 814,5	266,56 99	1181789 147229	48183 17895	194847 118	5,07 0,49	916 89
E126-33-1	Утепление стен пеноплексом	м3	11,392	5016,88 3264,75	185,63 69,75	57153 37193	2115 795	37987 100	18,17 0,34	207 4
E0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 25 с облицовкой желтым кирпичем М125	м3	38,70	6889,39 902,25	282,71 105,75	266619 34917	10941 4093	46031 118	5,53 0,52	214 20
E108-12-1	Армирование кладки сеткой д.4 BpI	т	0,464120	59479,65 8257,5	422,15 157,5	27606 3832	196 73	4609 118	56,4 0,77	26 0
E0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 25 с облицовкой красным кирпичем М125	м3	46,20	7459,93 1039,5	305,8 114,75	344649 48025	14128 5301	62925 118	6,41 0,56	296 26
E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 75	м3	139,55	5701,66 670,5	337,41 126	795667 93568	47086 17583	131159 118	4,38 0,62	611 87
E0108-22-1	Кладка стен из пеноблоков	м3	3,42	1596,81 594	372,83 139,5	5461 2031	1275 477	2960 118	3,72 0,68	13 2
C143004-2	Стоимость пеноблоков	м3	3,42	3160		10807				
E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м из керамического кирпича	м3	1,71	6307,06 670,5	337,41 126	10785 1147	577 215	1607 118	4,38 0,62	7 1
E107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	шт	212	103,01 23,85	66,43 23,85	21838 5056	14083 5056	14157 140	0,15 0,11	32 23
E107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7т при наибольшей массе монтажных элемент. в здании до 5т	шт	10	391,83 130,73	250,96 88,22	3918 1307	2510 882	3065 140	0,81 0,37	8 4
E107-11-1	Монтаж прогонов	шт	3	391,83 130,73	250,96 88,22	1175 392	753 265	920 140	0,81 0,37	2 1
E107-44-10	Монтаж опорных подушек	шт	2	103,01 23,85	66,43 23,85	206 48	133 48	134 140	0,15 0,11	0 0
E109-25-1	Монтаж металлических перемычек	т	0,1335	5015,90 2272,5	2020,02 502,43	670 303	270 67	333 90	14,1 1,79	2 0
E109-48-4	Электродуговая сварка	т	0,1335	2452,13 1230,75	545,76 0	327 164	73 0	148 90	5,25 0	1 0
E110-5-1	Укладка деревянного бруса	м3	0,0728	22541,72 3487,5	316,57 119,25	1642 254	23 9	315 120	22,5 0,58	2 0
E126-31-1	Утепление пространства между перемычками пеноплексом	м3	0,27	2139,46 1809	330,46 123,75	582 492	90 34	526 100	10,58 0,6	3 0
E108-12-1	Армирование наружных и внутренних простенков сеткой д.4 BpI	т	0,102	59479,65 8257,5	422,15 157,5	6081 844	43 16	1015 118	56,4 0,77	6 0
E107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в		6,69	212,81	0,9	1423	6	821	0,54	4

	зданиях кирпичных и крупноблочных	*м3*		87,3	0,34	584	2	140	0	0
	Монолитный консольный пояс на отм. 23,51;									
E110-5-1	Укладка досок	*м3*	0,0772	22541,72 3487,5	316,57 119,25	1740 269	24 9	334 120	22,5 0,58	2 0
E106-19-1	Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона	*м3*	10,855	13253,77 1368	316,01 119,39	143870 14850	3430 1296	16953 105	8,25 0,58	90 6
	Арматурный пояс									
E108-12-1	Устройство арматурных поясов	*m*	0,606	8679,65 8257,5	422,15 157,5	5260 5004	256 95	6017 118	56,4 0,77	34 0
MC143007-2	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм М-100	*1000шт*	289,03272	-8870		-2563720				
MC143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	11,266579	-10400		-117172				
MC143006-25	Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора /ГОСТ 530-95/ М-125	*1000шт*	50,1813	-17000		-853083				
	Прямые затраты					**-644 705**		**526 864**		
	Перегородки									
E0108-7-5	Кладка перегородок неармированнных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75 на растворе М25	*м2*	313,378	807,66 189	34,37 12,87	253102 59228	10771 4033	74649 118	1,21 0,06	379 20
E0108-7-5	Кладка перегородок неармированнных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М75 на растворе М25	*м2*	97,92	884,77 189	34,37 12,87	86637 18507	3366 1260	23325 118	1,21 0,06	118 6
	Прямые затраты					**339 739**		**97 974**		
	Перекрытие и покрытие									
E107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	*шт*	49	859,04 299,25	200,77 71,15	42093 14663	9838 3486	25409 140	1,74 0,31	85 15
E107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	*шт*	82	1398,73 465,75	373,54 135,07	114696 38192	30630 11076	68974 140	2,66 0,61	218 50
E107-53-3	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	*шт*	2	411,58 139,73	188,37 66,45	823 279	377 133	577 140	0,85 0,28	2 1
E107-53-4	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 10 м2	*шт*	2	719,09 221,18	363,02 129,23	1438 442	726 258	981 140	1,32 0,56	3 1
E107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	*шт*	3	103,01 23,85	66,43 23,85	309 72	199 72	200 140	0,15 0,11	0 0
E0107-53-6	Монтаж балконных плит	*шт*	2	1860,12 807,75	924,97 316,76	3720 1616	1850 634	3149 140	4,83 1,25	10 3
E107-44-10	Монтаж опорных подушек	*шт*	7	103,01 23,85	66,43 23,85	721 167	465 167	467 140	0,15 0,11	1 1
C143015-64	Стоимость опорных подушек	*м3*	0,35	24000		8400				
E109-25-1	Монтаж металлических балок		2,1586	5015,9	2020,02	10827	4360	5391	14,1	30

E109-48-4	Электродуговая сварка	*т*		2272,5	502,43	4905	1085	90	1,79	4
E134-27-8	Окраска металлических балок за 2 раза	*т*	2,1586	2452,13	545,76	5293	1178	2391	5,25	11
E0107-20-3	Закладная деталь	*т*	2,1586	1230,75	0	2657	0	90	0	0
C12041-132	Металлизация закладных деталей	*т*	0,219	9752,34	3974,44	21051	8579	10054	22,93	49
E0107-20-3	Установка анкеров	*т*	0,219	3660,75	1514,25	7902	3269	90	7,4	16
C12041-132	Металлизация анкеров	*т*	0,11782	175710,1	1826,1	38481	400	2695	28,9	6
E106-22-3	Устройство монолитных участков из бетона В15	*т*	0,11782	8100	690,75	1774	151	140	5,46	1
E112-13-1	Укладка пенопласта между плитой лоджий и плитой перекрытия	*м3*	0,36	161100		35281				
	Прямые затраты	*м2*	1,76778	41008,57	2434,57	4832	287	5422	28,9	3
				31950	920,25	3764	108	140	5,46	1
				40200		4736				
				9570,51	210,67	3445	76	375	5,75	2
				911,25	79,58	328	29	105	0,39	0
				148,03	4,93	262	9	65	0,19	0
				29,25	1,85	52	3	119	0,01	0
						296 409		**126 151**		
	Перекрытие в осях 4с-7с									
E107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	*шт*	1	859,04	200,77	859	201	519	1,74	2
E107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	*шт*	6	299,25	71,15	299	71	140	0,31	0
E0107-20-1	Установка анкеров д.12 А-I	*т*	0,01099	1398,73	373,54	8392	2241	5047	2,66	16
C12041-132	Металлизация анкеров	*т*	0,01099	465,75	135,07	2795	810	140	0,61	4
E0106-22-3	Устройство монолитной плиты МП-2 из бетона В15	*м3*	0,68	90510,57	2434,57	994	27	506	170	2
C12041-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодическ. профиля класса А-II , d 12 мм	*т*	0,124	31950	920,25	351	10	140	4,49	0
E0106-22-3	Устройство монолитной плиты МП-1 из бетона В25	*м3*	2,43	40200		442				
C12041-73	Каркасы и сетки плоские : сталь периодического профиля класса А-III , d 12 мм	*т*	0,2306	9570,51	210,67	6508	143	707	5,75	4
E0106-11-9	Дополнительные элементы усиления отверстия	*т*	0,1033	911,25	79,58	620	54	105	0,39	0
C11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №16-40	*т*	0,08186	50000		6200				
C11011-899	Прокат угловой равнополочный , толщина 4-10 мм , ширина полки 60-100 мм, немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали	*т*	0,02144	10366,27	210,67	25190	512	2528	5,75	14
		т		911,25	79,58	2214	193	105	0,39	1
				65900		15197				
				3792,87	304,24	392	31	374	20	2
				3330	114,75	344	12	105	0,56	0
				63600		5206				
				59200		1269				

E134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза										
	Прямые затраты	*шт*	0,1033	9752,34 3660,75	3974,44 1514,25	1007 378 **71 657**	411 156	481 90 **10 161**	22,93 7,4	2 1
	Лестница										
E107-44-10	Монтаж опорных подушек и перемычек	*шт*	9	103,01 23,85	66,43 23,85	927 215	598 215	601 140	0,15 0,11	1 1
E109-25-1	Монтаж лобовых балок	*т*	0,3054	5015,90 2272,5	2020,02 502,43	1532 694	617 153	763 90	14,1 1,79	4 1
E109-48-4	Электродуговая сварка	*т*	0,3054	2452,13 1230,75	545,76 0	749 376	167 0	338 90	5,25 0	2 0
E109-29-1	Монтаж металлических косоуров	*т*	0,29162	13565,47 5040	5475,87 1552,87	3956 1470	1597 453	1730 90	28,9 5,46	8 2
E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	*т*	0,000503	13010,1 8100	1826,1 690,75	7 4	1 0	6 140	42,7 3,37	0 0
E0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	*м*	25,977	203,59 180	12,56 4,75	5289 4676	326 123	6719 140	1,08 0,02	28 1
	Прямые затраты					**12 459**		**10 157**		
	Ограждение лоджий и балконов									
E0108-7-5	Ограждение лоджий и балконов из красного кирпича	*м2*	30,236	1128,99 189	34,37 12,87	34137 5715	1039 389	7203 118	1,21 0,06	37 2
E0107-20-3	Армирование кирпичного ограждения	*т*	0,46139	175710,10 8100	1826,1 690,75	81071 3737	843 319	5678 140	42,7 3,37	20 2
	Прямые затраты					**115 208**		**12 881**		
	Строительная часть лифта									
E0107-20-3	Закладные детали									
C12041-132	Металлизация закладных деталей	*т*	0,028648	175710,1 8100	1826,1 690,75	5034 232	52 20	353 140	42,7 3,37	1 0
E107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	*т*	0,028648	40200 1152						
E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг	*шт*	6	103,01 23,85	66,43 23,85	618 143	399 143	401 140	0,15 0,11	1 1
	Прямые затраты	*т*	0,01279	13010,10 8100	1826,1 690,75	166 104	23 9	157 140	42,7 3,37	1 0
	Окна					**6 970**		**911**		
E0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	*м2*	532,5	348,93 171,01	18,88 6,57	185807 91064	10054 3499	113476 120	1,02 0,03	414 13
0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных		126	427,51	19,32	53866	2434	29064	1,11	144

	/откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2										
Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	*м2*	120,0	185,83 346,04 136,44	6,39 18,87 6,39	23415 41525 16373	805 2264 767	120 20568 120	0,03 0,82 0,03	4 66 3
С12061-719 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	*м2*	958,5	6433,00		6166031				
С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	*м2*	442,8	6433,00		2848532				
Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	*м2*	173,07	447,28 215,16	20,21 6,88	77410 37237	3498 1191	46113 120	1,29 0,03	267 7
СПрайслист	Двери балконные с тройным остеклением	*м2*	311,52	8981,62		2797954				
С12061-196	Доски подоконные из ПВХ профилей	*м*	996,9	3680		3668592				
	Прямые затраты					**15 839 716**		**209 221**		
	Внутренняя отделка									
Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	*м2*	10659,6	250,54 135,68	4,07 0,97	2670690 1446275	43385 10359	1529466 105	0,74 0,05	267 7
Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	*м2*	4170,0	77,28 73,73	3,43 1,31	322255 307452	14303 5463	328560 105	0,46 0,01	267 7
С143002-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	*кг*	97223,0	29		2819468				
	Прямые затраты					**5 812 413**		**1 858 026**		
	Электроосвещение									
Е0108-403-1	Провод групповых осветительных сетей 2-3 жильный в пустотах плит перекрытий	*м*	1156	30,30 18,70	7,30 2,10	35013 21609	8436 2427	22834 95	0,11 0,01	267 7
Е0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3 жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	*м*	3200	47,20 26,30	14,80 4,30	151040 84160	47360 13760	93024 95	0,16 0,02	267 7
С151601-333	Провод ВВГп сеч.2х2,5 мм2	*1000м*	2,60	39700,00		103220				

С151601-342	Провод ВВГп сеч.3х2,5 мм2									
	Прямые затраты	*1000м*	7,00	60500,00		423500				
	Блок Б					**712 773**		**115 858**		
	Вход в подвал									
Е109-25-1	Монтаж лобовых балок									
Е109-48-4	Электродуговая сварка	*т*	0,03	5015,9 2272,5	2020,02 502,43	150 68	61 15	75 90	14,1 1,79	0 0
С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №16-40	*т*	0,03	2452,13 1230,75	545,76 0	74 37	16 0	33 90	5,25 0	0 0
			0,03	63600		1908				
Е109-29-1	Монтаж металлических косоуров	*т*								
С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №16-40	*т*	0,10640	13565,47 5040	5475,87 1552,87	1443 536	583 165	631 90	28,9 5,46	3 1
			0,1064	63600		6767				
Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг	*т*								
С11011-876	Прокат полосовой , толщина 10-75 мм , ширина 100-200 мм, немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали	*т*	0,019	13010,1 8100	1826,1 690,75	247 154	35 13	234 140	42,7 3,37	1 0
			0,016	50100		802				
С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	*т*								
Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	*т*	0,003	149300		448				
С12021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	*м*	12	203,59 180	12,56 4,75	2443 2160	151 57	3104 140	1,08 0,02	13 0
			12	995		11940				
Е134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	*м*								
	Прямые затраты	*шт*	0,15540	9752,34 3660,75	3974,44 1514,25	1516 569	618 235	724 90	22,93 7,4	4 1
	Стены					**27 290**		**4 801**		
Е0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М25 с облицовкой желтым кирпичем М125		181,27	6537,89 814,5	266,56 99	1185123 147644	48319 17946	195396 118	5,07 0,49	919 89
Е126-33-1	Утепление стен пеноплексом	*м3*								
Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем	*м3*	11,524	5016,88 3264,75	185,63 69,75	57817 37624	2139 804	38428 100	18,17 0,34	209 4
			38,70	6889,39	282,71	266619	10941	46031	5,53	214

	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 25 с облицовкой желтым кирпичем М125				902,25	105,75	34917	4093	118	0,52	20
Е108-12-1	Армирование кладки сеткой д.4 Bpl	*м3*	0,511122	59479,65	422,15	30401	216	5075	56,4	29
				8257,5	157,5	4221	81	118	0,77	0
Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 25 с облицовкой красным кирпичем М125	*т*	46,42	7459,93	305,8	346290	14195	63225	6,41	298
				1039,5	114,75	48254	5327	118	0,56	26
Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 25	*м3*	156,22	5701,66	337,41	890713	52710	146826	4,38	684
				670,5	126	104746	19684	118	0,62	97
Е0108-22-1	Кладка стен из пеноблоков	*м3*	3,42	1596,81	372,83	5461	1275	2960	3,72	13
				594	139,5	2031	477	118	0,68	2
С143004-2	Стоимость пеноблоков	*м3*	3,42	3160		10807				
Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м из керамического кирпича	*м3*	1,71	6307,06	337,41	10785	577	1607	4,38	7
				670,5	126	1147	215	118	0,62	1
Е107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	*м3*	232	103,01	66,43	23898	15412	15493	0,15	35
				23,85	23,85	5533	5533	140	0,11	26
Е107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7т при наибольшей массе монтажных элемент. в здании до 5т	*шт*	10	391,83	250,96	3918	2510	3065	0,81	8
				130,73	88,22	1307	882	140	0,37	4
Е107-11-1	Монтаж прогонов	*шт*	3	391,83	250,96	1175	753	920	0,81	2
				130,73	88,22	392	265	140	0,37	1
Е107-44-10	Монтаж опорных подушек	*шт*	2	103,01	66,43	206	133	134	0,15	0
				23,85	23,85	48	48	140	0,11	0
Е109-25-1	Монтаж металлических перемычек	*шт*	0,1335	5015,90	2020,02	670	270	333	14,1	2
				2272,5	502,43	303	67	90	1,79	0
Е109-48-4	Электродуговая сварка	*т*	0,1335	2452,13	545,76	327	73	148	5,25	1
				1230,75	0	164	0	90	0	0
Е110-5-1	Укладка деревянного бруса	*т*	0,0781	22541,72	316,57	1761	25	338	22,5	2
				3487,5	119,25	272	9	120	0,58	0
Е126-31-1	Утепление пространства между перемычками пеноплексом	*м3*	0,29	2139,46	330,46	625	97	565	10,58	3
				1809	123,75	529	36	100	0,6	0
Е108-12-1	Армирование наружных и внутренних простенков сеткой д.4 Bpl	*м3*	0,102	59479,65	422,15	6081	43	1015	56,4	6
				8257,5	157,5	844	16	118	0,77	0
	Монолитный консольный пояс на отм. 23,51;									
Е110-5-1	Укладка досок	*м3*	0,0753	22541,72	316,57	1698	24	326	22,5	2
				3487,5	119,25	263	9	120	0,58	0
Е106-19-1	Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона	*м3*	10,547	13253,77	316,01	139786	3333	16472	8,25	87
				1368	119,39	14428	1259	105	0,58	6
	Арматурный пояс									
Е108-12-1	Устройство арматурных поясов	*т*	0,638	8679,65	422,15	5535	269	6332	56,4	36
				8257,5	157,5	5266	100	118	0,77	0

МС143007-2	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм М-100	*1000шт*	301,01298	-8870		-2669985					
МС143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	11,266579	-10400		-117172					
МС143006-25	Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора /ГОСТ 530-95/ М-125	*1000шт*	52,3079	-17000		-889235					
	Прямые затраты										
						-686 692		**544 691**			
	Перегородки										
Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированнных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75 на растворе М25	*м2*	365,77778	807,66 189	34,37 12,87	295423 69132	12572 4708	87131 118	1,21 0,06	443 23	
Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированнных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М75 на растворе М25	*м2*	97,92	884,77 189	34,37 12,87	86637 18507	3366 1260	23325 118	1,21 0,06	118 6	
	Прямые затраты										
						382 060		**110 456**			
	Перекрытие и покрытие										
Е107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	*шт*	49	859,04 299,25	200,77 71,15	42093 14663	9838 3486	25409 140	1,74 0,31	85 15	
Е107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	*шт*	82	1398,73 465,75	373,54 135,07	114696 38192	30630 11076	68974 140	2,66 0,61	218 50	
Е107-53-3	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	*шт*	2	411,58 139,73	188,37 66,45	823 279	377 133	577 140	0,85 0,28	2 1	
Е107-53-4	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 10 м2	*шт*	2	719,09 221,18	363,02 129,23	1438 442	726 258	981 140	1,32 0,56	3 1	
Е107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	*шт*	3	103,01 23,85	66,43 23,85	309 72	199 72	200 140	0,15 0,11	0 0	
Е0107-53-6	Монтаж балконных плит	*шт*	2	1860,12 807,75	924,97 316,76	3720 1616	1850 634	3149 140	4,83 1,25	10 3	
Е107-44-10	Монтаж опорных подушек	*шт*	7	103,01 23,85	66,43 23,85	721 167	465 167	467 140	0,15 0,11	1 1	
С143015-64	Стоимость опорных подушек	*шт*	0,35	24000		8400					
Е109-25-1	Монтаж металлических балок	*м3*	2,1586	5015,9 2272,5	2020,02 502,43	10827 4905	4360 1085	5391 90	14,1 1,79	30 4	
Е109-48-4	Электродуговая сварка	*m*	2,1586	2452,13 1230,75	545,76 0	5293 2657	1178 0	2391 90	5,25 0	11 0	
Е134-27-8	Окраска металлических балок за 2 раза	*m*	2,1586	9752,34 3660,75	3974,44 1514,25	21051 7902	8579 3269	10054 90	22,93 7,4	49 16	
Е0107-20-3	Закладная деталь	*m*	0,219	175710,1 8100	1826,1 690,75	38481 1774	400 151	2695 140	28,9 5,46	6 1	
С12041-132	Металлизация закладных деталей	*m*	0,219	161100		35281					

E0107-20-3	Установка анкеров										
C12041-132	Металлизация анкеров	*т*	0,11782	41008,57	2434,57	4832	287	5422	28,9	3	
				31950	920,25	3764	108	140	5,46	1	
E106-22-3	Устройство монолитных участков из бетона В15	*т*	0,11782	40200		4736					
E112-13-1	Укладка пенопласта между плитой лоджий и плитой перекрытия	*м3*	0,36	9570,51	210,67	3445	76	375	5,75	2	
				911,25	79,58	328	29	105	0,39	0	
		м2	1,76778	148,03	4,93	262	9	65	0,19	0	
				29,25	1,85	52	3	119	0,01	0	
	Прямые затраты					**296 409**		**126 151**			
	Перекрытие в осях 4с-7с										
E107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	*шт*	1	859,04	200,77	859	201	519	1,74	2	
				299,25	71,15	299	71	140	0,31	0	
E107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	*шт*	6	1398,73	373,54	8392	2241	5047	2,66	16	
				465,75	135,07	2795	810	140	0,61	4	
E0107-20-1	Установка анкеров д.12 А-I	*т*	0,0110	90510,57	2434,57	994	27	506	170	2	
				31950	920,25	351	10	140	4,49	0	
C12041-132	Металлизация анкеров	*т*	0,0110	40200		442					
E0106-22-3	Устройство монолитной плиты МП-2 из бетона В15	*м3*	0,68	9570,51	210,67	6508	143	707	5,75	4	
				911,25	79,58	620	54	105	0,39	0	
C12041-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодическ. профиля класса А-II , d 12 мм	*т*	0,124	50000		6200					
E0106-22-3	Устройство монолитной плиты МП-1 из бетона В25	*м3*	2,43	10366,27	210,67	25190	512	2528	5,75	14	
				911,25	79,58	2214	193	105	0,39	1	
C12041-73	Каркасы и сетки плоские : сталь периодического профиля класса А-III , d 12 мм	*т*	0,2306	65900		15197					
E0106-11-9	Дополнительные элементы усиления отверстия	*т*	0,1033	3792,87	304,24	392	31	374	20	2	
				3330	114,75	344	12	105	0,56	0	
C11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №16-40	*т*	0,08186	63600		5206					
C11011-899	Прокат угловой равнополочный , толщина 4-10 мм , ширина полки 60-100 мм, немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали	*т*	0,02144	59200		1269					
E134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	*т*	0,1033	9752,34	3974,44	1007	411	481	22,93	2	
				3660,75	1514,25	378	156	90	7,4	1	
	Прямые затраты					**71 657**		**10 161**			
	Лестница										
E107-44-10	Монтаж опорных подушек и перемычек	*шт*	9	103,01	66,43	927	598	601	0,15	1	
				23,85	23,85	215	215	140	0,11	1	
E109-25-1	Монтаж лобовых балок	*т*	0,30540	5015,90	2020,02	1532	617	763	14,1	4	
				2272,5	502,43	694	153	90	1,79	1	

E109-48-4	Электродуговая сварка										
E109-29-1	Монтаж металлических косоуров	*т*	0,30540	2452,13 1230,75	545,76 0	749 376	167 0	338 90	5,25 0	2 0
E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	*т*	0,29162	13565,47 5040	5475,87 1552,87	3956 1470	1597 453	1730 90	28,9 5,46	8 2
E0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	*т*	0,000503	13010,1 8100	1826,1 690,75	7 4	1 0	6 140	42,7 3,37	0 0
		м	25,977	203,59 180	12,56 4,75	5289 4676	326 123	6719 140	1,08 0,02	28 1
	Прямые затраты					**12 459**		**10 157**		
	Ограждение лоджий и балконов									
E0108-7-5	Ограждение лоджий и балконов из красного кирпича	*м2*	33,416	1128,99 189	34,37 12,87	37726 6316	1148 430	7960 118	1,21 0,06	40 2
E0107-20-3	Армирование кирпичного ограждения	*т*	0,51206	175710,10 8100	1826,1 690,75	89974 4148	935 354	6302 140	42,7 3,37	22 2
	Прямые затраты					**127 700**		**14 262**		
	Строительная часть лифта									
E0107-20-3	Закладные детали									
C12041-132	Металлизация закладных деталей	*т*	0,014324	175710,1 8100	1826,1 690,75	2517 116	26 10	176 140	42,7 3,37	1 0
E107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	*т*	0,014324	40200		576				
E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг	*шт*	3	103,01 23,85	66,43 23,85	309 72	199 72	200 140	0,15 0,11	0 0
		т	0,00640	13010,10 8100	1826,1 690,75	83 52	12 4	79 140	42,7 3,37	0 0
	Прямые затраты					**3 485**		**455**		
	Электроосвещение									
E0108-403-1	Провод групповых осветительных сетей 2-3 жильный в пустотах плит перекрытий	*м*	1178	30,30 18,70	7,30 2,10	35687 22024	8598 2473	23273 95	0,11 0,01	267 7
E0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3 жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	*м*	3178	47,20 26,30	14,80 4,30	149991 83576	47031 13664	92378 95	0,16 0,02	267 7
C151601-333	Провод ВВГп сеч.2х2,5 мм2	*1000м*	2,65	39700,00		105205				
C151601-342	Провод ВВГп сеч.3х2,5 мм2	*1000м*	7,15	60500,00		432575				
	Прямые затраты					**723 458**		**115 651**		
	Блок В									
	Вход в подвал									
E109-25-1	Монтаж лобовых балок	*т*	0,03	5015,9 2272,5	2020,02 502,43	150 68	61 15	75 90	14,1 1,79	0 0

E109-48-4	Электродуговая сварка										
C11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №16-40	*т*	0,03 0,03	2452,13 1230,75 63600	545,76 0	74 37 1908	16 0	33 90	5,25 0	0 0
E109-29-1	Монтаж металлических косоуров	*т*								
C11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №16-40	*т*	0,10640 0,1064	13565,47 5040 63600	5475,87 1552,87	1443 536 6767	583 165	631 90	28,9 5,46	3 1
E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг	*т*								
C11011-876	Прокат полосовой , толщина 10-75 мм , ширина 100-200 мм, немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали	*т*	0,019 0,016	13010,1 8100 50100	1826,1 690,75	247 154 802	35 13	234 140	42,7 3,37	1 0
C11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	*т*								
E0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	*т*	0,003	149300		448				
C12021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	*м*	12 12	203,59 180 995	12,56 4,75	2443 2160 11940	151 57	3104 140	1,08 0,02	13 0
E134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	*м*								
	Прямые затраты	*шт*	0,15540	9752,34 3660,75	3974,44 1514,25	1516 569 **27 290**	618 235	724 90 **4 801**	22,93 7,4	4 1
	Стены									
E0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичем М125		140,32	6620,69 814,5	266,56 99	929015 114291	37404 13892	151255 118	5,07 0,49	711 69
E126-33-1	Утепление стен пеноплексом	*м3*								
E0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 75 с облицовкой желтым кирпичем М125	*м3*	14,276 6,10	5016,88 3264,75 6972,19 902,25	185,63 69,75 282,71 105,75	71619 46606 42530 5504	2650 996 1725 645	47602 100 7256 118	18,17 0,34 5,53 0,52	259 5 34 3
E108-12-1	Армирование кладки сеткой д.4 Bpl	*м3*								
E0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4м из желтого кирпича М125 на растворе М25	*т*	0,511122 9,40	59479,65 8257,5 9025,66	422,15 157,5 337,41	30401 4221 84841	216 81 3172	5075 118 9933	56,4 0,77 4,76	29 0 45
E0107-44-10	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м из силикатного кирпича М 100 на растворе М 75	*м3*	146,5 115	769,5 5788,06 670,5 103,01	126 337,41 126 66,43	7233 847951 98228 11846	1184 49431 18459 7639	118 137691 118 7680	0,62 4,38 0,62 0,15	6 642 91 17
E126-33-1	Укладка перемычек масса до 0,3т	*м3*								

E107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7т при наибольшей массе монтажных элемент. в здании до 5т	*шт*	6	23,85 391,83	23,85 250,96	2743 2351	2743 1506	140 1839	0,11 0,81	13 5
E107-11-1	Монтаж прогонов	*шт*	3	130,73 391,83	88,22 250,96	784 1175	529 753	140 920	0,37 0,81	2 2
E107-44-10	Монтаж опорных подушек	*шт*	2	130,73 103,01	88,22 66,43	392 206	265 133	140 134	0,37 0,15	1 0
E109-25-1	Монтаж металлических перемычек	*шт*	0,1335	23,85 5015,90	23,85 2020,02	48 670	48 270	140 333	0,11 14,1	0 2
E109-48-4	Электродуговая сварка	*т*	0,1335	2272,5 2452,13	502,43 545,76	303 327	67 73	90 148	1,79 5,25	0 1
E110-5-1	Укладка деревянного бруса	*т*	0,0781	1230,75 22541,72	0 316,57	164 1761	0 25	90 338	0 22,5	0 2
E126-31-1	Утепление пространства между перемычками пеноплексом	*м3*	0,29	3487,5 2139,46	119,25 330,46	272 625	9 97	120 565	0,58 10,58	0 3
E108-12-1	Армирование наружных и внутренних простенков сеткой д.4 BpI	*м3*	0,102	1809 59479,65	123,75 422,15	529 6081	36 43	100 1015	0,6 56,4	0 6
	Монолитный консольный пояс на отм. 17,51;	*т*		8257,5	157,5	844	16	118	0,77	0
E110-5-1	Укладка досок	*м3*	0,0753	22541,72 3487,5	316,57 119,25	1698 263	24 9	326 120	22,5 0,58	2 0
E106-19-1	Устройство поясов в опалубке из керамзитобетона	*м3*	10,547	13253,77 1368	316,01 119,39	139786 14428	3333 1259	16472 105	8,25 0,58	87 6
	Арматурный пояс									
E108-12-1	Устройство арматурных поясов	*т*	0,000	8679,65 8257,5	422,15 157,5	0 0	0 0	0 118	56,4 0,77	0 0
MC143007-2	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250x120x65 мм М-100	*1000шт*	101,65014	-8870		-901637				
MC143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250x120x65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	12,017684	-10400		-124984				
MC143006-25	Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора /ГОСТ 530-95/ М-125	*1000шт*	34,3616	-17000		-584147				
	Прямые затраты					**562 118**		**388 581**		
	Перегородки									
E0108-7-5	Кладка перегородок неармированнных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75 на растворе М25	*м2*	365,77778	807,66 189	34,37 12,87	295423 69132	12572 4708	87131 118	1,21 0,06	443 23
E0108-7-5	Кладка перегородок неармированнных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М75 на растворе М25	*м2*	97,92	884,77 189	34,37 12,87	86637 18507	3366 1260	23325 118	1,21 0,06	118 6
	Прямые затраты					**382 060**		**110 456**		
	Перекрытие и покрытие									
E107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны		36	859,04	200,77	30925	7228	18668	1,74	63

	площадью до 5 м2									
E107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	40	299,25 1398,73	71,15 373,54	10773 55949	2561 14942	140 33646	0,31 2,66	11 106
E107-53-3	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	шт	4	465,75 411,58	135,07 188,37	18630 1646	5403 753	140 1155	0,61 0,85	24 3
E107-53-4	Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 10 м2	шт	2	139,73 719,09	66,45 363,02	559 1438	266 726	140 981	0,28 1,32	1 3
E107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	шт	2	221,18 103,01	129,23 66,43	442 206	258 133	140 134	0,56 0,15	1 0
E0107-53-6	Монтаж балконных плит	шт	2	23,85 1860,12	23,85 924,97	48 3720	48 1850	140 3149	0,11 4,83	0 10
E0107-20-3	Установка анкеров	шт	0,07851	807,75 41008,57	316,76 2434,57	1616 3220	634 191	140 3613	1,25 28,9	3 2
E106-22-3	Устройство монолитных участков из бетона В15	т	0,36	31950 9570,51	920,25 210,67	2508 3445	72 76	140 375	5,46 5,75	0 2
E112-13-1	Укладка пенопласта между плитой лоджий и плитой перекрытия	м3	1,80556	911,25 148,03	79,58 4,93	328 267	29 9	105 67	0,39 0,19	0 0
		м2		29,25	1,85	53	3	119	0,01	0
	Прямые затраты					**100 818**		**61 786**		
	Перекрытие в осях 4с-7с									
E107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1	859,04 299,25	200,77 71,15	859 299	201 71	519 140	1,74 0,31	2 0
E107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	4	1398,73 465,75	373,54 135,07	5595 1863	1494 540	3365 140	2,66 0,61	11 2
E0107-20-1	Установка анкеров д.12 А-I	т	0,00549	90510,57 31950	2434,57 920,25	497 176	13 5	253 140	170 4,49	1 0
C12041-132	Металлизация анкеров	т	0,0055	40200		221				
	Прямые затраты					**7 172**		**4 136**		
	Лестница									
E107-44-10	Монтаж опорных подушек и перемычек	шт	6	103,01 23,85	66,43 23,85	618 143	399 143	401 140	0,15 0,11	1 1
E109-25-1	Монтаж лобовых балок	т	0,30540	5015,90 2272,5	2020,02 502,43	1532 694	617 153	763 90	14,1 1,79	4 1
E109-48-4	Электродуговая сварка	т	0,30540	2452,13 1230,75	545,76 0	749 376	167 0	338 90	5,25 0	2 0
E109-29-1	Монтаж металлических косоуров	т	0,29162	13565,47 5040	5475,87 1552,87	3956 1470	1597 453	1730 90	28,9 5,46	8 2
E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,000503	13010,1 8100	1826,1 690,75	7 4	1 0	6 140	42,7 3,37	0 0
E0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	25,977	203,59 180	12,56 4,75	5289 4676	326 123	6719 140	1,08 0,02	28 1
	Прямые затраты					**12 150**		**9 957**		

	Ограждение лоджий и балконов									
E0108-7-5	Ограждение лоджий и балконов из красного кирпича	*м2*	33,416	1128,99	34,37	37726	1148	7960	1,21	40
				189	12,87	6316	430	118	0,06	2
E0107-20-3	Армирование кирпичного ограждения	*т*	0,51206	175710,10	1826,1	89974	935	6302	42,7	22
				8100	690,75	4148	354	140	3,37	2
	Прямые затраты					**127 700**		**14 262**		
	Строительная часть лифта									
E0107-20-3	Закладные детали	*т*	0,014324	175710,1	1826,1	2517	26	176	42,7	1
				8100	690,75	116	10	140	3,37	0
C12041-132	Металлизация закладных деталей	*т*	0,014324	40200		576				
E107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	*шт*	3	103,01	66,43	309	199	200	0,15	0
				23,85	23,85	72	72	140	0,11	0
E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг	*т*	0,00640	13010,10	1826,1	83	12	79	42,7	0
				8100	690,75	52	4	140	3,37	0
	Прямые затраты					**3 485**		**455**		
	Электроосвещение									
E0108-403-1	Провод групповых осветительных сетей 2-3 жильный в пустотах плит перекрытий	*м*	1156	30,30	7,30	35013	8436	22834	0,11	267
				18,70	2,10	21609	2427	95	0,01	7
E0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3 жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	*м*	3200	47,20	14,80	151040	47360	93024	0,16	267
				26,30	4,30	84160	13760	95	0,02	7
C151601-333	Провод ВВГп сеч.2х2,5 мм2	*1000м*	2,60	39700,00		103220				
C151601-342	Провод ВВГп сеч.3х2,5 мм2	*1000м*	7,00	60500,00		423500				
	Прямые затраты					**712 773**		**115 858**		
	Всего прямые затраты					**25 483 321**		**4 620 082**		
	Накладные расходы					**4 620 082**				
	Непредвиденные и ненормируемые расходы	*6%*				1 806 204				
	Итого					**31 909 607**				
	Временные здания и сооружения	*1,10%*				351 006				
	Зимние удорожания	*2,73%*				880 715				
	Затраты на доп. отпуска	*0,40%*				129 042				
	Выслуга лет строителей	*1%*				322 606				
	Итого в ценах 2001 г.					**33 592 976**				

Итого в ценах 2017 г. **98 351 564**

Налоги и сборы *2%* 1 967 031
Всего: **100 318 595**
НДС *12%* 12 038 231
Итого **112 356 826**

Заказчик:

Алимбаев А.С.

Технадзор :

Подрядчик:

Акмади А.А.

Сметная документация проверена